

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %												
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6	7	8	9	10	10/9					
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2008																																				
APORTACIONES FEDERALES (VIA REGISTROS)																																				
	FAIS													68,847,142	68,847,142	68,847,142	48,348,816	77%	2,161,378	25,277		183,228	90,717	88%												
	AGUA POTABLE																																			
	INSTALACIÓN																																			
46402	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 9 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,099,279	2,099,279	2,099,279	1,676,915	79%	4	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	198	198	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.											
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																			
46419	INTRODUCCION DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 10 DRE SAN 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,798,412	4,798,412	4,798,412	3,483,406	73%	0	0	0	COLECTOR	218	192	89%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES.											
	URBANIZACION MUNICIPAL																																			
	CALLES																																			
46233	PAVIMENTACION ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			36,160,711	36,160,711	36,160,711	31,302,983	87%	2,075,102	0	0	0	METROS CUADRADOS	90,981	81,250	89%	LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARRIBA DEL 95%, POR LO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES.										
46239	PAVIMENTACION HDRAULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 PAV HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,853,558	4,853,558	4,853,558	3,699,332	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,634	5,870	88%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.											
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																																			
46282	ANADADORES HDRAULICOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ANDA HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,641,508	1,641,508	1,641,508	825,428	50%	0	0	0	METROS LINEALES	942	721	77%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y PAGO. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)											
46372	CONSTRUCCION DE BARANDALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 BARANDAL 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			358,116	358,116	358,116	351,166	98%	0	0	0	METROS LINEALES	346	346	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES.											
46427	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 11 PTE PEAT 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			708,414	708,414	708,414	698,026	99%	0	0	0	METROS LINEALES	18	18	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS METROS EQUIVALENTES A UN PUENTE.											
46347	ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 ESCALIN 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,701,991	1,701,991	1,701,991	1,701,991	100%	25,277	25,277	0	METROS LINEALES	620	620	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)											
	REHABILITACION																																			
46391	MEJORAMIENTO DE TERRACERA Y REHAB DE PAVIMENTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 MEJ TERR 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			431,983	431,983	431,983	199,647	46%	0	0	0	METROS LINEALES	2,487	1,411	57%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE ESTIMACIONES. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)											
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																			
	RED DE ELECTRICIDAD																																			
46384	CONSTRUCCION INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 ELECTRF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	0%	0	0	0	POSTE	498	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION YO TRAMITE DE ANTICPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A ACOMETIDAS.											
	CAMINOS RURALES																																			
	MUROS DE CONTENCIÓN																																			
46383	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 MURO CON 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			274,257	274,257	274,257	267,756	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES. EN TIPO DE GASTO SE HACE MENCION A CAMINOS RURALES, SIN EMBARGO LAS OBRAS SE REALIZAN EN COLONIAS PARCIALMENTE URBANIZADAS.											
	GASTOS INDIRECTOS																																			
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																			
46407	GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 11 GTS IND 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,242,152	71%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.											
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																			
	QUIRÓFONO																																			
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																																			
46400	DEBARRILLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 12 DES INST 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,178,943	1,178,943	1,178,943	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO, LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO, PODRAN MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE FIRME EL COMVENIO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.											