

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																						
18 NUEVO LEÓN RECURSO 2009																																	
SUBSIDIOS (FIDEFINOS)																																	
FIDEFINOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													276,361,672	276,361,672	276,361,672	285,347,768	94%	0	0		1,008,930	1,004,674	100%										
FIDEM																																	
INVERSION																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
109805	INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL "SOLIDARIDAD" 2A ETAPA	18-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DREN PLU- SOLID 2A ET	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411)UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,831,256	39,831,256	39,831,256	28,246,668	71%	0	0	METRO LINEAL	830	830	100%	EL MONTO EJERCIDO EQUIVALE A LOS PAGOS REALIZADOS CON CARGO A ESTE FONDO DEBIDO AL CALENDARIO DE EJECUCION DE ESTA OBRA.									
109779	REHAB. VIALIDADES COL. FABRILES, ABARCO, REFORMA, CHURUBUSCO, 10 DE MARZO, SAN JERONIMO	18-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VALIDAD 6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411)UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	159,361,572	159,361,572	159,361,572	156,998,742	99%	0	0	METROS CUADRADOS	698,300	698,300	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE.									
REHABILITACIÓN																																	
109791	REHAB Y MEJ VIALIDADES COL. CIUDAD SATELITE SECT. 1, 2 Y 3	18-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VALIDAD 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411)UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,082,005	19,082,005	19,082,005	18,899,834	99%	0	0	METRO CUADRADO	115,800	115,800	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE									
109786	REHAB Y MEJ VIALIDADES COL. VICTORIA, JARD. MODERNA, VALLE PRIMAVERA Y CAMP. MEDEROS	18-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VALIDAD 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411)UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,039,998	15,039,998	15,039,998	14,850,238	99%	0	0	METRO CUADRADO	76,800	76,264	99%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE									
109795	REHAB Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES COL. CIUDAD SATELITE SECT. 4 Y 5	18-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VALIDAD 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411)UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,721,539	12,721,539	12,721,539	12,464,740	98%	0	0	METROS CUADRADOS	77,200	77,200	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE									
109801	REHAB Y MEJORAMIENTO VIALIDADES COL. LAS BRISAS	18-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VALIDAD 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411)UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,441,815	6,441,815	6,441,815	6,389,264	99%	0	0	METROS CUADRADOS	41,000	40,180	98%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE									
109784	REHAB Y MEJORAMIENTO VIALIDADES, COL. REGINA, ALMAQUER, ACERO, SARABIA Y ESCOBEDO	18-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VALIDAD 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (411)UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,883,389	17,883,389	17,883,389	17,469,568	98%	0	0	METRO CUADRADO	87,000	87,000	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE									