

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %											
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10/9				
19 NUEVO LEÓN RECURSO 2008																																			
APORTACIONES FEDERALES (7 REGISTROS)																																			
FAS													68,021,738	68,021,738	68,021,738	62,784,942	98%	2,504,362	0		121,704	111,719	92%												
AGUA POTABLE																																			
TOMAS DOMICILIARIAS																																			
INSTALACIÓN																																			
193408	INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 9 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,930,075	1,930,075	1,930,075	1,930,075	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	155	155	100%	OBRA TERMINADA.											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																			
CONSTRUCCIÓN																																			
193448	INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISMTD DRE SANI 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,599,492	4,599,492	4,599,492	4,599,492	100%	0	0	COLECTOR	216	216	100%	OBRA TERMINADA.											
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																			
CALLE																																			
193461	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	39,865,918	39,865,918	39,865,918	37,884,425	95%	2,504,362	0	METROS CUADRADOS	110,970	100,983	91%	LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARRIBA DEL 95%, POR LO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EN LO QUE PUEDE VARIAR EL MONTO FINAL DE ESTE PROYECTO SE AMPLIARON LAS METAS DE ESTE PROYECTO DEBIDO A ECONOMIAS EN OTROS RUBROS Y POR RENDIMIENTOS GENERADOS.											
193520	PAVIMENTACION HIDRAULICA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 PAV HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	4,797,648	4,797,648	4,797,648	4,668,475	96%	0	0	METROS CUADRADOS	6,832	6,832	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS.											
PUENTES Y PASOS PEATONALES																																			
193519	ANDADORES HIDRAULICOS	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ANDA HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,641,508	1,641,508	1,641,508	1,598,938	97%	0	0	METROS LINEALES	942	942	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y PAGO (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)											
REHABILITACIÓN																																			
193387	MEJORAMIENTO DE TERRACERA Y REBAS DE PAVIMENTO	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 MEJ TERRP 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	427,097	427,097	427,097	427,097	100%	0	0	METROS LINEALES	2,487	2,487	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)											
GASTOS INDIRECTOS																																			
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																			
193465	GASTOS INDIRECTOS	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM10 GTS IND 2008	GOBIERNO	RAZCENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,736,440	99%	0	0	OBRA	104	104	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESDOLRE DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.											