

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado							Ejercido		5/3	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES (11 REGISTROS)																									
FISM																									
AGUA POTABLE																									
OTROS DOMICILIARIAS																									
INSTALACIÓN																									
102878	AGUA POTABLE SECTOR ALIANZA PARCELA 28	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA POTABLE 3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,028,995	1,028,995	1,028,995	899,428	88%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	70	70	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
102923	AGUA POTABLE SECTOR ALIANZA PARCELA 38	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA POTABLE 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	2,095,520	2,095,520	2,095,520	2,095,520	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	148	148	100%	OBRA TERMINADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
CALLEJAS																									
103014	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COL. GLORIA MENDIOLA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. HIDRÁULICO 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	4,375,765	4,375,765	4,375,765	4,291,519	98%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3,544	3,544	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
OTROS																									
102884	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA COL. MIRASOL 2DO SECTOR	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. ASFÁLTICA 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	3,332,201	3,332,201	3,332,201	3,332,201	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,123	7,123	100%	OBRA TERMINADA
102932	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AMPLIACIÓN NOGALES SECTOR ALIANZA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. ASFÁLTICA 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,009,833	1,009,833	1,009,833	997,718	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,481	2,481	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
103007	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ARBOLEDAS DE SAN BERNABÉ SECTOR ALIANZA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. ASFÁLTICA 14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	5,795,193	5,795,193	5,795,193	5,538,368	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,430	10,430	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
102985	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL PALMAR PARCELA 88	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. ASFÁLTICA 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	3,876,248	3,876,248	3,876,248	3,360,535	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,289	6,289	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
103027	ESCALINATAS EN COL. ALTAMIRA	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	1,211,057	1,211,057	1,211,057	1,004,854	80%	0	0	0	METROS, ESCALINATA	428	428	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
103373	ESCALINATAS EN COL. LAZARO CARDENAS	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	876,718	876,718	876,718	738,900	84%	0	0	0	METROS, ESCALINATA	275	275	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
GASTOS INDIRECTOS																									
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																									
103391	GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA FISM 2009	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	GOBIERNO HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	1,851,083	1,851,083	1,851,083	884,900	47%	0	0	0	OBRA	82	82	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS QUE SERÁN SUPERVISADAS MEDIANTE LOS GASTOS INDIRECTOS DE ESTOS FONDOS, SI HAY VARIACIONES SE INFORMARÁN EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
OTROS																									
103648	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FISM 2009	19-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DES. INSTITUCIONAL	GOBIERNO HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	-	-	-	692,300	692,300	692,300	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA, ASÍ COMO LOS INTERESES GENERADOS SERÁ REASIGNADOS A PROYECTOS DE OBRA EN CASO DE NO USAR ESTE PROGRAMA.