

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Origo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestales				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %														
														14	15	16									17	18-45/73	19	20	21	22	23	24-22/20						
20 NUEVO LEÓN RECURSO 2011																																						
APORTACIONES FEDERALES O REGISTROS																																						
Hidro																																						
AGUA POTABLE																																						
TOMA DOMICILIARIA																																						
INSTALACION																																						
150837	AGUA POTABLE COL. FRACCIONAMIENTO LA PARCELA 74	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-03-3C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				633,218	633,218	633,218	562,715	89.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	62.00	52.00	83.9%	OBRA EN PROCESO													
150838	AGUA POTABLE COL. LIBERTADORES AMERICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-03-3C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				27,225	27,225	27,225	21,530	79.2%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO													
150839	AGUA POTABLE COL. MIRASOL, EXTENSION DE RED	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-19-3C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				72,658	72,658	72,658	71,144	97.8%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION													
ALCANTARILLADO, DISEÑO Y VERIFICAL																																						
RED DE ALCANTARILLADO Y DISEÑO FLUYVAL																																						
CONSTRUCCION																																						
150840	DISEÑO FLUYVAL COL. INDEPENDENCIA CALLE MICHONES ENTRE ENTRE PIRIO SUAREZ Y GUANAJUATO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REN-PLU 39-02-3E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				8,606,839	8,606,839	8,606,839	8,606,839	100.0%	0	0	RED	397.00	397.00	100.0%	OBRA EN PROCESO. EN UNIDAD DE MEDIDA RED SE REFIERE A METROS LINEALES													
RED DE ALCANTARILLADO Y DISEÑO SANITARIO																																						
150841	DISEÑO SANITARIO COL. LIBERTADORES AMERICA, CALLE BARTOLOME MITRE (CENTRO DE REASIGNACION)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-05-3C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				21,772	21,772	21,772	17,160	79.0%	0	0	COLECTOR	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO													
150842	DISEÑO SANITARIO COL. MIRASOL (EXTENSION DE RED)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE SAN 39-04-3C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				94,134	94,134	94,134	80,076	85.1%	0	0	COLECTOR	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO													
URBANIZACION MUNICIPAL																																						
CALLE																																						
150843	OBRAS DE PAVIMENTACION PENDIENTES POR ASIGNAR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ISOM 2011 REMANENTES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				1,475,342	1,475,342	1,475,342	0	0.0%	1,131,348	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	OBRAS POR ASIGNAR. ESTAS OBRAS SE EJECUTARAN CON REMANENTES DEL 2011 ASI COMO INTERESES GENERADOS													
150844	PAVIMENTO ASFALTICO COL. LAS TORRES CALLE POTRAL DE LOS VALLES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-13-(2)-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				107,479	107,479	107,479	107,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048.00	1,048.00	100.0%	OBRA CERRADA. ESTA OBRA CORRESPONDE A UN COMPLEMENTO DEL PROYECTO NUMERO PAV-ASF 39-13-SE													
GASTOS INDIRECTOS																																						
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																																						
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																																						
150845	GASTOS INDIRECTOS 2011	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO				1,776,192	1,776,192	1,776,192	1,529,611	86.1%	0	0	OBRA	18.00	18.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL FOLIO 181880 INFORMADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.													