

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Millonado	Programado	Ejecutado								
ESTADO DE LEÓN RECURSO 2011																								
ASIGNACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																								
													257,240	257,240	257,240	218,235	84.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%		
AGUA POTABLE																								
TOMA, DOMECLIARIA																								
REPARACIÓN																								
13092	AGUA POTABLE COL. MIRASOL, EXTENSIÓN DE RED	35 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 19-03-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			158,783	158,783	158,783	138,240	87.1%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE CERRE.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCIÓN																								
13093	DRENAJE SANITARIO COL. MIRASOL, (EXTENSIÓN DE RED)	35 MONTERREY	MONTERREY	URBANO	URE SAN 19-04 SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			98,456	98,456	98,456	80,079	81.3%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE CERRE.