

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Avance %	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %				
														14	15	16									17	18-19/13	19	20
ERMOLEVO LEÓN RECURSO 2012													28,913,791	28,913,791	28,913,791	15,515,805	53.7%	1,270,682	0	16,881.00	6,445.00	79.3%						
ADAPTACIONES FEDERALES Y REGISTROS																												
BIM																												
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																												
CONSTRUCCION																												
13471	DRENAJE PLUVIAL COL. BUENOS AIRES CALLE MACABINO HÉREZ	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PLUVIAL 39-02-50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,203,928	1,203,928	1,203,928	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,203.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON REMANENTES E INTERESES DE AÑOS ANTERIORES ASI COMO DE OBRAS CONCLUIDAS DE ESTE EJERCICIO. EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.				
13081	DRENAJE PLUVIAL COL. FOMERREY 115 CALLE DROSEBA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-31-50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			6,243,388	6,243,388	6,243,388	6,243,388	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	354.00	354.00	100.0%	OBRA CERRADA. EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES				
134479	DRENAJE PLUVIAL COL. MARIA LEIVA BRIONES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PLUVIAL 39-01-50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			4,350,345	4,350,345	4,350,345	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	0.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS. ESTA OBRA SE EJECUTARA CON REMANENTES E INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES (2010 Y 2011) ASI COMO REMANENTES DE OBRAS CONCLUIDAS DEL 2012.				
130582	DRENAJE PLUVIAL COL. SAN BERNABE IX SECOR CALLE CLAVICORDO URBANIZACION MUNICIPAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-32-50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,578,151	1,578,151	1,578,151	448,938	28.4%	0	0	METROS CUBICOS	57.00	17.00	29.8%	OBRA EN PROCESO. EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES				
CALLE																												
132129	MURO DE CONTENCIÓN COL. LOS SANTOS CALLE SAN NICOLÁS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	MURO 39-05-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			120,464	120,464	120,464	0	0.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	16.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. ESTA OBRA SE EJECUTARA CON REMANENTES E INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES (2010 Y 2011)				
130981	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOMAS MODELO NTE. CALLE PRIV ADELINA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. HD. 39-26-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			678,880	678,880	678,880	678,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	370.00	370.00	100.0%	OBRA CERRADA.				
130984	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LOS REMATES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. HD. 39-07-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,494,338	1,494,338	1,494,338	1,494,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,712.00	1,712.00	100.0%	OBRA CERRADA.				
130985	PROYECTOS POR DEFENIR 2012 MEDICAMENTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PROY. POR DEFENIR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			63,236	63,236	63,236	0	0.0%	1,270,682	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER APROBADO POR CABILDO, POR LO QUE UNA VEZ DEFINIDO SERA CUANTIFICADA LA UNIDAD DE MEDIDA DE INCLUYERON REMANENTES DE OBRAS CONCLUIDAS.				
131375	PLAZA PÚBLICA COL. HÓMOLO LOZANO CALLE SAN NICOLÁS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PLAZA 39-06-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			3,697,504	3,697,504	3,697,504	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON REMANENTES E INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES (2010 Y 2011) ASI COMO CON REMANENTES DE OBRAS CONCLUIDAS DEL EJERCICIO 2012 EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PUBLICA				
130986	REMODELACION DE PAV. ASF. TIO HD. COL. INDUSTRIAL, CALLE NVA. INDEPENDENCIA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REN P ASF-H 39-28-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			2,856,182	2,856,182	2,856,182	1,208,541	45.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,984.00	1,077.00	45.0%	OBRA EN PROCESO				
130987	REMODELACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. FOMERREY 35, CALLE DE LOS INDEPENDIENTES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REN PAV HD. 39-13-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			714,372	714,372	714,372	714,372	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	626.00	626.00	100.0%	OBRA CERRADA.				
130988	REMODELACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. INDEPENDENCIA CALLE NUEVA INDEPENDENCIA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REN PAV HD. 39-29-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,701,130	1,701,130	1,701,130	1,462,803	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,860.00	1,370.00	86.0%	OBRA EN PROCESO				
MEDICAMENTO DE VIVIENDA																												
CONSTRUCCION																												
130977	BANQUETAS COL. LOS SANTOS CALLE SAN NICOLÁS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	BANQUETAS 39-04-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			297,097	297,097	297,097	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	533.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON REMANENTES E INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES (2010 Y 2011)				
130989	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL. LOS REMATES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	BANQUETAS 39-06-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,275,481	1,275,481	1,275,481	1,275,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,967.00	2,967.00	100.0%	OBRA CERRADA.				
130990	ESCALINATAS COL. GLORIA MENDOZA CALLE PROF. ANTONIA GZ.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 39-34-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			581,036	581,036	581,036	581,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%	OBRA CERRADA.				
134966	ESCALINATAS COL. LOS SANTOS CALLE SAN NICOLÁS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINAT 39-03-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			50,211	50,211	50,211	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON REMANENTES E INTERESES DE EJERCICIOS ANTERIORES.				
GASTOS INDIRECTOS																												
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																												
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																												
130991	GASTOS INDIRECTOS 2012	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,318,036	1,318,036	1,318,036	1,318,036	100.0%	0	0	OBRA	32.00	32.00	100.0%	OBRA CERRADA. EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS OBRAS QUE SERAN SUPERVISADAS MEDIANTE GASTOS INDIRECTOS DE ESTE FONDO				