

Total: 2

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Período	Área Financiera						Área Física			Observaciones				
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico						Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Revisado (millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Metábolos	Unidad de Medida	Población	Avance Anual hasta Años
50201303021363	Piso A Residencial en Av. Sotomayor y Pedro Infante	Prog Regional 1	Nuevo León	Matehuala	Municipal	Subsidio	032 Programa Regional		20-Previsiones Salariales y Económicas	2013	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Matehuala	Otra obra pública	En ejecución	2013	\$13,141,589	\$13,141,589	\$13,141,589	\$13,141,589	\$46,824,485	\$66,824,485	\$46,824,485	50.19	00	Puestos	120,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registrada: Obra en Proceso - SISTEMA: Paso al siguiente ciclo.
50201303021497	Rehabilitación de Puentes en Vías Arriola y Calle del Municipio de Matehuala	Prog Regional 2	Nuevo León	Matehuala	Municipal	Subsidio	032 Programa Regional		20-Previsiones Salariales y Económicas	2013	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Matehuala	Otra obra pública	En ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$47,770,143	\$47,770,143	\$47,770,143	23.88	00	Metros Cuadrados	36,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registrada: Obra en Proceso - SISTEMA: Paso al siguiente ciclo.