

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Unidad de Medida	Población	Índice Anualizado Base	Observaciones	
														Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Saldo					
ME001410030408	Rehabilitación de Pavimento En Calles Cobres 3er. Sector De Monterrey S.C.	F09E0914-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Desarrollo social (Urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos. / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos
ME001410030705	Obras De Pavimentación En Varias Calles De Monterrey	F09E0914-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Desarrollo social (Urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
ME001410030739	Pavimentación De Calles En Monterrey	F09E0914-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Desarrollo social (Urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
ME001410030784	Rehabilitación y Ampliación De Avenida Simón Bolívar: Desde C/1: Tercera Y Libertad, Sector Surco, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa)	F09E0914-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Desarrollo social (Urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
ME001410030810	Rehabilitación y Ampliación De Avenida Simón Bolívar: Desde C/1: Tercera Y Libertad, Sector Surco, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa)	F09E0914-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Desarrollo social (Urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
ME001410030851	Pavimentaciones En Diferentes Calles De Monterrey	F09E0914-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Desarrollo social (Urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos. / Física: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos - SIIFOM. Para el siguiente nivel.
ME001410031214	Construcción De Gimnasio De Box, Calle Jalisco Y Huamantla, Col. Tampón De Guadalupe	F09E0913-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,405,824	\$1,405,824	\$1,405,824	\$1,404,719	\$42,414	\$42,414	\$42,414	29.98	\$0	Unidad	2,500	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en Proceso	
ME001410031219	Construcción De Cancha De Fútbol Regio (Polivalente) Calle Jalisco Y Huamantla, Col. Tampón De Guadalupe	F09E0913-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,584,947	\$476,040	\$476,040	\$476,040	29.98	\$0	Cancha	2,000	100.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso	
ME1213010019542	Unidad Deportiva (Gimnasio Al Aire Libre, Canchas, Vagones, Área Preparatoria) Millano Zapata	F09M 2012-3	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,022,454	\$1,153,514	\$1,153,514	\$1,153,514	\$1,153,514	\$1,153,514	\$10,986,768	100.00	\$0	Unidad	10,000	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. Finalmente, en proceso de pago de retenciones. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. Finalmente, en proceso de pago de retenciones. - SIIFOM. Para el siguiente nivel.	
ME13130200176152	Rehabilito Y Colocación De Baja Tensión En Ovejas Nueva Y Libertad	F09E0913-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidios	OTR	Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Delegaciones Territoriales	22-Prorrateos Salariales y Económicos	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,100,000	\$4,100,000	\$4,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Redes	4,500	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso de contratación	