

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensura	Programa Fondo Conerva	Programa Fondo Conerva - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros										Observaciones			
														Ciclo Mensura	Programa	Modalidad	Recaudación (Millonada)	Compromiso	Desembolso	Ejercicio	Pago	Acreditación	Unidad de Medida		Subsidio	Avance Anual	Avance Anual
HE12130100102423	Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Escuelas de Educación Primaria Municipales	03AL100243 2012	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2012	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Cultura y turismo	En Ejecución	\$21,400,000	\$21,400,000	\$21,400,000	\$21,258,700	\$21,067,250	\$20,934,143	\$20,934,143	07.41	00	Espacio Cultural	12,000	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso de construcción / Física: Obra en Proceso de construcción / Registro:
HE12130300101925	Rehabilitación de Infraestructura Educativa de Nivel Medio Municipal de Monterrey	03MUN10113 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2013	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	\$5,040,000	\$5,040,000	\$5,040,000	\$4,899,711	\$3,583,456	\$3,583,458	\$2,299,249	71.10	00	Proyecto	\$60,000	100.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
HE12130300101014	Equipo de Computo y Software para la Dirección Municipal de Estudios Históricos	03MUN10113 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2013	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,055,218	\$5,985,071	\$5,985,071	\$5,985,071	59.24	00	Proyecto	\$60,000	100.00	59.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
HE12134010303563	Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Escuelas de Educación Primaria Municipales San Mateo	03MUN10113 4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2013	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	\$1,114,200	\$1,114,200	\$1,114,200	\$1,104,533	\$985,828	\$774,307	\$774,307	69.37	00	Proyecto	100,000	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada (financiera / Registro):
HE12134010303564	Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Escuelas de Educación Primaria Municipales San Mateo I	03MUN10113 5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2013	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	\$98,300	\$98,300	\$98,300	\$93,884	\$83,884	\$738,984	\$738,984	77.11	00	Proyecto	100,000	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada (financiera / Registro):
HE12134010303564	Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Escuelas de Educación Primaria Municipales San Mateo II	03MUN10113 4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2013	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	\$819,400	\$819,400	\$819,400	\$804,444	\$864,836	\$474,872	\$474,872	51.55	00	Proyecto	100,000	100.00	88.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
HE12134010303565	Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Escuelas de Educación Primaria Municipales San Mateo III	03MUN10113 7	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2013	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	\$794,400	\$794,400	\$794,400	\$780,305	\$792,305	\$574,311	\$574,311	72.29	00	Proyecto	100,000	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada (financiera / Registro):
HE12134010303582	Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Escuelas de Educación Primaria Municipales Santa Lucía y San Mateo	03MUN10113 4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Cultura en las Divisiones Federales	11-Educación Pública	2013	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	\$1,040,500	\$1,040,500	\$1,040,500	\$1,044,671	\$943,040	\$410,763	\$410,763	38.78	00	Proyecto	100,000	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada (financiera / Registro):
HE12140103033146	Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación de Infraestructura Educativa de la Biblioteca del Municipio de Monterrey)	03MUN10114 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (APACM)	11-Educación Pública	2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Proyecto	46,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
HE12140103033148	Proyecto de Reconstrucción Demolición y Rehabilitación de Escuelas de Educación Primaria Municipales de Monterrey	03MUN10114 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	807 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (APACM)	11-Educación Pública	2014	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Proyecto	\$60,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: