

Tabla 4

Información General del Proyecto											Ámbito Financiero											Ámbito Físico			Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Regístrico	Rama	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recomendación (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual (en miles)	Avance Anual (en %)	Observaciones
MS13103021430	Rehabilitación de Pavimento en Vialidad Avellaneda y Calles del Municipio de Monterrey	Des Región 1	Nuevo León	Monterrey	Suburbio	Suburbio	Suburbio	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,157,222	\$1,157,222	\$1,157,222	\$1,157,222	\$1,157,222	57.86	m2	100,000	100.00	100.00	Financiado: obra terminada, los recursos no se aplicaron en el presupuesto a la TRDPA / Física: obra terminada / Regístrico:
MS13103021417	Obras de Mantenimiento de Vialidad y Mantenimiento de Alumbrado	Des Región 2	Nuevo León	Monterrey	Municipal	Suburbio	Suburbio	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	100.00	m2	249,000	100.00	100.00	Financiado: obra terminada / Física: obra terminada / Regístrico:
MS141030302495	Mantenimiento de Faltas Públicas en Vialidad del Municipio de Monterrey, S.L.	DES REG 14-1	Nuevo León	Monterrey	Municipal	Suburbio	Suburbio	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$97,000,000	\$97,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	m2	300,000	100.00	0.00	Financiado: en espera de recepción de recursos / Física: en espera de recepción de recursos / Regístrico: en espera de recepción de recursos
MS14103031395	Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	DES REG 14-2	Nuevo León	Monterrey	Municipal	Suburbio	Suburbio	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Mantenimiento	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	m3	0	100.00	0.00	Financiado: en espera de recepción de recursos, el recurso se ha comprometido en el presupuesto / Física: en espera de recepción de recursos / Regístrico: en espera de recepción de recursos
MS14103031357	Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	DES REG 14-3	Nuevo León	Monterrey	Municipal	Suburbio	Suburbio	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	20-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Mantenimiento	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	m3	0	100.00	0.00	Financiado: en espera de recepción de recursos, el recurso se ha comprometido en el presupuesto / Física: en espera de recepción de recursos / Regístrico: en espera de recepción de recursos