

Total: 145

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Fondo Convergencia | Programa Fondo Comenius - Repetición | Ram. | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Año Financiero | | | | | Año Físico | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Metas (Miles de Pesos) | Comprometido | Devengado | Ejecido | Pagado | % Avance | Reservas | Unidad de Medida | Producción | Reservas Anuladas | Anos Observados | | |
| ME1511020037023 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-14 | | Nuevo León | Matehuala | Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,937,030 | \$3,937,030 | \$3,937,030 | \$1,881,761 | \$2,789,000 | \$2,497,409 | \$1,439,392 | 43.44 | 00 | Piezas | 400 | 0.00 | 80.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037017 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-13 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$5,739,990 | \$5,739,990 | \$5,739,990 | \$2,479,761 | \$1,193,910 | \$1,193,910 | \$1,193,910 | 29.10 | 00 | Piezas | 215 | 0.00 | 70.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037027 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-20 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,541,530 | \$2,541,530 | \$2,541,530 | \$2,477,774 | \$763,100 | \$763,100 | \$763,100 | 29.20 | 00 | Piezas | 215 | 0.00 | 70.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037050 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-21 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$461,220 | \$461,220 | \$461,220 | \$229,938 | \$248,961 | \$248,961 | \$248,961 | 29.44 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 45.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037075 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-22 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,950,414 | \$1,950,414 | \$1,950,414 | \$961,084 | \$295,244 | \$295,244 | \$295,244 | 29.31 | 00 | Metros Cuadrados | 90 | 0.00 | 20.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037040 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-23 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,955,452 | \$1,955,452 | \$1,955,452 | \$1,953,924 | \$587,115 | \$587,115 | \$587,115 | 30.53 | 00 | Metros Cuadrados | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037003 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-24 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,387,474 | \$1,387,474 | \$1,387,474 | \$1,382,443 | \$408,218 | \$408,218 | \$408,218 | 29.44 | 00 | Metros Cuadrados | 135 | 0.00 | 0.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037015 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-25 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,387,474 | \$1,387,474 | \$1,387,474 | \$1,382,843 | \$408,218 | \$408,218 | \$408,218 | 29.44 | 00 | Metros Cuadrados | 135 | 0.00 | 0.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037027 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-26 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,978,802 | \$4,978,802 | \$4,978,802 | \$4,903,880 | \$1,471,144 | \$1,471,144 | \$1,471,144 | 29.57 | 00 | Metros Cuadrados | 470 | 0.00 | 95.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037027 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-27 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,072,050 | \$3,072,050 | \$3,072,050 | \$2,939,824 | \$2,985,944 | \$2,985,944 | \$2,924,977 | 97.19 | 00 | Metros Cuadrados | 325 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037041 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-28 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,412,781 | \$1,412,782 | \$1,412,782 | \$1,379,969 | \$1,546,708 | \$1,546,708 | \$1,491,417 | 95.90 | 00 | Piezas | 220 | 0.00 | 99.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. | |
| ME1511020037040 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALIENDE, PISM 15-29 | | Nuevo León | Matehuala | Cuaternaria Municipal | Proyectos | Apoyos | | | 3 | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$730,934 | \$730,934 | \$730,934 | \$717,440 | \$454,859 | \$215,133 | \$215,133 | 29.43 | 00 | Piezas | 215 | 0.00 | 45.00 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SIPTROM: para el siguiente nivel. |