

Total: 56

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero				Año Físico				Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrados)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Saldo por Ejecutar	Unidad de Medida	Producción	Avance Análisis Acum.	
HR1511010494177	Velación en el Parque Ponderosa		Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0129 Proyecto de Desarrollo Municipal		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	No Ejecución											Financiera / Física / Registra la entidad dentro de su sistema de registro información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
HR1511010494958	Modernización de Pasadizo en Colonia Obispo, Nuevo Lado	DEMN010	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0129 Proyecto de Desarrollo Municipal		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Municipio de Montevideo	Otros Proyectos	No Ejecución	2015	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,142,000	\$4,085,443	\$1,242,750	\$1,242,750	29.59	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	95.00	Financiera / Obra en proceso / Física / Obra en proceso / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494960	Modernización de Centro de Salud en Colonia Filiberto Aguirre, Nuevo Lado	DEMN011	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0129 Proyecto de Desarrollo Municipal		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Municipio de Montevideo	Otros Proyectos	No Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,746,433	\$1,746,433	\$1,746,433	\$1,746,433	\$1,746,433	\$1,746,433	100.00	00	Mesas	50,000	0.00	100.00	Financiera / Obra en proceso / Física / Obra terminada / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494996	Obra de pintura de fachada y pintura de las paredes y piso del local de la oficina de la Municipalidad de Nuevo Lado	DEMN012	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0129 Proyecto de Desarrollo Municipal		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Municipio de Montevideo	Otros Proyectos	No Ejecución	2015	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,116,524	\$435,557	\$435,557	\$435,557	20.42	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	12.00	Financiera / Física / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494976	Modernización de Biblioteca Pública en Colonia Nueva Montevideo	CIUD006	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0551 Fondo de Cultura		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Montevideo	Otros Proyectos	No Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,589,704	\$1,535,485	\$882,130	\$882,130	55.87	00	Mesas	14,500	0.00	90.00	Financiera / Obra en proceso / Física / Obra en proceso / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494998	Modernización de Biblioteca Pública en Colonia Nueva Montevideo	CIUD007	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0551 Fondo de Cultura		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Montevideo	Otros Proyectos	No Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,743,954	\$651,424	\$129,184	\$129,184	29.40	00	Mesas	14,500	0.00	23.00	Financiera / Obra en proceso / Física / Obra en proceso / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494919	Modernización de Equipamiento de la Preparatoria Técnica "Militario Castig" en el Municipio de Montevideo, Nuevo Lado		Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0129 Proyecto de Desarrollo Municipal		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	sin reporte de información por la entidad y municipio	Otros Proyectos	No Ejecución											Financiera / Física / Registra la entidad dentro de su sistema de registro información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
HR1511010494945	Modernización de 6 unidades deportivas en Colonia Obispo del Infa Depor 15 - 1		Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0559 Fondo de Infraestructura Deportiva		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas	Deportes	No Ejecución	2015	\$21,204,901	\$11,530,590	\$11,530,590	\$21,557,482	\$19,771,150	\$19,771,150	\$19,424,444	91.83	00	Mesas	120,000	0.00	91.00	Financiera / Obra en proceso / Física / Obra en proceso / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494967	Modernización de Equipamiento de 2 de Equipamiento en Colonia Obispo.	Infa Depor 15 - 2	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0559 Fondo de Infraestructura Deportiva		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas	Deportes	No Ejecución	2015	\$8,040,000	\$8,040,000	\$8,040,000	\$43,991,704	\$49,832,472	\$48,772,747	\$48,001,214	80.85	00	Equipamiento	24,800	0.00	82.00	Financiera / Obra en proceso / Física / Obra en proceso / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494968	Modernización de Centro de Combate al Fuego en Ciudad Deporiva	Infa Depor 15 - 3	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0559 Fondo de Infraestructura Deportiva		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas	Deportes	No Ejecución	2015	\$1,281,815	\$1,281,815	\$1,281,815	\$1,218,057	\$1,218,057	\$1,218,057	\$1,218,057	100.00	00	Mesas	50,000	0.00	100.00	Financiera / Obra terminada / Física / Obra terminada / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494977	Modernización de Centro de Combate al Fuego en Ciudad Deporiva	Infa Depor 15 - 4	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0559 Fondo de Infraestructura Deportiva		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas	Deportes	No Ejecución	2015	\$7,294,713	\$7,251,513	\$7,251,513	\$7,251,513	\$7,251,513	\$7,251,513	\$7,251,513	100.00	00	Mesas	50,000	0.00	100.00	Financiera / Obra terminada / Física / Obra terminada / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494986	Modernización y Ampliación de Gimnasio Polivalente en Ciudad Deporiva	Infa Depor 15 - 5	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0559 Fondo de Infraestructura Deportiva		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas	Deportes	No Ejecución	2015	\$4,407,071	\$4,407,071	\$4,407,071	\$4,343,820	\$1,353,144	\$1,353,144	\$1,353,144	29.57	00	Mesas	50,000	0.00	84.00	Financiera / Obra en proceso / Física / Obra en proceso / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494985	Obra de pintura y sus instalaciones en Infa Depor 15 - 6		Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0559 Fondo de Infraestructura Deportiva		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas	Deportes	No Ejecución	2015	\$7,210,514	\$4,911,807	\$4,911,807	\$4,911,807	\$4,911,807	\$4,911,807	\$4,911,807	100.00	00	Mesas	50,000	0.00	100.00	Financiera / Obra terminada / Física / Obra terminada / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.
HR1511010494984	Modernización de Canchas de Tenis en las instalaciones de Ciudad Deporiva	Infa Depor 15 - 7	Nuevo Lado	Montevideo	Ciudad	n.a.	Subsidios	0559 Fondo de Infraestructura Deportiva		2-Provisiones Salariales y Auxiliares	Secretaría de Obras Públicas	Deportes	No Ejecución	2015	\$4,494,982	\$4,276,377	\$4,276,377	\$4,276,377	\$4,276,377	\$4,276,377	\$4,276,377	100.00	00	Mesas	50,000	0.00	100.00	Financiera / Obra terminada / Física / Obra terminada / Registra SIFEMO para el siguiente nivel.