

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10/9			
<b>19-NUEVO LEÓN RECURSO 2008</b>																																		
<b>APORTACIONES FEDERALES (VIA REGISTROS)</b>																																		
	FAIS													68,847,142	68,847,142	68,847,142	68,877,344	56%	2,287,398	0		168,728	151,347	56%										
	AGUA POTABLE																																	
	INSTALACIÓN																																	
8618	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 9 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				2,079,521	2,079,521	2,079,521	1,609,857	77%	4	0	TOMAS DOMICILIARIAS	198	198	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.									
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																	
86142	INTRODUCCION DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 10 DRE SAN 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				4,759,818	4,759,818	4,759,818	4,380,013	92%	0	0	COLECTOR	218	192	89%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES.									
	URBANIZACION MUNICIPAL																																	
	CALLES																																	
86716	PAVIMENTACION ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				35,392,337	35,392,337	35,392,337	33,170,839	94%	2,287,398	0	0	METROS CUADRADOS	93,479	91,731	98%	LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARRIBA DEL 96%, POR LO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES. ESTE PROGRAMA FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS.								
86881	PAVIMENTACION HDRAULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 PAV HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				4,797,648	4,797,648	4,797,648	4,504,616	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,832	6,019	88%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS.								
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																																	
86928	ANADADORES HDRAULICOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ANDA HD 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,641,508	1,641,508	1,641,508	1,143,977	70%	0	0	0	METROS LINEALES	942	721	77%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y PAGO. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)								
86993	CONSTRUCCION DE BARRANDALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 BARRANDAL 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				381,168	381,168	381,168	381,168	100%	0	0	0	METROS LINEALES	348	348	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES.								
86189	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 11 PTE PEAT 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,282,322	1,282,322	1,282,322	1,282,322	100%	0	0	0	METROS LINEALES	18	18	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS METROS EQUIVALENTES A UN PUENTE.								
86883	ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 ESCALIN 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,727,288	1,727,288	1,727,288	1,727,288	100%	0	0	0	METROS LINEALES	620	620	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)								
	REHABILITACION																																	
86823	MEJORAMIENTO DE TERRACERA Y REHAB DE PAVIMENTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 MEJ TERR 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				431,983	431,983	431,983	427,097	99%	0	0	0	METROS LINEALES	2,487	1,411	57%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE ESTIMACIONES. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)								
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																	
	RED DE ELECTRICIDAD																																	
86182	CONSTRUCCION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 ELECTRF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	0%	0	0	0	POSTE	498	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION YO TRAMITE DE ANTICPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A ACOMETIDAS.								
	CAMINOS RURALES																																	
	MUROS DE CONTENCIÓN																																	
86879	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 MURO CON 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				564,651	564,651	564,651	564,651	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES. EN TIPO DE GASTO SE HACE MENCION A CAMINOS RURALES, SIN EMBARGO LAS OBRAS SE REALIZAN EN COLONIAS PARCIALMENTE URBANIZADAS.								
	GASTOS INDIRECTOS																																	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																	
86179	GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 GTS IND 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,515,222	86%	0	0	0	0	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESPLIEGUE DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.								
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																	
	QUIRÓFONO																																	
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																																	
86186	DEBARRILLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 12 DES INST 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,178,943	1,178,943	1,178,943	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO, LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO, PODRAN MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE FIRME EL COMVENIO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.								