

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO DE: NUEVO LEON
 AVANCES FISICO-FINANCIERO
 (PESOS)

PERIODO DE 01/07/08 AL 30/09/08

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	BENEF.
PAVIMENTO ASFALTICO	38,316,507.00	34,484,856.00	0.00	0.00	3,831,651.00	13,567,401.26	12,210,661.13	0.00	0.00	1,356,740.13
PAVIMENO HIDRAULICO	7,034,346.00	6,495,063.00	0.00	0.00	539,283.00	2,168,490.44	2,000,232.83	0.00	0.00	168,257.61
MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS	✓ 431,963.00	431,963.00	0.00	0.00	0.00	97,690.90	97,690.90	0.00	0.00	0.00
ESCALINATAS	1,701,991.00	1,701,991.00	0.00	0.00	0.00	1,011,796.41	1,011,796.41	0.00	0.00	0.00
MURO DE CONTENCION	1,143,790.88	1,143,790.88	0.00	0.00	0.00	185,865.93	185,865.93	0.00	0.00	0.00
DRENAJE	4,242,442.00	4,242,442.00	0.00	0.00	0.00	613,468.59	613,468.59	0.00	0.00	0.00
AGUA	3,819,679.00	3,819,679.00	0.00	0.00	0.00	537,166.20	537,166.20	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUENTE PEATONAL	708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	209,511.32	209,511.32	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	507,310.90	507,310.90	0.00	0.00	0.00
	0 63,318,075.88	58,947,141.88	0.00	0.00	4,370,934.00	18,898,701.95	17,373,704.21	0.00	0.00	1,524,997.74


 ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

FORMATO
6

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS
(PESOS)

PERIODO DEL 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					%	%																
SF	02	39-01-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1ER. SECTOR CALLE "C", TREBOL, CALLE "B", Y CALLE "A"	0%	30%	2008	2,326,139.00	2,093,525.00	0.00	0.00	232,614.00	688,602.61	619,742.35	0.00	0.00	68,860.26	M2	5,934	0.00	0.00	Beneficiarios 212
SF	02	39-02-SF	PAV-ASF	COL. JOSE MA. MALDONAD TIJERINA, CALLE 1ra. 2a. Y 3ra.	0%	79%	2008	2,230,774.00	2,007,697.00	0.00	0.00	223,077.00	1,755,483.73	1,579,935.36	0.00	0.00	175,548.37	M2	5,343	0.00	0.00	190
SF	02	39-03-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1er SECTOR CALLE JABONCILLO GUALLACAN, TOMILLO Y ALPISTLE	0%	30%	2008	2,222,892.00	2,000,603.00	0.00	0.00	222,289.00	657,061.44	591,355.30	0.00	0.00	65,706.14	M2	5,670	0.00	0.00	202
SF	02	39-04-SF	PAV-ASF	COL. LOS ANGELES "LA ALIANZA" CALLES SANTANA, SANTA ISABEL SANTA CLARA, SANTA L.	0%	50%	2008	2,157,629.00	1,941,866.00	0.00	0.00	215,763.00	1,077,776.13	969,998.52	0.00	0.00	107,777.61	M2	5,403	0.00	0.00	192
SF	02	39-05-SF	PAV-ASF	IGNACIO ALTAMIRANO CALLE PINTORES, EMPLEADOS, OBREROS Y POETAS	0%	29%	2008	2,154,827.00	1,939,344.00	0.00	0.00	215,483.00	629,460.66	566,514.59	0.00	0.00	62,946.07	M2	4,809	0.00	0.00	171
SF	02	39-06-SF	PAV-ASF	MIRASOL 1er. SECTOR CALLE MOSTAZA, ANONA Y NOPAL	0%	29%	2008	2,074,625.00	1,867,163.00	0.00	0.00	207,463.00	610,485.28	549,436.75	0.00	0.00	61,048.53	M2	5,166	0.00	0.00	184
SF	02	39-07-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2da. SECTOR CALLE NABO, MIMBRE Y CALLE SABILA	0%	29%	2008	1,739,510.00	1,565,559.00	0.00	0.00	173,951.00	509,991.95	458,992.76	0.00	0.00	50,999.20	M2	4,190	0.00	0.00	149
SF	02	39-08-SF	PAV-ASF	COL. VALLE DE SAN BERNABE 3er. SECTOR EL CERCADO, LAS TRANC Y EL AHUJE	0%	55%	2008	1,889,203.00	1,700,283.00	0.00	0.00	188,920.00	1,032,357.34	929,121.61	0.00	0.00	103,235.73	M2	4,818	0.00	0.00	173.00
SF	02	39-09-SF	PAV-ASF	COL. ANTIGUA ESTANZUEL CALLE, PRIMERA AVENIDA	0%	30%	2008	1,842,943.00	1,658,649.00	0.00	0.00	184,294.00	545,999.09	491,399.18	0.00	0.00	54,599.91	M2	3,910	0.00	0.00	140.00
SF	02	39-10-SF	PAV-ASF	COL. ALFONSO REYES CALLE 3 DE OCTUBRE TIBUCIO COLUNGA Y FERNADO GUEVARA	0%	30%	2007	1,681,313.00	1,513,182.00	0.00	0.00	166,131.00	499,477.69	449,529.92	0.00	0.00	49,947.77	M2	3,879	0.00	0.00	138.00
SF	02	39-11-SF	PAV-ASF	COL. SAN PEDRO LA ALIANZA, CALLE LOS TRANVIAS Y FERROCARRIL	0%	30%	2007	1,495,433.00	1,345,890.00	0.00	0.00	149,543.00	444,023.52	399,621.17	0.00	0.00	44,402.35	M2	3,535	0.00	0.00	127.00
SUMA DE LA HOJA:								21,815,288.00	19,633,761.00	0.00	0.00	2,181,528.00	8,450,719.44	7,805,647.50	0.00	0.00	845,071.94					
SUBTOTAL:								21,815,288.00	19,633,761.00	0.00	0.00	2,181,528.00	8,450,719.44	7,805,647.50	0.00	0.00	845,071.94					

FORMATO
6

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION Página 2 de 3
DIA MES AÑO
13 10 08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-12-SF	PAV-ASF	COL. PORTALES DE LOS VALLES DE SAN BERNABE CALLES 25ABR. Y 24FEB	0%	29%	2008	1,459,144.00	1,313,230.00	0.00	0.00	145,914.00	428,931.30	386,038.17	0.00	0.00	42,893.13	M2	2,270	0	0	Beneficiarios 81
SF	02	39-13-SF	PAV-ASF	COL. LOS NOGALES II CALLES CEDROS Y HELECHOS	0%	30%	2008	1,414,151.00	1,272,736.00	0.00	0.00	141,415.00	421,124.75	379,012.28	0.00	0.00	42,112.48	M2	3,581	0	0	128
SF	02	39-14-SF	PAV-ASF	COL. TRAZO MARCO CALLE OBSERVADORES Y ADMINISTRADORES	0%	30%	2008	1,265,069.00	1,138,562.00	0.00	0.00	126,507.00	377,357.83	339,622.05	0.00	0.00	37,735.78	M2	3,122	0	0	111
SF	02	39-15-SF	PAV-ASF	SAN RODOLFO CALLE PEINADORES Y SOLDADOS	0%	30%	2008	1,189,205.00	1,070,285.00	0.00	0.00	118,921.00	355,177.90	319,660.11	0.00	0.00	35,517.79	M2	2,664	0	0	95
SF	02	39-16-SF	PAV-ASF	LOS NOGALES "LA ALIANZA" CALLE ALAMO	0%	30%	2008	783,819.00	705,437.00	0.00	0.00	78,382.00	233,687.78	210,319.00	0.00	0.00	23,368.78	M2	1,933	0	0	69
SF	02	39-17-SF	PAV-ASF	TRAZO ROSARIO CALLES JORNALEROS Y MADEREROS	0%	29%	2008	855,676.00	770,108.00	0.00	0.00	85,568.00	252,198.02	226,978.22	0.00	0.00	25,219.80	M2	2,055	0	0	73
SF	02	39-18-SF	PAV-ASF	COL. SAN ISIDRO CALLE MUEBLEROS	0%	30%	2008	755,888.00	680,299.00	0.00	0.00	75,589.00	224,312.21	201,880.99	0.00	0.00	22,431.22	M2	1,091	0	0	39
SF	02	39-19-SF	PAV-ASF	COL. RINCON DE SAN BERNABE, CALLE MEZQUITE	0%	29%	2008	584,367.00	525,930.00	0.00	0.00	58,437.00	166,556.63	149,900.97	0.00	0.00	16,655.66	M2	1,461	0	0	52
SF	02	39-20-SF	PAV-ASF	COL. ARBOLEDAS DE ESCOBEDO Y PORTALES SAN BERNABE	0%	30%	2008	1,414,212.00	1,272,791.00	0.00	0.00	141,421.00	420,954.82	378,959.34	0.00	0.00	42,095.48	M2	3,476	0	0	124
SF	02	39-21-SF	PAV-ASF	CALLE 1ra. DE ABRIL COL. CHEPEVERA CALLE GONZALITOS COL. LAS FUENTES CALLE SABANA SARABIA CALLE JUAN GUZMAN LOS CRISTALES CALLE PRIV. ALAMOS	0%	30%	2008	1,830,836.00	1,647,752.00	0.00	0.00	183,084.00	544,572.81	490,115.53	0.00	0.00	54,457.28	M2	3,839	0	0	136
SUMA DE LA HOJA:								11,552,367.00	10,397,130.00	0.00	0.00	1,155,238.00	3,424,874.05	3,082,386.65	0.00	0.00	342,487.41					
SUBTOTAL:								33,367,655.00	30,030,891.00	0.00	0.00	3,336,766.00	11,875,593.49	10,688,034.14	0.00	0.00	1,187,559.35					

FORMATO
5

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION Página 3 de 3
DIA MES AÑO
13 10 08

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SF	02	39-23-SF	PAV-ASF	SAN DAVID CALLE ORO SAN DAVID CALLE ZINCK	0%	30%	2008	578,652.00	520,787.00	0.00	0.00	57,865.00	173,595.68	156,236.11	0.00	0.00	17,359.57	M2	1,291	0	0	Beneficiarios 46
SF	02	39-26-SF	PAV-ASF	MIRASOL 2º SECTOR CALLE CAPULIN	0%	0%	2008	754,583.00	679,125.00	0.00	0.00	75,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,865	0	0	67
SF	02	39-27-SF	PAV-ASF	TRAZO MAO CALLE ENRIQUE MENA Y MIGUEL DE CERVANTES	0%	30%	2008	783,371.00	705,034.00	0.00	0.00	78,337.00	232,444.89	209,200.22	0.00	0.00	23,244.47	M2	1,830	0	0	65
SF	02	39-28-SF	PAV-ASF	LA MARINA SECTOR LA ALIANZA CALLE PUERTO COZUMEL	0%	0%	2008	750,879.00	675,791.00	0.00	0.00	75,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,877	0	0	67
SF	02	39-30-SF	PAV-ASF	DIEGO DE MONTEMAYOR CALLE COCINEROS Y RESTAURANTEROS	0%	30%	2008	748,597.00	673,737.00	0.00	0.00	74,860.00	223,258.69	200,931.02	0.00	0.00	22,325.67	M2	1,738	0	0	62
SF	02	39-31-SF	PAV-ASF	VALLE DE SAN BERNABE 1º SECTOR CALLE ORTOPEDISTAS Y ANESTESISTAS	0%	80%	2008	1,332,770.00	1,199,491.00	0.00	0.00	133,277.00	1,062,510.71	956,259.64	0.00	0.00	106,251.07	M2	3,276	0	0	117
SUMA DE LA HOJA:								4,948,852.00	4,453,965.00	0.00	0.00	494,885.00	1,691,807.77	1,522,626.99	0.00	0.00	169,180.78					
SUBTOTAL:								38,316,507.00	34,484,856.00	0.00	0.00	3,831,651.00	13,567,401.26	12,210,661.13	0.00	0.00	1,356,740.13					

DIRECTOR DE PLANEACION

ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
SF	01	39-32-SF	PAV-HIDRA.	COL. CARMEN SERDAN	0%	30%	2008	1,418,498.00	1,276,648.00	0.00	0.00	141,850.00	421,378.07	379,240.26	0.00	0.00	42,137.81	m2	2,280	0	0	Beneficiarios 81
SF	01	39-33-SF	PAV-HIDRA.	COL. LOS REMATES CALLE VALLE RICO	0%	0%	2008	1,319,663.00	1,187,697.00	0.00	0.00	131,966.00	537,266.70	483,540.03	0.00	0.00	53,726.67	m2	1,298	0	0	46
SF	01	39-34-SF	PAV-HIDRA.	COL. C.R.O.C. (TIRO AL BLANCO) CALLE MARTIN TORRES	0%	0%	2008	795,079.00	715,571.00	0.00	0.00	79,508.00	236,141.01	212,526.91	0.00	0.00	23,614.10	m2	1,064	0	0	39
SF	01	39-35-SF	PAV-HIDRA.	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO, CALLE DEL TANQUE Y CALLE LOMA	0%	0%	2008	725,442.00	652,898.00	0.00	0.00	72,544.00	214,505.02	193,054.52	0.00	0.00	21,450.50	m2	754	0	0	27
SF	01	39-36-SF	PAV-HIDRA.	COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, CALLE RUTEROS Y CALLE SALVADOR	0%	0%	2008	416,682.00	375,014.00	0.00	0.00	41,668.00	122,999.89	110,699.90	0.00	0.00	12,299.99	m2	562	0	0	20
SF	01	39-37-SF	PAV-HIDRA.	COL. IGNACION ALTAMIRAN CALLE LOS CRISTALES	0%	0%	2008	210,184.00	189,166.00	0.00	0.00	21,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	m2	290	0	0	10
SF	01	39-38-SF	PAV-HIDRA.	COL. 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 8 DE MAYO	0%	0%	2008	507,282.00	456,563.00	0.00	0.00	50,729.00	150,285.42	135,256.88	0.00	0.00	15,028.54	m2	564	0	0	20
SF	01	39-39-SF	ANDADORES	COL. ALTAMIRA CALLE DURANGO Y PROL HILARIO MTZ.	0%	0%	2008	1,409,854.00	1,409,854.00	0.00	0.00	0.00	418,547.66	418,547.66	0.00	0.00	0.00	m2	540	0	0	19
SF	01	39-40-SF	ANDADORES	COL. SIERRA VENTANA PRIV. CERRO DEL CARRIZL Y CALLE 3 GARANTIAS	0%	0%	2008	231,652.00	231,652.00	0.00	0.00	0.00	67,366.67	67,366.67	0.00	0.00	0.00	m2	402	0	0	14
SUMA DE LA HOJA:								7,034,346.00	6,495,063.00	0.00	0.00	539,283.00	2,168,490.44	2,000,232.83	0.00	0.00	168,257.61					
SUBTOTAL:								7,034,346.00	6,495,063.00	0.00	0.00	539,283.00	2,168,490.44	2,000,232.83	0.00	0.00	168,257.61					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
					SE	01		39-41-SE	MEJ. TERR.	COL. LOS CRISTALES CALLE OJO DE AGUA	0%	30%	2008	328,048.00	328,048.00	0.00	0.00		0.00	97,690.90	97,690.90		0.00
SE	01	39-42-SE	MEJ. TERR.	COL. C.R.O.C. CALLE EMANCIPACION PROLETARIA	0%	0%	2008	103,915.00	103,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	m2	338	0	0	12
SUMA DE LA HOJA:								431,963.00	431,963.00	0.00	0.00	0.00	97,690.90	97,690.90	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								431,963.00	431,963.00	0.00	0.00	0.00	97,690.90	97,690.90	0.00	0.00	0.00						


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)


PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	01	39-43-SE	ESCALINATAS	COL. LOMAS DE LA UNID MODELO, CALLE DEL TANQUE	0%	29%	2008	341,771.00	341,771.00	0.00	0.00	0.00	100,445.46	100,445.46	0.00	0.00	0.00	m2	120	0	0	Beneficiarios Comunidad en Grt.
SE	01	39-44-SE	ESCALINATAS	COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, PRIV. FCO. DIAZ PRIV. FCO. LA BASTIDA PRIV. HERMANOS SERDAN PRIV. FEDERICO GUERRER PRIV. SIN NOMBRE	0%	0%	2008	1,360,220.00	1,360,220.00	0.00	0.00	0.00	911,350.95	911,350.95	0.00	0.00	0.00	m2	500	0	0	Comunidad en Grt.
SUMA DE LA HOJA:								1,701,991.00	1,701,991.00	0.00	0.00	0.00	1,011,796.41	1,011,796.41	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,701,991.00	1,701,991.00	0.00	0.00	0.00	1,011,796.41	1,011,796.41	0.00	0.00	0.00					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
13 10 08
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
					SE	01		39-45-SE	MURO CONTENCION	COL. FCO. VILLA CALLE ORESTES PEREIRA	0%	0%	2008	511,425.00	511,425.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SE	01	39-46-SE	MURO CONTENCION	COL. C.R.O.C. CALLE ARTICULO 123 COL. ALTAMIRA CALLE PRIV. SAN AGUSTIN	0%	0%	2008	274,255.88	274,255.88	0.00	0.00	0.00	80,327.34	80,327.34	0.00	0.00	0.00	ML	30	0	0	Comunidad en Grt.
SE	01	39-48-SE	BARANDAL	COL. LOMAS DE LA UNIDAD MODELO	0%	0%	2008	358,110.00	358,110.00	0.00	0.00	0.00	105,538.59	105,538.59	0.00	0.00	0.00	ML	346	0	0	Comunidad en Grt.
SUMA DE LA HOJA:								1,143,790.88	1,143,790.88	0.00	0.00	0.00	185,865.93	185,865.93	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,143,790.88	1,143,790.88	0.00	0.00	0.00	185,865.93	185,865.93	0.00	0.00	0.00					


ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
DS	01	39-49-DS	DRENAJE	COL. BENITO JUAREZ CALLE BENJAMI FRANKLIN	0%	0%	2008	173,536.00	173,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	10	0	0	Familias 50	
DS	01	39-50-DS	DRENAJE	COL. EL PALMAR TODA LA COLONIA	0%	0%	2008	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	136	0	0	680	
DS	01	39-51-DS	DRENAJE	COL. LA ALIANZA PARCELA 16, TODA LA COLONIA	0%	0%	2008	1,368,086.00	1,368,086.00	0.00	0.00	0.00	403,473.29	403,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	93	0	0	465
DS	01	39-52-DS	DRENAJE	COL. AMPLIACION LOS NOGALES, TODA LA COLONIA	0%	0%	2008	720,820.00	720,820.00	0.00	0.00	0.00	209,995.30	209,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Descarga	49	0	0	245
SUMA DE LA HOJA:								4,242,442.00	4,242,442.00	0.00	0.00	0.00	613,468.59	613,468.59	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								4,242,442.00	4,242,442.00	0.00	0.00	0.00	613,468.59	613,468.59	0.00	0.00	0.00						


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

**RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS**

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SC	01	39-53-SC	AGUA	COL. PREDIO ALFONSO REYES PIV. JESUS ARREOLA	0%	0%	2008	83,184.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	3	0	0	Beneficiarios 15	
SC	01	39-54-SC	AGUA	COL. BENITO JUAREZ CALLE BEJNAMIN FRANKLIN	0%	0%	2008	199,655.00	199,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	10	0	0	50	
SC	01	39-55-SC	AGUA	COL. EL PALMAR TODA LA COLONIA	0%	0%	2008	1,720,400.00	1,720,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMAS	136	0	0	680	
SC	01	39-56-SC	AGUA	COL. LA ALIANZA SECTOR LA ALIANZA PARCELA 16	0%	0%	2008	1,189,540.00	1,189,540.00	0.00	0.00	0.00	350,975.27	350,975.27	0.00	0.00	0.00	TOMAS	93	0	0	465
SC	01	39-57-SC	AGUA	COL. AMPLIACION LOS NOGALES	0%	0%	2008	626,800.00	626,800.00	0.00	0.00	0.00	186,190.93	186,190.93	0.00	0.00	0.00	TOMAS	49	0	0	245
SUMA DE LA HOJA:								3,819,679.00	3,819,679.00	0.00	0.00	0.00	537,166.20	537,166.20	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								3,819,679.00	3,819,679.00	0.00	0.00	0.00	537,166.20	537,166.20	0.00	0.00	0.00					


 ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS									
SG	01	39-58-SG	ELECT	COL. MIRASOL 1er SECTOR, 1ra. ETAPA	0%	0%	2008	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMUNIDAD EN GEBNERAL			
SG	01	39-59-SG	ELECT	MIRASOL 2do. SECTOR 1ra. ETAPA	0%	0%	2008	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMUNIDAD EN GEBNERAL		
SG	01	39-60-SG	ELECT	COL. LA ILUSION TODA LO COLONIA	0%	0%	2008	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMUNIDAD EN GEBNERAL		
SUMA DE LA HOJA:								2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL:								2,980,000.00	2,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMILADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
SE	01	39-61-SG	PUENTE PEATONAL	COL. FOMERREY 35 AV. CANAL DE AZTLAN C/C 1ra. DE PROFECIONISTAS	0%	30%	2008	708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	209,511.32	209,511.32	0.00	0.00	0.00	PUENTE	1	0	0	COMUNIDAD EN GEBNERAL
SUMA DE LA HOJA:								708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	209,511.32	209,511.32	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								708,414.00	708,414.00	0.00	0.00	0.00	209,511.32	209,511.32	0.00	0.00	0.00					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
			DESARROLLO INSTITUCIONAL	Municipio de Monterrey	0%	0%	2008	1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUMA DE LA HOJA:								1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL:								1,178,943.00	1,178,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/08 AL 30/06/08

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	10	08
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.	TOTAL	FEDERAL	INTERESES	OTROS	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
G1			GASTOS INDIRECTOS	Municipio de Monterrey	0%	29%	2008	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	507,310.90	507,310.90	0.00	0.00	0.00					
SUMA DE LA HOJA:								1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	507,310.90	507,310.90	0.00	0.00	0.00					
SUBTOTAL:								1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	507,310.90	507,310.90	0.00	0.00	0.00					


ING. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION