

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11																							
<b>19-NUEVO LEÓN RECURSO 2007</b>																																	
<b>APORTACIONES FEDERALES (9 REGISTROS)</b>																																	
	<b>FAS</b>													48,927,363	48,927,363	48,927,363	48,922,428	99%	2,638,898	0		81,963	51,611	100%									
	<b>AGUA POTABLE</b>																																
	<b>INSTALACIÓN</b>																																
8804	AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 AGUA POTABLE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			230,691	230,691	230,691	230,691	100%	4	0	0	35	35	100%	OBRA TERMINADA									
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																																	
<b>RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO</b>																																	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																																	
8870	DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 DRENAJE SANITARIO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			4,776,289	4,776,289	4,776,289	4,776,289	100%	0	0	0	402	402	100%	OBRA TERMINADA									
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																																	
<b>CALLES</b>																																	
8892	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 PAV. ASFALTICA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			32,638,319	32,638,319	32,638,319	32,482,347	100%	2,638,898	0	0	70,352	70,000	99%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CIERRE. ESTE PROYECTO SE MODIFICÓ POR ECONOMÍAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.									
88104	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 PAV. HÍDR.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			7,320,008	7,320,008	7,320,008	7,085,544	97%	0	0	0	10,352	10,352	100%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CIERRE. ESTE PROYECTO SE MODIFICÓ PPOR ECONOMÍAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.									
<b>PUNTES Y PASOS PEATONALES</b>																																	
88112	ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 ESCALINATAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,097,023	1,097,023	1,097,023	1,097,023	100%	0	0	0	450	450	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METROS CUADRADOS)									
88122	MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 MURO CONTEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			196,236	196,236	196,236	196,236	100%	0	0	0	64	64	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS)									
<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>																																	
<b>REDE ELECTRICIDAD</b>																																	
88132	ELECTRIFICACION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ELECTRIFICACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			934,516	934,516	934,516	934,516	100%	0	0	0	237	237	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS ACOMETIDAS)									
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																																	
<b>SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>																																	
88141	GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 OTS INDIRECTO	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,467,821	1,467,821	1,467,821	1,462,318	100%	0	0	0	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS OBRAS SUPERVISADAS, QUE A LA FECHA SE SUPERVISARON LAS 62 PREVISTAS. ESTE PROGRAMA YA QUEDÓ EJERCIDO AL 100%, POR LO QUE LOS RECURSOS SOBREVIVIENTES SEVÁN REASIGNADOS A ALGUNA OTRO RUBRO DE ESTE MISMO FONDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO.									
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																	
<b>OPERATIVA</b>																																	
<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL</b>																																	
88150	DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 DES. INSTITU	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			257,462	257,462	257,462	257,462	100%	0	0	0	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NÚMERO DE EQUIPOS. ESTE PROGRAMA YA ESTÁ TERMINADO. ESTE PROYECTO FUE MODIFICADO POR ECONOMÍAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.									