

ANEXO B
L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Definir en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Detalle del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Ejecido | | | Avance % | Generados | Ejecidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS Y RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD/DESCUENTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD/EN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128600 | INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL "SOLIDARIDAD" 2A ETAPA | MONTERREY | MONTERREY | URBANO | DREN PLU/SOLID 2A ET | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, TL. | SOCIEDAD EN GENERAL | SHACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39,831,258 | 39,831,258 | 39,831,258 | 28,246,668 | 70.9% | 1,516,796 | 0 | METRO LINEAL | 830.00 | 830.00 | 100.0% | EL MONTO EJERCIDO EQUIVALE A LOS PAGOS REALIZADOS CON CARGO A ESTE FONDO DEBIDO AL CALENDARIO DE EJECUCION DE ESTA OBRA. |
| 128601 | REHAB. VALDADES COL. FAMILIAS ASANCO, REFORMA, CHURUBUSCO, 16 DE MARZO, SAN JERONIMO | MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REHAB VALDADES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | SOCIEDAD EN GENERAL | SHACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 159,381,572 | 159,381,572 | 159,381,572 | 156,996,762 | 98.5% | 1,612,881 | 0 | METROS CUADRADOS | 608,300.00 | 608,300.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO |
| 128602 | REHABILITACION | MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REHAB VALDADES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, TL. | SOCIEDAD EN GENERAL | SHACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10,082,000 | 10,082,000 | 10,082,000 | 18,895,834 | 99.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADOS | 115,800.00 | 115,800.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO |
| 128603 | REHAB Y MEJ VALDADES COL. VICTORIA, JARD. MODERNA, VALLE PRIMAVERA Y CAMP. MEDEROS | MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REHAB VALDADES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, TL. | SOCIEDAD EN GENERAL | SHACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15,039,998 | 15,039,998 | 15,039,998 | 14,890,230 | 98.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADOS | 76,800.00 | 76,800.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO |
| 128604 | REHAB Y MEJORAMIENTO DE VALDADES COL. CIUDAD SATELITE SECT. 4 Y 5 | MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REHAB VALDADES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, TL. | SOCIEDAD EN GENERAL | SHACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12,721,530 | 12,721,530 | 12,721,530 | 12,464,740 | 98.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77,200.00 | 77,200.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO |
| 128605 | REHAB Y MEJORAMIENTO VALDADES COL. LAS BRIDAS | MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REHAB VALDADES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, TL. | SOCIEDAD EN GENERAL | SHACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6,441,815 | 6,441,815 | 6,441,815 | 6,389,984 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41,000.00 | 41,000.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO |
| 128606 | REHAB Y MEJORAMIENTO VALDADES, COL. REGINA, ALMAGUER, ACERO, SARABIA Y ESCOBEDO | MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REHAB VALDADES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, TL. | SOCIEDAD EN GENERAL | SHACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17,883,380 | 17,883,380 | 17,883,380 | 17,499,568 | 97.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADOS | 87,000.00 | 87,000.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO |