

ANEXO B
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que continúa el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Acumulado al Trimestre		Utilidad de Medio	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %												
														Ministrado	Programado	Ejecido	Ejecido																
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																						
19-NUEVA LEÓN RECURSO 2009																																	
RECURSOS 2 REGISTROS																																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																	
FONDOS METROPOLITANOS																																	
INVERSIÓN																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
16651	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA AGUILAR	SH-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I-11- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	178.19		178.19	100.0%	EN EL 2009 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS DE PAGO. EN EL 2010 SE INICIO LA OBRA.								
12859	PASO A DESNIVEL EN REVOLUCION Y JOSE ALVARADO	SH-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FOO METROP 1 2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOCIEDAD EN GENERAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I-11- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,000,000	45,000,000	33,264,473	33,264,473	73.9%	627.137	0	PUNTE	1.00		1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE. Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE ESTIMACIONES								