

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 19 - NUEVO LEÓN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10/9					
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2007																																				
APORTACIONES FEDERALES (9 REGISTRADOS)																																				
FAS													48,927,263	48,927,263	48,927,263	32,601,216	66%		1,726,498	6		70,411	70,274	100%												
FISM																																				
AGUA POTABLE																																				
TOMA DE CONCLAVIA																																				
INSTALACION																																				
16601	AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 AGUA POTABLE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				746,000	746,000	746,000	189,087	25%	6	6	TOMAS DOMICILIARIAS	39	39	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SIN EMBARGO LOS TRABAJOS BENEFICIAN AL TOTAL DE LAS FAMILIAS A LAS QUE SE LES ESTÁ INSTALANDO EL AGUA POTABLE.											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																				
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTARIO																																				
CONSTRUCCION																																				
16602	DRENAJE SANTARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 DREN. SANTAR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				5,529,638	5,529,638	5,529,638	1,887,208	34%	6	6	COLECTOR	431	314	73%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.											
URBANIZACION MUNICIPAL																																				
CALLE																																				
16604	PAVIMENTACION ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 PAV. ASFALTIC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				32,479,457	32,479,457	32,479,457	24,730,755	76%	6	6	METROS CUADRADOS	70,688	70,688	100%												
16673	PAVIMENTACION HIDRAULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 PAVIM. HIR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				4,657,758	4,657,758	4,657,758	2,232,768	48%	6	6	METROS CUADRADOS	6,429	6,429	100%												
FUENTES Y PASOS PEATONALES																																				
16769	ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 ESCALINATAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,121,175	1,121,175	1,121,175	1,012,074	90%	6	6	METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE											
16797	MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 MURO CONTEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				190,863	190,863	190,863	44,816	23%	6	6	METROS CUADRADOS	64	64	100%	OBRA EN PROCESO											
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																				
REDES ELECTRICIDAD																																				
16906	ELECTRIFICACION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ELECTRIFICACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,886,400	1,886,400	1,886,400	934,516	50%	6	6	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	237	237	100%												
GASTOS INDIRECTOS																																				
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																				
16922	GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 OTS INDIRECTO	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				1,566,987	1,566,987	1,566,987	1,469,988	94%	6	6	OBRA	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS OBRAS SUPERVISADAS, QUE A LA FECHA SE ESTAN SUPERVISANDO LAS 62 PREVISITAS.											
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																				
OPERATIVA																																				
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																																				
16931	DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 DES. INSTITU	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				749,088	749,088	749,088	0	0%	6	6	EQUIPO	19	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE EQUIPOS, PRINCIPALMENTE DE COMPUTO, QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR CON ESTE FONDO.											