

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
FORMATO 95 XXIX "A" CONVOCATORIAS

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas –ambas reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Criterio 103 - (Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión pública si así corresponde)							FECHA DE REPORTE: 31/12/2020			
Criterio 104 - (Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros en versión pública si así corresponde)							Avance Físico de la Obra:		Avance Financiero de la Obra:	
CONTRATO	Año	Obra	Contratista	Duración (Días Naturales)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Monto	%	
OP-RP-01/19-AD	2019	REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES FIDEL VELÁZQUEZ Y AV. BERNARDO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA DE CV	10	05-mar-19	14-mar-19	100%	\$ 5,264,200.50	100%	
OP-RP-02/19-AD	2019	REMEDIACIÓN EN PUENTE VEHICULAR DE AV. RAÚL RANGEL FRÍAS EN SU CRUCE CON EL ARROYO DEL TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	SPANCRETE NORESTE, SA DE CV	60	05-mar-19	03-may-19	100%	\$ 11,669,555.20	100%	
OP-RP-01-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL, A LA ALTURA DE LA AVENIDA LA RIOJA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, SA DE CV	34	28-mar-19	30-abr-19	100%	\$ 9,997,735.50	100%	
SR0P-RP-01-19-CP	2019	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD, RECEPCIÓN DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, REVISIONES ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS Y PUENTES, ASÍ COMO PROYECTOS Y SOLUCIONES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	343	24-jun-19	31-may-20	NA	\$ 34,655,995.51	93%	
OP-R33-01-19-IR	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y EL EQUIPAMIENTO EN ÁREA DE BAYONETAS, CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAÚL CABALLERO, COL VALLE DE SANTA LUCÍA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	BUFETE URBANÍSTICO, S.A. DE C.V.	60	22-jul-19	19-sep-19	100%	\$ 3,248,826.04	100%	
OP-R33-02-19-IR	2019	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSOS DOMICILIOS EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAÚL CEREZO TORRES	163	22-jul-19	31-dic-19	100%	\$ 2,279,854.57	100%	
OP-PROAGUA-01-19-CP	2019	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (DÉCIMA ETAPA FEDERAL) EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	BUFETE URBANÍSTICO SA DE CV	170	15-jul-19	31-dic-19	100%	\$ 11,787,754.66	100%	
OP-R33-01-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN: CALLE SAN BERNABÉ, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE BRONCE; CALLE BACTERIÓLOGOS, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE ARBOLEDAS; CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES SAN ROBERTO Y ARBOLEDAS; Y CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES BOLICHISTAS Y ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV.	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 7,294,011.00	100%	
OP-R33-02-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO A LA PRADERA, ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARGAN, SA DE CV.	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 8,646,534.85	100%	
OP-R33-03-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE FAROILLO ENTRE HEVEA Y NEPENTA, COL. FOMERREY 116 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 6,633,573.71	100%	
OP-R33-04-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUANA Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 7,792,682.80	100%	
OP-R33-05-19-CP	2019	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMAS MODELO NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 5,802,268.71	100%	
OP-R33-06-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAUL CABALLERO, 10ª. ETAPA (MUNICIPAL), COLS. VALLE SANTA LUCIA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 12,188,799.51	100%	
OP-R33-07-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAUL CABALLERO, 11ª. ETAPA, COLS. VALLE SANTA LUCIA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 12,571,603.29	100%	
OP-R33-08-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA ALIANZA, DE CAMINO AL PASTIZAL A LAS CARRETAS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA LAZO, S DE RL DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 15,000,097.59	100%	
OP-R33-09-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS CARRETAS, DE CALLE LA ALIANZA A AVENIDA ANTIGUOS EIDATARIOS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA JOMABE, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 10,694,415.26	100%	
OP-R33-10-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ANTIGUOS EIDATARIOS, ENTRE CALLES LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS, COLONIA LA ALIANZA MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	URBANIZACIONES AGV, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 16,699,999.98	100%	
OP-R33-11-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS SELVAS, ENTRE EN CRUCE DE LAS AVENIDAS RODRIGO GÓMEZ Y ALMAZÁN, Y EL CANAL TOPO CHICO, EN LA COL. CARMEN SERDÁN MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 19,955,241.87	100%	
OP-FDM18-01/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CAPACITACION LABORAL EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CKT EDIFICACIONES SA DE CV	152	02-sep-19	31-ene-20	100%	\$ 4,399,753.84	100%	
OP-FDM18-02/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE; REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CIRCUITO INTERIOR EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA SA DE CV	180	02-sep-19	28-feb-20	100%	\$ 15,915,602.68	99%	
OP-FDM-01/19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HUAIJUCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	152	02-sep-19	31-ene-20	100%	\$ 2,034,176.58	51%	
OP-FDM-02/19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS EN LA COL. CORTIJO DEL RÍO 2ª. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA SA DE CV	212	02-sep-19	31-mar-20	100%	\$ 17,536,065.82	92%	

OP-FDM-03/19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "DIEGO DE MONTE MAYOR" UBICADO EN CALLE ALIANZA ENTRE CALLE DIVISION SUR Y CALLE ESTIBADORES EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	100%	\$ 6,810,773.60	100%
OP-FDM-04/19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FROD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	DESARROLLOS MAFERSA SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	100%	\$ 9,409,918.61	100%
OP-FDM-05/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLE PLOMO, ZINC Y ORO EN LA COLONIA SAN DAVID (ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	GRUPO COYSE SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	100%	\$ 5,421,629.43	100%
OP-FDM-06/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 25 DE ABRIL Y CALLE MANDIOCA EN LA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	100%	\$ 4,877,737.55	76%
OP-FIDEGRAN-01/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE LAS PLANICIES Y CALLE LOS RODRIGUEZ EN LA COL. CNOP EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	100%	\$ 3,559,238.37	99%
OP-FIDEGRAN-02/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1ª. ETAPA EN LA CALLE PLUMBAGO-CALLE MIMBRE ENTRE UÑA DE GATO Y ALBAHACA EN LA COL. MIRASOL 1er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	VIZO S DE RL DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	97%	\$ 3,539,478.76	88%
OP-FIDEGRAN-03/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2ª. ETAPA EN LA CALLE PLUMBAGO-CALLE MIMBRE ENTRE ALBAHACA Y CACOMITE EN LA COL. MIRASOL 1er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	EDIFICACIONES EPC SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	94%	\$ 3,298,000.10	87%
OP-FIDEGRAN-04/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 3ª. ETAPA EN LA CALLE PLUMBAGO-CALLE MIMBRE ENTRE CACOMITE Y CABEZADA EN LA COL. MIRASOL 1er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	97%	\$ 2,234,452.16	67%
OP-FIDEGRAN-05/19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE TALTIVO Y CALLE CASSANDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 3er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	99%	\$ 1,282,135.18	37%
OP-FDM18-01-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN GUARDERÍA EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	150	09-sep-19	05-feb-20	100%	\$ 2,666,969.70	100%
OP-FDM-01-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN, UBICADO EN PROL. AZTLÁN S/N COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAUL CEREZO TORRES	150	09-sep-19	05-feb-20	100%	\$ 2,809,999.92	100%
OP-FIDEGRAN-01-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LAS CALLES MARCELINO LACAS, FRANCISCO GARZA SADA Y CALDERÓN EN LA COL. CHEPEVERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE SA DE CV	120	09-sep-19	06-ene-20	100%	\$ 3,065,329.32	100%
OP-FIDEGRAN-02-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE CADENEROS Y CALLE BACTERIOLOGOS EN LA COL. PORTAL DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GRUPO CONTEMPO DEL NORTE SA DE CV	145	09-sep-19	31-ene-20	100%	\$ 2,697,031.81	97%
OP-FIDEGRAN-03-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE EPIADURO EN LA COL. EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GRUPO CONTEMPO DEL NORTE SA DE CV	145	09-sep-19	31-ene-20	91%	\$ 1,319,936.32	52%
OP-FIDEGRAN-04-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL UBICADO EN LAS CALLES NO REELECCIÓN, PELICANO Y JAGUAR EN LA COL. COLINAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN		1				CANCELADO	
OP-FIDEGRAN-05-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES PASEO DE LOS DESCUBRIDORES, VÍA CENTAURO Y VÍA PERSEO EN LA COL. CONDOCASA CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ARQ. HUGO ORTIZ MONTOYA	145	09-sep-19	31-ene-20	100%	\$ 2,804,850.15	100%
OP-FIDETEC-01/19-CP	2019	CORREDOR URBANO DE LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE FILÓSOFOS Y CALLE AGRÓNOMOS EN LA COL. TECNOLÓGICO EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO NOR-ORIENTE)		1				CANCELADO	
OP-FIDETEC-02/19-CP	2019	CORREDOR URBANO DE LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE FILÓSOFOS Y CALLE AGRÓNOMOS EN LA COL. TECNOLÓGICO EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-ORIENTE)	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V	179	04-nov-19	30-abr-20	32%	\$ 2,819,409.90	30%
OP-RP-02/19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE DE LA CALLE RAÚL CABALLERO Y AV. JULIO CAMELO, EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	89	04-nov-19	31-ene-20	100%	\$ 5,915,287.36	92%
OP-FIDETEC-03/19-CP	2019	CORREDOR URBANO DE LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE AGRÓNOMOS Y CALLE RÍO PANUCO EN LA COL. TECNOLÓGICO EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-PONIENTE)	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, SA DE CV	179	11-nov-19	07-may-20	18%	\$ 2,700,223.57	30%
OP-FDM-02-19-IR	2019	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN PASO A DESNIVEL DE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ORGANIZACIÓN SERMEX S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	100%	\$ 894,989.80	100%
OP-FDM-03-19-IR	2019	RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZÁLEZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	51%	\$ 898,827.46	30%
OP-RP-01-19-IR	2019	REPARACIÓN DE OQUEDADES EN LA AV. SAN JERÓNIMO Y AV. FLETROS EN LA COL. SAN JERÓNIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.	20	11-nov-19	30-nov-19	100%	\$ 592,589.86	100%
OP-RP-02-19-IR	2019	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ZARAGOZA Y ZUAZUA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V	90	11-nov-19	08-feb-20	100%	\$ 816,896.53	100%
OP-RP-03-19-IR	2019	REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL UBICADA AV. IGNACIO MORONES PRIETO Y PASO A DESNIVEL AV. PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	10	11-nov-19	20-nov-19	100%	\$ 2,535,531.67	100%

OP-RP-04-19-IR	2019	1) REPARACION EN PUENTE VEHICULAR EN AV. BERNARDO REYES Y AV. RUIZ CORTINEZ EN LA COL. GARZA NIETO; 2) REPARACION DE SOCAVON EN CALLE CERRO DE LA BOQUILLA Y CERRO DEL OBISPO COL. LA ESPERANZA; 3) REPARACION DE OBRA PLUVIAL Y SOCAVACION EN AV. AZTLAN ENTRE EJERCITO NACIONAL Y DECRETO PRESIDENCIAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	100%	\$ 2,047,713.19	100%
OP-RP-05-19-IR	2019	1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CORREOS MEXICANOS ESQUINA CON CALLE REEMBOLSO EN LA COL. GRANJA POSTAL; 2) CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL EN SOCAVON EN EL CRUCE CALLE GILBERTO MONTERO Y CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ; 3) REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LINCE ENTRE CUMBRES DEL RIN Y AV. PASEO DE CUMBRES EN LA COL. CUMBRES ELITE 4) REPARACIÓN DE SOCAVACIÓN EN CALLE CUMBRES DEL RIN Y AV. LINCE EN LA COL. CUMBRES ELITE 5) ADECUACIÓN VIAL EN VUELTA IZQUIERDA EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALZADA SAN PEDRO EN LA COL. SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	100%	\$ 3,119,691.52	100%
OP-RP-03-19-CP	2019	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PASEO DE LOS CONQUISTADORES ENTRE CALLE PARÍS Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUMBRES 2º. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 5,530,776.35	86%
OP-RP-04-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ESTACIONAMIENTO Y CASETA DE CONTROL DE ACCESO, EN LA ACADEMIA DE POLICÍA, UBICADA EN LA CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HUAIJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 3,968,296.12	96%
OP-FIDEGRAN-06/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: CALLE PASEO DEL AGUA ENTRE PASEO DE LAS FUENTES Y CALLE DE ACAHUAL EN LA COL. VILLAS LAS FUENTES, AV. LA LUZ ENTRE PEDREGAL DE LA SILLA Y PEDREGAL DEL RIVERA EN LA COL. CORTUO DEL RIO, AV. PASEO DEL ACUEDUCTO ENTRE PRIV. DE LAGO Y CALLE PASEO MURAZANO EN LA COL. DEL PASEO, CALLE ACUEDUCTO SAN FRANCISCO ENTRE LA PLAZA REMAX Y EL COLEGIO TONALLI EN LA COL. PLAZA REMAX, CALLE CAÑON DEL HUAIJUCO ENTRE AV. LA LUZ Y PASEO DEL ACUEDUCTO EN LA COL. FOMERREY 45, CALLE CAPITÁN MARIANO AZUETA ENTRE XOCHIMILCO Y CALLE COYOACÁN EN LA COL. BUENOS AIRES, AV. JUNCO DE LA VEGA ENTRE ARRIYO SECO Y CALLE CALIÓPE EN LA COL. CONTRY TESORO Y CALLE VIRGINIA FABREGAS ENTRE CALLE JUANA DE ASBAIE Y RAMIREZ Y LUCIA GODOY EN LA COL. ROMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RÍO CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	79%	\$ 1,029,154.79	49%
OP-FIDEGRAN-07/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: CALLE CABEZADA ENTRE CALLE NERENTA Y CALLE AZTLÁN EN LA COL. SAN BERNABÉ XIII SECTOR, CALLE SAN BERNABÉ ENTRE AV. PORTALES DE LOS VALLES Y CALLE BRONCE Y CALLE BACTERIOLOGOS ENTRE AV. PORTALES DE LOS VALLES Y CALLE ARBOLEDAS EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GRUPO CONSTRUCTOR TREVALL, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 955,102.64	70%
OP-FIDEGRAN-08/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: AV. CAMINO DE LA PRADERA ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO EN LA COL. BARRIO DEL CENTRO Y AV. DEL CENTRO NORTE ENTRE LA AVENIDA CAMINO DE LA PRADERA Y CALLE MAUSOLEO EN LA COL. BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA DE CV.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 2,219,492.72	100%
OP-FIDEGRAN-09/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA CABEZADA ENTRE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y CAMINO DEL PASTIZAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 2,115,591.53	100%
OP-FIDEGRAN-10/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: CALLE CAMINO REAL ENTRE HERMANOS SERDÁN Y CALLE 1º. DE MAYO, CALLE CAMINO REAL DE CALLE FLORES MAGON Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE AV. CAMINO REAL Y CALLE LUCHA DE CLASES EN LA COL. CROC; CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE TEQUILA Y CALLE PANDURATA, CALLE TEQUILA ENTRE CALLE CASTAÑO Y CALLE PAVAYANDE EN LA COL. VALLE VERDE; CALLE ALEJANDRO DE RODAS ENTRE CUMBRES SANTA CLARA 4º. SECTOR Y CALZADA CALLEJAS, ALEJANDRO DE RODAS ENTRE CUMBRES PROVIDENCIA Y CALLE PERIDO INFANTE, AV. PASEO DE LOS LEONES DE ORIENTE A PONIENTE ENTRE CUMBRES PROVIDECENAS Y CALLE NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, CALLE PEDRO INFANTE ENTRE LOS EDIFICIOS GEORGE TOWERS Y CUMBRES SANTA CLARA 1er. SECTOR DE SUR A NORTE EN LA COL. CUMBRES; Y CALLE AARÓN SÁENZ ENTRE CALLE ROGELIO CANTÚ Y PUENTE DE LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	INSITU DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 2,261,504.49	97%
OP-VRIII-01-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	-61	16-dic-19	15-oct-19	100%	\$ 199,190,838.29	92%
OP-VRIII-02-19-CP	2019	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	-61	16-dic-19	15-oct-19	100%	\$ 186,623,452.76	82%
OP-VRIII-03-19-CP	2019	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	213	16-dic-19	15-jul-20	99%	\$ 52,226,778.02	57%
OP-VRIII-04-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	183	16-dic-19	15-jun-20	99%	\$ 50,400,834.06	61%
OP-VRIII-05-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°5 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	100%	\$ 46,952,633.14	100%
OP-VRIII-06-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°6 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	PROYECTOS URBANÍSTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	85%	\$ 28,551,499.06	69%
OP-VRIII-07-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS VIALIDADES REGIAS ZONA N°7 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	CONSTRU-SHNSA, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	99%	\$ 36,314,762.37	93%
OP-VRIII-08-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS VIALIDADES REGIAS ZONA N°8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	CONSTRUCTORA COSS BU, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	39%	\$ 23,438,594.93	33%
OP-VRIII-09-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS VIALIDADES REGIAS ZONA N°9 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	213	16-dic-19	15-jul-20	100%	\$ 77,317,550.66	80%
OP-RP-05-19-CP	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE FRENTE A LA CADEMIA DE POLICÍA EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COLONIA INDUSTRIAL MTY N.L.	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	180	15-dic-19	11-jun-20	98%	\$ 9,745,384.94	27%
OP-RP-06-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES CAPTADORAS EN LA ZONA DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MTY N.L.	SERVICIOS POLISÉMICOS, S.A. DE C.V.	150	15-dic-19	12-may-20	100%	\$ 11,368,467.45	100%

OP-RP-07-19-CP	2019	CONSTRUCCION DE CANCHA Y PARQUE EN ESPACIO PUBLICO EN CALLE VALLE HERMOSOS Y CALLE VALLE DE MEXICO EN LA COLONIA SAN ANGEL SUR MTY N.L.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	100%	\$ 5,939,628.57	99%
OP-RP-08-19-CP	2019	ADECUACION VIAL PARA CONEXION EN LAS AVENIDAS PORTALES DE LOS VALLES Y CAMINO DEL PASTIZAL EN LA COLONIA LA ALIANZA EN MTY N.L.	CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	100%	\$ 4,720,906.85	75%
OP-RP-09-19-CP	2019	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE MINEROS CALLE MADERERO Y CALLE OBREROS EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR EUSEBIO GARZA SADA MTY N.L.	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	100%	\$ 4,724,888.10	96%
OP-RP-10-19-CP	2019	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NICOLAS DE AVELLANEDA ENTRE CALLE HIPOLITO IRIGOYEN Y M.T DE ALVEAR EN COLONIA SAN BERNABE I SECTOR MTY N.L.	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	98%	\$ 4,039,466.06	96%
OP-RP-11-19-CP	2019	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN CALLE DINAMARCA ENTRE INGLATERRA Y SUECIA, COLONIA DEL CARMEN MTY N.L.	RICE OBRAS, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	100%	\$ 3,798,882.19	91%
OP-RP-12-19-CP	2019	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ MTY N.L.	RAÚL CEREZO TORRES	120	15-dic-19	12-abr-20	100%	\$ 2,041,764.31	60%
OP-RP-13-19-CP	2019	MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	180	16-dic-19	12-jun-20	100%	\$ 9,803,308.45	94%
OP-RP-14-19-CP	2019	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE WASHINGTON DE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA A LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	180	16-dic-19	12-jun-20	100%	\$ 10,550,984.15	78%
OP-RP-15-19-CP	2019	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA PABLO GONZÁLEZ (FLETEROS) DE CALLE ARAMBERRI A LA AV. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA MAÍZ MIER, S.A. DE C.V.	180	16-dic-19	12-jun-20	100%	\$ 24,436,960.57	99%
SROP-RP-01-19-IR	2019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. CUMBRES ELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	30	16-dic-19	14-ene-20	NA	\$ 1,664,564.39	100%
IMMR-RE-01-19-CP	2019	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO QUE OCUPARÁ LA UNIDAD DE ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, UBICADO EN CALLE LADRON DE GUEYARA CRUZ CON ARISTA, COLONIA DEL NORTE, DENTRO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	150	16-dic-19	13-may-20	99%	\$ 7,586,009.86	93%
OP-RP-16-19-CP	2019	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLES MONTE LIBANO ENTRE MONTE SAINT MICHEL Y MONTSERRAT EN LA COL. SAN BERNABE 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 3,813,812.72	99%
OP-RP-17-19-CP	2019	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO 1°. ETAPA EN AV. NO REELECCION ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE LOMAS DE LA RIVERA EN LA COL. LOMAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 3,030,320.46	98%
OP-RP-18-19-CP	2019	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE EFESTO Y CALLE CÉIRO EN LA COL. FOMERREY 111 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	URBANIZACION CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	12%	\$ 1,220,893.22	30%
OP-RP-19-19-CP	2019	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AZORES ENTRE CANADÁ Y SUDAMERICA EN LA COL. VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 3,326,553.79	78%
OP-FIDEGRAN-06/19-CP	2019	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO 2°. ETAPA EN AV. NO REELECCION ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE LOMAS DE LA RIVERA EN LA COL. LOMAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	99%	\$ 2,825,225.38	91%
OP-RP-06/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE LOS REYES DE VALLE HERMOSO A PRIVADA PALMA EN LA COL. CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 2,906,858.11	100%
OP-RP-07/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. SIERRA VENTANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 2,037,737.34	98%
OP-RP-08/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LAS CALLES: ARTÍCULO 123, GENERAL ESCOBEDO, ALBA ROJA EN LA COL. CROC EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 2,349,262.58	99%
OP-RP-09/19-IR	2019	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ARBOLEDAS DE CALLE SANTA CLARA A CALLE BOLICHISTAS EN LA COL. ALIANZA Y PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CAÑON DE LAS FLORES DE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE JAZMIN EN LA COL. LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 3,019,164.86	99%
OP-RP-10/19-IR	2019	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLE MARSALA Y CALLE ANDRIA EN LA COL. RINCÓN DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	100%	\$ 1,345,002.55	99%
SROP-RP-01-20-IR	2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. CUMBRES ELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	45	09-mar-20	22-abr-20	NA	\$ 3,081,946.26	100%
OP-FIM19-01/20-CP	2020	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE BANJO Y CALLE SAKOFÓN EN LA COLONIA FOMERREY 112, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	140	16-mar-20	02-ago-20	94%	\$ 2,994,277.10	79%
OP-FIM19-02/20-CP	2020	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE MAINELES Y CALLE BREZO EN LA COLONIA FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	210	16-mar-20	11-oct-20	87%	\$ 3,539,984.59	30%
OP-FIM19-03/20-CP	2020	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE NUTRIÓLOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNABÉ EN LA COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V.	210	16-mar-20	11-oct-20	83%	\$ 3,336,448.01	30%
OP-FIM19-04/20-CP	2020	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE CARTAGENA, ENTRE CALLE FRESADOR Y CALLE SOLDADOR EN LA COLONIA VALPARAISO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	URBANISMOS ROSÁLES, S.A. DE C.V.	140	16-mar-20	02-ago-20	100%	\$ 3,492,133.34	97%
OP-RP-01/20-IR	2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NESSINA ENTRE CALLE MARSALA Y CALLE SAVONA EN LA COLONIA VALLE DE SANTA CECILIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARGAN, S.A. DE C.V.	60	23-mar-20	21-may-20	100%	\$ 1,531,572.07	100%
OP-FIM19-01/20-IR	2020	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE DOMINGO TUERINA Y CALLE OSCAR GONZÁLEZ ENTRE LAS CALLES TEÓFILO MARTÍNEZ Y RUIPERTO DAVILA EN LA COL. GLORIA MENDIOLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	H+D INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	140	23-mar-20	09-ago-20	100%	\$ 2,331,011.35	97%
OP-FIM19-02/20-IR	2020	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE BRONCE Y CALLE SAN BERNABE EN LA COLONIA LA ALIANZA-SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	140	23-mar-20	09-ago-20	100%	\$ 3,357,216.39	100%

OP-FIM19-03/20-IR	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE RAUL CABALLERO Y DR. ANGEL MARTÍNEZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EDDS MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	140	23-mar-20	09-ago-20	100%	\$ 1,717,113.39	100%
OP-RP-02/20-IR	2020	REHABILITACIÓN DE ACCESOS A PUENTE PEATONAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE EL ARROYO TOPO CHICO, EN LA COLONIA TOPO CHICO SUR Y COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	90	30-mar-20	27-jun-20	100%	\$ 1,166,947.69	98%
OP-FIM19-04/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EL BARRANCO DE LA AV. SAN ÁNGEL CALLE VILLA LAS FUENTES EN LA COL. SAN ÁNGEL SUR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.	140	30-mar-20	16-ago-20	86%	\$ 1,607,401.98	92%
OP-FIDETEC-01/20-CP	2020	SOTERRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE REDES DE TELEFONÍA Y DATOS EN AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE FILÓSOFOS Y CALLE AGRÓNOMOS EN LA COL. TECNOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-ORIENTE)	CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA AM, S.A. DE C.V.	180	27-abr-20	23-oct-20	99%	\$ 2,117,631.63	30%
OP-FIDETEC-02/20-CP	2020	SOTERRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE REDES DE TELEFONÍA Y DATOS EN LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE AGRÓNOMOS Y CALLE RÍO PÁNUCO EN LA COL. TECNOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-PONIENTE)	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	180	27-abr-20	23-oct-20	95%	\$ 1,935,121.49	30%
SROP-RP-01/20-CP	2020	PROYECTOS EJECUTIVOS: 1) DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES TEPEYAC, LIBERTAD, COLIMA, OAXACA, NUEVO LEÓN (AMPLIACIÓN) Y LAGO DE PATZCUARO EN LA COL. INDEPENDENCIA. 2) PARES VIALES EN LA COL. INDEPENDENCIA: A) EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO B) CALLES COLIMA Y TLAXCALA Y C) CALLES LIBERTAD Y 2 DE ABRIL. 3) DISTRIBUIDOR VIAL EN LA AV. REVOLUCIÓN Y AV. ALFONSO REYES (SEGUNDA ETAPA PARA PASO A DESNIVEL SENTIDO SUR-NORTE), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	60	04-may-20	02-jul-20	NA	\$ 12,241,695.29	100%
OP-RP-01/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AVENIDA PASEO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACIÓN ORIENTE - PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	316	04-feb-20	15-dic-20	99%	\$ 150,645,443.27	94%
OP-RP-02/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AVENIDA PASEO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACIÓN PONIENTE - ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA MAÍZ MIER, S.A. DE C.V.	226	04-may-20	15-dic-20	95%	\$ 112,451,547.49	84%
OP-RP-03/20-CP	2020	REPARACIÓN INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LOS CRUCES DE AVENIDA CUAUHTEMÓC Y AVENIDA PINO SUÁREZ EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	110	14-may-20	31-ago-20	100%	\$ 28,988,019.76	99%
OP-RP-03/20-IR	2020	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES 2da ETAPA EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HUAIJICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	60	27-abr-20	25-jun-20	99%	\$ 1,686,003.75	100%
SROP-RP-02-20-IR	2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. MANUEL L. BARRAGÁN Y VÍAS DEL FFCC (SERVICIO POSTAL) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	44	18-may-20	30-jun-20	NA	\$ 2,719,307.98	100%
OP-PROAGUA-01/20-CP	2020	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" (FEDERAL), EN AV DE LA REPÚBLICA ENTRE A. OROZCO Y PABLO LUNA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	BUFETE URBANÍSTICO, S.A. DE C.V.	190	09-jun-20	15-dic-20	100%	\$ 10,659,062.29	100%
OP-R33-01/20-IR	2020	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN LA CALLE BACTERIOLOGOS ENTRE ARBOLEDAS Y 29 DE NOVIEMBRE EN LA COL. VALLES DE SAN BERNABÉ, LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	90	24-sep-20	22-dic-20	100%	\$ 1,677,828.92	60%
OP-R33-02/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ ROJAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	90	24-sep-20	22-dic-20	100%	\$ 2,443,813.99	76%
OP-R33-03/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIETE MARES EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI	90	24-sep-20	22-dic-20	100%	\$ 2,033,353.45	97%
OP-R33-04/20-IR	2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN LA CALLE NO RELECCIÓN Y CALLE PEZ TAMBOR EN LA COLONIA SAN BERNABÉ (FOMERREY 51) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SERVICIOS DE AGUA DLO, S.A. DE C.V.	90	24-sep-20	22-dic-20	100%	\$ 1,524,037.52	96%
OP-R33-01/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA" EN LA AVENIDA DE LA REPÚBLICA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 14,979,613.67	67%
OP-R33-02/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDPORTIVOS EN AVENIDA LAS ROCAS ENTRE LAS CALLES ANTRACITA Y DE LA HUERTA EN LA COLONIA SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 10,743,728.53	100%
OP-R33-03/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDPORTIVOS EN LAS CALLES ALIANZA, HIERRO, ALISO Y DIRECTORES EN LA COLONIA REAL DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	DESARROLLOS MAFERSA, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 6,498,300.22	100%
OP-R33-04/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDPORTIVOS EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLE IXTLIXÓCHTL Y CALLE ACAMAPICHTLI EN LA COLONIA PROVILEÓN SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 3,419,118.25	40%
OP-R33-05/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CEREZO TORRES RAUL	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 3,060,987.48	69%

OP-R33-06/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y ASFÁLTICO: PETRA VILLARREAL ENTRE MÉXICO AL CERRO EN LA COL. GLORIA MENDIOLA, CALLE FRANCISCO ESCAMILLA ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ COL. GLORIA MENDIOLA; CALLE MONTAÑA ENTRE CALLE GERMÁN DE IGLESIAS Y ANTONIO AYALA EN LA COL. AMPLIACIÓN MUNICIPAL Y CALLE PORTAL DE LOS VALLES ENTRE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y BACTERIOLOGOS EN LA COL. ALIANZA (PORTAL DEL VALLE) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 8,630,294.56	100%
OP-R33-07/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE APOLO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE BALBOA EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANÍSTICO, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 3,950,798.15	57%
OP-R33-08/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE APOLO ENTRE CALLE BALBOA Y CALLE LA ESPERANZA EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 3,686,854.80	47%
OP-R33-09/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ ENTRE AV. ESPERANZA Y CALLE DERECHO DE HUELGA EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) Y CALLE HERA ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE GERMÁN DE IGLESIAS EN LA COL. AMPLIACIÓN MUNICIPAL Y EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 2,616,942.80	37%
OP-R33-10/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO : EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIÑA ENTRE AV. LA ESPERANZA Y CALLE CAMINO REAL EN LA COL. FOMERREY 96 (ARTÍCULO 27); CALLE TERCERA DE BUTEROS Y CALLE COLONOS ENTRE EPICALA Y CALLE CAMINO REAL EN LA EN LA COL. FOMERREY 35 (TIERRA PROPIA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	GUERRERO SEGURA NESTOR	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 5,360,334.84	79%
OP-R33-11/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CODIGO LABORAL ENTRE AV. JULIO A. ROCA Y CALLE CAMINO REAL EN LA COL. CROC EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 3,078,468.82	61%
OP-R33-12/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE BELLOTE ENTRE CALLE MARCO Y CALLE MUSEROLA EN LA COL. SAN BERNABE X (FOMERREY 113) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.	90	18-sep-20	16-dic-20	100%	\$ 3,846,478.06	42%
OP-FDM-01/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN CALLEÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE ALFONSO REYES EN LA COL. ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI	120	14-ago-20	11-dic-20	100%	\$ 2,361,971.80	99%
OP-FDM-02/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN CALLE VALLE HERMOSO Y PRIV. LA SILLA COL. SAN ANGEL SUR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GARZA BENAVIDES JOSE LUIS	120	14-ago-20	11-dic-20	100%	\$ 455,966.57	30%
OP-FDM-03/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA CALLE CAMINO A SAN AGUSTÍN ENTRE CALLE CAMINO A SAN AGUSTÍN Y CALLE SERAFÍN PEÑA EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120	14-ago-20	11-dic-20	99%	\$ 845,882.70	30%
OP-FD-01/20-IR	2020	REHABILITACION DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON CALLE THEMIS EN LA COL. CONTRY Y REHABILITACION DE CAJA DESARENADORA Y REJILLA PLUVIAL EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL. LADERAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	60	14-ago-20	12-oct-20	100%	\$ 3,050,358.95	98%
OP-FD-02/20-IR	2020	REHABILITACION DE REGISTRO Y REJILLA PLUVIAL EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN SU CRUCE CON CALLE GEMINIS EN LA COL. CONTRY EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	45	14-ago-20	27-sep-20	100%	\$ 742,974.24	30%
OP-FD-03/20-IR	2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAUDELAIRE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DE AV. CONSTITUCION EN LA COL. OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A. DE C.V.	75	14-ago-20	27-oct-20	100%	\$ 1,385,967.72	49%
OP-FDM-19/01/20-IR	2020	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN LA CALLE PEDREGAL DE LA REPRESA EN SU CRUCE CON CALLE PEDREGAL DE LA ENSENADA SUR, EN LA COL. PEDREGAL DE LA SILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCTORA MYKOS, S.A. DE C.V.	60	14-ago-20	12-oct-20	98%	\$ 150,277.49	30%
OP-FD-02/20-CP	2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PADRE MIER ENTRE CALLE DEGOLLADO SUR Y CALLE CAPITÁN AGUILAR EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	UABNICIONES AGV, S.A. DE C.V.	75	14-ago-20	27-oct-20	90%	\$ 4,637,944.09	90%
OP-FDM-01/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLES: MAGNOLIA, LIRIOS Y LAUREL ENTRE CAÑÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE EN LA COL. LOMAS MODELO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 2000, S.A. DE C.V.	120	17-ago-20	14-dic-20	90%	\$ 3,124,598.55	50%
OP-FDM-02/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLES: LA ALIANZA, LAS CARRETAS Y BICICLETAS EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ARQ. HUGO ORTIZ MONTOYA	120	17-ago-20	14-dic-20	90%	\$ 2,500,426.54	65%
OP-FDM-03/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO Y ESCALINATAS EN LA CALLE ARTÍCULO 123 ENTRE CALLE ALBA ROJA Y CALLE RAFAEL QUINTERO EN LA COL. CROC EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAUL CEREZO TORRES	120	17-ago-20	14-dic-20	95%	\$ 2,873,501.25	64%
OP-FDM-04/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLE JULIO A. ROCA DE LA CALLE DE LA CODORNIZ, CALLE DEL COLIBRÍ Y CALLE ÚREY EN LA COL. URBIVILLA BONITA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	120	17-ago-20	14-dic-20	50%	\$ 5,894,008.75	30%
OP-FDM-05/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO BAJO EL PUENTE VEHICULAR BERNARDO REYES A LA ALTURA DE LA CALLE 30 DE ABRIL EN LA COL. TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA AM, S.A. DE C.V.	120	17-ago-20	14-dic-20	100%	\$ 1,583,148.29	43%
OP-FDM-06/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE VIRGILIO GARZA ENTRE CALLE JOSÉ BENÍTEZ Y CALLE FRANCISCO GARZA SADA EN LA COL. DEPORTIVO OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CKT EDIFICACIONES SA DE CV	120	17-ago-20	14-dic-20	95%	\$ 7,591,036.53	84%

OP-FDM-07/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE TRIÁNGULO Y CALLE PEZ TAMBOR EN LA COL. FOMERREY 51 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA LAZO, S DE RL DE CV	120	17-ago-20	14-dic-20	70%	\$ 4,515,210.65	39%
OP-FIM-01/20-CP	2020	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO ENTRE CALLE ANCHA A CALLE LADRILLO EN LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAUL CEREZO TORRES	120	17-ago-20	14-dic-20	100%	\$ 3,776,629.17	77%
OP-FIM-02/20-CP	2020	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLES HERODOTO, PASEO DE LOS CONQUISTADORES Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUMBRES 2°, SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA SA DE CV	120	17-ago-20	14-dic-20	50%	\$ 9,886,660.64	90%
OP-FIM17-01/20-CP	2020	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CALLE ALEJANDRO DE RODAS ENTRE CRISEISA Y CALLE YANIRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 3ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	120	17-ago-20	14-dic-20	100%	\$ 5,154,678.75	94%
OP-FIM17-02/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. LAS ROCAS, CALLE ROMBOIDE Y CALLE BALANZA EN LA COL. FOMERREY 110 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120	17-ago-20	14-dic-20	50%	\$ 4,257,626.59	43%
OP-FD-01/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE DEGOLLADO SUR EN LA COL. NUEVO OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	120	24-ago-20	21-dic-20	100%	\$ 2,500,627.21	40%
OP-FD-03/20-CP	2020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPITAN LORENZO DE AGUILAR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RICE OBRAS, S.A. DE C.V.	120	24-ago-20	21-dic-20	45%	\$ 2,354,970.46	30%
OP-FD-04/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRO DE PICACHOS ENTRE CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LATERAL DE AV. CONSTITUCIÓN EN LA COL. OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA DE CV	120	24-ago-20	21-dic-20	70%	\$ 3,713,603.52	61%
OP-FIM17Y20/01/20-CP	2020	AMPLIACION EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA) QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, EN CALLE LADRON DE GUEVERA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, SA DE CV	180	07-sep-20	05-mar-21	99%	\$ 28,430,895.18	90%
SR0P-RP-03/20-IR	2020	PROYECTOS EJECUTIVOS: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALFONSO REYES Y REVOLUCIÓN EN LA COLONIA CONTRY; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA VISTA HERMOSA; Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ANTONIO CASO Y PASEO DE LOS ALAMOS EN LA COL. SAN JERÓNIMO 4o. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	45	14-ago-20	27-sep-20	NA	\$ 604,071.47	30%
OP-FIDEGRAN-01/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LOS PUENTES PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, ENTRE LOS CARRILES NORMALES Y EXPRESS DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	30	01-sep-20	30-sep-20	100%	\$ 668,410.43	30%
OP-FIDEGRAN-01/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES LANSTEINER, TAKAMINE, PAVLOV Y EHRlich EN LA COL. BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	120	01-sep-20	29-dic-20	90%	\$ 2,987,967.48	43%
OP-FIDEGRAN-02/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MISION HACIENDA EL MOLINO, HACIENDA SAN SEBASTIAN, HACIENDA SAN JUAN, HACIENDA SAN CRISTOBAL Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COL. HACIENDA MITRAS 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V.	120	01-sep-20	29-dic-20	45%	\$ 3,082,492.68	30%
OP-FIDEGRAN-03/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES LA PALOMA, TACUAREMBO, RIVERA Y TIPITAPA EN LA COL. BARRIO SAN LUIS 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	120	01-sep-20	29-dic-20	100%	\$ 3,408,222.50	94%
OP-FIDEGRAN-04/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES JOSÉ ALVARADO, L. BALDERAS Y JUNCO DE LA VEGA EN LA COL. LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CANCELADO						
OP-FIDEGRAN-01/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LOS PUENTES PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, ENTRE LOS CARRILES NORMALES Y EXPRESS DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V	30	01-sep-20	30-sep-20	100%	\$ 2,228,034.75	100%
OP-FIM17Y20-01/20-AD	2020	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POLICÍA "C4" QUE SE UBICA EN EL ÁREA DEL PARQUE ALAMEY, UBICADO EN LA CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	180	07-sep-20	05-mar-21	99%	\$ 28,430,895.18	90%
OP-FDM19-FD20-01/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL EN PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	150	05-oct-20	03-mar-21	20%	\$ 8,129,807.39	30%
OP-FIM17-03/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES DEFENSAS RURALES Y EJIDO COLECTIVO, EN LA COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SALINAS CISA, S.A. DE C.V.	120	05-oct-20	01-feb-21	15%	\$ 1,189,445.68	30%
OP-FIDEGRAN-05/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES CANAL DE AZTLÁN, CENZO Y CALLE K, EN LA COL. SAN BERNABÉ X SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120	05-oct-20	01-feb-21	25%	\$ 1,559,719.03	30%
OP-FIDEGRAN-06/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV. CABEZADA ENTRE CAMINO DEL PASTIZAL A ROTONDA AV. DE LOS ASTROS; AV. CABEZADA ENTRE ROTONDA AV. DE LOS ASTROS Y ROTONDA AV. LUIS D. COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	H+D INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	120	05-oct-20	01-feb-21	85%	\$ 1,582,147.32	45%
OP-VRIV-01/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	165	09-nov-20	22-abr-21	22%	\$ 19,571,594.94	20%
OP-VRIV-02/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	200	09-nov-20	27-may-21	28%	\$ 14,323,299.48	20%
OP-VRIV-03/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	285	09-nov-20	20-ago-21	40%	\$ 33,949,955.20	20%
OP-VRIV-04/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GEMAR ASFALTOS, S.A. DE C.V.	175	09-nov-20	02-may-21	45%	\$ 3,936,124.76	20%

OP-VRIV-05/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	FOJIA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	175	09-nov-20	02-may-21	42%	\$ 9,053,326.84	20%
OP-VRIV-06/20-CP	2020	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA URBITLAN, S.A. DE C.V.	195	09-nov-20	22-may-21	40%	\$ 14,012,208.32	20%
OP-FDM-08-20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN PARQUE ESTRELLAS EN AV. VÍA LÁCTEA Y CALLE ESTRELLAS EN LA COL. CONTRY Y CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN PARQUE LA CONCHITA, ENTRE LA AVENIDA CONSTELACIONES, CALLE LA CONCHITA, SATURNO Y JÚITER EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V.	151	13-nov-20	12-abr-21	17%	\$ 2,214,370.32	30%
OP-R33-05/20-IR	2020	REHABILITACIÓN DE CAJAS CAPTADORAS PLUVIAL EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO EN CRUCE DE LA AV. CAMINO REAL Y CALLE VILLITA EN LA COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	35	13-nov-20	17-dic-20	80%	\$ 599,980.30	30%
OP-FDM-04/20-IR	2020	REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL EN AVENIDA FUNDIDORA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE ARAMBERRI EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	45	13-nov-20	27-dic-20	20%	\$ 158,989.15	30%
OP-FIM17-01/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA EN CALLE 19 DE JUNIO ENTRE LA CALLE SAN JUANA Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES EN LA COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.	30	13-nov-20	12-dic-20	100%	\$ -	0%
OP-FIDEGRAN-02/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV. LA LUZ DE CAMINO A VILLA DE SANTIAGO A CORDILLERA, AV. LA LUZ ENTRE CONTRY SUR Y LOMAS DEL VERGEL CARRIL NORTE; Y CALLE PIPILA Y CALLE NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ORGANIZACIÓN SERMEX, S.A. DE C.V.	75	13-nov-20	26-ene-21	0%	\$ 401,513.78	30%
OP-FIDEGRAN-03/20-IR	2020	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE AV. PASEO CUMBRES Y AV. REAL DE CUMBRES; AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE AV. PASEO DE CUMBRES Y AV. REAL DE CUMBRES; Y CALLE CAMINO A LAS PRADERAS DE ROSINI A BOLIVIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CORDERO FERRER, S.A. DE C.V.	90	13-nov-20	10-feb-21	20%	\$ 810,108.77	30%
OP-FIDEGRAN-04/20-IR	2021	CONSTRU-SHENSAS, S.A. DE C.V., NESTOR GUERERO SEGURA, GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V., DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRU-SHENSAS, S.A. DE C.V.	30	11-nov-20	10-dic-20	100%	\$ 1,007,594.99	30%
OP-PP-04/20-CP	2020	CONSTRUCCIÓN DE AULAS VIRTUALES "C3", EN NEL EDIFICIO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA QUE SE UBICA EN CALLE MIGUEL NIETO EB LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	150	23-nov-20	21-abr-21	85%	\$ 5,383,451.19	30%
OP-FD17-01/20-IR	2020	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AVENIDA CONSTITUCIÓN CARRILES EXPRES A LA ALTURA DE LA COL. OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	15	23-dic-20	06-ene-21	0%	\$ -	0%