



GOBIERNO DE  
**MONTERREY**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**FORMATO 95 XXIX "A" CONVOCATORIAS**

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas –ambas reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**Criterio 103** -(Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en version pública si así corresponde)

**FECHA DE REPORTE: 31/03/2020**

**Criterio 104** -(Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros en version pública si así corresponde)

**Avance Físico de la Obra:**

**Avance Financiero de la Obra:**

CONTRATO	Año	Obra	Contratista	Duración (Días Naturales)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Monto	%
OP-RP-01/19-AD	2019	REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES FIDEL VELÁZQUEZ Y AV. BERNARDO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA DE CV	10	05-mar-19	14-mar-19	100%	\$ 5,264,200.50	100%
OP-RP-02/19-AD	2019	REMEDIACIÓN EN PUENTE VEHICULAR DE AV. RAÚL RANGEL FRÍAS EN SU CRUCE CON EL ARROYO DEL TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	SPANCRETE NORESTE, SA DE CV	60	05-mar-19	03-may-19	100%	\$ 9,995,498.39	100%
OP-RP-01-19-CP	2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL, A LA ALTURA DE LA AVENIDA LA RIOJA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, SA DE CV	34	28-mar-19	30-abr-19	100%	\$ 9,997,735.50	100%
SROP-RP-01-19-CP	2019	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD, RECEPCIÓN DE OBRAS EN REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, REVISIONES ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS Y PUENTES, ASÍ COMO PROYECTOS Y SOLUCIONES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY.	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	343	24-jun-19	31-may-20	NO APLICA	\$ 25,928,508.51	75%
OP-R33-01-19-IR	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y EL EQUIPAMIENTO EN ÁREA DE BAYONETAS, CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAÚL CABALLERO, COL. VALLE DE SANTA LUCÍA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	BUFETE URBANÍSTICO, S.A. DE C.V.	60	22-jul-19	19-sep-19	100%	\$ 3,248,826.04	100%
OP-R33-02-19-IR	2019	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSOS DOMICILIOS EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAÚL CEREZO TORRES	163	22-jul-19	31-dic-19	95%	\$ 2,279,854.57	100%

<b>OP-PROAGUA-01-19-CP</b>	2019	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (DÉCIMA ETAPA FEDERAL) EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	BUFETE URBANÍSTICO SA DE CV	170	15-jul-19	31-dic-19	100%	\$ 9,990,918.93	100%
<b>OP-R33-01-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN: CALLE SAN BERNABÉ, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE BRONCE; CALLE BACTERIÓLOGOS, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE ARBOLEDAS; CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES SAN ROBERTO Y ARBOLEDAS; Y CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES BOLICHISTAS Y ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV.	140	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 7,294,011.00	100%
<b>OP-R33-02-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO A LA PRADERA, ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA DE CV.	135	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 8,646,534.85	100%
<b>OP-R33-03-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE FAROLILLO ENTRE HEVEA Y NEPENTA, COL. FOMERREY 116 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA POLITEZZA, SA DE CV	135	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 6,633,573.71	100%
<b>OP-R33-04-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUANA Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, SA DE CV	140	29-jul-19	15-dic-19	99%	\$ 7,792,682.80	100%
<b>OP-R33-05-19-CP</b>	2019	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMAS MODELO NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, SA DE CV	156	29-jul-19	15-dic-19	99%	\$ 5,802,268.71	100%
<b>OP-R33-06-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAUL CABALLERO, 10ª. ETAPA (MUNCIPAL), COLS. VALLE SANTA LUCIA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, SA DE CV	156	29-jul-19	15-dic-19	99%	\$ 12,188,799.51	100%
<b>OP-R33-07-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA-RAUL CABALLERO, 11ª. ETAPA, COLS. VALLE SANTA LUCIA-FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, SA DE CV	156	29-jul-19	15-dic-19	95%	\$ 12,571,603.29	100%
<b>OP-R33-08-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA ALIANZA, DE CAMINO AL PASTIZAL A LAS CARRETAS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA LAZO, S DE RL DE CV	156	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 15,000,097.59	100%
<b>OP-R33-09-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS CARRETAS, DE CALLE LA ALIANZA A AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA JOMABE, SA DE CV	156	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 10,694,415.26	100%
<b>OP-R33-10-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, ENTRE CALLES LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS, COLONIA LA ALIANZA MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	URBANIZACIONES AGV, SA DE CV	156	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 16,699,999.98	100%

<b>OP-R33-11-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS SELVAS, ENTRE EN CRUCE DE LAS AVENIDAS RODRIGO GÓMEZ Y ALMAZÁN, Y EL CANAL TOPO CHICO, EN LA COL. CARMEN SERDÁN MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	156	29-jul-19	15-dic-19	100%	\$ 19,955,241.87	100%
<b>OP-FDM18-01/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CAPACITACION LABORAL EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CKT EDIFICACIONES SA DE CV	152	02-sep-19	31-ene-20	98%	\$ 2,983,140.18	75%
<b>OP-FDM18-02/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE; REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CIRCUITO INTERIOR EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA SA DE CV	180	02-sep-19	28-feb-20	70%	\$ 9,619,752.49	62%
<b>OP-FDM-01/19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	HUAJUCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	152	02-sep-19	31-ene-20	67%	\$ 1,458,052.71	37%
<b>OP-FDM-02/19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS EN LA COL. CORTIJO DEL RÍO 2ª. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA SA DE CV	212	02-sep-19	31-mar-20	85%	\$ 5,691,582.90	30%
<b>OP-FDM-03/19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "DIEGO DE MONTEMAYOR" UBICADO EN CALLE ALIANZA ENTRE CALLE DIVISIÓN SUR Y CALLE ESTIBADORES EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HTR INFRAESTRUCTURA SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	100%	\$ 6,672,592.23	97%
<b>OP-FDM-04/19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DESARROLLOS MAFERSA SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	100%	\$ 4,469,631.39	51%
<b>OP-FDM-05/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLE PLOMO, ZINC Y ORO EN LA COLONIA SAN DAVID (ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GRUPO COYSE SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	99%	\$ 3,976,557.45	78%
<b>OP-FDM-06/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 25 DE ABRIL Y CALLE MANDIOCA EN LA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	85%	\$ 2,757,118.78	43%
<b>OP-FIDEGRAN-01/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE LAS PLANICIES Y CALLE LOS RODRIGUEZ EN LA COL. CNOP EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	99%	\$ 1,072,259.74	30%

<b>OP-FIDEGRAN-02/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1ª. ETAPA EN LA CALLE PLUMBAGO-CALLE MIMBRE ENTRE UÑA DE GATO Y ALBAHACA EN LA COL. MIRASOL 1er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	VIZOS DE RL DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	85%	\$ 2,411,791.36	60%
<b>OP-FIDEGRAN-03/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2ª. ETAPA EN LA CALLE PLUMBAGO-CALLE MIMBRE ENTRE ALBAHACA Y CACOMITE EN LA COL. MIRASOL 1er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	EDIFICACIONES EPC SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	75%	\$ 1,524,955.48	40%
<b>OP-FIDEGRAN-04/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 3ª. ETAPA EN LA CALLE PLUMBAGO-CALLE MIMBRE ENTRE CACOMITE Y CABEZADA EN LA COL. MIRASOL 1er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	MONQ CONSTRUCTORES SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	75%	\$ 1,491,208.68	45%
<b>OP-FIDEGRAN-05/19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE TALTIVIO Y CALLE CASSANDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 3er. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	167	02-sep-19	15-feb-20	45%	\$ 1,282,135.18	37%
<b>OP-FDM18-01-19-IR</b>	2019	Rehabilitación De Techumbre En Guardería En La Ciudad De La Inclusión Ubicada En Calle Veteranos De La Revolución Entre Plan De Guadalupe Y Calle 1913 En La Col. Antonio I. Villarreal En El Municipio De Monterrey, Nuevo	ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	150	09-sep-19	05-feb-20	100%	\$ 2,517,265.26	94%
<b>OP-FDM-01-19-IR</b>	2019	Rehabilitación De Baños Y Techumbres De Acceso A Las Albercas Y Sobre Tobogán Principal, En Parque Aztlán, Ubicado En Prol. Aztlán S/N Col. San Bernabé En El Municipio De Monterrey, Nuevo León	RAUL CEREZO TORRES	150	09-sep-19	05-feb-20	95%	\$ 2,239,389.67	80%
<b>OP-FIDEGRAN-01-19-IR</b>	2019	Rehabilitación De Parque Público En Las Calles Marcelino Lacas, Francisco Garza Sada Y Calderón En La Col. Chepevera En El Municipio De Monterrey, Nuevo León	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE SA DE CV	120	09-sep-19	06-ene-20	99%	\$ 2,752,661.98	94%
<b>OP-FIDEGRAN-02-19-IR</b>	2019	Rehabilitación De Parque Público Ubicado En Calle Cadeneros Y Calle Bacteriólogos En La Col. Portal Del Valle En El Municipio De Monterrey, Nuevo León	GRUPO CONTEMPO DEL NORTE SA DE CV	145	09-sep-19	31-ene-20	70%	\$ 1,224,217.73	44%
<b>OP-FIDEGRAN-03-19-IR</b>	2019	Rehabilitación De Parque Público Ubicado En Calle Esculapio Y Calle Epiaduro En La Col. El Porvenir En El Municipio De Monterrey, Nuevo León	GRUPO CONTEMPO DEL NORTE SA DE CV	145	09-sep-19	31-ene-20	58%	\$ 760,401.22	30%
<b>OP-FIDEGRAN-04-19-IR</b>	2019	Rehabilitación De Parque Público Lineal Ubicado En Las Calles No Reección, Pelicano Y Jaguar En La Col. Colinas Del Valle En El Municipio De Monterrey, Nuevo León	GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	150	09-sep-19	05-feb-20	NO APLICA	\$ 933,240.34	30%
<b>OP-FIDEGRAN-05-19-IR</b>	2019	Rehabilitación De Parque Público Ubicado En Las Calles Paseo De Los Descubridores, Vía Centauro Y Vía Perseo En La Col. Condocasa Cumbres En El Municipio De Monterrey, Nuevo León	ARQ. HUGO ORTIZ MONTOYA	145	09-sep-19	31-ene-20	98%	\$ 925,660.81	34%
<b>OP-FIDETEC-01/19-CP</b>	2019	CORREDOR URBANO DE LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE FILÓSOFOS Y CALLE AGRÓNOMOS EN LA COL. TECNOLÓGICO EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO NOR-ORIENTE)		179	04-nov-19	30-abr-20			<b>CANCELADO</b>

<b>OP-FIDETEC-02/19-CP</b>	2019	CORREDOR URBANO DE LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE FILÓSOFOS Y CALLE AGRÓNOMOS EN LA COL. TECNOLÓGICO EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-ORIENTE)	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V	179	04-nov-19	30-abr-20	0%	\$ 2,819,409.90	30%
<b>OP-RP-02/19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE DE LA CALLE RAÚL CABALLERO Y AV. JULIO CAMELO, EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	89	04-nov-19	31-ene-20	75%	\$ 2,504,340.01	39%
<b>OP-FIDETEC-03/19-CP</b>	2019	CORREDOR URBANO DE LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE AGRÓNOMOS Y CALLE RÍO PANUCO EN LA COL. TECNOLÓGICO EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-PONIENTE)	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, SA DE CV	179	11-nov-19	07-may-20	0%	\$ 2,700,223.57	30%
<b>OP-FDM-02-19-IR</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN PASO A DESNIVEL DE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ORGANIZACIÓN SERMEX S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	35%	\$ 268,496.94	30%
<b>OP-FDM-03-19-IR</b>	2019	RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	0%	\$ 898,827.46	30%
<b>OP-RP-01-19-IR</b>	2019	REPARACIÓN DE OQUEDADES EN LA AV. SAN JERONIMO Y AV. FLETROS EN LA COL. SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.	20	11-nov-19	30-nov-19	100%	\$ 592,589.86	100%
<b>OP-RP-02-19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ZARAGOZA Y ZUAZUA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V	90	11-nov-19	08-feb-20	100%	\$ 313,040.67	42%
<b>OP-RP-03-19-IR</b>	2019	REPARACION DE REJILLA PLUVIAL UBICADA AV. IGNACIO MORONES PRIETO Y PASO A DESNIVEL AV. PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	20	11-nov-19	20-nov-19	100%	\$ 2,535,531.67	99%
<b>OP-RP-04-19-IR</b>	2019	1) REPARACION EN PUENTE VEHICULAR EN AV. BERNARDO REYES Y AV. RUIZ CORTINEZ EN LA COL. GARZA NIETO; 2) REPARACION DE SOCAVON EN CALLE CERRO DE LA BOQUILLA Y CERRO DEL OBISPO COL LA ESPERANZA ; 3) REPARACIÓN DE OBRA PLUVIAL Y SOCAVACIÓN EN AV. AZTLAN ENTRE EJERCITO NACIONAL Y DECRETO PRESIDENCIAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,	SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	100%	\$ -	0%

<b>OP-RP-05-19-IR</b>	2019	1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CORREOS MEXICANOS ESQUINA CON CALLE REEMBOLSO EN LA COL. GRANJA POSTAL; 2) CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL EN SOCAVON EN EL CRUCE CALLE GILBERTO MONTERO Y CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ; 3) REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LINCE ENTRE CUMBRES DEL RIN Y AV. PASEO DE CUMBRES EN LA COL. CUMBRES ELITE 4) REPARACIÓN DE SOCAVACIÓN EN CALLE CUMBRES DEL RIN Y AV. LINCE EN LA COL. CUMBRES ELITE 5) ADECUACIÓN VIAL EN VUELTA IZQUIERDA EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALZADA SAN PEDRO EN LA COL. SAN	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	60	11-nov-19	09-ene-20	100%	\$ 2,394,238.64	77%
<b>OP-RP-03-19-CP</b>	2019	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PASEO DE LOS CONQUISTADORES ENTRE CALLE PARÍS Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUMBRES 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 3,715,412.62	58%
<b>OP-RP-04-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ESTACIONAMIENTO Y CASETA DE CONTROL DE ACCESO, EN LA ACADEMIA DE POLICÍA, UBICADA EN LA CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	90	25-nov-19	22-feb-20	90%	\$ 2,880,631.34	69%
<b>OP-FIDEGRAN-06/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES : CALLE PASEO DEL AGUA ENTRE PASEO DE LAS FUENTES Y CALLE DE ACAHUAL EN LA COL. VILLAS LAS FUENTES, AV. LA LUZ ENTRE PEDREGAL DE LA SILLA Y PEDREGAL DEL RIVERA EN LA COL. CORTIJO DEL RIO, AV. PASEO DEL ACUEDUCTO ENTRE PRIV. DE LAGO Y CALLE PASEO MURAZANO EN LA COL. DEL PASEO, CALLE ACUEDUCTO SAN FRANCISCO ENTRE LA PLAZA REMAX Y EL COLEGIO TONALLI EN LA COL. PLAZA REMAX, CALLE CAÑON DEL HUAJUCO ENTRE AV. LA LUZ Y PASEO DEL ACUEDUCTO EN LA COL. FOMERREY 45, CALLE CAPITÁN MARIANO AZUETA ENTRE XOCHIMILCO Y CALLE COYOACÁN EN LA COL. BUENOS AIRES, AV. JUNCO DE LA VEGA ENTRE ARROYO SECO Y CALLE CALÍOPE EN LA COL. CONTRY TESORO Y CALLE VIRGINIA FABREGAS ENTRE CALLE JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ Y LUCIA GODOY EN LA COL. ROMA EN EL	RÍO CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	55%	\$ 629,493.09	30%

<b>OP-FIDEGRAN-07/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: CALLE CABEZADA ENTRE CALLE NEPENTA Y CALLE AZTLÁN EN LA COL. SAN BERNABÉ XIII SECTOR, CALLE SAN BERNABÉ ENTRE AV. PORTALES DE LOS VALLE Y CALLE BRONCE Y CALLE BACTERIÓLOGOS ENTRE AV. PORTALES DE LOS VALLES Y CALLE ARBOLEDAS EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE	GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL, S.A. DE C.V.	90	25-nov-19	22-feb-20	80%	\$ 412,200.12	30%
<b>OP-FIDEGRAN-08/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: AV. CAMINO DE LA PRADERA ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO EN LA COL. BARRIO DEL CENTRO Y AV. DEL CENTRO NORTE ENTRE LA AVENIDA CAMINO DE LA PRADERA Y CALLE MAUSOLEO EN LA COL. BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA DE CV.	90	25-nov-19	22-feb-20	100%	\$ 665,847.84	30%
<b>OP-FIDEGRAN-09/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA CABEZADA ENTRE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y CAMINO DEL PASTIZAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V	90	25-nov-19	22-feb-20	98%	\$ 564,055.14	30%
<b>OP-FIDEGRAN-10/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: CALLE CAMINO REAL ENTRE HERMANOS SERDÁN Y CALLE 1°. DE MAYO, CALLE CAMINO REAL DE CALLE FLORES MAGON Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE AV. CAMINO REAL Y CALLE LUCHA DE CLASES EN LA COL. CROC; CALLE CASTAÑO ENTRE CALLE TEQUILA Y CALLE PANDURATA, CALLE TEQUILA ENTRE CALLE CASTAÑO Y CALLE PAYANDE EN LA COL. VALLE VERDE; CALLE ALEJANDRO DE RODAS ENTRE CUMBRES SANTA CLARA 4°. SECTOR Y CALZADA CALLEJUELAS, ALEJANDRO DERODAS ENTRE CUMBRES PROVIDENCIA Y CALLE PERDO INFANTE, AV. PASEO DE LOS LEONES DE ORIENTE A PONIENTE ENTRE CUMBRES PROVIDECENAS Y CALLE NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, CALLE PEDRO INFANTE ENTRE LOS EDIFICIOS GEORGE TOWERS Y CUMBRES SANTA CLARA 1er. SECTOR DE SUR A NORTE EN LA COL. CUMBRES; Y CALLE AARÓN SÁENZ ENTRE CALLE ROGELIO CANTÚ Y PUENTE DE LA UNIDAD EN EL	INSITU DE MÉXICO, S.A. DE C.V	90	25-nov-19	22-feb-20	96%	\$ 678,453.33	30%
<b>OP-VRIII-01-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	305	16-dic-19	15-oct-19	34%	\$ 80,291,149.92	37%
<b>OP-VRIII-02-19-CP</b>	2019	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	305	16-dic-19	15-oct-19	38%	\$ 85,563,744.60	47%
<b>OP-VRIII-03-19-CP</b>	2019	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	213	16-dic-19	15-jul-20	59%	\$ 27,620,602.36	30%

<b>OP-VRIII-04-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	183	16-dic-19	15-jun-20	55%	\$ 24,886,644.45	30%
<b>OP-VRIII-05-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°5 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	85%	\$ 31,355,815.56	67%
<b>OP-VRIII-06-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°6 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	PROYECTOS URBANÍSTICOS GRECIA, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	70%	\$ 22,262,592.41	54%
<b>OP-VRIII-07-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS VIALIDADES REGIAS ZONA N°7 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	CONSTRU-SHENSA, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	70%	\$ 22,616,064.79	58%
<b>OP-VRIII-08-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS VIALIDADES REGIAS ZONA N°8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	CONSTRUCTORA COSS BU, S.A. DE C.V.	152	16-dic-19	15-may-20	17%	\$ 16,034,468.78	41%
<b>OP-RP-05-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PARQUE FRENTE A LA CADEMIA DE POLICÍA EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COLONIA INDUSTRIAL MTY N.L.	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	180	15-dic-19	11-jun-20	35%	\$ 5,474,614.08	30%
<b>OP-RP-06-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES CAPTADORAS EN LA ZONA DE LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MTY N.L.	SERVICIOS POLISÉMICOS, S.A. DE C.V.	150	15-dic-19	12-may-20	40%	\$ 3,410,540.26	30%
<b>OP-RP-07-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCION DE CANCHA Y PARQUE EN ESPACIO PÚBLICO EN CALLE VALLE HERMOSOS Y CALLE VALLE DE MÉXICO EN LA COLONIA SAN ANCEL SUP. MTY N.L.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	68%	\$ 2,531,790.43	43%
<b>OP-RP-08-19-CP</b>	2019	ADECUACIÓN VIAL PARA CONEXIÓN EN LAS AVENIDAS PORTALES DE LOS VALLES Y CAMINIO DEL PASTIZAL EN LA COLONIA LA ALIANZA EN MTY N.L.	CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	40%	\$ 2,207,582.65	35%
<b>OP-RP-09-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLE MINEROS CALLE MADERERO Y CALLE OBREROS EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR EUGENIO GARZA SADA MTY N.L.	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	65%	\$ 1,417,472.01	30%
<b>OP-RP-10-19-CP</b>	2019	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE NICOLAS DE AVELLANEDA ENTRE CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN Y M.T DE ALVEAR EN COLONIA SAN BERNABE I SECTOR MTY N.L.	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	50%	\$ 1,261,368.14	30%
<b>OP-RP-11-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN CALLE DINAMARCA ENTRE INGLATERRA Y SUECIA, COLONIA DEL CARMEN MTY N.L.	RICE OBRAS, S.A. DE C.V.	120	15-dic-19	12-abr-20	85%	\$ 1,735,589.91	42%
<b>OP-RP-12-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN LA COLONIA GENARO VAZQUEZ MTY N.L.	RAÚL CEREZO TORRES	120	15-dic-19	12-abr-20	80%	\$ 1,298,038.72	38%
<b>OP-VRIII-09-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS VIALIDADES REGIAS ZONA N°9 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L.	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	213	16-dic-19	15-jul-20	38%	\$ 42,049,751.06	43%
<b>OP-RP-13-19-CP</b>	2019	MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SOL FIRMA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	180	16-dic-19	12-jun-20	70%	\$ 3,137,546.56	30%
<b>OP-RP-14-19-CP</b>	2019	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE WASHINGTON DE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA A LA AVENIDA SIMÓN BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	180	16-dic-19	12-jun-20	100%	\$ 10,550,984.15	78%



<b>OP-RP-15-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA PABLO GONZÁLEZ (FLETEROS) DE CALLE ARAMBERRI A LA AV. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA MAÍZ MIER, S.A. DE C.V.	180	16-dic-19	12-jun-20	100%	\$ 20,714,912.68	84%
<b>SROP-RP-01-19-IR</b>	2019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. CUMBRES ELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	30	16-dic-19	14-ene-20	NO APLICA	\$ 1,664,564.39	100%
<b>IMMR-RE-01-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPARÁ LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, UBICADO EN CALLE LADRÓN DE GUEVARA CRUZ CON ARISTA, COLONIA DEL NORTE, DENTRO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL	HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	150	16-dic-19	13-may-20	42%	\$ 2,513,791.92	30%
<b>OP-RP-16-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLES MONTE LÍBANO ENTRE MONTE SAINT MICHEL Y MONTSERRAT EN LA COL. SAN BERNABÉ 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	65%	\$ 1,148,683.49	30%
<b>OP-RP-17-19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1°. ETAPA EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE LOMAS DE LA RIVERA EN LA COL. LOMAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	50%	\$ 1,373,998.82	44%
<b>OP-RP-18-19-CP</b>	2019	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE EFESTO Y CALLE CÉFIRO EN LA COL. FOMERREY 111 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	40%	\$ 1,220,893.22	30%
<b>OP-RP-19-19-CP</b>	2019	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE AZORES ENTRE CANADÁ Y SUDAMÉRICA EN LA COL. VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	28%	\$ 1,271,295.28	30%
<b>OP-FIDEGRAN-06/19-CP</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2°. ETAPA EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE LOMAS DE LA RIVERA EN LA COL. LOMAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	20%	\$ -	0%
<b>OP-RP-06/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE LOS REYES DE VALLE HERMOSO A PRIVADA PALMA EN LA COL. CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI	180	20-dic-19	16-jun-20	99%	\$ 872,058.88	30%
<b>OP-RP-07/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. SIERRA VENTANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	85%	\$ 611,321.21	30%
<b>OP-RP-08/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LAS CALLES: ARTÍCULO 123, GENERAL ESCOBEDO, ALBA ROJA EN LA COL. CROC EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	180	20-dic-19	16-jun-20	60%	\$ 709,578.73	30%

<b>OP-RP-09/19-IR</b>	2019	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ARBOLEDAS DE CALLE SANTA CLARA A CALLE BOLICHISTAS EN LA COL. ALIANZA Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CAÑÓN DE LAS FLORES DE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE JAZMIN EN LA COL. LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	55%	\$ 905,750.30	30%
<b>OP-RP-10/19-IR</b>	2019	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLE MARSALA Y CALLE ANDRIA EN LA COL, RINCÓN DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	180	20-dic-19	16-jun-20	7%	\$ 324,600.79	30%
<b>SROP-RP-01-20-IR</b>	2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. CUMBRES ELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	45	09-mar-20	22-abr-20	0%	\$ 924,583.87	30%
<b>OP-FIM19-01/20-CP</b>	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE BANJO Y CALLE SAXOFÓN EN LA COLONIA FOMERREY 112, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	140	16-mar-20	02-ago-20	0%	\$ -	0%
<b>OP-FIM19-02/20-CP</b>	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE MAINELES Y CALLE BREZO EN LA COLONIA FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	210	16-mar-20	11-oct-20	0%	\$ -	5%
<b>OP-FIM19-03/20-CP</b>	2020	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE NUTRIÓLOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNABÉ EN LA COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V.	210	16-mar-20	11-oct-20	0%	\$ -	0%
<b>OP-FIM19-04/20-CP</b>	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE CARTAGENA, ENTRE CALLE FRESADOR Y CALLE SOLDADOR EN LA COLONIA VALPARAISO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	URBANISMOS ROSÁLES, S.A. DE C.V.	140	16-mar-20	02-ago-20	0%	\$ -	8%
<b>OP-RP-01/20-IR</b>	2020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NESSINA ENTRE CALLE MARSALA Y CALLE SAVONA EN LA COLONIA VALLE DE SANTA CECILIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.	60	23-mar-20	21-may-20	0%	\$ 460,541.83	70%
<b>OP-FIM19-01/20-IR</b>	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE DOMINGO TIJERINA Y CALLE OSCAR GONZÁLEZ ENTRE LAS CALLES TEÓFILO MARTÍNEZ Y RUPERTO DÁVILA EN LA COL. GLORIA MENDIOLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	H+D INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	140	23-mar-20	09-ago-20	0%	\$ -	8%
<b>OP-FIM19-02/20-IR</b>	2020	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE BRONCE Y CALLE SAN BERNABE EN LA COLONIA LA ALIANZA-SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	140	23-mar-20	09-ago-20	0%	\$ -	0%
<b>OP-FIM19-03/20-IR</b>	2020	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE RAUL CABALLERO Y DR. ANGEL MARTÍNEZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EDDS MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	140	23-mar-20	09-ago-20	0%	\$ -	45%

<b>OP-RP-02/20-IR</b>	2020	REHABILITACIÓN DE ACCESOS A PUENTE PEATONAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE EL ARROYO TOPO CHICO, EN LA COLONIA TOPO CHICO SUR Y COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	90	30-mar-20	27-jun-20	0%	\$ 358,716.45	100%
<b>OP-FIM19-04/20-IR</b>	2020	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EL BARRANCO DE LA AV. SAN ÁNGEL A CALLE VILLA LAS FUENTES EN LA COL. SAN ÁNGEL SUR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.	140	30-mar-20	16-ago-20	0%	\$ -	2%
<b>OP-FIDETEC-01/20-CP</b>	2020	SOTERRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE REDES DE TELEFONÍA Y DATOS EN AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE FILÓSOFOS Y CALLE AGRÓNOMOS EN LA COL. TECNOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-ORIENTE)	CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA AM, S.A. DE C.V.	180	27-abr-20	23-oct-20	0%	\$ -	0%
<b>OP-FIDETEC-02/20-CP</b>	2020	SOTERRAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE REDES DE TELEFONÍA Y DATOS EN LA AV. DEL ESTADO ENTRE CALLE AGRÓNOMOS Y CALLE RÍO PÁNUCO EN LA COL. TECNOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. (TRAMO SUR-OCCIDENTE)	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	180	27-abr-20	23-oct-20	0%	\$ -	0%
<b>SROP-RP-01/20-CP</b>	2020	PROYECTOS EJECUTIVOS: 1) DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES TEPEYAC, LIBERTAD, COLIMA, OAXACA, NUEVO LEÓN (AMPLIACIÓN) Y LAGO DE PATZCUARO EN LA COL. INDEPENDENCIA. 2) PARES VIALES EN LA COL. INDEPENDENCIA: A) EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO B) CALLES COLIMA Y TLAXCALA Y C) CALLES LIBERTAD Y 2 DE ABRIL. 3) DISTRIBUIDOR VIAL EN LA AV. REVOLUCIÓN Y AV. ALFONSO REYES (SEGUNDA ETAPA PARA PASO A DESNIVEL SENTIDO SUR-NORTE), EN EL MUNICIPIO DE	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, S.A DE C.V.	60	04-may-20	02-jul-20	0%	\$ -	0%
<b>OP-RP-01/20-CP</b>	2020	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AVENIDA PASEO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACIÓN ORIENTE – PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	226	04-feb-20	15-dic-20	0%	\$ -	0%
<b>OP-RP-02/20-CP</b>	2020	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AVENIDA PASEO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACION PONIENTE - ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA MAÍZ MIER, S.A. DE C.V.	226	04-may-20	15-dic-20	0%	\$ -	1%
<b>OP-RP-03/20-CP</b>	2020	REPARACIÓN INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LOS CRUCES DE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA PINO SUÁREZ EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	120	14-may-20	31-ago-20	0%	\$ -	1%

<b>OP-RP-03/20-IR</b>	2020	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES 2d. ETAPA EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL.. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	60	27-abr-20	25-jun-20	0%	\$ -	5%
<b>SROP-RP-02-20-IR</b>	2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. MANUEL L. BARRAGÁN Y VÍAS DEL FFCC (SERVICIO POSTAL) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	44	18-may-20	30-jun-20	NO APLICA	\$ -	0%