

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Unidad de Medida	Año de Inicio			Observaciones
														Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Saldo		Unidad de Medida	Población	Income Anualizado Anual	
ME121010019542	Unidad Operativa, Almacén Al Alcazaba, Cuchetas, Vitroporos, Muebles y Programación de Mantenimiento	POPM2012-3	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución	2012	\$1,022,454	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	100.00	\$0	Unidad	10,000	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra Terminada / Registrada
ME121020017012	Rehabilitación y Colocación de Bata Tubular en Cerdas Tierra y Libertad	POPM2012-12	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución	2013	\$4,100,000	\$4,100,000	\$4,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Batidas	4,500	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de contratación / Física: Obra en Proceso de contratación / Registrada
ME121030012124	Construcción de Gimnasio de Bay, Calle Jalisco y Guadalupe, Col. Tanques de Guadalupe.	POPM2013-3	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución	2013	\$1,405,824	\$1,405,824	\$1,405,824	\$1,405,824	\$421,414	\$421,414	\$421,414	29.98	\$0	Unidad	2,500	100.00	41.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registrada
ME121030012123	Construcción de Cancha De Fútbol Regio (Poliviveros) Calle Jalisco y Guadalupe, Col. Tanques de Guadalupe.	POPM2013-4	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución	2013	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,584,647	\$476,040	\$476,040	\$476,040	29.86	\$0	Cancha	2,500	100.00	41.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registrada
ME1410100102049	Rehabilitación De Pavimento En Avenida Cuadras San Victor De Monterrey S.L.	POPM2014-1	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,700,000	\$2,748,425	\$2,748,425	\$2,748,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registrada: Obra en proceso - SISTEMA Para si siguiente nivel.
ME1410100102705	Obra De pavimentación En Calle Jalisco De Monterrey (Col. San Mateo) Al Centro De Monterrey (Col. San Mateo) Del Municipio De La Ciudad De Monterrey	POPM2014-3	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,498,250	\$3,498,250	\$3,498,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso / Registrada: Obra en proceso - SISTEMA Para si siguiente nivel.
ME14101001032739	Pavimentación De Calles En Monterrey (Col. San Mateo, Col. Anzo del Hainburg (Col. Eliza, Col. El Monterrey)	POPM2014-4	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,498,250	\$3,498,250	\$3,498,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registrada: Obra en proceso - SISTEMA Para si siguiente nivel.
ME14101001032786	Rehabilitación Y Ampliación De Servicios Públicos (Alumbrado, Agua, Gas, Cable, Sanitario, Telefonía, Internet, Energía Eléctrica) En Calle Jalisco, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa)	POPM2014-5	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registrada: Obra en proceso - SISTEMA Para si siguiente nivel.
ME14101001032810	Rehabilitación Y Ampliación De Servicios Públicos (Alumbrado, Agua, Gas, Cable, Sanitario, Telefonía, Internet, Energía Eléctrica) En Calle Jalisco, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa)	POPM2014-6	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registrada: Obra en proceso - SISTEMA Para si siguiente nivel.
ME14101001032843	Pavimentación En Diferentes Calles De Monterrey (Col. San Mateo, Col. Anzo del Hainburg (Col. Eliza, Col. El Monterrey)	POPM2014-2	Nuevo León	Monterrey	Monterrey Municipal		Subsidios	OGI Fondo de Fomento, espacio deportivo, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,498,250	\$3,498,250	\$3,498,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registrada: Obra en proceso - SISTEMA Para si siguiente nivel.

PRELIMINAR