



Gobierno
de
—
Monterrey

Secretaría
de
Finanzas y
Administración



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRE ABRIL – JUNIO DE 2023



Gobierno
de
—
Monterrey

Secretaría
de
Finanzas y
Administración

Ciudad Heroica de Monterrey, Nuevo León

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Se presenta ante el Ayuntamiento

Julio 2023

El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 30 de junio de 2023, mismo que contiene los siguientes apartados:

	Página
Introducción y Fundamento legal	4
I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	8
a) Estado de actividades	9
b) Estado de situación financiera	13
c) Estado de variación en la hacienda pública	15
d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación)	16
e) Estado de flujos de efectivo	18
f) Notas a los estados financieros	20
g) Estado analítico del activo	64
h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos	65
II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	68
a) Estado analítico de los ingresos	67
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa)	69
c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto)	71
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto)	72
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática)	74
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función)	75
III - Anexos	
a) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados	76
b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	78
c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	81
d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno	83
e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF)	85
f) Relación de cuentas bancarias específicas	89
g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios 2023	91
h) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios de Ejercicios Anteriores	130
i) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales	171
j) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de junio de 2023	214
k) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	215
l) Indicadores de desempeño y sus parámetros de medición	231

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Finanzas y Administración de Monterrey, en cumplimiento al Artículo 100, fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2023 ante las debidas instancias, considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el periodo que se presenta.

Anterior a la presentación de este informe trimestral al Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizaron los resultados obtenidos y emitieron los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos del período.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como, de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley Aplicable.

En el Capítulo Único, Disposiciones y Definiciones, Artículo 2, fracción XII, y en el Capítulo Único, de la Cuenta Pública y su Presentación, en sus Artículos 7 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, establecen que los Entes Públicos, deberán presentar por escrito y en forma digital al Congreso del Estado de Nuevo León, el Informe de Avance de Gestión Financiera, sobre las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos, que incluye los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos y los saldos de los créditos públicos autorizados por el Congreso y que el mismo comprenderá los periodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda.

Así mismo, el Artículo 100, fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, vigilar que se remita al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

La información contable y presupuestaria del período que se presenta, atiende a los requerimientos señalados en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como sigue:

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Informes sobre pasivos contingentes;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo, y
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
 - 2. Fuentes de financiamiento;
 - 3. Por moneda de contratación, y
 - 4. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;

- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;*
- d) Intereses de la deuda, y*
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;*

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

- a) Gasto por categoría programática;*
- b) Programas y proyectos de inversión,*
- c) Indicadores de resultados, y*

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Artículo 48.- *En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.*

Para efectos de presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 27 de abril de 2016 y con última reforma publicada en el D.O.F. el 10 de mayo de 2022, el Artículo 58, señala que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva cuenta pública, así mismo, en su Artículo 4, señala que el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las normas contables necesarias para asegurar su congruencia con la LDF, incluyendo los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley en mención, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, y con última reforma publicada en el D.O.F. el 28 de julio de 2021, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información: *"Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos como corresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las características de un dato abierto."*

Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el Artículo 5 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2023, se indica que: "Los Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida", así mismo, en su Fracción 1 señala "Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como, el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados." y, en la fracción 3, señala que "Todo subsidio otorgado deberá ser registrado en las cuentas municipales".

A continuación se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, firmado por el Presidente Municipal, el Secretario de Finanzas y Administración y la Síndica Primera.

I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023


Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Secretaría
de
Finanzas y
Administración

a) Estado de actividades

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Actividades Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 y 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,439,835,904.66	2,134,266,793.04
Impuestos	1,765,974,173.10	1,672,425,419.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	209,975,880.13	181,189,042.12
Productos	175,163,426.35	146,918,204.22
Aprovechamientos	288,722,425.08	133,734,126.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,912,882,453.21	2,476,341,195.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,544,596,595.83	2,178,780,240.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	368,285,857.38	297,560,954.86
Otros Ingresos y Beneficios	30,860.83	48,301,236.86
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	48,279,256.61
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,860.83	21,980.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,352,749,218.70	4,658,909,225.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,662,579,036.99	2,099,296,877.45
Servicios Personales	1,040,758,337.36	909,312,403.73
Materiales y Suministros	408,698,315.69	314,150,577.01
Servicios Generales	1,213,122,383.94	875,833,896.71

Continúa en la página siguiente...



Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Actividades Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 y 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	316,600,964.11	283,449,657.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	38,652,340.00	36,298,208.06
Subsidios y Subvenciones	13,000,000.00	1,000,000.00
Ayudas Sociales	30,857,462.68	12,125,144.45
Pensiones y Jubilaciones	226,091,161.43	218,586,561.35
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,000,000.00	15,439,743.60
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	23,849,102.97	2,663,221.41
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	23,849,102.97	2,663,221.41
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	96,219,993.90	98,611,316.36
Intereses de la Deuda Pública	96,219,993.90	98,611,316.36
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	230,947,860.00	171,932,984.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	218,577,507.56	171,315,192.81
Provisiones	12,370,332.19	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	20.25	617,792.05
Inversión Pública	42,917,370.65	13,574,418.44
Inversión Pública no Capitalizable	42,917,370.65	13,574,418.44
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,373,114,328.62	2,669,528,475.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,979,634,890.08	1,989,380,749.45


 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Ríojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023


Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023


Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,439,835,904.66	3,540,135,702.81
Impuestos	1,765,974,173.10	2,493,114,584.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	209,975,880.13	327,228,706.15
Productos	175,163,426.35	283,190,139.74
Aprovechamientos	288,722,425.08	436,602,272.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,912,882,453.21	4,633,564,462.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,544,596,595.83	4,059,192,055.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	368,285,857.38	574,372,406.74
Otros Ingresos y Beneficios	30,860.83	50,089,769.72
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	49,220,918.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,860.83	868,850.94
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,352,749,218.70	8,223,789,935.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,662,579,036.99	4,905,491,590.06
Servicios Personales	1,040,758,337.36	2,029,035,920.59
Materiales y Suministros	408,698,315.69	796,722,081.94
Servicios Generales	1,213,122,383.94	2,079,733,587.53

Continúa en la página siguiente...

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Actividades Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	316,600,964.11	672,086,675.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	38,652,340.00	79,646,068.15
Subsidios y Subvenciones	13,000,000.00	3,000,000.00
Ayudas Sociales	30,857,462.68	80,301,179.33
Pensiones y Jubilaciones	226,091,161.43	485,799,684.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,000,000.00	23,339,743.60
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	23,849,102.97	74,165,379.41
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	23,849,102.97	74,165,379.41
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	96,219,993.90	195,724,189.50
Intereses de la Deuda Pública	96,219,993.90	195,724,189.50
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	230,947,860.00	345,958,231.33
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	218,577,507.56	345,958,167.38
Provisiones	12,370,332.19	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	20.25	63.95
Inversión Pública	42,917,370.65	207,283,323.31
Inversión Pública no Capitalizable	42,917,370.65	207,283,323.31
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,373,114,328.62	6,400,709,389.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,979,634,890.08	1,823,080,545.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Secretaría
de
Finanzas y
Administración


b) Estado de situación financiera

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Situación Financiera Al 30 de junio del 2023 y 2022 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,342,788,605.15	2,269,158,754.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	305,918,179.81	274,763,067.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,251,452.52	8,250,858.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,421.89	14,409,022.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	38,111,881.63	39,077,902.39
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879.47	- 1,804,696.21	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,461,122.11	8,900,875.05
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	25,597,481.24	24,811,500.74
Total de Activos Circulantes	2,367,419,600.09	2,280,013,939.54	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,580,948.84	18,408,508.78
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	407,669,613.63	364,961,852.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo	340,684,344.61	259,022,799.31	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,667,171,907.13	20,565,968,003.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,622,174,814.23	2,285,464,503.70	Deuda Pública a Largo Plazo	1,571,279,969.08	1,875,949,715.08
Activos Intangibles	93,739,851.94	77,068,837.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,036,980,169.83	- 1,694,659,635.71	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,583.62	7,858,529.71
Activos Diferidos	187,051,151.29	160,451,996.96	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,579,140,552.70	1,883,808,244.79
Otros Activos no Circulantes	4,665,882,461.60	4,665,872,461.60	Total del Pasivo	1,986,810,166.33	2,248,770,096.92
Total de Activos No Circulantes	27,539,724,360.97	26,319,188,966.83	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,897,143,961.06	28,609,202,906.37	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,910,333,794.73	26,360,432,809.45
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,979,634,890.08	1,989,380,749.45
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,292,699,863.87	4,773,074,603.27
			Revalúos	11,164,141,474.60	11,164,141,474.60
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,473,857,566.18	8,432,935,982.13
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,910,333,794.73	26,360,432,809.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,897,143,961.06	28,609,202,906.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración


Lic. Luis Donaldo Colosio Ríojas
Presidente Municipal


Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

b) Estado de situación financiera

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Situación Financiera Al 30 de junio del 2023 y al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,342,788,605.15	1,083,028,003.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	305,918,179.81	224,168,622.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,251,452.52	15,521,185.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,421.89	6,537,421.89	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	38,111,881.63	35,285,579.67
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879.47	- 9,157,879.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,461,122.11	10,140,410.59
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	25,597,481.24	23,869,838.57
Total de Activos Circulantes	2,357,419,600.09	1,095,928,731.42	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,580,948.84	16,047,004.66
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	407,669,613.63	309,501,456.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	340,684,344.61	145,223,619.14	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,667,171,907.13	21,255,612,159.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,622,174,814.23	2,536,258,791.75	Deuda Pública a Largo Plazo	1,571,279,969.08	1,590,964,380.13
Activos Intangibles	93,739,851.94	81,685,131.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,036,980,169.83	- 1,857,763,723.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,583.62	7,858,529.71
Activos Diferidos	187,051,151.29	173,759,287.06	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,579,140,552.70	1,598,822,909.84
Otros Activos no Circulantes	4,665,882,461.60	4,665,872,461.60	Total del Pasivo	1,986,810,166.33	1,908,324,366.37
Total de Activos No Circulantes	27,539,724,360.97	27,000,647,726.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,897,143,961.06	28,096,576,458.22	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,910,333,794.73	26,188,252,091.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,979,634,890.08	1,823,080,545.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,292,699,863.87	4,765,561,761.37
			Revalúos	11,164,141,474.60	11,164,141,474.60
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,473,857,566.18	8,435,468,309.97
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,910,333,794.73	26,188,252,091.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,897,143,961.06	28,096,576,458.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración



Lic. Luis Donato Colosio Riojas
Presidente Municipal



Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

c) Estado de variación en la hacienda pública

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	-	24,365,171,545.94	1,823,080,545.91	-	26,188,252,091.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,823,080,545.91	-	1,823,080,545.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,765,561,761.37	-	-	4,765,561,761.37
Revalúos	-	11,164,141,474.60	-	-	11,164,141,474.60
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,435,468,309.97	-	-	8,435,468,309.97
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	-	24,365,171,545.94	1,823,080,545.91	-	26,188,252,091.85
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	-	1,527,138,102.50	194,943,600.38	-	1,722,081,702.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,979,634,890.08	-	1,979,634,890.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,527,138,102.50	1,823,080,545.91	-	295,942,443.41
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	38,389,256.21	-	38,389,256.21
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	-	25,892,309,648.44	2,018,024,146.29	-	27,910,333,794.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


Lic. Luis Donald Colosio Riojas
 Presidente Municipal


Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación)

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	179,216,445.98	1,979,783,948.82
Activo Circulante	-	1,261,490,868.67
Efectivo y Equivalentes	-	1,259,760,601.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,730,266.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	179,216,445.98	718,293,080.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	195,460,725.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	411,559,747.97
Bienes Muebles	-	85,916,022.48
Activos Intangibles	-	12,054,720.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	179,216,445.98	-
Activos Diferidos	-	13,291,864.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	10,000.00
PASIVO	98,170,211.01	19,684,411.05
Pasivo Circulante	98,168,157.10	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,759,557.07	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,826,301.96	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,320,711.52	-
Provisiones a Corto Plazo	1,727,642.67	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	9,533,943.88	-

Continúa en la página siguiente...


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante	2,053.91	19,684,411.05
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	19,684,411.05
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,053.91	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,018,024,146.29	295,942,443.41
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,018,024,146.29	295,942,443.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,979,634,890.08	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	295,942,443.41
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	38,389,256.21	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

e) Estado de flujos de efectivo

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,378,904,037.21	8,226,172,304.98
Impuestos	1,765,974,173.10	2,493,114,584.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	209,975,880.13	327,228,706.15
Productos	175,163,426.35	283,190,139.74
Aprovechamientos	288,722,425.08	436,602,272.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,544,596,595.83	4,059,192,055.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	368,285,857.38	574,372,406.74
Otros Orígenes de Operación	26,185,679.34	52,472,139.70
Aplicación	2,975,774,632.65	5,757,878,654.21
Servicios Personales	1,037,543,856.15	2,029,035,920.59
Materiales y Suministros	369,866,603.89	796,598,077.25
Servicios Generales	1,085,369,518.27	2,074,240,876.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	38,652,340.00	79,646,068.15
Subsidios y Subvenciones	13,000,000.00	3,000,000.00
Ayudas Sociales	29,931,041.70	80,032,832.74
Pensiones y Jubilaciones	225,181,942.39	485,799,684.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,000,000.00	23,339,743.60
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	23,849,102.97	74,165,379.41
Otras Aplicaciones de Operación	144,380,227.28	112,020,071.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,403,129,404.56	2,468,293,650.77

Continúa en la página siguiente...


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,410,710.16	4,199,824.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,322.11
Bienes Muebles	6,410,710.16	4,192,502.32
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,036,701,409.88	1,598,180,470.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	724,283,931.33	1,306,155,482.56
Bienes Muebles	91,600,168.85	230,165,156.81
Otras Aplicaciones de Inversión	220,817,309.70	61,859,830.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,030,290,699.72	-1,593,980,645.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	113,078,102.99	500,372,533.17
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	16,858,109.09	304,648,343.67
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,219,993.90	195,724,189.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 113,078,102.99	- 500,372,533.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,259,760,601.85	373,940,471.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,083,028,003.30	709,087,531.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,342,788,605.15	1,083,028,003.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a los artículos 46, 47, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma "Notas a los estados financieros" (NOR_01_08_008) con la versión publicada en el D.O.F. el 23 de diciembre de 2020, vigente para el informe de avance de gestión financiera que se presenta, que menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados básicos de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) NOTAS DE DESGLOSE**I. Notas al Estado de Situación Financiera****Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

Efectivo y equivalentes conforme a su subcuenta el desglose se informa por tipo y monto como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
CAJAS RECAUDADORAS	\$ 119,321.50
FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA	314,434.85
FONDO DE OPERACIONES	1,386,919.47
BANCOS	664,969,103.64
INVERSIONES TEMPORALES	751,355,348.56
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	924,643,477.13
TOTAL	\$ 2,342,788,605.15

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Adicionalmente, la integración al 30 de junio de 2023 de la cuenta de efectivo y equivalentes, se refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, el detalle de los fondos de afectación específica se presentan a continuación:

CONCEPTO	TOTAL
FONDOS ETIQUETADOS	
REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010	2,313,205.49
AFIRME GTIA PREDIAL	29,468.91
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017	3,150,456.27
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017	1,508,183.89
FONDO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018	2,864,109.70
PROVISIONES ECONOMICAS 2019	699,874.33
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018	527,880.07
DESARROLLO MUNICIPAL 2019	683,829.64
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	351,339.56
FONDOS DESCENTRALIZADOS SUBSIDIOS 2020	115,105.77
PROVISIONES ECONOMICAS 2020	196,014.30
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020	432,603.08
DESARROLLO MUNICIPAL 2020	736,482.78
ALERTA GENERO 2020	1,471.59
FONDOS DESCENT. SUBSIDIO 2021	229,923.51
ALERTA DE GENERO 2021	1,804.79
(347) REHABILITACION VIAL 103128412	37,510.16
(355) FDO SEGURIDAD MUNIICPAL 2023 103128722	57,440,538.02
(363) CORREDORES VERDES	30,505,913.91
INADEM MEJORA REGULATORIA	14,263.56
INADEM SPC 045 2015	1,076.06
INADEM SPC 047 2015	2,028.98
INADEM 2015	747.16
RESC. ESP. PUB REC. FED. SEDATU	77.63
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2018	1,434.66
FODEMUN 2019	323,557.85
PROVISIONES ECONÓMICAS EQUIDAD DE GENERO	8,874.34
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018	44,979.20
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2019	96.97
FONDOS DESCENTRALIZADOS SEG ISN 2020	1,424,300.84
FONDOS DESCENT FINES ESPECIFICOS 2020	1,004,081.05

Continúa en la página siguiente...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

CONCEPTO	TOTAL
FONDOS ETIQUETADOS	
FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN 2021	9,313,143.78
DESC SEG ISN 2022	40,861,287.41
(356) FDS DESCENTRALIZADOS 2023 1211914548	50,065,553.53
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017	3,951,303.06
SEDATU FONHAPO 3	1,069.91
SEDATU FONHAPO 3 BENEFICIARIOS	30.21
FONDO SEGURIDAD MUNICIPAL 2020	644,975.48
SEGURIDAD MUNICIPAL 2021	3,705,425.81
FODEMUN 2021	919,961.93
CONCESION VIADUCTO AUTOPISTA MTY-SALTILLO	903,813.67
PROVISIONES ECONOMICAS 2021	111,648.00
DESCENTRALIZADO 2022	10,635,869.91
FONDO SEG MPAL 2022	10,341,548.66
PROVISIONES ECONOMICA 2022	19,754,607.75
DIF 2022	7,010.43
(357) FDS DESCENTRALIZADOS ISN 2023 119624600	72,741,493.26
(359) PROVISIONES ECONOMICAS 2023 119624678	70,131,470.10
PROGRAMAS REGIONALES 2018	418,660.38
FODEMUN 2022	42,538.38
(360) PROAGUA 2023 119624716	7,250,053.61
(362) REHAB VIAL INTERSECCIONES 3 2022 119714439	47,109,866.79
(365) ALERTA DE GENERO 2023 120186201	7,541,604.40
(366) MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL (PSV)	33,832,161.71
FONDOS RAMO 33	
FISM 2011	38,898.93
FISM 2023	117,514,490.65
FORTAMUN 2023	312,153,755.31
TOTAL FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 924,643,477.13

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa de manera agrupada, la integración de los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a recibir (excepto cuentas por cobrar a fideicomisos que se encuentran dentro de la nota de inversiones financieras a largo plazo), como sigue:

Se presentan por tipo de contribución los importes pendientes de cobro y por recuperar, al 30 de junio de 2023, en dos apartados: julio 2018 a junio 2023 y junio 2018 y anteriores, de acuerdo a las "Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos" (Anexo I de la última reforma DOF 27-09-2018) estas cuentas por cobrar se devengarán y recaudarán contablemente al momento de la percepción del recurso.

CONCEPTO	IMPORTE JULIO 2018 A JUNIO 2023	IMPORTE JUNIO 2018 Y ANTERIORES
INGRESOS		
MULTAS DE ESPECTÁCULOS	717,288.16	7,968,256.06
MULTAS DE ECOLOGÍA	2,491,474.36	4,871,986.63
MULTAS DE LIMPIA	58,061,778.91	61,483,567.59
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN	-	15,906,986.42
MULTAS PROTECCIÓN CIVIL	1,528,214.00	8,952,165.09
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN S.P.	17,897,240.00	9,299,470.00
MULTAS POR ANUNCIO	42,245.00	4,138,900.50
MULTAS DE ALCOHOLES	103,450,992.28	247,486,887.60
MULTAS POR FALTA DE LICENCIA DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCION	33,149,730.00	27,042,052.00
REFRENDOS	269,626,085.02	259,413,471.79
MERCADOS	-	4,816,920.21
MULTAS DE TRÁNSITO	1,105,573,587.00	1,805,354,204.00
OBRAS INTEGRALES	-	15,390,746.88
SUBTOTAL	\$ 1,592,538,634.73	\$ 2,472,125,614.77
RECAUDACIÓN INMOBILIARIA		
IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,619,725,279.00	\$ 623,160,802.50
LOTES BALDÍOS	100,865,675.75	25,760,968.37
SUBTOTAL	\$ 1,720,590,954.75	\$ 648,921,770.87
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE DEVENGAR Y RECAUDAR	\$ 3,313,129,589.48	\$ 3,121,047,385.64

Los Derechos a recibir efectivos y equivalentes al 30 de junio de 2023, se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 592,849.43
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	9,247,884.42
DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS	218,321.46
DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS	2,917,078.90
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	177,125.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	4,074,693.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDO Y/O AGUINALDO	23,500.00
TOTAL	\$ 17,251,452.52

Se presenta la relación de Derechos a recibir efectivo o equivalentes al 30 de junio de 2023, integrado por antigüedad de saldos en 90, 180, 365 días y más de un año de vencimiento, como sigue:

ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ENTRE 1 Y 90 DÍAS	\$ 3,410,774.80
ENTRE 91 Y 180 DÍAS	343,578.75
ENTRE 181 Y 365 DÍAS	2,514,296.60
MÁS DE 365 DÍAS	10,982,802.37
TOTAL	\$ 17,251,452.52

El Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios los anticipos realizados a contratistas de obras públicas al 30 de junio de 2023, y tienen una antigüedad de más de 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$6,537,421.89

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

- Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

N/A

- Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 30 de junio de 2023, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:

- Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
- Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

A continuación se informan los saldos de los recursos asignados por tipo y monto al 30 de junio de 2023.

TIPO	NO.	CONCEPTO	FIDEICOMISO	IMPORTE
GARANTÍA DE PAGO	68680	LUMINARIAS	FIDEICOMISO AFIRME, S.A.	\$ 218,817,564.05
	72564	CONTRATO DE CRÉDITO	FIDEICOMISO AFIRME, S.A.	121,866,780.56
TOTAL				\$ 340,684,344.61

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Al 30 de junio de 2023, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	CARGOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2023
TERRENOS	\$ 15,520,769,725.00	-	-	\$ 15,520,769,725.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,265,923,106.70	-	-	1,265,923,106.70
	\$ 16,786,692,831.70	-	\$ -	\$ 16,786,692,831.70

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	ADQUISICIONES DEVENGADAS	RECLASIFICACIONES POR FINIQUITO DE OBRAS / OTROS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 31,803,066.34	\$ -	\$ -	\$ 31,803,066.34
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS	64,312,717.33	\$ -	\$ -	64,312,717.33
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES	358,356,673.33	\$ 58,555,146.35	\$ 26,373,465.45	390,538,354.23
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA	277,882,536.73	\$ 131,068,782.44	\$ 50,079,595.36	358,871,723.81
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA	15,700,875.85	\$ 733,798.69	\$ -	16,434,674.54
CONST. REMOD. Y MITO DE EDIF. MUNICIPALES	175,011,582.34	\$ 18,397,492.01	\$ 6,421,720.02	186,987,354.33
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	355,606,587.28	\$ 140,243,169.30	\$ 129,516,162.45	366,333,594.13
PAVIMENTACION ASFALTICA	131,851,430.21	\$ 37,080,049.65	\$ 27,129,899.99	141,801,579.87
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,461,879,948.72	\$ 91,806,524.38	\$ 93,578,490.27	2,460,107,982.83
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL	543,309,670.94	\$ 275,093,682.94	\$ 9,263,394.40	809,139,859.48
AFECTACIONES VALIDADES (INMUEBLES)	16,619,001.29	\$ -	\$ -	16,619,001.29
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,768,906.04	\$ -	\$ -	1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS	34,816,331.06	\$ 943,930.15	\$ -	35,760,261.21
	\$ 4,468,919,327.46	\$ 753,922,475.91	\$ 342,362,727.94	\$ 4,880,479,075.43
TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 21,255,612,159.16	\$ 753,922,475.91	\$ 342,362,727.94	\$ 21,667,171,907.13

- El apartado de Adquisiciones devengadas es por \$753,922,475.91 (setecientos cincuenta y tres millones novecientos veintidós mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 91/100 M.N.) y se integran por las adquisiciones del ejercicio por \$750,815,012.78 (setecientos cincuenta millones ochocientos quince mil doce pesos 78/100 M.N.) y por cargos por adquisiciones del ejercicio que posteriormente fueron desdevenagados por \$2,693,978.50 (dos millones seiscientos noventa y tres mil novecientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.) y reclasificados por \$413,484.63 (cuatrocientos trece mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 63/100 M.N.).
- El apartado Reclasificaciones por finiquito de obras / otros por \$342,362,727.94 (trescientos cuarenta y dos millones trescientos sesenta y dos mil setecientos veintisiete pesos 94/100 M.N.) se integra por reclasificación de obras en proceso a las cuentas contables correspondientes como sigue: \$42,917,370.65 (cuarenta y dos millones novecientos diez y siete mil trescientos setenta pesos 65/100 M.N.) al resultado del ejercicio y \$295,942,443.41 (doscientos noventa y cinco millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 41/100 M.N.) a resultados de ejercicios anteriores, de acuerdo a lo que se informa en las actas de entrega – recepción, y por otros créditos por conceptos de: desdevenago de órdenes de pago por \$2,693,978.50 (dos millones seiscientos noventa y tres mil novecientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), rectificación entre cuentas contables por \$413,484.63 (cuatrocientos trece mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 63/100 M.N.) y cancelación de ADEFAS por \$395,450.75 (trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 75/100 M.N.).
- Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey, así como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.
- Se anexa en disco compacto la relación de bienes inmuebles en bienes propios, registrado en las cuentas Terrenos y Edificios no Habitacionales conforme a su superficie y su valor catastral.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011, en donde se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, se continuó con la revisión de las obras registradas en los ejercicios 2022 y 2023 que fueron concluidas al segundo trimestre, determinando la cantidad de \$338,859,814.06 (trescientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos catorce pesos 06/100 M.N.) que corresponde a estimaciones de obras públicas concluidas de acuerdo a lo que se informa en las actas de entrega – recepción.

En virtud de lo anterior, se procedió a realizar los registros contables correspondientes transfiriendo el saldo de construcciones en proceso, atendiendo a la normatividad aplicable, como sigue: \$295,942,443.41 (doscientos noventa y cinco millones novecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 41/100 M.N.) correspondientes a las erogaciones de obra pública no capitalizable, las cuales fueron reclasificadas a cuentas de Remanentes de Ejercicios Anteriores, mientras que \$42,917,370.65 (cuarenta y dos millones novecientos diez y siete mil trescientos setenta pesos 65/100 M.N.) fueron reclasificados a la cuenta Construcciones en bienes no capitalizables por ser obras ejercidas en el ejercicio en curso.

A continuación, se muestra un resumen de las obras en proceso terminadas:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE ENERO-JUNIO 2023
1)LEV. TOPOGRAFICO; 2) ANALISIS DE RIESGO HID Y 3) ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO EN LAS COL. 1° DE JUNIO 3 DE FEBRERO CERRO DE LA CAMPANA AGUSTIN GAMA LAZARO CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185081 REF-SIS/003/2023	\$ 493,071.37
A DEC. EN INTERS.VIALES P/ CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIV.UBICAC.: 1) AV. COLÓN 2)AV. RÍO NAZAS 3)AV. ARTEAGA Y 4)AV. PADRE MIER EN MTY. N.L. ICOM/21155035-BIS REF-SIS/007-BIS/2022 REF-SIS/046/2023	9,244,843.17
AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ENCINO ENTRE LAS CALLES DEL CAMPO Y OLMO EN LA COLONIA BARRIO ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	16,312,624.16
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTÍN LARA ENTRE CALLES GARCILASO DE LA VEGA Y JUAN RUÍZ DE ALARCÓN COLONIA JARDÍN ESPAÑOL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	2,083,385.78
AMPLIACION DE REJILLAS DE CAPTACION EN EL CRUCE DE LAS CALLES GOBERNADORES Y MIGUEL ALEMAN COL. BUROCRATAS DELESTADO EN MTY. N.L. ICOM/22185040	1,424,319.17
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHAB.DE BARRA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO ALBUQUERQUE Y SAN DIEGO EN LA COL. CUMBRES SAN AGUSTIN EN MTY. N.L. ICOM/22185018 REF-SIS/010-BIS/2023	1,060,305.28
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE BARRA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN EL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO ALBUQUERQUE Y SAN DIEGO EN LA COL. CUMBRES SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185018	1,725,547.89
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA 3ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	4,989,342.41
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN 2 ENTRE LAS CALLES PIPIA Y ALFONSO REYES COL. ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	3,507,577.81
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN HILARIO MARTINEZ ENTRE LAS CALLES PIPIA Y CANAL 12 COL. ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	875,743.73
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS RAMPA Y BOLLARDOS EN CALLE LUIS PEREZ ENTRE CALLES CRISTOBAL PEREZ Y PROL. HILARIO MARTINEZ COL. ALFONSO REYES EN MTY. N.L. ICOM/22185040	4,548,416.99
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VALLE DEL MIRADOR Y CALLE VALLE HERMOSO EN LA COL. LOS REMATES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185089 REF-SIS/040/2023	539,544.72
CONSTRUCCION DE PAV DE CONC-HID 1) EN LA CALLE RINCON DEL CERRO COL. OSCAR HERRERA Y 2) CONSTRUCCION DE CONC DE PAV-ASF EN CALLE EUGENIO BENAVIDES FELIPE ANGELES EN MTY. N.L. ICOM/22185040	2,153,363.19
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES LOS PINGOS Y VIA LAS RETAMAS ENTRE LOS CRISTALES Y LAS JARAS EN LA ZONA DE CARRETERA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	6,808,047.07
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRESNO ENTRE LA AV. SAN BERNABE Y LA CALLE PIRUL COL. PRADOS DE SAN BERNABE EN EL MUNICIPIO DE MTY. N.L. ICOM/22185040	7,962,694.30

Continúa en la página siguiente...

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE ENERO-JUNIO 2023
CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYE (ZONA NORTE) EN LA COL. SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185073 REF-SIS/055/2023	2,252,423.83
ELAB. DE EST DE FOTOMETRIA TOPOG MEC DE SUELOS HID MEM DE CALCULO PROY CONSTR Y CAT P/LA CONST DE 4 PROY DE SIST DE AMORT PLUVIAL EN MTY N.L. ICOM/22185050 REF-SIS/032/2023	753,080.31
ELABORACION DE EST.DE FOTOGAMETRIA TOPOGRAFICA MECANICA DE SUELOS HIDROLOGIA MEMOERIA DE CALCULO PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CATALOGOS P/LA CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN MTY. N.L. ICOM/22185050	330,282.55
REHAB.BASE DE REV.DE TALUD EN CANAL MEDULAR COL.BARRIO DEL CENTRO; 2)CONST.SIST.DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUV.ENCRUCE DE FUNDADORES Y COLONIAL DEL VALLE; Y EN COLONIAL MITRAS COL.LOMAS DE LAS CUMBRES EN MTY. NL ICOM/22185040	5,348,948.94
REHAB.CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "PIO X" EN SAN JOSE Y PRIV. CASTELAR COL. PIO X (PARTE ALTA); Y REHAB."TIENDA DIF" EN LOMA REDONDA Y LOMA LARGA COL. LOMA LARGA EN MTY. N.L. ICOM/22185058 ICOM/22185059	2,318,672.70
REHAB.CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "PIO X" EN SAN JOSE Y PRIV. CASTELAR COL. PIO X (PARTE ALTA); Y REHAB."TIENDA DIF" EN LOMA REDONDA Y LOMA LARGA COL. LOMA LARGA EN MTY. N.L. ICOM/22185058 ICOM/22185059 REF-SIS/045/2023	6,784,637.76
REHABILITACIÓN AREA DEPORTIVA (ALBAÑILERIA VESTIDORES ADMINISTRACION Y SNACK) EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTIBADORES Y DIVISION DEL SUR EN LA COL. ALIANZA SAN GABRIEL EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	5,037,656.23
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 ENTRE LAS CALLES MAR ARABIGO Y OCEANO INDICO EN LA COL. LOMA LINDA EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	8,102,375.86
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE CALLES CAMINO DEL PASTIZAL PARQUE TLACOTA Y PARQUE CORA COL. BARRIO DEL PARQUE EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	1,269,924.68
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTIBADORES Y DIVISION DEL SUR EN LA COL. ALIANZA SAN GABRIEL EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	432,401.59
REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL 9 EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y JUAN SARABIA EN LA COL. CROC EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	7,871,142.83
REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PASEO SANTA ANITA ENTRE LA AVENIDA ACUEDUCTO Y LA CALLE PL. DE SANTIAGO TLATELOLCO EN LA COLONIA CD. SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	9,258,007.32
REHABILITACION DE PARQUE LIBRA UBICADO EN CRUCE DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y LA CALLE LIBRA COL. CONTRY EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185060 REF-SIS/029/2023	2,339,444.74
REHABILITACION DE PARQUE MIRASOL UBICADO EN LA CALLE SAUCO ENTRE LAS CALLES NAVO Y COLORIN EN LA COL. MIRASOL 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185065 REF-SIS/030/2023	2,621,102.24
REHABILITACION DE PLUVIAL EN PASO DEPRIMIDO DE AV. RUIZ CORTINES SENTIDO OTE-PTE PARA INCORPORARSE A LA AV. ALFONSO REYES AL SUR EN MTY. N.L. ICOM/22185040	1,705,890.16
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHA DE FUTBOL 11 Y CANCHA DE NBASKETBOLL) UBICADO EN LA AV. DE LOS PROFESIONISTAS EN LA COL. FOMERREY 35 EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	574,518.95
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHA DE FUTBOL 7 Y VARIOS) UBICADA EN LA AV. DE LOS PROFESIONISTAS EN LA COL. FOMERREY 35 EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023 INCL. NC 1498 POR AMORT DE ANT	6,287,765.72
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE LAGO ERIE ENTRE LA AV. LAGO ZURICH Y LAGO DE TEXCOCO EN LA COL. LAGOS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185053 REF-SIS/028/2023	5,356,823.89
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE SENDA CAPRICHOSA ENTRE LAS CALLES SENDA PERPETUA Y PASEO DE LAS FUENTES EN LA COL. VILLA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185053 REF-SIS/028/2023	854,121.15
REHABILITACION DE VITAPISTA ENTRE LAS CALLES TLATELOLCO MONTES CLAROS Y PONTENOVA EN LA COL. VILLA SOL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185053 REF-SIS/028/2023	2,684,878.87
REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. EUGENIO GARZA SADA DE AV. SALTO DEL AGUA A CALLE CAMINO AL DIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185037	2,192,834.16

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Secretaría
de
Finanzas y
Administración

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE ENERO-JUNIO 2023
REPARACION DE 1) REJILLA FLUVIAL EN EUGENIO GARZA SADA Y 2) BARANDAL P/PROTECCION DE CANAL FLUVIAL EN AV. LA RIOJA Y 3) BARANDAL P/PROTECC EN AV. OCASO Y CANAL MODULAR EN MTY. N.L. ICOM/22185076 REF-SIS/058/2023	1,427,115.52
ADEC. EN INTERS. VIALES P/CRUCEROS SEG. (ET. OBRA CIVIL) EN DIV. UBICAC.: 1) AV. GARZA SADA 2) AV. COLON 3) AV. CHAPULTEPEC 4) AV. COLON 5) AV. COLON 6) AV. PEDRO MARTÍNEZ Y 7) AV. REFORMA EN MTY. N.L. ICOM/21155035-BIS REF-SIS/007/2022	5,109,408.40
ADEC. EN INTERS. VIALES P/CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIV. UBICAC. 1) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. NO REFLECCIÓN Y 2) EN AV. NO REFLECCIÓN Y CALLE NEFENTA EN MTY. N.L. ICOM/21155035-BIS REF-SIS/007/2022	8,590,066.61
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE FLUVIAL EN CALLE LUIS G. URBINA ENTRE LAS CALLES DAVID BERLANGA Y HERMANOS FLORES MAGON EN LA COLONIA NUEVA MADERO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	9,389,120.19
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185004-BIS1 REF-SIS/004-BIS/2023	13,739,554.11
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185004 REF-SIS/004/2023	14,472,183.25
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185004-BIS1 REF-SIS/004-BIS/2023	15,891,580.98
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE FLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y LA AV. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	6,786,636.93
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE ABEDUL EN SU CRUCE CON CALLE Y ACATA COL. VALLE DE INFONAVIT EN MTY. N.L. ICOM/22185040	1,764,315.48
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE REYNALDO GUZMÁN PARA CRUZAR EL ARROYO SECO ENTRE LAS CALLES HUIZACHE Y LÁZARO CARDENAS EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	5,112,799.35
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACION FLUVIAL EN CALLE ARDILLAS ENTRE LAS CALLES YERBANIZ Y BARRA DE LA COLONIA COLONIAL SAN BERNABE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	710,208.28
INTRODUCCION DE DRENAJE FLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ" (PARTE FEDERAL) EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185039	9,975,094.88
REHAB. REJILLAS DE CAPTACION FLUVIAL EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 2) REHAB. CAPTADOR FLUVIAL EN UBICADO EN EL CRUCE DE AV. RAUL RANGEL FRIAS Y LAS FLORES COL. FRACC. AZTLAN MTY. N.L. ICOM/22185040	3,023,500.68
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE LOS NOGALES ENTRE LAS CALLES RINCON DE LAS CUMBRES Y RINCON DE LA CIMA COL. RINCON DE LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MTY. N.L. ICOM/22185040	3,274,408.44
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185094 REF-SIS/044/2023	3,612,328.53
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITEZ ENTRE LAS CALLES TERAN Y CADREYTA COL. TORO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185060	3,838,744.25
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE LA CALLE SAN CRISTOBAL Y ARROYO LA CHUECA EN LA COL. LAS JARAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	1,951,025.55
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA AVENIDA GARZA SADA ENTRE BLVD. ACAPULCO Y OZULUAMA EN LA COL. LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185053 INCLUYE NCRD VV126 POR AMORTIZ. DE ANT. REF-SIS/028/2023	4,799,428.78
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE LAGO ERIE ENTRE CALLES LAGO ONTARIO Y LAGO DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185053 REF-SIS/028/2023	2,520,221.45
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE PLAZA MAYOR ENTRE CALLE SALTO DEL AGUA Y PASEO DE LA REFORMA EN LA COL. CD. SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185053 REF-SIS/028-BIS/2023	4,868,214.39
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LAS CALLES COLINA DEL CEDRO COLINA DEL NOGAL Y COLINA DE LOS PINOS EN LA COL. HACIENDA LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185053 REF-SIS/028-BIS/2023	3,247,546.85

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE ENERO-JUNIO 2023
REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. FIDEL VELAZQUEZ DE LA AV. ABRAHAM LINCOLN A LIMITES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185045-A-BIS	65,303,221.06
REPARACION DE BARRA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALIDA EN EL PARQUE CANOAS UBICADO EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN LA COL. LA CONDESA EN MTY. N.L. ICOM/22185070	2,570,995.10
TRAB. DE OBRA CIVIL SUBT.P/LA INST. Y RETIRO DE POSTE DE CONCRETO POR MODIF DE LINEA PRIMARIA DE CFE P/LA CONST. DE PUENTE PEATONAL EN LA CARR NAL KM 262 COL. LOS CRISTALES MTY. N.L. ICOM/22185077 REF-SIS/059/2023	198,052.37
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO DE LABATALLA 1846 UBICADO EN PASEO SANTA LUCIA Y CALLE HEROES DEL 47 EN LA COL. FINCA EN EL MCIPIO. DE MTY. N.L. ICOM/22185025	2,978,320.34
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BARCELONA SANTANDER Y CANAL DE PANAMA EN LA COLONIA LA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185088	3,516,665.72
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA AV. DEL CORTUJO ENTRE CALLES CAMINO DEL PARQUE Y PASEO DEL AGUA EN LA COL. CORTUJO DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185053	2,083,295.05
TOTAL	\$ 338,859,814.06

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes inmuebles, muebles, intangibles y activos diferidos, así como, el monto de la depreciación y amortización acumulada y la del ejercicio, al 30 de junio de 2023 y su tasa de depreciación o amortización.

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS 30 DE JUNIO 2023	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2023	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO 2023	TASA DE DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN
BIENES INMUEBLES				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,265,923,106.70	\$ 20,797,985.64	\$ 187,991,987.63	3.3%
TERRENOS	15,520,769,725.00	-	-	N/A
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES	16,786,692,831.70	20,797,985.64	187,991,987.63	
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	293,296,030.44	14,785,701.10	158,806,246.11	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53,155,183.29		23,030,067.44	10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,095,001.34		3,880,458.50	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	183,588,299.90		111,723,443.75	33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	47,457,545.91		20,172,276.42	10%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,176,562.26	3,631,224.04	19,078,879.95	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,567,813.22		7,391,330.29	33%
APARATOS DEPORTIVOS	6,518,686.91		1,367,959.32	20%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	36,353,504.83		6,779,323.96	33%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,736,557.30		3,540,266.38	20%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	79,564,165.63	4,595,335.98	58,426,948.08	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	74,602,866.65		54,747,438.98	20%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,961,298.98		3,679,509.10	20%
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,170,595,806.81	90,391,351.96	874,404,956.93	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	82,616,771.06		71,386,386.35	20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD	919,492,223.25		718,230,824.96	33%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	41,965,551.13		39,512,601.63	20%
EMBARCACIONES	120,987.81		108,890.64	20%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	126,400,273.56		45,166,253.35	20%-33%

Continúa en la página siguiente...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS 30 DE JUNIO 2023	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2023	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO 2023	TASA DE DEPRECIACIÓN ó AMORTIZACIÓN
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	684,336,605.44	61,132,003.89	564,397,346.15	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	684,336,605.44		564,397,346.15	33%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	329,659,343.65	12,380,669.26	148,587,783.36	
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,476,292.82		7,561,515.81	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,075,821.17		10,860,340.85	10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	47,534,585.72		21,741,793.59	10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	120,898,371.83		52,817,337.16	10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS	20,058,995.17		8,737,569.78	10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	63,434,097.45		25,375,551.84	10%
OTROS EQUIPOS	50,181,179.49		21,493,674.33	10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	546,300.00	-	-	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	546,300.00		-	N/A
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,622,174,814.23	186,916,286.23	1,823,702,160.58	
ACTIVOS INTANGIBLES				
AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	51,987,208.62	6,207,333.54	8,190,570.25	
SOFTWARE	51,987,208.62		8,190,570.25	10%
AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	41,752,643.32	3,943,981.14	17,095,451.37	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	41,752,643.32		17,095,451.37	10%
SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	93,739,851.94	10,151,314.68	25,286,021.62	
ACTIVOS DIFERIDOS				
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVAL DE PROYECTO	186,062,527.24	-	-	N/A
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	988,624.05	-	-	N/A
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	187,051,151.29	-	-	
TOTAL	\$ 19,689,658,649.16	\$ 217,865,586.55	\$ 2,036,980,169.83	

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Al 30 de junio de 2023, se registraron adquisiciones devengadas de bienes muebles e intangibles por un monto de \$111,500,190.93 (ciento once millones quinientos mil ciento noventa pesos 93/100 m.n.) mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO	\$ 1,995,593.88
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	65,346.66
BIENES INFORMÁTICOS	41,997,177.94
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	859,526.64
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,550,731.92
OTRO MOB. Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,030,026.80
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	988,992.11
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	450,266.76
VEHIC Y EQ. TERRESTRE (SEG PUB Y VIALIDAD)	14,719,265.33
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	54,856.72
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN	509,899.55
SIST. AIRE ACOND Y REFRIGERACIÓN	136,193.28
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	214,342.48
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	89,033.86
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	737,927.26
OTROS BIENES MUEBLES	1,046,287.74
SOFTWARE	12,054,720.00
Subtotal	\$ 111,500,190.93
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-
Total	\$ 111,500,190.93

El monto de la depreciación al 30 de junio de 2023, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de desecho}}{\text{Vida útil}}$$

- Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.
- Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ejercicio público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

• **Estimaciones y deterioros**

La Norma de Información Financiera "C-3 Cuentas por Cobrar" señala que, para determinar la estimación de incobrabilidad, cada entidad debe efectuar juicio profesional; atendiendo a lo anterior, al 30 de junio de 2023 se realizó un análisis sustantivo a las cuentas por cobrar determinando que parte del saldo de esas cuentas por cobrar presentan riesgo de recuperabilidad derivado de diferentes factores entre los que destacan: su antigüedad, los contribuyentes que han sido requeridos sin resultados aceptables, o bien, que no han sido localizados, entre otros; se tiene contemplado reuniones con las unidades administrativas responsables y concluir atendiendo a los Lineamientos de Depuración, si los saldos son susceptibles de cobro o no.

La Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública ha creado una estimación atendiendo a las expectativas de las pérdidas crediticias esperadas como sigue:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CHEQUES DEVUELTOS DEL EJERCICIO 2014 Y ANTERIORES	\$ 1,124,298.19
CUENTAS POR COBRAR RH DEL EJERCICIO 2012 Y ANTERIORES	848,395.06
DEUDORES DIVERSOS (ANTIGÜEDAD MAYOR A 5 AÑOS)	592,849.43
FALTANTES DE CAJEROS 2014 Y ANTERIORES	31,414.90
ANTICIPO SUELDOS Y AGUINALDOS	23,500.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,537,421.89
TOTAL	\$ 9,157,879.47

• **Otros activos**

De la cuenta de otros activos no circulantes, se informa el monto de 97 bienes inmuebles y 1 bien mueble en comodato al 30 de junio de 2023, como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TERRENOS EN COMODATO	\$ 4,498,458,973.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES Y OTROS INMUEBLES EN COMODATO	167,413,488.60
EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	10,000.00
TOTAL	\$ 4,665,882,461.60

• **Pasivo**

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2023, integrado por antigüedad de saldos en 90, 180, 365 días y más de un año de vencimiento, como sigue:

ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ENTRE 1 Y 90 DÍAS	\$ 208,516,479.24
ENTRE 91 Y 180 DÍAS	23,965,109.15
ENTRE 181 Y 365 DÍAS	4,708,697.93
MÁS DE 365 DÍAS	68,727,893.49
TOTAL	\$ 305,918,179.81

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

En lo que refiere a la factibilidad económica para aplicar los recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo el pago de las cuentas por pagar, estos se consideran como base a la disponibilidad de recursos, el tiempo de vencimiento y el costo de adquisición.

A continuación, se presenta la relación de cuentas por pagar al 30 de junio de 2023, incluye de manera agrupada los recursos localizados en otros pasivos a corto plazo y los fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto y largo plazo:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,099,097.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,217,683.78
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,488,867.88
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	733,877.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,403,664.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,974,989.36
TOTAL	\$ 305,918,179.81

CONCEPTO	IMPORTE
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 25,597,481.24
INGRESOS POR CLASIFICAR	25,580,948.84
TOTAL	\$ 51,178,430.08

CONCEPTO	IMPORTE
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 12,461,122.11
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	7,860,583.62
TOTAL	\$ 20,321,705.73

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA	\$ 377,418,315.62
---	--------------------------

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo: Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo: Representa los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el estado analítico de la deuda, que se encuentra en el numeral I inciso "h" denominado, Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos al 30 de junio de 2023, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recauda el ingreso.

RUBRO	TIPO	CLASE	IMPORTE
IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS	\$ 27,482,750.63
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO PREDIAL	1,289,071,157.06
		IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	426,996,253.00
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES	22,424,012.41
DERECHOS	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	99,577,805.02
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	POR CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES.	10,206,752.57
		POR CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES.	3,777,495.36
		POR INSCRIPCIÓN Y REFRENDO	60,618,785.75
		POR REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS	25,358,378.98
		POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS	800,024.70
		POR LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES	5,560,592.02
	OTROS DERECHOS	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	1,205,864.82
	ACCESORIOS DE DERECHOS	RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES	1,339,359.76
		RECARGO DEL REZAGO DEL REFRENDO	1,530,821.15
PRODUCTOS	PRODUCTOS	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,053.48
		ARRENDAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES	11,660,754.50
		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, ETC	96,671,521.46
		VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESP	3,181,197.24
		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	63,638,899.67
APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	MULTAS ESTATALES	279,177,379.25
		INDEMNIZACIONES	6,807,304.71
		DONATIVOS	1,207,991.12
		CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	520,408.61
		APORTACIONES DE CONCESIONARIOS	96,900.63
	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS DIFERENTES	912,440.76
TOTAL			\$ 2,439,835,904.66

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos acumulados al mes de junio de 2023 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como se presentan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
PREDIAL	\$ 1,096,424,104.21
REZAGO PREDIAL	170,945,535.23
MODERNIZACIÓN CATASTRAL	1,924,862.80
REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL	7,784,510.00
ACTUALIZACIONES	11,992,144.82
IMPUESTO ISAI	426,996,253.00
TOTAL	\$ 1,716,067,410.06

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones acumulada al 30 de junio de 2023, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recauda el ingreso.

RUBRO	TIPO	CLASE	IMPORTE
PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 1,659,084,310.05
	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES ESTATALES	165,518,824.74
APORTACIONES	APORTACIONES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	117,744,330.34
	APORTACIONES	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	525,653,016.79
CONVENIOS	CONVENIOS	CONVENIO SCT-PASO A DESNIVEL	22,000,000.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL FEDERAL	54,596,113.91
SUBSIDIOS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SUBSIDIOS FEDERALES	7,276,910.07
		SUBSIDIOS ESTATALES	361,008,947.31
TOTAL			\$ 2,912,882,453.21

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Se presenta de manera agrupada la desagregación de ingresos por Participaciones acumulados al 30 de junio de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,208,964,863.26
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	171,156,046.06
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS)	37,552,444.85
FONDO DE FISCALIZACIÓN	51,553,155.65
RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	25,566,266.05
ISR	115,941,635.93
ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	48,349,898.25
SUBTOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 1,659,084,310.05
0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR	20,551,457.68
FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN	144,967,367.06
SUBTOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES	\$ 165,518,824.74
TOTAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,824,603,134.79

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por Aportaciones del Ramo 33 acumulados al 30 de junio de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	\$ 116,797,700.40
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)	520,265,116.02
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y FORTAMUN)	6,334,530.71
TOTAL DE APORTACIONES	\$ 643,397,347.13

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por Convenios acumulados al 30 de junio de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
CONVENIO SCT-PASO A DESNIVEL	\$ 22,000,000.00

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal acumulados al 30 de junio de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)	\$ 48,694,074.44
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	5,902,039.47
TOTAL DE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL	\$ 54,596,113.91

Se informa las transferencias por subsidios federales y estatales acumulados al 30 de junio de 2023, como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
PROGRAMA PROAGUA	7,250,000.00
INTERESES FONDOS FEDERALES	26,910.07
TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 7,276,910.07
FONDOS DESCENTRALIZADOS EST.	52,953,312.33
OTROS SUBSIDIOS ESTATALES	33,064,815.00
FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL	59,242,734.27
PROVISIONES ECONÓMICAS	77,967,415.00
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022 (ALERTA DE GÉNERO MUNICIPAL)	54,651,471.19
MODERN Y MOVILIDAD MULTIMODAL PSV	78,210,502.53
INTERESES FONDOS ESTATALES	4,918,696.99
TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES	361,008,947.31
TOTAL GENERAL DE SUBSIDIOS	\$ 368,285,857.38

Gastos y Otras Pérdidas

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, intereses de la deuda pública, otros gastos y pérdidas extraordinarias acumulados al mes de junio de 2023, se informan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,662,579,036.99	78.93%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	611,009,135.28	18.11%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	33,141,689.05	0.96%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	151,270,209.01	4.48%
SEGURIDAD SOCIAL	19,881,724.24	0.59%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	221,212,275.64	6.56%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,243,304.14	0.13%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	12,869,454.37	0.38%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,424,024.93	0.55%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	106,228,876.23	3.15%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	143,182,721.74	4.24%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,769,879.14	1.68%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,942,149.82	0.53%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53,281,209.46	1.58%
SERVICIOS BÁSICOS	189,810,703.22	5.63%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,705,065.08	2.99%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	364,311,574.99	10.80%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	58,309,701.70	1.73%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	327,236,553.42	9.70%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,385,591.88	1.02%
SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	681,691.28	0.02%
SERVICIOS OFICIALES	51,410,029.67	1.52%
OTROS SERVICIOS GENERALES	86,271,472.70	2.56%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 316,600,964.11	9.39%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,088,000.00	0.33%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER	11,624,000.02	0.34%
APORTACIONES AL IMPLANC	15,840,339.98	0.47%
SUBSIDIOS	13,000,000.00	0.39%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,338,162.85	0.43%

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Secretaría
de
Finanzas y
Administración

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	16,519,299.83	0.49%
PENSIONES	52,952,523.10	1.57%
JUBILACIONES	165,738,825.20	4.91%
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	7,399,813.13	0.22%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	8,000,000.00	0.24%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 23,849,102.97	0.71%
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	23,849,102.97	0.71%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 96,219,993.90	2.85%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	96,219,993.90	2.85%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 230,947,860.00	6.85%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	20,797,985.64	0.62%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	186,916,286.23	5.54%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,151,314.68	0.30%
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	12,370,332.19	0.37%
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO	711,921.01	0.02%
OTROS GASTOS VARIOS	20.25	0.00%
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 42,917,370.65	1.27%
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	42,917,370.65	1.27%
TOTAL	\$ 3,373,114,328.62	100.00%

Las remuneraciones al personal de carácter permanente representan el 18.11 % del total de gastos y otras perdidas registrados al mes de junio de 2023 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza, así como los Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios que representaron al cierre de este trimestre que se presenta un 10.80% del total de gastos y otras perdidas que corresponden a las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado Financiero tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utilizó el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se pudo determinar la respectiva variación, entre las fechas de inicio y cierre del período.

1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.

2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente.

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 6,588,642,307.28	-\$ 295,942,443.41	\$ 5,811,090,095.36
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 343,189,433.34	-	- 343,189,433.34
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		699,192,812.33	-	699,192,812.33
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		199,405,709.46	-	199,405,709.46
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		903,013,384.17	-	903,013,384.17
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		771,070,903.55	-	771,070,903.55
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		905,846,179.93	-	905,846,179.93
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		1,079,663,836.11	-	1,079,663,836.11
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		68,948,600.65	-	68,948,600.65
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021		481,609,768.51		
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022		1,823,080,545.91	- 295,942,443.41	1,527,138,102.50
REVALÚOS		\$ 11,164,141,474.60	\$ -	\$ 11,164,141,474.60
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		11,164,141,474.60	-	11,164,141,474.60
REVALÚO DE BIENES MUEBLES		-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8,435,468,309.97	\$ 38,389,256.21	\$ 8,473,857,566.18
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		8,240,067,368.86	-	8,240,067,368.86
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		195,400,941.11	38,389,256.21	233,790,197.32
PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 26,188,262,091.86	-\$ 267,663,187.20	\$ 25,930,698,904.66
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ 1,979,634,890.08	\$ 1,979,634,890.08
PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO	\$ -	\$ 26,188,262,091.86	\$ 1,722,081,702.88	\$ 27,910,333,794.73

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 30 de junio 2023 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como sigue:

CONCEPTO	JUNIO 2023	DICIEMBRE 2022
EFFECTIVO	\$ 1,820,675.82	\$ 2,010,614.50
BANCOS / TESORERÍA	664,969,103.64	465,251,947.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	751,355,348.56	280,213,309.27
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	924,643,477.13	335,552,132.26
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,342,788,605.15	\$ 1,083,028,003.30

2.- Se presenta Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Inversión: las adquisiciones de bienes inmuebles, muebles, intangibles, inversiones financieras y proyectos con contratos APP, acumulados al 30 de junio de 2023:

CONCEPTO	JUNIO 2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 724,283,931.33
BIENES MUEBLES	85,199,458.69
INTANGIBLES	12,054,720.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	195,460,725.47
SUBTOTAL	\$ 1,016,998,835.49
PROYECTOS CON CONTRATOS APP	13,291,864.23
TOTAL	\$ 1,030,290,699.72

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

2.- Se presenta Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación acumulados al 30 de junio de 2023:

CONCEPTO	JUNIO 2023	DICIEMBRE 2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$ 1,979,634,890.08	\$ 1,823,080,545.91
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:	423,494,514.48	645,213,104.86
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	-	7,353,183.26
DEPRECIACIÓN	207,714,271.87	334,659,800.71
AMORTIZACIÓN	10,151,314.68	3,411,560.96
DISMINUCIÓN POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	711,921.01	533,622.45
INCREMENTO (DECREMENTO) EN LAS PROVISIONES	12,370,332.19	- 49,220,918.78
INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES	42,917,370.65	207,283,323.31
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	96,219,993.90	195,724,189.50
INCREMENTO (DECREMENTO) EN PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA	61,563,110.61	- 45,175,571.15
DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR	(8,153,800.43)	- 9,356,085.40
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2,403,129,404.56	\$ 2,468,293,650.77

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, con su última versión publicada en el D.O.F. el 6 de diciembre de 2022.

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1° de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 5,352,718,357.87
2. Más ingresos contables no presupuestarios	30,860.83
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por variación de inventarios	-
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	30,860.83
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 5,352,749,218.70

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de enero al 30 de junio de 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 4,101,316,592.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 1,002,067,494.11
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y equipo de administración	44,917,645.12
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	35,580,758.72
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,439,258.87
2.6 Vehículos y equipo de transporte	14,774,124.05
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,733,684.17
2.9 Activos biológicos	-
2.10 Bienes inmuebles	-
2.11 Activos intangibles	12,054,720.00
2.12 Obra pública en bienes de Dominio Público	749,871,082.63
2.13 Obra pública en bienes propios	943,930.15
2.14 Acciones y participaciones de capital	-
2.15 Compra de títulos y valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
2.19 Amortización de la deuda pública	16,858,109.09
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	109,282,380.32
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	13,611,800.99
3. Más gastos contables no presupuestarios	\$ 273,865,230.65
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	218,577,507.56
3.2 Provisiones	12,370,332.19
3.3 Disminución de inventarios	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-
3.6 Otros Gastos	20.25
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	42,917,370.65
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 3,373,114,328.62

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de junio de 2023, se muestran como sigue:

• Contables

	CONCEPTO	IMPORTE
1.-	JUICIOS	\$ 189,950,188.64
2.-	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SIMILARES	8,938,330.39
3.-	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATOS	47,674,305.06
4.-	BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN	2,990,419,367.00
5.-	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	253.00
6.-	FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN	74,006,614.36
7.-	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES	7,018,622,529.39
8.-	CUENTAS POR COBRAR A CONTRIBUYENTES DEVENGADAS Y NO RECAUDADAS	6,434,176,975.12

1. JUICIOS

Se informa la relación de asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima posible el que sean resueltos en contra del municipio por un monto de \$189,950,188.64 (ciento ochenta y nueve millones novecientos cincuenta mil ciento ochenta y ocho pesos 64/100 m.n.).

MATERIA	No. EXPEDIENTES	TIPO DE ASUNTO	IMPORTE
INCONFORMIDAD - ADMINISTRATIVA	16	MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 205,767.42
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS- ADMINISTRATIVA	32	INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS	\$ 225,839.87
TERCERA SALA - CONTENCIOSO	743	INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y MULTAS DE TRÁNSITO	77,037,627.36
AMPARO	177	146 BAJAS DE EMPLEO, 05 REGLAMENTO DE TRÁNSITO, 18 BOLETAS DE INFRACCIÓN, 01 NEGATIVA OTORGAR PENSIÓN, 06 PAGO DE DERECHOS Y 01 MULTA SEDUSO	3,509,756.47
FISCAL - CONTENCIOSO	22	PREDIAL	10,593,530.21
FISCAL - CONTENCIOSO	23	ISAI	6,290,737.03
FISCAL - CONTENCIOSO	7	MULTAS	47,945.34
FISCAL - AMPARO	34	PREDIAL	31,556,516.87
FISCAL - AMPARO	2	ISAI	306,900.00
FISCAL - AMPARO	3	DERECHOS SEDUE	250,022.00
LABORAL-JUICIO CONTENCIOSOS	2	NEGATIVA FICTA	12,488,908.43
LABORAL	228	LAUDOS (05 SIN DETERMINA MONTO)	47,195,645.64
MERCANTIL-CIVIL	9	01 MERCANTIL Y 08 CIVILES (08 CIVILES SIN DETERMINAR MONTO)	240,992.00
TOTAL	1298		\$ 189,950,188.64

2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.

En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como "Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y Calle Sevilla".

El monto de la inversión total es de \$104,219,451.72 (Ciento cuatro millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 72/100 m.n.) incluyendo el I.V.A. y sin considerar el costo financiero, considerando cobros iniciales mensuales de \$1,570,955.00 (un millón quinientos setenta mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) en la inteligencia de que en dicha cantidad a pagar ya está incluido el impuesto al valor agregado, y también el costo financiero, éste último a razón de una tasa de interés anual de 9.60% (nueve punto sesenta por ciento), y que dicha renta a pagar se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por un periodo de tiempo de 10 años.

Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra incluyendo un promedio del costo financiero menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de junio de 2023 por un monto de \$8,938,330.39 (Ocho millones novecientos treinta y ocho mil trescientos treinta pesos 39/100 m.n.). Es decir, el saldo del capital de la inversión, sin considerar el costo financiero, asciende a \$23,783,318.00 (Veintitrés millones setecientos ochenta y tres mil trescientos dieciocho pesos 00/100 m.n.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización de los compromisos de pago futuros.

3. Bienes bajo contrato de comodatos.

Con la finalidad de contar con el control administrativo de los bienes recibidos en comodato y en virtud de que éstos no forman parte del patrimonio municipal, se informa que al 30 de junio de 2023 se tiene registrado en cuentas de orden contable un monto de \$47,674,305.06 (Cuarenta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil trescientos cinco pesos 06/100 m.n.), mismos que se encuentran respaldados con su respectivo contrato de comodato.

4. Bienes inmuebles de uso común.

Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de \$2,990,419,367.00 (Dos mil novecientos noventa millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n.). Se anexa en disco compacto la integración al 30 de junio de 2023.

Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.

5. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos

Atendiendo a los "Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos o históricos bajo custodia de los entes públicos" publicado por CONAC el 15 de agosto del 2012, los bienes muebles e inmuebles que difieren en su naturaleza por ser inalienables e imprescriptibles, de los considerados en el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como aquellos que deben registrarse en su contabilidad, no contemplan la asignación de un valor cuantificado en términos monetarios y tampoco tienen un impacto financiero, deben ser controlados en un registro auxiliar sujeto a inventario.

En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey tiene registrado al 30 de junio de 2023, en cuentas de orden, un total de 253 bienes que reúnen las características mencionadas.

6. Facturas en bienes y/o servicios en revisión

Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental en el año 2014, y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas que no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre del mes de junio de 2023 es por un monto de \$73,417,685.74 (Setenta y tres millones cuatrocientos diecisiete mil seiscientos ochenta y cinco pesos 74/100 M.N.) y se encuentran en proceso de revisión. Ahora bien, se realizaron cancelaciones de cheques emitidos en ejercicios anteriores (2016 a 2020), que no fueron cobrados por sus beneficiarios y presentaron expiración de firmas, cancelándose por consecuencia las órdenes de pago correspondientes, por un importe de \$588,928.62 (Quinientos ochenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos 62/100 M.N.), el cual fue agregado al pasivo contingente en revisión dando un total de \$74,006,614.36 (Setenta y cuatro millones seis mil seiscientos catorce pesos 36/100 M.N.)

7. Obligaciones laborales contingentes

De acuerdo al cálculo actuarial, realizado en el mes de agosto de 2021 por el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, el cual fue elaborado observando la Norma de Información Financiera D3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC (CINIF), así mismo se dio cumplimiento al Boletín de Observancia para la Evaluación Actuarial de Pasivos Contingentes y a la Guía Actuarial N° 1, publicados por el Colegio Nacional de Actuarios, A.C. y por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C., el saldo al 30 de junio de 2023 registrado en cuentas de orden contables por el pasivo contingente de obligaciones laborales asciende a un importe neto de \$7,018,622,529.39 (siete mil dieciocho millones seiscientos veintidós mil quinientos veintinueve pesos 39/100 m.n.); se muestran a continuación su desglose:

OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PARA RETIRO	\$ 8,016,450,502.00
(+) OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES POR TERMINACIÓN	901,956,110.00
(-) RESERVA EN FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	- 1,899,784,082.61
OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES NETAS	\$ 7,018,622,529.39

8.- Cuentas por cobrar a contribuyentes devengadas y no recaudadas.

Con el objeto de que el Municipio de Monterrey cuente con finanzas sanas y que refleje la realidad económica, la Secretaría de Finanzas y Administración con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, que establece en el punto 15 que los entes públicos que al 1 de enero de 2012, tengan cuentas por cobrar de ejercicios anteriores no registradas como activo derivadas del reconocimiento de ingresos devengados no recaudados, las deberán de reconocer en cuentas de orden y afectar presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de su cobro.

Derivado de lo anterior se realizó el registro en cuentas de orden del saldo de las Cuentas por cobrar a contribuyentes devengadas y no recaudadas al 30 de junio de 2023, en dos apartados: julio 2018 a junio 2023 y junio 2018 y anteriores, de acuerdo a las "Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos" (Anexo I de la última reforma DOF 27-09-2018) estas cuentas por cobrar se devengarán y recaudarán contablemente al momento de la percepción del recurso, como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR A CONTRIBUYENTES DEVENGADAS Y NO RECAUDADAS CON ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS O MENOS	3,313,129,589.48
CUENTAS POR COBRAR A CONTRIBUYENTES DEVENGADAS Y NO RECAUDADAS CON ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS	3,121,047,385.64
TOTAL	6,434,176,975.12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

• Presupuestarias

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$ 7,191,084,305.15
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,026,567,011.99
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	- 188,201,064.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 5,352,718,357.87

Cuentas de egresos

LEY DE EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$ 7,191,084,305.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,251,647,927.41
PRESUPUESTO MODIFICADO	-1,257,910,346.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	96,030,132.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	206,744,917.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,164,666.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 3,888,407,008.62

c. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer al R. Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado período.

Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de enero a junio de 2023, cuyos efectos se ven plasmados en los estados financieros del Municipio.

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el segundo trimestre del 2023 diversos bancos centrales dejaron de aumentar los niveles en la tasa de interés, a la vez que el crecimiento mundial sigue apuntando a una desaceleración con riesgos latentes como las constantes presiones inflacionarias, agravamiento de las tensiones geopolíticas, y condiciones financieras menos holgadas para mantener una estabilidad financiera.

Aunado a lo anterior durante el segundo trimestre de 2023, el Banco de México mantuvo el objetivo para la tasa de interés interbancaria, a un día en 11.25%. En cuanto al peso mexicano se ha apreciado hasta cotizar dentro de los 17 pesos por USD, niveles que no se observaban desde el 2015.

Lo anterior obedece a las sólidas variables macroeconómicas fundamentales del país y del amplio diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos ajustado por la volatilidad, por lo que la divisa es atractiva para los inversionistas, además de la existencia de incertidumbre sobre el inicio de un ciclo de reducción de tasas por parte de la Reserva Federal.

El banco central espera que el panorama inflacionario sea complejo e incierto, con riesgos al alza, por lo que se considera necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado para alcanzar una inflación baja y estable, para lograr la convergencia de la inflación a su meta del 3%.

3. Historia

a) Fecha de creación.

En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como Conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

b) Principales cambios en la estructura.

El presente informe es presentado por la Administración Municipal 2021-2024 que entró en funciones el 30 de septiembre de 2021, presidida por el Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas.

La estructura organizacional del Municipio se presenta en la página Web del municipio: <https://www.monterrey.gob.mx/gobierno>

Organización y Objeto Social

- a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es principalmente otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones aplicables.
- b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos, permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.
- c) El presente informe reporta el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2023.

- d) El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental
 - Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
 - Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
 - Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
 - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
 - Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.
- e) El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.
- f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipal de Monterrey, al 30 de junio del ejercicio 2023, el Presidente Municipal se auxilió de las siguientes dependencias:
- I. Secretaría del Ayuntamiento;
 - II. Secretaría de Finanzas y Administración;
 - III. Contraloría Municipal;
 - IV. Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía;
 - V. Secretaría de Desarrollo Económico;
 - VI. Secretaría de Servicios Públicos;
 - VII. Secretaría de Infraestructura Sostenible;
 - VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible;
 - IX. Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto;
 - X. Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva;
 - XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
 - XII. Secretaría Ejecutiva.
- g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos con los que actualmente cuenta el municipio.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
 - Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
 - La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2023.
 - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
 - Las Normas de Información Financiera.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.
- c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:
1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
 2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal¹; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
 3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
 4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
 5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

¹ Actualmente Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (alcaldías)

6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- Las Normas de Información Financiera.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Durante el ejercicio que se presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.

- a) Actualización: Durante el segundo trimestre de 2023 no se actualizó el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. A la fecha no se ha implementado ninguna política inflacionaria.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero. En caso de presentarse, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) No se tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se cuenta con inventarios de mercancías por lo que no se tiene un sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: Con fecha 19 de agosto de 2021, se contrató los servicios de Valuaciones Actuariales del Norte (Consultoría Actuarial), observando la Norma de Información Financiera D-3, presentando el estudio actuarial para determinar el pasivo contingente por servicios de las remuneraciones de los trabajadores que genera el plan de pensiones y/o prestaciones (Retiro y Terminación Laboral), las obligaciones laborales netas se encuentran registradas en cuentas de orden como un pasivo contingente. Ver Notas de los estados financieros, b) Notas de memoria, Cuentas de orden contables y Presupuestales, punto 7.
- f) Provisiones: Durante el segundo trimestre del ejercicio 2023 se incrementó la provisión por demandas y juicios que por información de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuentan con sentencia definitiva y han causado ejecutoria, así mismo, se cuenta con expedientes en litigio los cuales se encuentran en trámite y corren el riesgo de ser resueltos en contra del Municipio de Monterrey y se encuentran registrados en cuentas de orden. Ver Notas de los estados financieros, b) Notas de memoria, Cuentas de orden contables y Presupuestales, punto 1.
- g) Reservas: Utilizando el juicio profesional, se realiza una evaluación de las cuentas por cobrar, considerando la experiencia histórica de pérdidas crediticias, la antigüedad y las condiciones actuales que pudieran afectar el importe de los flujos de efectivo futuros por recuperar de las cuentas por cobrar, razón por la cual se crea una reserva de cuentas incobrables, independientemente de los procesos administrativos que de lugar, misma que se presenta a detalle en las Notas de los estados financieros, a) Notas de desglose, I. Notas al estado de situación Financiera, Activo, Estimaciones y deterioros.

h) Obra Pública terminada: Durante el período que comprende el 01 de enero al 30 de junio de 2023, se realizaron los ajustes correspondientes a la obra pública terminada, reclasificando a Resultados de Ejercicios anteriores las obras de dominio público cuyo monto fue erogado en ejercicios anteriores y si el monto fue erogado en el periodo se manda al gasto del mismo ejercicio presupuestal.

i) Reclasificaciones: Durante el ejercicio se realizan los ajustes correspondientes por las obras públicas terminadas, si son obras capitalizables se reclasifica el saldo de inversiones en proceso al activo no circulante correspondiente.

j) El municipio cuenta con lineamientos de depuración y cancelación de saldos, mismos que son analizados detalladamente antes de proceder a su registro, levantando el acta de depuración de saldos contables correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

8. Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta información contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VIDA UTIL (AÑOS)	TASA DE DEPRECIACIÓN	CAMBIOS EN % DEPRECIACIÓN	VALOR DE DESECHO
BIENES INMUEBLES						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,265,923,106.70	187,991,987.63	30	3.3%	NO	10%
TERRENOS	15,520,769,725.00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 16,786,692,831.70	\$ 187,991,987.63				
BIENES MUEBLES						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53,155,183.29	23,030,067.44	10	10%	NO	10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,095,001.34	3,880,458.50	10	10%	NO	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	183,588,299.90	111,723,443.75	3	33%	NO	10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	47,457,545.91	20,172,276.42	10	10%	NO	10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,567,813.22	7,391,330.29	3	33%	NO	10%
APARATOS DEPORTIVOS	6,518,686.91	1,367,959.32	5	20%	NO	10%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	36,353,504.83	6,779,323.96	3	33%	NO	10%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,736,557.30	3,540,266.38	5	20%	NO	10%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	74,602,866.65	54,747,438.98	5	20%	NO	10%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,961,298.98	3,679,509.10	5	20%	NO	10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	82,616,771.06	71,386,386.35	5	20%	NO	10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD	919,492,223.25	718,230,824.96	3	33%	NO	10%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	41,965,551.13	39,512,601.63	5	20%	NO	10%
EMBARCACIONES	120,987.81	108,890.64	5	20%	NO	10%
OTROS EQ. TRANSPORTE SEG. PUB. VIALIDAD	128,400,273.56	45,166,253.35	5-3	20%-33%	NO	10%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	684,336,605.44	564,397,346.15	3	33%	NO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	27,552,113.99	18,421,856.66	10	10%	NO	10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	47,534,585.72	21,741,793.59	10	10%	NO	10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	120,898,371.83	52,817,337.16	10	10%	NO	10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS	20,058,995.17	8,737,569.78	10	10%	NO	10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	63,434,097.45	25,375,551.84	10	10%	NO	10%
OTROS EQUIPOS	50,181,179.49	21,493,674.33	10	10%	NO	10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	546,300.00	-	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	\$ 2,622,174,814.23	\$ 1,823,702,160.58				
ACTIVOS INTANGIBLES						
SOFTWARE	51,887,208.62	8,190,570.25	10	10%	NO	N/A
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	41,752,643.32	17,095,451.37	10	10%	NO	N/A
SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 93,739,851.94	\$ 25,286,021.62				
ACTIVOS DIFERIDOS						
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTO	186,062,527.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	988,624.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 187,051,151.29					
TOTAL	\$ 19,689,658,649.16	\$ 2,036,980,169.83				

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	CARGOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2023
TERRENOS	\$ 15,520,769,725.00	-	-	\$ 15,520,769,725.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,265,923,106.70	-	-	1,265,923,106.70
	\$ 16,786,692,831.70	-	\$ -	\$ 16,786,692,831.70

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	ADQUISICIONES DEVENGADAS	RECLASIFICACIONES POR FINIQUITO DE OBRAS / OTROS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2023
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 31,803,066.34	\$ -	\$ -	\$ 31,803,066.34
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS	64,312,717.33	\$ -	\$ -	64,312,717.33
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES	358,356,673.33	\$ 58,555,146.35	\$ 26,373,465.45	390,538,354.23
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA	277,882,538.73	\$ 131,068,782.44	\$ 50,079,595.36	358,871,723.81
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA	15,700,875.85	\$ 733,798.89	\$ -	16,434,674.54
CONST. REMOD. Y MTO DE EDIF. MUNICIPALES	175,011,582.34	\$ 18,397,492.01	\$ 6,421,720.02	186,987,354.33
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	355,606,587.28	\$ 140,243,169.30	\$ 129,516,162.45	386,333,594.13
PAMMENTACION ASFALTICA	131,851,430.21	\$ 37,080,049.65	\$ 27,129,899.99	141,801,579.87
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,461,879,948.72	\$ 91,806,524.38	\$ 93,578,490.27	2,460,107,982.83
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL	543,309,670.94	\$ 275,093,582.94	\$ 9,263,394.40	809,139,859.48
AFECTACIONES VALIDADES (INMUEBLES)	16,619,001.29	\$ -	\$ -	16,619,001.29
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,768,906.04	\$ -	\$ -	1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS	34,816,331.06	\$ 943,930.15	\$ -	35,760,261.21
	\$ 4,468,919,327.46	\$ 753,922,475.91	\$ 342,362,727.94	\$ 4,880,479,075.43
TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 21,255,612,159.16	\$ 753,922,475.91	\$ 342,362,727.94	\$ 21,667,171,907.13

Se anexa en disco compacto la relación de bienes inmuebles en bienes propios, registrado en las cuentas de Terrenos y Edificios No Habitacionales conforme su superficie y su valor catastral.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La descripción y saldos finales al 30 de junio de 2023 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en Inversiones Financieras a Largo Plazo.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

10. Reporte de Recaudación

a) El comportamiento de los ingresos acumulados al mes de junio del ejercicio 2023 fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	SALDO JUNIO 2023	SALDO JUNIO 2022	VARIACIÓN %
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,439,835,904.66	\$2,134,266,793.04	14.32
INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,912,882,453.21	2,476,341,195.53	17.63
TOTAL	\$5,352,718,357.87	\$4,610,607,988.57	16.10

b) La proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo es la siguiente:

CONCEPTO	Año 1 (2024)	Año 2 (2025)	Año 2 (2026)	Año 2 (2027)
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$6,457,699,620.80	\$6,845,161,598.08	\$7,255,871,294.00	\$7,691,223,571.68
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	1,164,849,742.70	1,234,740,727.27	1,308,825,170.91	\$1,387,354,681.17
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	381,127,468.18	403,995,116.27	428,234,823.25	\$453,928,912.64
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	\$8,003,676,831.68	\$8,483,897,441.62	\$8,992,931,288.16	\$9,532,507,165.49

Esta información fue obtenida del Cuadernillo Anexo al Presupuesto de Ingresos Monterrey 2023 presentado al H. Congreso del Estado de Nuevo León en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2023, en la tabla "3.5. Proyecciones de los Ingresos para el Municipio de Monterrey 2023-2027" elaborado de acuerdo con el Formato 7 a) de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitido por el CONAC. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2019; y en el apartado III-Anexos, inciso k) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de la Cuenta Pública del ejercicio 2022.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda, se encuentra en el numeral I inciso "h" denominado, Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

12. Calificaciones otorgadas

La Calificación crediticia del Municipio de Monterrey se presenta a continuación:

Calificaciones Otorgadas:

a) Fitch Ratings

En el mes de abril de 2023 la Agencia calificadora Standard & Poor's asignó la calificación del Municipio de la ciudad de Monterrey de AA(mex) con perspectiva Estable.

a) HR Ratings

En el mes de abril de 2022 la Agencia Calificadora HR Ratings ratificó la calificación de HR AA con perspectiva Estable.

13. Proceso de Mejora

El Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, así como establecer la estructura y atribuciones de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, el Ayuntamiento es la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones de los Secretarios y Directores que las integran, lo que permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.

14. Información por Segmentos

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 fue aprobado en sesión extraordinaria el 23 de diciembre de 2021, así como la Expedición del nuevo Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

En este documento se ordenan las políticas de Gobierno, mediante la definición y puntualización de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas que la autoridad deberá observar durante el trienio.

15. Eventos posteriores al cierre

No se tienen eventos relevantes posteriores al cierre que informar.

16. Partes Relacionadas

No Aplica.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración



Lic. Luis Donato Colosio Riojas
Presidente Municipal



Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

g) Estado Analítico del Activo:

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	28,096,576,458.22	33,346,295,214.00	31,545,727,711.16	29,897,143,961.06	1,800,567,502.84
Activo Circulante	1,095,928,731.42	29,918,056,207.44	28,656,565,338.77	2,357,419,600.09	1,261,490,868.67
Efectivo y Equivalentes	1,083,028,003.30	22,595,722,905.91	21,335,962,304.06	2,342,788,605.15	1,259,760,601.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,521,185.70	7,322,333,301.53	7,320,603,034.71	17,251,452.52	1,730,266.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,421.89	-	-	6,537,421.89	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879.47	-	-	- 9,157,879.47	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	27,000,647,726.80	3,428,239,006.56	2,889,162,372.39	27,539,724,360.97	539,076,634.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	145,223,619.14	2,425,738,018.49	2,230,277,293.02	340,684,344.61	195,460,725.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	21,255,612,159.16	774,068,233.10	362,508,485.13	21,667,171,907.13	411,559,747.97
Bienes Muebles	2,536,258,791.75	159,744,971.99	73,828,949.51	2,622,174,814.23	85,916,022.48
Activos Intangibles	81,685,131.94	12,054,720.00	-	93,739,851.94	12,054,720.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,857,763,723.85	42,911,193.99	222,127,639.97	- 2,036,980,169.83	179,216,445.98
Activos Diferidos	173,759,287.06	13,711,868.99	420,004.76	187,051,151.29	13,291,864.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	10,000.00	-	4,665,882,461.60	10,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

h) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Del 1 de enero al 30 de junio del 2023 (Cifras en Pesos)				
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo:				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	19,460,214.62	21,011,477.82
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	1,195,237.47	1,291,389.74
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	14,630,127.58	15,809,014.07
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			35,285,579.67	38,111,881.63
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	884,418,306.50	873,614,154.79
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	54,013,987.38	53,456,667.86
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	652,632,086.25	644,209,146.43
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			1,590,964,380.13	1,571,279,969.08
Total de Otros Pasivos			282,074,406.57	377,418,315.62
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,908,324,366.37	1,986,810,166.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosío Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey


Estado Analítico de Ingresos


Del 1° de enero al 30 junio de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	2,339,234,766.18	-	2,339,234,766.18	1,765,974,173.10	1,765,974,173.10	- 573,260,592.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	353,762,215.49	-	353,762,215.49	209,975,880.13	209,975,880.13	- 143,786,335.36
Productos	133,710,318.68	-	133,710,318.68	175,163,426.35	175,163,426.35	41,453,107.67
Aprovechamientos	345,559,987.78	-	345,559,987.78	288,722,425.08	288,722,425.08	- 56,837,562.70
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones	3,940,563,645.70	158,278,214.97	4,098,841,860.67	2,544,596,595.83	2,544,596,595.83	- 1,395,967,049.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,253,372.32	29,922,849.74	108,176,222.06	368,285,857.38	368,285,857.38	290,032,485.06
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	5,352,718,357.87	5,352,718,357.87	- 1,838,365,947.28
Ingresos excedentes						-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donald Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023


Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023


Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 junio de 2023

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	5,352,718,357.87	5,352,718,357.87	- 1,838,365,947.28
Impuestos	2,339,234,765.18	-	2,339,234,765.18	1,765,974,173.10	1,765,974,173.10	- 573,260,592.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	353,762,215.49	-	353,762,215.49	209,975,880.13	209,975,880.13	- 143,786,335.36
Productos	133,710,318.68	-	133,710,318.68	175,163,426.35	175,163,426.35	41,453,107.67
Aprovechamientos	345,559,987.78	-	345,559,987.78	288,722,425.08	288,722,425.08	- 56,837,562.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones	3,940,563,645.70	158,278,214.97	4,098,841,860.67	2,544,596,595.83	2,544,596,595.83	- 1,395,967,049.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,253,372.32	29,922,849.74	108,176,222.06	368,285,857.38	368,285,857.38	280,032,485.06
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	5,352,718,357.87	5,352,718,357.87	- 1,838,365,947.28
Ingresos excedentes						-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración


Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal


Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ayuntamiento	56,215,887.78	220,276.92	56,436,164.70	23,376,324.66	22,928,222.60	33,059,840.04
Secretaría Ejecutiva	264,666,017.31	10,793,661.29	275,459,678.60	119,702,950.19	83,414,040.60	155,756,728.41
Secretaría del Ayuntamiento	147,131,739.96	526,242.95	147,657,982.91	66,763,646.77	64,465,387.68	80,894,336.14
Secretaría de Finanzas y Administración	1,588,922,282.79	4,085,517.57	1,593,007,800.36	829,479,302.24	762,663,557.40	763,528,498.12
Secretaría de la Contraloría	65,468,845.48	523,140.41	65,991,985.89	23,706,418.24	23,201,417.39	42,285,567.65
Secretaría de Infraestructura Sostenible	744,498,668.98	842,170,037.90	1,586,668,706.88	828,201,372.66	801,324,715.08	758,467,334.22
Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible	99,361,473.51	32,951,680.36	132,313,153.87	82,641,038.39	75,828,483.37	49,672,115.48
Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva	288,502,188.73	9,929,542.99	298,431,731.72	155,337,840.62	142,542,057.62	143,093,891.10
Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto	144,940,243.55	60,163,521.38	205,103,764.93	83,161,419.56	78,189,622.44	121,942,345.37
Programa de Previsión Social	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	226,091,161.43	225,181,942.39	328,930,152.96
Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	1,183,585,011.76	196,853,395.19	1,380,438,406.95	550,417,110.99	535,147,121.71	830,021,295.96
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	175,485,069.48	10,570,182.76	186,055,252.24	78,142,952.93	69,610,499.22	107,912,299.31
Secretaría de Desarrollo Económico	61,569,513.26	9,803,796.04	71,373,309.30	33,162,496.23	31,356,753.76	38,210,813.07
Secretaría de Servicios Públicos	1,818,877,216.13	76,158,183.22	1,895,035,399.35	1,001,132,557.17	972,553,187.36	893,902,842.18
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración



Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal



Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	5,793,068,276.15	98,615,066.70	5,891,683,342.85	2,873,157,936.54	2,702,432,456.88	3,018,525,406.31
Gasto de Capital	811,081,248.56	1,025,174,313.04	1,836,255,561.60	875,927,004.70	841,550,621.17	960,328,556.90
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	35,074,634.01	130,959,799.24	166,034,433.25	126,140,489.41	119,241,968.18	39,893,943.84
Pensiones y Jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	226,091,161.43	225,181,942.39	328,930,152.96
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,582.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,103,361,368.40	2,024,598.62	2,105,385,967.02	1,040,758,337.36	1,037,543,856.15	1,064,627,629.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,118,028,349.61	19,494,828.41	1,137,523,178.02	611,009,135.28	610,346,695.60	526,514,042.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	87,616,233.29	14,901,372.55	72,714,860.74	33,141,689.05	33,141,689.05	39,573,171.69
Remuneraciones Adicionales y Especiales	338,640,172.73	29,612,991.24	368,253,163.97	151,270,209.01	150,748,549.45	216,982,954.96
Seguridad Social	31,958,149.23	917,841.83	32,875,991.06	19,881,724.24	18,047,601.64	12,994,266.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	496,536,740.38	22,994,015.01	473,542,725.37	221,212,275.64	221,016,016.27	252,330,449.73
Previsiones	10,389,783.44	9,311,424.87	1,078,358.57	-	-	1,078,358.57
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,191,939.72	794,250.43	19,397,689.29	4,243,304.14	4,243,304.14	15,154,385.15
Materiales y Suministros	880,745,107.59	37,327,108.14	918,072,215.73	408,698,315.69	369,866,231.16	509,373,900.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,266,684.97	282,875.56	33,983,809.41	12,869,454.37	11,151,202.37	21,114,355.04
Alimentos y Utensilios	43,576,954.00	9,661,450.98	53,238,404.98	18,424,024.93	12,804,689.01	34,814,380.05
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	223,113,616.60	22,139,612.59	200,974,004.01	106,228,876.23	95,139,802.87	94,745,127.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	304,957,580.27	5,823,746.97	299,133,833.30	143,182,721.74	126,782,532.93	155,951,111.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	194,993,146.59	8,171,292.05	203,164,438.64	56,769,879.14	56,663,620.80	146,394,559.50
Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos	28,167,271.84	2,240,001.91	30,407,273.75	17,942,149.82	17,686,907.43	12,465,123.93
Materiales y Suministros para Seguridad	4,675,354.75	10,929,451.93	15,604,806.68	-	-	15,604,806.68
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,994,498.57	34,571,146.39	81,565,644.96	53,281,209.46	49,637,475.75	28,284,435.50
Servicios Generales	2,337,018,113.46	69,383,688.66	2,406,401,802.12	1,213,122,383.94	1,085,369,891.00	1,193,279,418.18
Servicios Básicos	380,097,707.31	53,899,546.97	433,997,254.28	189,810,703.22	129,541,161.33	244,186,551.06
Servicios de Arrendamiento	221,914,348.34	7,348,466.88	214,565,881.46	100,705,065.08	94,076,735.29	113,860,816.38
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	529,850,345.94	16,417,060.25	546,267,406.19	364,311,574.99	347,230,487.78	181,955,831.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,333,550.13	28,039,619.13	136,373,169.26	58,309,701.70	57,624,148.29	78,063,467.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	706,737,211.94	259,723.03	706,477,488.91	327,236,553.42	306,418,408.27	379,240,935.49
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	133,687,275.48	325,468.98	133,361,806.50	34,385,591.88	29,323,787.01	98,976,214.62
Servicios de Traslados y Viáticos	1,061,299.92	1,456,271.06	2,517,570.98	681,691.28	681,691.28	1,835,879.70
Servicios Oficiales	111,758,188.34	29,633,424.18	82,124,764.16	51,410,029.67	39,857,649.45	30,714,734.49
Otros Servicios Generales	143,578,186.06	7,138,274.32	150,716,460.38	86,271,472.70	80,615,822.30	64,444,987.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	805,492,184.25	11,639,467.76	817,131,652.01	316,600,964.11	314,765,324.09	500,530,687.90
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	57,000,000.00	6,253,405.06	63,253,405.06	38,652,340.00	38,652,340.00	24,601,065.06
Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	-
Ayudas Sociales	175,632,037.82	775,105.26	174,856,932.56	30,857,462.68	29,931,041.70	143,999,469.88
Pensiones y Jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	226,091,161.43	225,181,942.39	328,930,152.96
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	11,000,000.00	-	11,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

Continúa en la página siguiente...


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 30 de junio de 2023						
Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	170,855,622.36	187,193,328.74	358,048,951.10	111,500,190.93	103,654,888.85	246,548,760.17
Mobiliario y Equipo de Administración	38,122,803.99	43,498,437.84	81,621,241.83	44,917,645.12	41,321,489.26	36,703,596.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,543,260.69	15,244,344.78	40,787,605.47	35,580,758.72	35,580,758.72	5,206,846.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,012,566.57	1,005,984.56	2,006,582.01	1,439,258.87	1,439,258.87	567,323.14
Vehículos y Equipo de Transporte	83,943,849.92	123,034,475.77	206,978,325.69	14,774,124.05	11,108,524.05	192,204,201.64
Equipo de Defensa y Seguridad	407,551.27	0.00	407,551.27	-	-	407,551.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,451,407.52	6,590,515.89	11,860,891.63	2,733,684.17	2,150,137.95	9,127,207.46
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	1,374,182.40	13,012,570.80	14,386,753.20	12,054,720.00	12,054,720.00	2,332,033.20
Inversión Pública	640,225,626.20	837,980,984.30	1,478,206,610.50	764,426,813.77	737,895,732.32	713,779,796.73
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	607,696,208.63	836,698,322.11	1,444,394,530.74	749,871,082.63	723,340,001.18	694,523,448.11
Obra Pública en Bienes Propios	1,759,680.60	1,282,662.19	3,042,342.79	943,930.15	943,930.15	2,098,412.64
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	30,769,736.97	-	30,769,736.97	13,611,800.99	13,611,800.99	17,157,935.98
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	23,849,102.97	23,849,102.97	5,496,244.45
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	23,849,102.97	23,849,102.97	5,496,244.45
Deuda Pública	224,400,935.47	112,001,170.72	336,402,106.19	222,360,483.31	215,461,982.08	114,041,622.88
Amortización de la Deuda Pública	35,074,634.01	18,958,628.52	54,033,262.53	16,858,109.09	16,858,109.09	37,175,153.44
Intereses de la Deuda Pública	189,326,301.46	18,958,628.52	170,367,672.94	96,219,993.90	96,219,993.90	74,147,679.04
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1	-	112,001,170.72	112,001,170.72	109,282,380.32	102,383,879.09	2,718,790.40
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración


Lic. Luis Donato Colosio Riojas
Presidente Municipal


Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Gasto por Categoría Programática Del 1° de enero al 30 de junio de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = {1 + 2}	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	4,178,636.84	4,178,636.84	383,280.00	200,000.00	3,795,356.84
Otros Subsidios	-	126,921.27	126,921.27	66,000.00	66,000.00	60,921.27
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	2,866,310,636.80	99,879,191.91	2,966,189,828.71	1,678,107,030.70	1,613,146,201.09	1,288,082,798.01
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	339,280,442.65	111,249,420.74	450,529,863.39	234,046,118.58	194,065,462.27	216,483,744.81
Promoción y fomento	238,039,611.49	11,968,839.22	250,008,450.71	92,196,873.98	84,906,530.40	157,811,576.73
Regulación y supervisión	39,267,215.70	5,740,258.83	45,007,474.53	22,490,376.99	21,911,984.96	22,517,097.54
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	562,345,004.75	777,886,209.97	1,340,231,214.72	779,235,203.39	752,488,865.87	560,996,011.33
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,408,481,793.41	11,333,955.58	1,397,147,837.83	710,654,040.89	645,795,067.40	686,493,796.94
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	71,789,121.99	1,213,701.06	73,002,823.05	27,113,787.75	26,610,737.10	45,889,035.30
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	14,795,480.33	418,351.05	15,213,831.38	6,072,389.67	6,072,389.67	9,141,441.71
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	226,091,161.43	225,181,942.39	328,930,152.96
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	1,098,914,851.60	141,420,432.95	1,240,335,284.55	215,577,948.38	215,577,948.38	1,024,757,336.17
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	112,001,170.72	112,001,170.72	109,282,380.32	102,383,879.09	2,718,790.40
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración


Lic. Luis Donaldo Colosío Riojas
Presidente Municipal
- 74 -


Lic. Lucy Berly Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 30 de junio de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio B = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	2,782,668,606.68	142,607,402.78	2,925,176,009.46	1,337,669,004.99	1,226,873,663.22	1,687,607,004.47
Legislación	56,215,887.78	1,587,792.32	54,628,095.46	21,568,255.42	21,330,515.16	33,059,840.04
Justicia	83,910,921.31	1,845,989.33	82,064,931.98	39,700,125.13	38,122,575.79	42,364,806.85
Coordinación de la Política de Gobierno	142,357,485.02	15,565,556.69	157,923,041.71	79,526,253.10	50,044,092.75	78,396,788.61
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	399,663,445.70	21,578,758.48	421,342,204.18	252,950,757.54	218,415,594.67	168,391,446.64
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,122,425,975.31	139,905,597.16	1,262,331,572.47	492,533,883.36	478,521,132.28	769,797,689.11
Otros Servicios Generales	978,094,891.56	31,208,727.90	946,886,163.66	451,289,730.44	420,439,762.57	495,596,433.22
Desarrollo Social	3,733,813,818.11	904,109,362.89	4,637,923,180.70	2,260,948,283.68	2,174,097,987.11	2,386,974,897.12
Protección Ambiental	11,148,154.63	6,710,799.36	17,858,953.99	7,502,099.85	7,162,485.94	10,356,854.14
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,613,534,921.56	872,576,775.91	3,486,111,697.47	1,775,834,585.33	1,720,479,937.27	1,710,277,112.14
Salud	39,453,306.07	8,453,928.08	47,907,234.15	21,150,795.00	20,006,385.11	26,756,439.15
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	175,653,364.81	6,183,909.35	169,469,455.46	90,848,485.75	86,346,410.19	78,620,969.71
Educación	16,922,383.54	8,954,268.31	25,876,631.85	12,759,101.04	5,635,105.41	13,117,530.81
Protección Social	676,792,020.12	24,536,276.45	701,328,296.57	296,091,552.68	288,843,896.88	405,236,743.89
Otros Asuntos Sociales	200,309,687.38	10,938,776.17	189,370,911.21	46,761,663.93	45,623,766.31	142,609,247.28
Desarrollo Económico	382,200,944.89	94,038,921.99	476,239,866.88	244,786,386.40	226,320,962.41	231,463,470.48
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	45,582,565.78	12,242,025.59	57,824,591.37	29,853,990.93	28,088,283.28	28,170,600.44
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	70,609,071.72	23,786,524.85	94,295,596.57	64,853,011.44	58,722,146.69	29,442,585.13
Comunicaciones	165,413,803.50	4,559,258.39	160,854,545.11	51,521,161.49	46,362,023.99	109,333,383.62
Turismo	15,986,947.48	2,452,379.85	13,534,567.63	3,494,355.00	3,268,470.48	10,040,212.63
Ciencia, Tecnología e Innovación	45,237,179.21	59,248,023.48	104,485,202.69	72,736,867.07	67,931,409.53	31,748,335.62
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	39,471,377.20	5,773,986.31	45,245,363.51	22,527,010.47	21,948,618.44	22,718,353.04
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	292,400,935.47	117,264,669.68	409,665,605.05	268,012,907.11	261,114,406.88	141,642,687.94
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	224,400,935.47	-	224,400,935.47	113,078,102.99	113,078,102.99	111,322,832.48
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	68,000,000.00	5,253,488.86	73,253,488.86	45,652,423.80	45,652,423.80	27,601,065.06
Saneariento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	112,001,170.72	112,001,170.72	109,282,380.32	102,383,879.09	2,718,790.40
Total del Gasto	7,191,084,306.16	1,267,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

III - Anexos

a) Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados

Artículo 6 Regla 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2023.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados en el segundo trimestre del ejercicio 2023, los cuales ascienden a la cantidad de **\$206,373,741.02** (doscientos seis millones trescientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y un pesos 02/100 m.n.), dando cumplimiento al Artículo 6 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO	CONCEPTO	REDUCCIONES		BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS				SANCIONES	TOTALES
		IMPORTES Y REZAGOS	IMPORTES Y REZAGOS	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCIÓN			
IMPUESTOS		\$ -	\$ 76,672,766.32	\$ 13,804,167.95	\$ 64,303,308.73	\$ -	\$ 27,266,711.41	\$ -	\$ 171,045,943.41
	IMPUESTO PREDIAL	-	30,097,943.41	10,383,932.15	46,646,984.83	-	27,266,711.41	-	114,394,571.80
	PREDIAL MOD CATASTRAL		1,555,894.60	1,234.80	879,948.34	-	-	-	2,437,077.74
	I.S.A.I.		26,735,554.00	3,418,991.00	6,151,649.00	-	-	-	36,306,194.00
	IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS		17,283,373.31	-	624,726.56	-	-	-	17,908,099.87
DERECHOS		\$ -	\$ 3,262,888.78	\$ -	\$ 693,688.42	\$ 43,382.01	\$ -	\$ -	\$ 3,989,859.21
	REFRENDOS		460,263.86	-	156,751.47	-	-	-	617,015.33
	REFRENDOS POR ANUNCIOS		-	-	26,723.66	-	-	-	26,723.66
	ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS		1,472,879.91	-	510,113.29	43,382.01	-	-	2,026,375.21
	PERMISO OCUPACION VIA PUBLICA		494,600.61	-	-	-	-	-	494,600.61
	VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO		87,980.25	-	-	-	-	-	87,980.25
	VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF		701,345.54	-	-	-	-	-	701,345.54
	POR REGUL. EN LIC. USO DE SUELO O EDIF. INCREMENTA UN 105%		35,818.61	-	-	-	-	-	35,818.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,806.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,806.11
	INMUEBLES OBRAS INTEGRALES		-	-	9,806.11	-	-	-	9,806.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ -	\$ 30,973,688.00	\$ -	\$ 19,262.65	\$ -	\$ 335,281.64	\$ -	\$ 31,328,132.29
	RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS		-	-	19,044.70	-	335,281.64	-	354,326.34
	CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC.		23,077.83	-	-	-	-	-	23,077.83
	MULTAS DE TRÁNSITO		23,071,098.05	-	-	-	-	-	23,071,098.05
	MULTAS DE PARQUÍMETROS		2,127,618.39	-	-	-	-	-	2,127,618.39
	MULTAS DE ALCOHOLES		2,316,348.22	-	207.95	-	-	-	2,316,556.17
	REGULARIZACION DE CONSTRUCCION		212,239.91	-	-	-	-	-	212,239.91
	MULTAS DE CONSTRUCCION		2,646.00	-	-	-	-	-	2,646.00
	MULTA DE ESPECTÁCULOS		36,323.06	-	-	-	-	-	36,323.06
	MULTAS DE LIMPIA		182,588.65	-	-	-	-	-	182,588.65
	MULTAS PROTECCION CIVIL		17,874.00	-	-	-	-	-	17,874.00
	MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS		1,294,692.39	-	-	-	-	-	1,294,692.39
	MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO		1,689,081.50	-	-	-	-	-	1,689,081.50
TOTAL GENERAL		\$ -	\$ 109,899,242.10	\$ 13,804,167.95	\$ 55,025,955.91	\$ 43,382.01	\$ 27,601,003.05	\$ -	\$ 206,373,741.02

III - Anexos

b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- "Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal".

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2023.

Municipio de la Ciudad de Monterrey									
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales									
Enero a Marzo 2023									
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo Pagado	Importe Garantizado con Participaciones	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% respecto al total
Crédito Simple	20 años	TIE + 0.49%	Saneamiento Financiero	Banobras, S.N.C.	972,811,171.55	Participaciones	972,811,171.55	73,469,471.55	8%
Crédito Simple	19 años	TIE + 0.49%	Inversión Pública Productiva	Banobras, S.N.C.	109,071,171.22	Participaciones	109,071,171.22	54,143,123.04	50%
Crédito Simple	20 años	TIE + 0.50%	Saneamiento Financiero	Bancomer SA	822,520,162.69	Participaciones	822,520,162.69	158,805,717.88	19%
Crédito Simple	20 años	TIE + 0.50%	Inversión Pública Productiva	Bancomer SA	187,740,000.00	Participaciones	187,740,000.00	187,740,000.00	100%

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

CONCEPTO	IMPORTE
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2022	1,626,249,959.80
(-)Amortización 1	8,265,767.62
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	1,617,984,192.18
(-)Amortización 2	8,592,341.47
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	1,609,391,850.71
(-)Amortización 3	-
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3	1,609,391,850.71
(-)Amortización 4	-
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4	1,609,391,850.71

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Concepto	Al 31 de Diciembre del 2022	Periodo que se informa
Producto Interno Bruto Estatal	-	-
Saldo de la Deuda Pública Estatal	-	-
Porcentaje	-	-

*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del municipio, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Concepto	Al 31 de Diciembre del 2022	Periodo que se informa
Ingresos Propios	3,540,135,702.81	2,439,835,904.66
Saldo de la Deuda Pública	1,626,249,959.80	1,609,391,850.71
Porcentaje	46%	66%

III - Anexos

c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- "La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo".

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Enero a Junio 2023				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Amortización)	\$ 13,956,923.12	\$ 13,956,923.12	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Intereses)	78,930,967.39	78,930,967.39	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	1,642,880.05	1,642,880.05	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Descarga de aguas residuales	-	-	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Modernización de los sistemas de recaudación locales	-	-	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Mantenimiento de infraestructura	-	-	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Atención de necesidades directamente vinculadas a Seguridad Pública de los habitantes	118,965,784.05	118,965,784.05	-
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Obras Públicas	-	-	-
PROAGUA	Obras Públicas	-	-	-



III - Anexos

d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno

Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurren recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey									
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno									
Enero a Junio 2023									
Nombre del Programa	Federal		Estatad		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/ entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/ entidad	Aportación (Monto)	
Sin información a reportar									



III - Anexos

e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se estableció la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:

Municipio de la Ciudad de Monterrey	
Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2023	
Enero a Junio 2023	
Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000 Servicios Personales	\$ 105,962,737.05
3000 Servicios Generales	\$ 14,645,927.05
9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública	\$ 92,887,890.51

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el Objeto de establecer los lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM
Enero a Junio 2023

Monto que reciban de FISM DF 2023 a Junio 2023 \$ 116,797,700

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$18,112,834.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	COLONIA CERRO DE LA CAMPANA SECTOR 1 (ZONA SUR DEL CERRO)	-	2434
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	3,400,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANADAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL	-	14218
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	6,000,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ CALLE PARQUE TIACOTÁ, ENTRE LA CALLE PARQUE QUETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE	-	6847
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	26,900,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE CALLES ÉBANO Y ALIANZA SUR COLONIA BARRIO ALAMEDA	-	16510
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	19,350,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE GUARDACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VAQUEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O	-	2262
CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL	1,500,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CRUCE DE LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE SANTA ANITA COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA	-	10352
RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL	5,800,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLES LAGO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA AMBAS EN SU CRUCE CON LA CALLE TRIUNFO DE LA REPÚBLICA COLONIA CANTERAS	-	13586
ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE	1,500,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	(SENDERO 1), ENTRE CALLES 7A. AVENIDA Y 9A. AVENIDA, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA	-	7091
ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE	2,300,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	(SENDERO 2), DE 7A. AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA	-	7011
ALUMBRADO PÚBLICO	3,600,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	SENDERO BERNARDO REYES, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y ENRIQUE HERRERA, COLONIA ALTAMIRA	-	15683
ALUMBRADO PÚBLICO	2,700,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	SENDERO HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y PRIV. SAN AGUSTÍN, COLONIA ALTAMIRA	-	15683
ALUMBRADO PÚBLICO	4,500,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE UNIVERSO 2000, COLINDANTE AL MURO QUE DIVIDE LA COLONIA CON LAS INSTALACIONES DE KANSAS CITY, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁVILA CAMACHO Y EMILIO PORTES GIL, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA	-	5885
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO	7,000,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR O	-	12162
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO	8,500,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VIRREYES Y CTO. COLONIAL DE LA COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ	-	1786

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO	5,200,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	ENTRE LAS CALLES EUSEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÁVILA Y HENEQUÉN, COLONIA GLORIA MENDIOLA	-	3833
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	4,000,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	EN CALLE PROLONGACIÓN JAUSCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUZMÁN Y LAGO AZUL, COLONIA TANQUES DE GUADALUPE	-	1683
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	11,500,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE SINALOA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA, COLONIA NUEVO REPUEBLO	-	760
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	7,600,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE ELVIRA RENTERÍA, ENTRE LAS CALLES MALDONADO Y ÁRBOL DE PÓLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA	-	2651
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	7,600,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE UC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA CROC	-	2744
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	7,600,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA	-	1846
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	11,100,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAÑÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE	-	2628
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	9,000,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE VAQUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O	-	2260
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	18,400,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA	-	367
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	1,500,000.00	NUEVO LEÓN	MUNICIPIO DE MONTERREY	CALLE EUSEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA MENDIOLA	-	3531
Total a Recibir 2023	\$194,662,834.00					



III - Anexos

f) Relación de cuentas bancarias específicas

Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.

Municipio de la Ciudad de Monterrey Relación de Cuentas Bancarias Específicas Enero a Junio 2023		
Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	Número de cuenta
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANCA AFIRME, S.A.	103128714
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF	BANORTE, S.A.	1211913363
PROAGUA	BBVA BANCOMER, S.A.	119624716

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente



III - Anexos

g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios 2023

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey.

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/23 AL 30/06/23

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF
RED DE AGUA POTABLE	\$18,112,834.00	\$18,112,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DRENAJE PLUVIAL Y REJILLAS	\$62,950,000.00	\$62,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALUMBRADO PUBLICO	\$14,600,000.00	\$14,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARQUES	\$20,700,000.00	\$20,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTO	\$78,300,000.00	\$78,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$194,662,834.00	\$194,662,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

FORMATO
8

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/23 AL 30/09/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
30 09 2023
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				HIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA SECTOR 1 (ZONA SUR DEL CERRO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		0%	0%	2023	\$ 16,112,834.00	\$ 16,112,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	FAMILIAS	50			2434

SUMA DE LA HOJA: \$ 16,112,834.00 \$ 16,112,834.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUB-TOTAL: \$ 16,112,834.00 \$ 16,112,834.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/23 AL 30/09/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
30 09 2023
HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANUDAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	70			14218
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BARRIO DEL PARQUE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARQUE TLACOTA, ENTRE LA CALLE PARQUE QUIETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	135			6047
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BARRIO ALAMEDA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE CALLES SÉBASTO Y ALIANZA SUR COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 20,900,000.00	\$ 20,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	120			16510
		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR O	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUARDACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VAQUEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 10,350,000.00	\$ 10,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M	215			2282
		CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE SANTA ANITA COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	REJILLA PLUVIAL	1			10352

SUMA DE LA HOJA: \$ 57,150,000.00 \$ 57,150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 57,150,000.00 \$ 57,150,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERRANDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESPAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

FORMATO
8

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/23 AL 30/09/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
30 08 2023
HOJA 2 DE 2

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
		RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA CANTERAS	RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL QUE SE UNICAN EN LAS CALLES LAGO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA AMBAS EN SU CRUCE CON LA CALLE TRIUNFO DE LA REPUBLICA COLONIA CANTERAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 5,800,000.00	\$ 5,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ML	40			13556

SUMA DE LA HOJA: \$ 5,800,000.00 \$ 5,800,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 62,950,000.00 \$ 62,950,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TORCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/23 AL 30/06/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	2023

HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS-TOTALES					OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	BENEFICIARIOS APROXIMADOS	
		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 1) EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 1), ENTRE CALLES 7A. AVENIDA Y 8A. AVENIDA, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	75				2091
		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 2) EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 2), DE 7A. AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	130				2011
		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO BERNARDO REYES, EN LA COLONIA ALTAMIRA	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO BERNARDO REYES, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y ENRIQUE HERRERA, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	200				15093
		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ EN LA COLONIA ALTAMIRA	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y PRIV. SAN AGUSTÍN, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	150				15093
		ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE UNIVERSO 2000, COLINDANTE AL MURO QUE DIVIDE LA COLONIA CON LAS INSTALACIONES DE KANSAS CITY, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁVILA CAMACHO Y EMILIO PORTES GIL, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	3600				5885

SUMA DE LA HOJA:	\$ 14,600,000.00	\$ 14,600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL:	\$ 14,600,000.00	\$ 14,600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

M. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

FORMATO
B

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/23 AL 30/06/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
30 06 2023
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIN %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA LA ALHAMA SECTOR D	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VAGUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALHAMA SECTOR D, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	4500			12162
		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA COLONIAL SAN BERNARDE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VIRREYES Y CTO. COLONIAL DE LA COLONIA COLONIAL SAN BERNARDE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	3000			1705
		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA GLORIA MENÉNDEZ	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES ELISEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÁVILA Y HENRIQUÉN, COLONIA GLORIA MENÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	0%	0%	2023	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2150			3533

SUMA DE LA HOJA: \$ 20,700,000.00 \$ 20,700,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 20,700,000.00 \$ 20,700,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/04/23 AL 30/06/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	06	2023
HOJA 1 DE 2		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES					OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA TAJONES DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN MALISCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUZMÁN Y LAGO AZUL, COLONIA TAJONES DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1000			1003	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA NUEVO REPUEBLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BINALMA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E KUALA, COLONIA NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	3000			700	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL VIRA REPIERRE, ENTRE LAS CALLES MALDONADO Y ÁRBOL DE PÓLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2000			2551	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA CROC	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2000			2744	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA NUEVA ESTANZUELA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2000			1846	

SUMA DE LA HOJA: \$ 38,500,000.00 \$ 38,500,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 38,500,000.00 \$ 38,500,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/23 AL 30/06/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
30 06 2023

HOJA 2 DE 2

PRO- GRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					URDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				ACUMULADO FIN %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.			MODIFICADAS	ALCANIZADAS	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LOMAS MODELO NORTE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAÑÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 11,100,000.00	\$ 11,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2900			2828	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIA LA ALIANZA SECTOR O	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	5000			2260	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIA LA ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 18,400,000.00	\$ 18,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	6120			367	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	0%	0%	2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	360			3531	

SUMA DE LA HOJA: \$ 40,000,000.00 \$ 40,000,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 78,300,000.00 \$ 78,300,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/04/23 AL 30/06/23

INDICADORES

OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA 7

OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA 17


M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$191,662,834.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero												Avance Físico			
Contrato	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Ejecutado	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fis.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA SECTOR 1 (ZONA SUR DEL CERRO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA SECTOR 1 (ZONA SUR DEL CERRO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 18,112,834.00	\$ 18,112,834.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	50	FAMILIAS	2434	0%	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANADAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BALCONES DE SAN GUERRIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANADAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BALCONES DE SAN GUERRIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 3,460,000.00	\$ 3,460,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	70	ML	14218	0%	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARQUE TLACOTA, ENTRE LA CALLE PARQUE QUETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARQUE TLACOTA, ENTRE LA CALLE PARQUE QUETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	135	ML	6847	0%	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE CALLES EBANO Y ALAMZA SUR COLONIA BARRIO ALAMZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE CALLES EBANO Y ALAMZA SUR COLONIA BARRIO ALAMZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 28,800,000.00	\$ 28,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	120	ML	16910	0%	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE QUARACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VANDEROS, COLONIA LA ALAMZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE QUARACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VANDEROS, COLONIA LA ALAMZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 19,350,000.00	\$ 19,350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	215	M	2202	0%	0%	
	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE SANTA ANITA, COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE SANTA ANITA, COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	1	REJILLA PLUVIAL	18352	0%	0%	
	RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL QUE SE USARÁN EN LAS CALLES LABO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA AMBAS EN SU CRUCE CON LA CALLE TRINHO DE LA REPUBLICA COLONIA CANTERAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.		RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL QUE SE USARÁN EN LAS CALLES LABO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA AMBAS EN SU CRUCE CON LA CALLE TRINHO DE LA REPUBLICA COLONIA CANTERAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	2023	\$ 6,800,000.00	\$ 6,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	40	ML	13366	0%	0%	
	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 1), ENTRE CALLES 7A, AVENIDA Y 9A, AVENIDA, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 1), ENTRE CALLES 7A, AVENIDA Y 9A, AVENIDA, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	78	ML	7001	0%	0%	
	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 2), DE 7A AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE (SENDERO 2), DE 7A AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	0%	0.00	130	ML	7811	0%	0%	

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$194,002,934.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			
Código	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Peticionista	Modificado	Comprometido	Dotado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fís.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO BERNARDO REYES, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y ENRIQUE HERRERA, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO BERNARDO REYES, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y ENRIQUE HERRERA, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	200	ML	16643	0%	0%
	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y PRIV. SAN AGUSTÍN, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y PRIV. SAN AGUSTÍN, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	150	ML	16583	0%	0%
	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE UNIVERSO 2000, COORDINANTE AL MURO QUE DIVIDE LA COLONIA CON LAS INSTALACIONES DE KANSAS CITY, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁVILA CAMACHO Y EMILIO PORTES UÍL, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE UNIVERSO 2000, COORDINANTE AL MURO QUE DIVIDE LA COLONIA CON LAS INSTALACIONES DE KANSAS CITY, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁVILA CAMACHO Y EMILIO PORTES UÍL, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	3000	M2	5885	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VAGUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR D, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VAGUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR D, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 7,600,000.00	\$ 7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	4500	M2	12162	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VERREYES Y CTO. COLONIAL DE LA COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VERREYES Y CTO. COLONIAL DE LA COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	3000	M2	1786	0%	0%
	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES ELISEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÍAZ Y HEMÉQUEH, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES ELISEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÍAZ Y HEMÉQUEH, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	2450	M2	3633	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUANAJUATO Y LAGO AZUL, COLONIA TARDUES DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUANAJUATO Y LAGO AZUL, COLONIA TARDUES DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	1000	M2	1683	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E ISMAEL, COLONIA NUEVO REPUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E ISMAEL, COLONIA NUEVO REPUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	3000	M2	760	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL VIRREY, ENTRE LAS CALLES MAN DONADO Y ÁRBOL DE POLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL VIRREY, ENTRE LAS CALLES MAN DONADO Y ÁRBOL DE POLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	2023	\$ 7,600,000.00	\$ 7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	2000	M2	2551	0%	0%


NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: **RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023**
 SUB PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: **\$104,662,834.00**

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
 MUNICIPIO: **MONTERREY**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: **30 DE JUNIO DEL 2023**

Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			
Contexto	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fís.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE LUC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE LUC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	2023	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	2000	M2	2744	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	2023	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	2000	M2	1848	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAJÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAJÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	2023	\$ 11,100,000.00	\$ 11,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	2000	M2	2628	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAGUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAGUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	2023	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	3000	M2	2280	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAGUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAGUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	2023	\$ 16,400,000.00	\$ 16,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	5120	M2	307	0%	0%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA REINIGLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA REINIGLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	2023	\$ 1,500,000.00	\$ 1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0.00	308	M2	3531	0%	0%

\$104,662,834.00 \$104,662,834.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROAGUA 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROAGUA 2023
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 10,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENCIDO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PROAGUA 0123-CP	COL. SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ" (PARTE FEDERAL) EN LAS CALLES MARCELO TOROYANO DE ALVEAR ENTRE PEDRO JUSTO Y TUCUMAN, EN LA COL. SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	15%	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,398,601.87	\$ -	\$ -	\$ -	ML	\$ 100.00	\$ -	
							\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,398,601.87	\$ -	\$ -	\$ -				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO REHABILITACION VIAL 3 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: REHABILITACION VIAL 3 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 117,774,060.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCEO SEGURO EN AV. RAMIREZ Y JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	2,897,143.98	2,897,143.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCEO SEGURO EN AV. LINCOLN Y PULCINO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	7,618,130.86	7,618,130.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCEO SEGURO EN AV. FIDEL VELAZQUEZ Y AV. ABRAHAM LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	19,393,099.38	19,393,099.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA DE CRUCEO SEGURO EN AV. ROGELIO CANTU Y ANTON SAEZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	6,524,787.04	6,524,787.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA DE CRUCEO SEGURO EN AV. CHAPULTEPEC Y AV. P.O. VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	5,913,931.69	5,913,931.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA DE CRUCEO SEGURO EN AV. GONZALEZ Y RUIZ GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	15,477,694.05	15,477,694.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA DE CRUCEO SEGURO EN AV. LINCOLN Y RUIZ CORTES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	10,930,609.15	10,930,609.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA DE CRUCEO SEGURO EN AV. LEONES Y SION BOLAN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	13,851,435.04	13,851,435.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA DE CRUCEO SEGURO EN AV. GONZALEZ Y HADERO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	15,552,455.07	15,552,455.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	DIVERSOS	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL PARA DE CRUCEO SEGURO EN AV. ANILLO PERIFERICO Y BLVD. ROGELIO CANTU EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ADECUACION EN INTERSECCION	2023	2023	0%	14,585,339.72	14,585,339.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 117,774,060.99 \$ 117,774,060.99 \$ - \$ - \$ - \$ -


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 114,608,016.97

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-04/23-IR SIS-228-2023	COL. ALTAVISTA	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CALLE NORTE ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y RODRIGO DE LLANO COL. ALTAVISTA LOHAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	65%	\$ 509,297.54	\$ 509,297.54	\$ 509,297.54	\$ 509,297.54	\$ 509,297.54	\$ 509,297.54				
SIS-PP-05/23-IR SIS-230-2023	COL. BRISAS DEL VALLE	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (2da. ETAPA) UBICADO EN LAS CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2023	2023	40%	\$ 815,115.78	\$ 815,115.78	\$ 815,115.78	\$ 815,115.78	\$ 815,115.78	\$ 815,115.78				
SIS-PP-09/23-IR SIS-232-2023	COL. URBIVILLA COLONIAL	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES LAGO PERLAS, GRAN LAGO DE LOS ENCANTADOS Y LAGO DE CARIBU COL. URBIVILLA COLONIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	55%	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60				
SIS-PP-15/23-CP SIS-233-2023	COL. CARMEN SERDAN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACION AZTECA, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	60%	\$ 4,679,746.21	\$ 4,679,746.21	\$ 4,679,746.21	\$ 4,679,746.21	\$ 4,679,746.21	\$ 4,679,746.21				
SIS-PP-16/23-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #1, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACION AZTECA, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	37%	\$ 1,607,655.53	\$ 1,607,655.53	\$ 1,607,655.53	\$ 1,607,655.53	\$ 1,607,655.53	\$ 1,607,655.53				
SIS-PP-17/23-CP SIS-235-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #2, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	30%	\$ 2,130,188.03	\$ 2,130,188.03	\$ 2,130,188.03	\$ 2,130,188.03	\$ 2,130,188.03	\$ 2,130,188.03				
SIS-PP-18/23-CP SIS-236-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #3, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	80%	\$ 2,544,911.49	\$ 2,544,911.49	\$ 2,544,911.49	\$ 2,544,911.49	\$ 2,544,911.49	\$ 2,544,911.49				
SIS-PP-19/23-CP SIS-237-2023	COL. SAN BERNABE	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES ANITA, CUARZO Y PÓRCELO, COLONIA SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	80%	\$ 2,759,139.35	\$ 2,759,139.35	\$ 2,759,139.35	\$ 2,759,139.35	\$ 2,759,139.35	\$ 2,759,139.35				
SIS-PP-20/23-CP SIS-238-2023	COL. SAN BERNABE 1 SECTOR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL, ITXUÓCHTEL Y NEZAHUALCÓYOTL, COLONIA SAN BERNABE 1 SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	63%	\$ 1,154,822.76	\$ 1,154,822.76	\$ 1,154,822.76	\$ 1,154,822.76	\$ 1,154,822.76	\$ 1,154,822.76				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 114,836,816.37

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	MANIFIESTOS BENEFICIARIOS
818-RP-2123-CP 818-219-2023	COL. SAN BERNABÉ	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA "RAÚL GONZÁLEZ", UBICADA ENTRE LA AV. SOLIDARIDAD Y LAS CALLES APOLO Y PROL. AZUL, COLOMIA SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	57%	\$ 1,878,822.08	\$ 1,878,822.08	\$ 1,878,822.08	\$ 1,878,822.08	\$ 1,878,822.08	\$ 1,878,822.08				
818-RP-2223-CP 818-240-2023	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA AV. CAMINO REAL Y LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLOMIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	32%	\$ 1,524,745.58	\$ 1,524,745.58	\$ 1,524,745.58	\$ 1,524,745.58	\$ 1,524,745.58	\$ 1,524,745.58				
818-RP-2323-CP	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA EN AV. CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES LUCHA DE CLASES, RUTEROS Y CASA DEL OBRERO MUNDIAL, COLOMIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	77%	\$ 3,495,519.76	\$ 3,495,519.76	\$ 3,495,519.76	\$ 3,495,519.76	\$ 3,495,519.76	\$ 3,495,519.76				
818-RP-2423-CP 818-242-2023	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES RENO COLECTIVO Y DEFENSAS RURALES, COLOMIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	37%	\$ 2,828,052.14	\$ 2,828,052.14	\$ 2,828,052.14	\$ 2,828,052.14	\$ 2,828,052.14	\$ 2,828,052.14				
818-RP-2523-CP 818-243-2023	COL. SAN BERNABÉ XIV SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE AV. LAS ROCAS Y LAS CALLES ACÓNITO Y MIRABEL, COLOMIA SAN BERNABÉ XIV SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	97%	\$ 2,818,231.48	\$ 2,818,231.48	\$ 2,818,231.48	\$ 2,818,231.48	\$ 2,818,231.48	\$ 2,818,231.48				
818-RP-2623-CP	COL. MIRASOL 1°	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA CALLE ANACASUITA, AV. NO REERECIÓN Y LA CALLE MAGUEY, COLOMIA MIRASOL 1°, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	38%	\$ 1,291,765.65	\$ 1,291,765.65	\$ 1,291,765.65	\$ 1,291,765.65	\$ 1,291,765.65	\$ 1,291,765.65				
818-RP-2723-CP 818-245-2023	COL. SAN BERNABÉ XII SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES AGEDO, DIORREIVA, FANTILLO Y ACÓNITO, COLOMIA SAN BERNABÉ XII SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	65%	\$ 1,805,309.10	\$ 1,805,309.10	\$ 1,805,309.10	\$ 1,805,309.10	\$ 1,805,309.10	\$ 1,805,309.10				
818-RP-2823-CP 818-246-2023	COL. SAN BERNABÉ X SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES MUSEROLA, FORMÓN Y COLLERA, COLOMIA SAN BERNABÉ X SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	92%	\$ 2,211,715.04	\$ 2,211,715.04	\$ 2,211,715.04	\$ 2,211,715.04	\$ 2,211,715.04	\$ 2,211,715.04				
818-RP-2823-CP 818-247-2023	COL. BARRIO ALAMEDA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, CEDRO Y CAÑELO, COLOMIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	60%	\$ 1,881,934.41	\$ 1,881,934.41	\$ 1,881,934.41	\$ 1,881,934.41	\$ 1,881,934.41	\$ 1,881,934.41				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO DEGRABADO: \$ 114,688,610.37

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	INDICANTES GENERADOS
SIS-PP-10/23-CP SIS-248-2023	COL. ALFANZA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES TRAILEROS Y IV. SOLDADORES, COLONIA ALFANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	98%	\$ 1,455,238.02	\$ 1,455,238.02	\$ 1,455,238.02	\$ 1,455,238.02	\$ 1,455,238.02	\$ 1,455,238.02				
SIS-PP-31/23-CP SIS-249-2023	COL. MODERNA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES MAGOLLA, FRESCO Y LA VIA A TAMPOCO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	98%	\$ 3,338,080.00	\$ 3,338,080.00	\$ 3,338,080.00	\$ 3,338,080.00	\$ 3,338,080.00	\$ 3,338,080.00				
SIS-PP-32/23-CP SIS-250-2023	COL. MODERNA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 9 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES VIA TAMPOCO Y FRESCO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	75%	\$ 5,378,545.48	\$ 5,378,545.48	\$ 5,378,545.48	\$ 5,378,545.48	\$ 5,378,545.48	\$ 5,378,545.48				
SIS-PP-33/23-CP SIS-251-2023	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES "CIUDAD DEPORTIVA" CALLE ING. FRANCISCO BELTRAN ENTRE AV. CHURUBUSCO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	65%	\$ 3,736,132.47	\$ 3,736,132.47	\$ 3,736,132.47	\$ 3,736,132.47	\$ 3,736,132.47	\$ 3,736,132.47				
SIS-PP-34/23-CP	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN "CIUDAD DEPORTIVA" CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LA CALLE FRANCISCO BELTRAN, PLAN DE GUADALUPE, VIA A TAMPOCO Y LA AVENIDA CHURUBUSCO, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	40%	\$ 5,404,259.71	\$ 5,404,259.71	\$ 5,404,259.71	\$ 5,404,259.71	\$ 5,404,259.71	\$ 5,404,259.71				
SIS-PP-35/23-CP	COL. VALLE DEL MIRADOR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE DEL MIRADOR, CARACOL Y ALPOMBRILLAS, COLONIA VALLE DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	35%	\$ 1,855,877.55	\$ 1,855,877.55	\$ 1,855,877.55	\$ 1,855,877.55	\$ 1,855,877.55	\$ 1,855,877.55				
SIS-PP-36/23-CP	COL. BUROCRATA S. MUNICIPALES	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES LOS JERONIMO, CALLE IV DE DICIEMBRE, ING. GERARDO TORRES DIAZ Y PRIMER DE MAYO, COLONIA BUROCRATAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	35%	\$ 1,685,952.08	\$ 1,685,952.08	\$ 1,685,952.08	\$ 1,685,952.08	\$ 1,685,952.08	\$ 1,685,952.08				
SIS-PP-37/23-CP SIS-255-2023	COL. UNION DE LOS SABINOS	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE ALBERRE Y AV. EUGENIO GARZA SADA, COLONIA UNION DE LOS SABINOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	55%	\$ 1,808,025.72	\$ 1,808,025.72	\$ 1,808,025.72	\$ 1,808,025.72	\$ 1,808,025.72	\$ 1,808,025.72				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 114,808,619.37

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	/PROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-36/23-CP	COL. FOMERREY 45	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL UBICADA ENTRE LAS CALLES CAJÓN DEL HUAJUNCO, P. DEL AGUEDUCTO Y P. DE LA HACIENDA, COLONIA FOMERREY 45, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	45%	\$ 1,224,009.88	\$ 1,224,009.88	\$ 1,224,009.88	\$ 1,224,009.88	\$ 1,224,009.88	\$ 1,224,009.88				
GRGIS-IP-09/22-IR SIS-188-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRREA A TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN LOS TRABAJOS DE SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA DE MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL NORTE-SUR EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 1,520,079.44	\$ 1,520,079.44	\$ 1,520,079.44	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-6/22-CP SIS-197-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL NORTE-SUR (TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS INDUCIDAS Y ORIENTACIÓN-PIOTES) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	100%	\$ 6,790,622.74	\$ 6,786,622.74	\$ 6,790,622.74	\$ 2,181,435.80	\$ 2,181,435.80	\$ 2,181,435.80				
SIS-IP-6/23-CP SIS-300-2023	COL. BARRIO TOPO CIRCO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO ZONA No. 3 "VADO" Y ZONA No. 4 "CONSERVACIÓN ECOLÓGICA" (LA ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CIRCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	0%			\$ 9,087,462.84	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-6/23-CP SIS-301-2023	COL. BARRIO TOPO CIRCO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO ZONA No. 3 "VADO" Y ZONA No. 4 "CONSERVACIÓN ECOLÓGICA" (LA ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CIRCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	0%	\$ 44,071,681.81	\$ 44,071,681.81	\$ 9,904,934.30	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-6/23-CP SIS-302-2023	COL. BARRIO TOPO CIRCO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO ZONA No. 3 "VADO" Y ZONA No. 4 "CONSERVACIÓN ECOLÓGICA" (LA ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CIRCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	0%			\$ 8,857,327.04	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 114,808,619.37 \$ 114,808,619.37 \$ 88,655,969.74 \$ 84,485,688.18 \$ 84,485,688.18 \$ 88,655,969.74


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 530,181,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONFORME	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-0123-AD SIS-290-2023	COL. ALIANZA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AMPLIACION AV. LAS TORRES EN LA COL. ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2023	2023	0%	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 470,146.00	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-0123-IR SIS-292-2023	COL. BUENOS AIRES	SOLUCIONES PLUVIALES: REHABILITACIÓN DE REJILLA EN LA CALLE MECANICOS ENTRE FUNCION Y SIDERURGICA, REHABILITACIÓN PLUVIAL EN LA CALLE SIDERURGICA ENTRE FUNDICIONES Y PALMIRA, Y REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN CALLE FUNCION ENTRE CALLE NUEVA Y ELIAS RIVERO, EN LA COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	SOLUCIONES PLUVIALES	2023	2023	100%	\$ 1,285,000.00	\$ 1,285,000.00	\$ 1,190,973.95	\$ 908,469.58	\$ 908,469.58	\$ 908,469.58				
SIS-PP-3523-CP	COL. SAN JERONIMO	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO (TRAMO I) EN LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO	2023	2023	93%	\$ 26,500,000.00	\$ 26,500,000.00	\$ 8,622,593.40	\$ 8,622,593.40	\$ 8,622,593.40	\$ 8,622,593.40				
SIS-PP-4023-CP	COL. SAN JERONIMO	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO (TRAMO II) EN LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO	2023	2023	68%			\$ 4,062,788.14	\$ 4,062,788.14	\$ 4,062,788.14	\$ 4,062,788.14				
GRSIS-PP-0123-IR SIS-211-2023	VARIAS UBICACIONES	1) PROYECTO ARQUITECTONICO DE RESTAURACION Y CONVERSION A LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA "FCE" (LEVANTAMIENTO, ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO) UBICADO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO N°. 1518 EN SU CRUCE CON CALLE RAMON CORONA EN LA ZONA CENTRO; 2) INGENIERIA E INSTALACIONES DEL PROYECTO DE RESTAURACION Y CONVERSION A LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA "FCE" (ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIA, ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS ESPECIALES Y CATALOGO DE CONCEPTOS) UBICADO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO N°. 1518 EN SU CRUCE CON CALLE RAMON CORONA EN LA ZONA CENTRO Y 3) PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL TEATRO MUNICIPAL "JOSE CALDERON" UBICADO EN LA AVENIDA BENTO JUAREZ No. 135 CENTRO, EN SU CRUCE CON CALLE SANTIAGO TAPIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIA E INSTALACION DE PROYECTO Y PROYECTO ARQUITECTONICO	2023	2023	NA	\$ 831,000.00	\$ 831,000.00	\$ 779,269.29	\$ 189,734.62	\$ 189,734.62	\$ 189,734.62				

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	ACORDADO	COMPROM.	DEVENCADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-4823-CP SIS-275-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE AV. PINO SUÁREZ A LA CALLE GARRIBALDI, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	32%				\$ 6,389,814.39	\$ 6,389,814.39	\$ 6,389,814.39				
SIS-IP-4823-CP SIS-275-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE LA CALLE GARRIBALDI A LA AV. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	30%				\$ 3,403,105.31	\$ 3,403,105.31	\$ 3,403,105.31				
SIS-IP-5023-CP SIS-275-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE LA AV. BENITO JUÁREZ A LA CALLE EMILIO CARANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	30%	\$ 59,629,934.00	\$ 59,629,934.00	\$ 54,742,894.59	\$ 5,143,931.22	\$ 5,143,931.22	\$ 5,143,931.22				
SIS-IP-5123-CP SIS-276-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE LA CALLE EMILIO CARANZA A LA CALLE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	27%				\$ 5,450,921.86	\$ 5,450,921.86	\$ 5,450,921.86				
SIS-IP-6123-CP SIS-303-2023	MELCHOR OCAMPO	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACIÓN EN EL CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE AV. PINO SUÁREZ A CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION	2023	2023	0%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-5223-CP SIS-277-2023	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA DE LA AV. PINO SUÁREZ A LA AV. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	32%				6,281,342.88	6,281,343.99	5,461,343.98				
SIS-IP-5323-CP SIS-278-2023	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA DE LA AV. BENITO JUÁREZ A LA CALLE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	25%				6,178,448.38	6,178,448.38	5,178,448.38				
SIS-IP-5423-CP SIS-279-2023	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE DIEGO DE MONTESMAYOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	27%	\$ 58,285,563.23	\$ 58,285,563.23	\$ 49,939,797.71	4,619,669.24	4,619,669.24	4,619,669.24				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 530,101,391.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PASADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-55/23-CP SIS-200-2023	MUDESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MUDESTO ARREOLA DE LA CALLE DIEGO DE MONTEMAJOR A LA CALLE HEROES DEL 47, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	20%				5,748,528.28	5,748,528.28	5,709,528.28				
OP-PP-04/19-IR	COL. LOMA LARGA	REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTE "DOLLA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1609 EN LA COL. LOMA LARGA, 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCUELA Y CALLE OEDMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2016	2018	91%	\$ 974,494.69	\$ 974,494.69	\$ 974,494.69	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-PP-05/16-IR	COL. GARZA NIETO	REHABILITACION DE EDIFICIO CASA MONAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2009 ENTRE JUAN EL CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2016	2018	100%	\$ 1,127.33	\$ 1,127.33	\$ 1,127.33	\$ -	\$ -	\$ -				
ERSIS-PP-03/22-IR SIG-076-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FOTOGRAMETRIA, TOPOGRAFICA, MECANICA DE VUELOS, HIDROLOGIA, MEMORIA DE CALCULO, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CATALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOREGULAMIENTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47				
ERSIS-PP-02/22-IR SIG-075-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y SUS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 2,135,995.08	\$ 2,135,995.08	\$ 2,135,995.08	\$ 2,135,995.08	\$ 2,135,995.08	\$ 2,135,995.08				
SIS-PP-43/22-CP SIS-044-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL, EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 5,189,448.51	\$ 5,189,448.51	\$ 5,189,448.51	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-44/22-CP SIS-040-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL, EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 6,182,533.47	\$ 6,182,533.47	\$ 6,182,533.47	\$ 6,182,533.47	\$ 6,182,533.47	\$ 6,182,533.47				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 530,151,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-45/22-CP SIS-091-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 28,357,025.38	\$ 28,357,025.38	\$ 28,357,025.38	\$ 3,030,606.10	\$ 3,030,606.10	\$ 3,030,606.10				
SIS-IP-46/22-CP SIS-092-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 31,971,567.14	\$ 31,971,567.14	\$ 31,971,567.14	\$ 31,971,567.14	\$ 31,971,567.14	\$ 31,971,567.14				
SRSIS-IP-04/22-IR SIS-109-2022	DIVERSAS AVENIDAS	TRABAJOS DE VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD EN AVENIDAS A REHABILITAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	TRABAJOS DE VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 2,137,181.46	\$ 2,137,181.46	\$ 2,137,181.46	\$ 2,137,181.46	\$ 2,137,181.46	\$ 2,137,181.46				
SIS-IP-17/22-IR SIS-134-2022	COL. LA CONDESA	REPARACION DE BANDA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALIDA EN EL PARQUE CAÑALES, UBICADO EN AV. EUGENIO GARZA SADA, EN LA COL. LA CONDESA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REPARACION DE BANDA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALIDA	2022	2022	100%	\$ 1,068,302.50	\$ 1,068,302.50	\$ 1,068,302.50	\$ 1,068,302.50	\$ 1,068,302.50	\$ 1,068,302.50				
SIS-IP-23/22-IR SIS-157-2022	COL. SAN BERNABE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE EN LA ZONA NORTE EN LA COL. SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	100%	\$ 828,148.04	\$ 828,148.04	\$ 828,148.04	\$ 828,268.19	\$ 828,268.19	\$ 828,268.19				
SIS-IP-34/22-IR SIS-168-2022	COL. BHATAFE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE (ZONA NORTE) EN LA COL. BHATAFE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	100%	\$ 820,386.54	\$ 820,386.54	\$ 820,386.54	\$ 820,386.54	\$ 820,386.54	\$ 820,386.54				
SRSIS-IP-07/22-AD SIS-177-2022	COL. TOPO CHICO	DISEÑO ARQUITECTONICO PARA BIBLIOTECA DE LA ZONA NORTE DE UBICADO EN CALLE SALINAS EN BUENOS CON CALLE GARZA GARCIA, EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	DISEÑO ARQUITECTONICO	2022	2022	NA	\$ 431,735.65	\$ 431,735.65	\$ 431,735.65	\$ 431,735.65	\$ 431,735.65	\$ 431,735.65				
SRSIS-IP-09/22-AD SIS-213-2022	AV. FRANCISCO L. MADERO	ANTEPROYECTO PARA LA REGENERACION DE GLORIETA DEL AJIO DE LA INDEPENDENCIA Y BANQUETAS LATERALES, CAMELON CENTRAL Y CALLES PERPENDICULARES DE LA AV. FRANCISCO MADERO EN SU TRAMO DE LA CALLE AJIO DE LA INDEPENDENCIA Y BANQUETAS LATERALES, CAMELON CENTRAL Y CALLES PERPENDICULARES	ANTEPROYECTO PARA LA REGENERACION DE GLORIETA DEL AJIO DE LA INDEPENDENCIA Y BANQUETAS LATERALES, CAMELON CENTRAL Y CALLES PERPENDICULARES	2022	2022	NA	\$ 439,840.00	\$ 439,840.00	\$ 439,840.00	\$ 439,840.00	\$ 439,840.00	\$ 439,840.00				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 520,161,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	INDICANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-0972-AD SIS-191-2022	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACION DE: 1) REJILLA PLUVIAL EN LA AV. EUSEBIO GARZA SADA, A LA ALTURA DE LA CALLE GEMINIS Y 2) BARANDAL PARA LA PROTECCION DE CANAL PLUVIAL ABIERTO EN AV. LA ROSA ENTRE LAS CALLES FLORES Y ENCISO Y 3) BARANDAL PARA LA PROTECCION DE CANAL EN CALLE OCASO Y CANAL MODULAR, COL. BARRIO DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REJILLA PLUVIAL Y BARANDAL PARA PROTECCION	2022	2022	100%	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01				
SIS-IP-0522-AD	COL. LOS CRISTALES	TRABAJOS DE MANOBRAS Y CAMBIOS DE POSTERAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL KM 262, EN LA COL. LOS CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	TRABAJOS DE MANOBRAS Y CAMBIOS DE POSTERAS DE MEDIA Y BAJA TENSION	2022	2022	100%	\$ 188,052.37	\$ 188,052.37	\$ 188,052.37	\$ 188,052.37	\$ 188,052.37	\$ 188,052.37				
SIS-IP-0722-CP SIS-135-2022	COL. CENTRO	REHABILITACION DE PARQUE "LA CUCHILLA" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y EDUARDO LUIS VALLARTA EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 3,582,898.08	\$ 3,582,898.08	\$ 3,582,898.08	\$ 2,484,204.08	\$ 2,484,204.08	\$ 2,484,204.08				
SIS-IP-0122-CP SIS-109-2022	AV. LUIS DONALDO COLOSIO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO (HORIZONTE) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTO EJECUTIVO	2022	2022	NA	\$ 4,058,269.00	\$ 4,058,269.00	\$ 4,058,269.00	\$ 1,217,478.00	\$ 1,217,478.00	\$ 1,217,478.00				
SIS-IP-2022-PI SIS-181-2022	COL. BRISAS DE VALLE ALTO	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO, EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2022	2022	100%	\$ 3,612,328.53	\$ 3,612,328.53	\$ 3,612,328.53	\$ 3,612,328.53	\$ 3,612,328.53	\$ 3,612,328.53				
SIS-IP-0622-PI SIS-172-2022	COLONIAS 1º DE JUNIO, 3 DE FERRERO, CERRO DE LA CAMPANA, AGUSTIN GAMA, LAZARO CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	1) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO; 2) ANALISIS DE RIESGO HIDROLOGICO Y 3) ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO EN LAS COLONIAS 1º DE JUNIO, 3 DE FERRERO, CERRO DE LA CAMPANA, AGUSTIN GAMA, LAZARO CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ANALISIS DE RIESGO HIDROLOGICO Y ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO	2022	2022	NA	\$ 1,286,977.38	\$ 1,286,977.38	\$ 1,286,977.38	\$ 1,286,977.38	\$ 1,286,977.38	\$ 1,286,977.38				
SIS-IP-0702-CP SIS-187-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA V. FERREIRA TAMPOCO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VAL NORTE SUR (TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS INDUCIDAS Y CIMENTACION PIOTES) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA V. FERREIRA TAMPOCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VAL	2022	2022	100%	\$ 21,378,438.27	\$ 21,378,438.27	\$ 21,378,438.27	\$ 21,378,438.27	\$ 21,378,438.27	\$ 21,378,438.27				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 630,181,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-7122-CP SIS-170-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACIÓN EN INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCE SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE CALLE DE COLUMBES Y PASO DE COLUMBES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ADECUACIÓN EN INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCE SEGURO	2022	2022	95	\$ 722,808.42	\$ 722,808.42	\$ 247,978.85	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-7222-CP SIS-173-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACIÓN EN INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCE SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN Y COLUMBES EN AGUSTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ADECUACIÓN EN INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCE SEGURO	2022	2022	92	\$ 551,269.53	\$ 551,269.53	\$ 519,824.26	\$ 548,747.52	\$ 546,747.52	\$ 516,747.52				
SIS-IP-7622-CP SIS-182-2022	COL. CROC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	100	\$ 3,833,835.83	\$ 3,833,835.83	\$ 3,833,835.83	\$ 1,629,344.75	\$ 1,629,344.75	\$ 1,629,344.75				
SIS-IP-7022-CP SIS-183-2022	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	45	\$ 13,649,589.53	\$ 13,649,589.53	\$ 13,649,589.53	\$ 4,094,876.86	\$ 4,094,876.86	\$ 4,094,876.86				
SIS-IP-4022-CP SIS-184-2022	COL. SENDERO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. SENDERO DE LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	98	\$ 3,179,966.15	\$ 3,179,966.15	\$ 3,179,966.15	\$ 1,381,113.36	\$ 1,381,113.36	\$ 1,381,113.36				
SIS-IP-4122-CP SIS-185-2022	COL. FOMERREY #2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. FOMERREY #2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	100	\$ 4,049,252.14	\$ 4,049,252.14	\$ 4,049,252.14	\$ 1,214,775.64	\$ 1,214,775.64	\$ 1,214,775.64				
SIS-IP-5022-AJ	PARKER FUNDICORA CON PARKER ESPAÑA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO PUENTE MULTIMODAL PARA CONECTAR EL PARKER FUNDICORA CON PARKER ESPAÑA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	2022	2022	NA	\$ 441,278.00	\$ 441,278.00	\$ 441,278.00	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-1622-AJ SIS-361-2023	COL. REMATES	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VALLE DEL MARADOR Y CALLE VALLE HERMOSO EN LA COL. REMATES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	2022	2022	100	\$ 434,878.45	\$ 434,878.45	\$ 434,878.45	\$ 434,878.45	\$ 434,878.45	\$ 434,878.45				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 830,191,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEBERGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS RP-2923-IR SIS-181-2022	PARQUES ESPAÑA Y FUNDICIÓN	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA EL SERVICIO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INGENIERÍA DE BÁSICA Y DETALLE, GESTIÓN DE LIBRANZAS, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LA ENTREGA FINAL, ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA OBRA DE MULTIMODAL CONEXIÓN DE PARQUES ESPAÑA Y FUNDICIÓN UBICADA EN LA AV. PANAGO MORONER PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA EL SERVICIO DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INGENIERÍA DE BÁSICA Y DETALLE	2022	2022	100%	\$ 1,985,822.84	\$ 1,985,822.84	\$ 1,885,822.84	\$ 1,867,458.27	\$ 1,867,458.27	\$ 1,867,458.27				
SR SIS RP-0272-CP SIS-176-2022	COL. OBISPADO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SENDERO CERRO DEL OBISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRARA, JOSE BENTEZ Y LOMA LARGA EN LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	2022	2022	NA	\$ 3,339,845.05	\$ 3,339,845.05	\$ 3,339,845.05	\$ 3,339,845.05	\$ 3,339,845.05	\$ 3,339,845.05				
SR SIS RP-0772-IR SIS-168-2022	AV. ACUEDUCTO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AV. ACUEDUCTO, LOCALIZADO AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL	2022	2022	NA	\$ 158,063.07	\$ 158,063.07	\$ 158,063.07	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS RP-0221-CP SIS-005-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEOS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO NAZAS Y AV. ALFOMBRILLAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. ARRIAGA Y CALLE SERAFÍN PEÑA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARÍA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 3,736,414.59	\$ 3,736,414.59	\$ 3,736,414.59	\$ 287,091.90	\$ 287,091.90	\$ 287,091.90				
SIS RP-0221-CP SIS-005-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEOS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO NAZAS Y AV. ALFOMBRILLAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. ARRIAGA Y CALLE SERAFÍN PEÑA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARÍA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 2,054,808.46	\$ 2,054,808.46	\$ 1,151,810.47	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 530,181,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-03/21-CP SIS-008-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. NO REELECCION EN LAS COLUMNAS SURABOL, CHAPULTEPEO SUR, LAS ESTACIONES Y BARRIO SAN CARLOS, Y 2) EN AV. NO REELECCION Y CALLE NEPENTHA EN LA COL. SAN BENITO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 959,165.53	\$ 959,165.53	\$ 959,165.53	\$ 959,165.45	\$ 959,165.45	\$ 959,165.45				
SIS-PP-04/21-CP SIS-004-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN CALLE REFORIA Y CALLE AMADO NERVO; 2) EN CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE JERONIMO TREVIÑO; 3) EN LA CALLE JERONIMO TREVIÑO Y CALLE DR. GOS. ALEM.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 1,282,709.56	\$ 1,282,709.56	\$ 1,282,709.56	\$ 1,282,709.00	\$ 1,282,709.56	\$ 1,282,709.56				
SIS-PP-05/21-CP SIS-009-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA EN CALLE BENITEZ DE CALLE CADREYTA A CALLE MONTEMORELOS Y CALLE TIRAN DE CALLE BENITEZ A CALLE MINA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 120,411.56	\$ 120,411.56	\$ 120,411.56	\$ 120,411.60	\$ 120,411.56	\$ 120,411.56				
SIS-PP-06/21-CP SIS-002-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA EN CALLE BENITEZ DE CALLE CADREYTA A CALLE MONTEMORELOS Y CALLE TIRAN DE CALLE BENITEZ A CALLE MINA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 917,881.93	\$ 917,881.93	\$ 917,881.93	\$ 917,881.93	\$ 917,881.93	\$ 917,881.93				
SIS-PP-06/21-CP SIS-003-2022	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE INNOVACION Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL 4º PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLON M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCION DE OFICINAS	2021	2022	100%	\$ 141,267.50	\$ 141,267.50	\$ 141,267.50	\$ 141,267.50	\$ 141,267.50	\$ 141,267.50				
SIS-PP-66/22-CP SIS-194-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUIZ CORTINES Y CALLE AMADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	80%	\$ 3,658,440.41	\$ 3,658,440.41	\$ 3,282,866.04	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-66/23-CP SIS-155-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUIZ CORTINES Y AV. GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	100%	\$ 15,407.76	\$ 15,407.76	\$ 15,407.76	\$ 15,407.76	\$ 15,407.76	\$ 15,407.76				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 530,161,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-2922-CP SIS-161-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL NORTE-SUR (RAMPA NORTE) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD	2022	2022	100%	\$ 23,131,653.47	\$ 23,131,653.47	\$ 23,131,653.47	\$ 17,997,526.33	\$ 17,997,526.33	\$ 17,997,526.33				
SIS-IP-2922-CP SIS-162-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL NORTE-SUR (CARRILLO CENTRAL) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD	2022	2022	100%	\$ 32,336,042.21	\$ 32,336,042.21	\$ 32,336,042.21	\$ 24,669,509.21	\$ 24,669,509.21	\$ 24,669,509.21				
SIS-IP-2922-CP SIS-163-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL NORTE-SUR (RAMPA SUR) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD	2022	2022	100%	\$ 21,970,826.19	\$ 21,970,826.19	\$ 21,970,826.19	\$ 18,265,733.04	\$ 18,265,733.04	\$ 18,265,733.04				
SIS-IP-2322-CP SIS-171-2022	COL. VALLE DEL CRISTAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL EN EL CRUCE D LA CALLE CRISTAL EN LA COL. VALLE DEL CRISTAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	2022	2022	100	\$ 6,682,438.39	\$ 6,682,438.39	\$ 6,682,438.39	\$ 4,760,789.60	\$ 4,760,789.60	\$ 4,760,789.60				
SIS-IP-2722-CP SIS-159-2022	DIVERSAS UBICACIONES	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACIÓN EN DIFERENTES INTERSECCIONES VIALES DE CRUCEROS SECUNDARIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACIÓN	2022	2022	96	\$ 17,788,785.43	\$ 17,788,785.43	\$ 17,788,785.43	\$ 2,186,352.90	\$ 2,186,352.90	\$ 2,186,352.90				
SIS-IP-0822-AD	COL. BARRIO TOPO CHICO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LAS OBRAS DE DISEÑO URBANO CORRESPONDIENTE AL "PARQUE LAGO" EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO	2022	2022	NA	\$ 109,519.97	\$ 109,519.97	\$ 109,519.97	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-5322-CP SIS-115-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE	2022	2022	100%	\$ 8,048,150.09	\$ 8,048,150.09	\$ 8,048,150.09	\$ 2,069,730.58	\$ 2,069,730.58	\$ 2,069,730.58				
SIS-IP-5322-CP SIS-117-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE	2022	2022	100%	\$ 3,865,806.01	\$ 3,865,806.01	\$ 3,865,806.01	\$ 1,045,049.20	\$ 1,045,049.20	\$ 1,045,049.20				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 530,101,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	VERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEBERGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-5622-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	100%	\$ 4,066,166.25	\$ 4,066,166.25	\$ 4,066,166.25	\$ 833,297.00	\$ 833,297.00	\$ 833,297.00				
SIS-RP-7422-CP SIS-174-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	00%	\$ 11,310,567.92	\$ 11,310,567.92	\$ 11,310,697.92	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-7422-CP SIS-175-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	83%	\$ 9,361,789.14	\$ 9,361,789.14	\$ 9,381,283.14	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-7422-CP SIS-176-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	69%	\$ 8,623,514.85	\$ 8,623,514.85	\$ 8,623,514.85	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-0423-IR SIS-281-2023	COL. FRANCISCO I. MADERO	REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF UBICADO EN ENTRE LAS CALLES DAVID BERLANA, 21 DE MARZO Y FRANCISCO BELTRAN Y JESUADOR PEREZ EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE CENTRO DIF	2023	2023	0%	\$ 8,345,048.74	\$ 8,345,048.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-0423-IR SIS-281-2023	AV. CHURRIBUSCO O EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRERÍA A TAMICO	CONSTRUCCION DE ARISTAS CONSTRUCTIVAS EN EL NÚCLEO DIF UBICADO EN LA AV. CHURRIBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRERÍA A TAMICO CRUCIACION NORTE SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE JUNTAS	2023	2023	69%	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,002.94	\$ 747,000.83	\$ 747,000.88	\$ 747,000.88				
SIS-RP-0423-IR SIS-287-2023	ZONA CENTRO	ADECUACION VIAL EN EL "CENTRO CIVITAS" UBICADO EN CALLE VALAGOMEZ Y CALLE WASHINGTON, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ADECUACION VIAL	2023	2023	52%	\$ 3,751,039.61	\$ 3,754,039.61	\$ 3,518,630.88	\$ 1,655,589.27	\$ 1,655,689.27	\$ 1,655,689.27				
SIS-RP-0423-CP SIS-293-2023	AV. CONCHELLO	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. CONCHELLO, ACCESO A LA AV. FRANCISCO I. MADERO POR LA AV. FUNDADORA Y AV. FUNDADORA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2023	2023	45%	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,009.00	\$ 7,678,810.94	\$ 2,303,843.28	\$ 2,303,843.28	\$ 2,303,843.28				
SIS-RP-1123-IR	COLS. PASO DE CUMBRES, CUMBRES SANTA CLARA, CUMBRES 5°, SECTOR, CUMBRES 6°, SECTOR Y	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REJA AGERO, REJA TUBULAR Y TABLEROS EN CANCHAS POLIVALENTES: COLS. PASO DE CUMBRES, CUMBRES SANTA CLARA, CUMBRES 5°, SECTOR, CUMBRES 6°, SECTOR Y NATURA RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REJA AGERO, REJA TUBULAR Y TABLEROS EN CANCHAS POLIVALENTES	2023	2023	0%	\$ 2,929,707.75	\$ 2,929,707.75	\$ 2,929,406.06	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 530,161,391.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-1323-IR	AV. MANUEL A. CLOUTIER	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AV. MANUEL A. CLOUTIER ENTRE AARON BÉNIZ GARZA Y FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	2023	2023	5%	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,792,894.62	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-1323-IR	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EJECUTIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL PISO 21º DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLÓN M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUÁREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EJECUTIVAS	2023	2023	0%	\$ 4,100,000.00	\$ 4,100,000.00	\$ 3,999,823.23	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-8923-CP SIS-004-2023	COL. ORISPADO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BENDERO CERVO DEL ORISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRAS, JOSÉ BENTEZ Y LOMA LARGA EN LA COL. ORISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	2023	2023	0%	28,653,212.45	28,653,212.45	21,382,040.23	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-15922-CP SIS-034-2022	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA Y EL PARQUE FUNDICORA (LADO SUR) A URCABRÉ EN LA ENTRADA AL PARQUE ESPAÑA SOBRE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 3,212,413.71	\$ 3,212,413.71	\$ 3,212,413.71	\$ 2,108,954.16	\$ 2,108,954.16	\$ 2,108,954.16				
SIS-PP-22022-CP SIS-045-2022	AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO DE AVENIDA FRANCISCO MADRERO A LA AV. RUIZ CORTIÑES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACION HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 4,884,975.00	\$ 4,884,975.00	\$ 4,884,975.00	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 80,161,391.03	\$ 80,161,391.03	\$ 48,394,644.48	\$ 23,895,729.70	\$ 23,895,729.70	\$ 23,895,729.70				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 4,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS	
	COL. CARMEN SERDÁN	MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLIMPIA EN EL PARQUE MONTERREY 400 UBICADO EN LA AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MANTENIMIENTO DE ALBERCA	2023	2023	0%	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
							\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS Y EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2023 (GARZA SADA)
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS Y EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2023 (GARZA SADA)
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 101,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	ALCANZADA	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-61723-CP SIS-291-2023	AV. GARZA SADA	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN CARILES PRINCIPALES (TRAMO II) DE RIO LA SILLA A LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA	2023	2023	0%	\$ 101,000,000.00	\$ 101,000,000.00	\$ 51,267,749.85	\$ 15,989,324.95	\$ 16,998,224.55	\$ 15,989,324.95				
SIS-RP-62223-CP SIS-293-2023	AV. GARZA SADA	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN CARILES PRINCIPALES (TRAMO II) DE RIO LA SILLA A LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA	2023	2023	0%			\$ 37,058,408.04	\$ 9,820,522.41	\$ 9,820,522.41	\$ 9,820,522.41				
							\$ 101,000,000.00	\$ 101,000,000.00	\$ 88,326,157.89	\$ 25,810,847.36	\$ 26,818,747.06	\$ 25,810,847.36				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA FINES ESPECIFICOS
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROY-INFRA-MCIPAL PARA FINES ESPEC
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 45,140,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN					METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-4823-CP SIS-273-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE AV. PINO SUÁREZ A LA CALLE GARIBALDI, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	32%	\$ 22,598,000.00	\$ 22,506,000.00	\$ 22,506,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-4823-CP SIS-274-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE LA CALLE GARIBALDI A LA AV. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	39%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-5023-CP SIS-275-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE LA AV. BENITO JUÁREZ A LA CALLE EMILIO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	36%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-5123-CP SIS-276-2023	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA A LA CALLE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	27%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-6123-CP SIS-303-2023	MELCHOR OCAMPO	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACIÓN EN EL CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO DE AV. PINO SUÁREZ A CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION	2023	2023	0%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-5223-CP SIS-277-2023	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA DE LA AV. PINO SUÁREZ A LA AV. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	32%	\$ 22,598,000.00	\$ 22,506,000.00	\$ 22,506,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-5323-CP SIS-278-2023	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA DE LA AV. BENITO JUÁREZ A LA CALLE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	25%				\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA FINES ESPECIFICOS
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROY INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA FINES ESPECIFICOS
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 48,148,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-54/23-CP SIS-279-2023	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	27%	\$ 48,148,000.00	\$ 48,148,000.00	\$ 48,148,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-55/23-CP SIS-280-2023	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA A LA CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR A LA CALLE HÉROES DEL 47, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	25%				\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 48,148,000.00 \$ 48,148,000.00 \$ 48,148,000.00 \$ - \$ - \$ -


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 115,089,852.02

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN					METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCAIZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-04/23-IR SIS-225-2023	COL. ALTAMISTA	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CALLE NORTE ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y RODRIGO DE LLANO COL. ALTAMISTA LOHAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	65%			\$ 1,168,369.94	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-05/23-IR SIS-230-2023	COL. BRISAS DEL VALLE	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (2ª ETAPA) UBICADO EN LAS CALLES BRISA DEL CAMPO Y ORRA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2023	2023	40%			\$ 1,425,270.19	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-06/23-IR SIS-232-2023	COL. URBEMILLA COLONIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES LAGO PEREPE, BRAH LAGO DE LOS ESCALVOS Y LAGO DE CARBON COL. URBEMILLA COLONIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	55%			\$ 2,009,228.11	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-15/23-CP SIS-233-2023	COL. CARMEN SERDAN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACIÓN AZTECA, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	50%			\$ 5,312,187.50	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-16/23-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #1, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACIÓN AZTECA, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	37%			\$ 3,951,190.26	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-17/23-CP SIS-235-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #2, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	30%			\$ 4,870,438.73	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-18/23-CP SIS-236-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #3, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	90%			\$ 2,517,280.48	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-19/23-CP SIS-237-2023	COL. SAN BERNABE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES AGATA, GUARZO Y PÓRRIDO, COLONIA SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	80%			\$ 6,437,951.82	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-20/23-CP SIS-238-2023	COL. SAN BERNABE I SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES NECAHUACÓTOTL, OTUMICHITL Y NECAHUACÓTOTL, COLONIA SAN BERNABE I SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	53%			\$ 2,517,149.73	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: **RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023**
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ **115,000,852.82**

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
 MUNICIPIO: **MONTERREY**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: **30 DE JUNIO DEL 2023**

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN					METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-2123-CP SIS-239-2023	COL. SAN BERNABE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA "RAUL GONZALEZ", UBICADA ENTRE LA AV. SOLIDARIDAD Y LAS CALLES APOLLO Y PROL. AZULAN, COLONIA SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	57%			\$ 3,917,251.54	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2223-CP SIS-240-2023	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA AV. CAMINO REAL Y LA CALLE PRIMER DE MAYO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	32%			\$ 2,657,729.70	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2323-CP	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA EN AV. CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES LUCHA DE CLASES, RUTEROS Y CASA DEL OBRERO MUNDIAL, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	77%			\$ 2,872,161.10	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2423-CP SIS-242-2023	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES RÍO COLECTIVO Y DEFENSAS RURALES, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	37%			\$ 6,132,121.65	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2523-CP SIS-243-2023	COL. SAN BERNABE XV SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE AV. LAS ROSAS Y LAS CALLES ACÓNITO Y MIRAFLORES, COLONIA SAN BERNABE XV SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	97%			\$ 2,490,670.33	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2623-CP	COL. MIRASOL I*	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA CALLE ANACAHUAT, AV. NO REELECCIÓN Y LA CALLE MAGUEY, COLONIA MIRASOL I*, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	30%	\$ 115,000,852.82	\$ 115,000,852.82	\$ 3,014,119.85	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2723-CP SIS-245-2023	COL. SAN BERNABE XII SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES ACEBO, DROGERIA, FAROULLO Y ACÓNITO, COLONIA SAN BERNABE XII SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	48%			\$ 4,379,951.41	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2823-CP SIS-245-2023	COL. SAN BERNABE X SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES MISERECORDIA, FORMOSA Y COLLERA, COLONIA SAN BERNABE X SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	52%			\$ 5,100,668.41	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2923-CP SIS-247-2023	COL. BARRIO ALAMEDA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, CIGÜERO Y CANELO, COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	50%			\$ 1,295,604.99	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERÍODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 115,030,052.02

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROPONIDAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-3023-CP SIS-245-2023	COL. ALHAMA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES TIJEROS Y AV. SOLDADORES, COLONIA ALHAMA, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	98%			\$ 734,104.56	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3123-CP SIS-245-2023	COL. MODERNA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA, FRESCO Y LA VÍA A TAMPOCO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	90%			\$ 4,549,249.16	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3223-CP SIS-260-2023	COL. MODERNA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 9 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES VÍA TAMPOCO Y FRESCO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	75%			\$ 2,206,276.65	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3323-CP SIS-251-2023	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES "CIUDAD DEPORTIVA" CALLE ING. FRANCISCO DEL MAR ENTRE AV. CHURUBUSCO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	45%			\$ 6,832,359.02	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3423-CP	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN "CIUDAD DEPORTIVA" CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LA CALLE FRANCISCO DEL MAR, PLAN DE GUADALUPE, VÍA A TAMPOCO Y LA AVENIDA CHURUBUSCO, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	40%			\$ 12,809,829.33	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3523-CP	COL. VALLE DEL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE DEL MIRADOR, CARACOL Y ALTORRILLAS, COLONIA VALLE DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	35%			\$ 4,563,714.30	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3023-CP	COL. BUROCRATAS MUNICIPALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES LIC. JULIO CAMELO, CALLE 17 DE DICIEMBRE, ING. GERARDO TORRES DIAZ Y PRIMER DE MAYO, COLONIA BUROCRATAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	35%			\$ 3,933,848.18	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3123-CP SIS-255-2023	COL. UNION DE LOS SABINOS	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE ALDINE Y AV. EUSEBIO GARZA SADA, COLONIA UNION DE LOS SABINOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	93%			\$ 4,452,040.02	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS, DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 Y EXCEDENTES REC-FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 115,989,852.82

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN					METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SUS-PP-38/23-CP	COL. FOMERREY 45	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CHARÓN DEL HUAJICO, P. DEL ACUEDUCTO Y P. DE LA HACIENDA, COLONIA FOMERREY 45, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	45%			\$ 2,059,023.01	\$ -	\$ -	\$ -				
RESERVA									\$ 9,261,254.04							

\$	115,989,852.82	\$	115,989,852.82	\$	115,989,852.82	\$	-	\$	-	\$	-
----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	---	----	---	----	---


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL "PSV" 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL "PSV" 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 175,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-5623-CP-88-285-2023	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL SUR - NORTE (TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS DE CIMENTACIÓN PILOTES) EN LA AVENIDA CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL	2023	2023	3%			\$ 10,116,521.78	\$ 3,935,558.54	\$ 3,935,558.54	\$ 3,935,558.54				
SIS-RP-5723-CP-88-284-2023	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL SUR - NORTE (RAMPA NORTE) EN LA AVENIDA CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL	2023	2023	1%			\$ 44,035,778.82	\$ 13,228,633.88	\$ 13,228,633.88	\$ 13,228,633.88				
SIS-RP-5923-CP-88-285-2023	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL SUR - NORTE (CUERPO CENTRAL) EN LA AVENIDA CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL	2023	2023	1%	\$ 175,000,000.00	\$ 175,000,000.00	\$ 47,009,168.37	\$ 14,102,760.51	\$ 14,102,760.51	\$ 14,102,760.51				
SIS-RP-5923-CP-88-288-2023	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL SUR - NORTE (RAMPA SUR) EN LA AVENIDA CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL	2023	2023	1%			\$ 43,701,333.09	\$ 13,110,359.91	\$ 13,110,359.91	\$ 13,110,359.91				
RESERVA									\$ 27,972,197.28							
							\$ 175,000,000.00	\$ 175,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ 44,278,249.82	\$ 44,278,249.82	\$ 44,278,249.82				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

III - Anexos

h).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios de Ejercicios Anteriores

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey.

NOMBRE DEL FONDO R28 - DISPONIBILIDADES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: R28 - DISPONIBILIDADES 2021
 SUS PROGRAMAS:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 110,283,246.72

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFIRMADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-07/22-IR SIS-019-2022	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACIÓN DE SEÑALMENTOS EN DIVERSAS UBICACIONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REPARACION DE SEÑALMENTOS	2022	2022	100%	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,795.41	\$ 2,400,795.41	\$ 2,400,795.41	\$ 2,400,795.41	\$ 2,400,795.41				
SIS-RP-14/22-IR SIS-160-2022	COLLOMA LARGA	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "YO X" UBICADO EN LA CALLE SAN JOSÉ Y PRIV. CASTILLO, COL. PIO X (PARTE ALTA) Y REHABILITACIÓN DE "TIENDA DE" UBICADA EN LAS CALLES LOMA REDONDA Y LOMA LARGA, COL. LOMA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR	2022	2022	100%	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15				
SIS-RP-02/22-AD	COL. CEDROS	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ÁREA DE JUEGOS EN PLAZA PÚBLICA UBICADA LAS CALLES LOS CEDROS, LOS PINOS, HAYA Y CEIBA EN LA COL. LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47				
SIS-RP-02/22-CP	COL. LOMA LARGA COL. FOMERREY 45 Y COL. LADERAS DEL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA ADOLESCENCIA "GALIA CANO DEL LINAS" UBICADA CALLE LOMA LARGA Y CALLE LOMA FLORIDA; REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA "DIANA LAURA ROSAS DE COLOSO" UBICADA EN CALLE LOMA LARGA ENTRE CALLE LOMA FLORIDA Y CALLE LOMA REDONDA AMBAS EN LA COL. LOMA LARGA; REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA "PROFESORA EVA MARÍA TORO" UBICADA EN LA CALLE ACUERUO Y CALLE PASO DE LAS FLORES EN LA COLONIA FOMERREY 45; Y REHABILITACIÓN DE ESTANCIA "RODRIGO GARCÍA GADA DE ZAUBAHAYO" UBICADA EN CALLE VALLE DEL MIRADOR EN LA COL. LADERAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANCIA ADOLESCENCIA	2022	2022	100%	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27				
SIS-RP-02/22-CP SIS-012-2022	COL. ROMA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y AUDITORIO ALABRE LIBRE "CONCHA ACUSTICA" UBICADO EN PARQUE PÚBLICO ROMA SUR, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DEL CARMEN, CHAPARRAL Y LA CAÑUELA EN COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO Y AUDITORIO	2022	2022	100%	\$ 5,886,000.00	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06				

NOMBRE DEL FONDO R28 - DISPONIBILIDADES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: R28 - DISPONIBILIDADES 2021
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 110,283,246.72

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONFORM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFIRMADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-0622-CP	COL. FORMERUEY 114 COL. LOMAS MODELO Y COL. PROVIDEÓN SAN BERNABÉ	REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA EN EDIFICIO CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR 2º NIVEL, Y REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "PROFESORA LAURA ELENA ARCE CANZOS" UNIDADAS EN CALLE BASAMENTO Y CALLE CANALERA EN LA COL. FORMERUEY 114; REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "LAURA BARRAMBAH" EL FONDO" UBICADA EN CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACÁN; Y ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA LOMAS MODELO UBICADA EN LA CALLE TIPOD Y CALLE COYOACÁN ABASAS EN LA COL. LOMAS MODELO; Y REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PROVIDEÓN SAN BERNABÉ (CEDEDO) UBICADA EN CALLE NEZAHUALPILIT Y CALLE XILUOXCHIL EN LA COL. PROVIDEÓN SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESTANCIAS INFANCIA-ADOLESCENCIA	2022	2022	100%	\$ 7,077,211.85	\$ 7,426,034.91	\$ 7,426,034.91	\$ 7,426,034.91	\$ 7,426,034.91	\$ 7,426,034.91				
SIS-IP-0622-CP SIS-014/2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 12,290,878.26	\$ 12,290,878.26	\$ 12,290,878.26	\$ 12,290,878.26	\$ 12,290,878.26	\$ 12,290,878.26				
SIS-IP-0622-CP SIS-015-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79				
SIS-IP-0622-CP SIS-016-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 13,491,958.82	\$ 13,491,958.82	\$ 13,491,958.82	\$ 13,491,958.82	\$ 13,491,958.82	\$ 13,491,958.82				
SIS-IP-0622-CP SIS-031-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 13,781,399.83	\$ 13,781,399.83	\$ 13,781,399.83	\$ 13,781,399.83	\$ 13,781,399.83	\$ 13,781,399.83				
RESERVA REF-615/004/2023							\$ 2,059,788.41	\$ 1,898,692.24								
SIS-IP-0622-CP	COL. MITRAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLE POCRUCA ENTRE LA AV. PROF. NOISES GARCÍA A CALLE JORDAN EN LA COL. MITRAS CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACION DE CALLES	2022	2022	100%	\$ 7,412,819.02	\$ 7,412,819.02	\$ 7,412,819.02	\$ 7,412,819.02	\$ 7,412,819.02	\$ 7,412,819.02				

NOMBRE DEL FONDO R28 - DISPONIBILIDADES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: R28 - DISPONIBILIDADES 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 110,283,246.72

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PP-10722-CP	ZONA CENTRO	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO-PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES	2022	2022	100%	\$ 7,049,291.07	\$ 5,600,648.37	\$ 5,600,648.37	\$ 5,600,648.37	\$ 5,600,648.37	\$ 5,600,648.37				
SIS-PP-11722-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES	2022	2022	100%	\$ 8,033,338.16	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66				
SIS-PP-12722-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES	2022	2022	100%	\$ 8,093,408.78	\$ 7,181,215.69	\$ 7,181,215.69	\$ 7,181,215.69	\$ 7,181,215.69	\$ 7,181,215.69				
SIS-PP-0722-AD SIS-189-2022	COL. VASCO ALTAMIRANO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL CRUCE DE LAS CALLES TRUCHOS Y AZOUER EN LA COL. ISHACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS	2022	2022	100%	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79				
SIS-PP-0622-AD SIS-190-2022	COL. CONDESA	REHABILITACIÓN DE CENTRO DIFUSADO EN LA CALLE CAMINO AL DIENTE 991 EN EL PARQUE CANOAS, COL. CONDESA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF	2022	2022	100%	\$ 358,443.26	\$ 358,443.26	\$ 358,443.26	\$ 358,443.26	\$ 358,443.26	\$ 358,443.26				
SIS-PP-0323-RF SIS-221-2023	COL. DEL NORTE	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA LOS ANGELES Y AV. SERVICIO POSTAL EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	55%	\$ 1,873,222.36	\$ 1,873,222.36	\$ 1,814,970.04	\$ 644,491.19	\$ 544,491.19	\$ 544,491.19				
SIS-PP-0723-IR SIS-231-2023	COL. BARRO DEL PRADO	RAMPA DE ACCESO A CANAL MEDULAR, O CANAL MEDULAR ENTRE CALLE SIERRA VERDE Y AV. CAREZADA EN LA COL. BARRIO DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAMPA DE ACCESO	2023	2023	33%	\$ 1,208,725.34	\$ 1,208,725.34	\$ 1,208,725.34	\$ 624,733.18	\$ 524,733.18	\$ 524,733.18				
ECONOMÍAS AL 30-JUN-23								\$ 1,497,032.02								

\$ 110,283,246.72 | \$ 110,283,246.72 | \$ 105,821,310.74 | \$ 105,468,839.13 | \$ 105,468,839.13 | \$ 105,468,839.13


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PRESUPUESTO RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: **RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO**
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ **69,130,396.87**

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
 MUNICIPIO: **MONTERREY**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: **30 DE JUNIO DEL 2023**

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SROP-RP-01/21-N	BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ HASTA CARRETERA EXPRES DE LA AV. MORONES PRIETO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN ENLACE VEHICULAR DESDE EL BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ HASTA CARRETERA EXPRES DE LA AV. MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	PROYECTO EJECUTIVO	2021	2021	NA		\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13				
SEMARHAT COAHUILA	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS IDENTIFICADAS Y OBRAS QUE AFECTEN BIENES NACIONALES A CARGO DE LA CNA, EN PASO A DESNIVEL GAZA DE ENLACE DE ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO, SOBRE EL RIO SANTA ACATRINA, EN EL MUNICIPIO DE MTY, NL.	PAGO DE PERMISO	2022	2022	NA	\$ 335,948.00	\$ 335,948.00	\$ 335,948.00	\$ 335,948.00	\$ 335,948.00	\$ 335,948.00				
ECONOMIAS AL 30-JUN-23							\$ 330,396.87									
SIS-RP-01/23-CP SIS-182-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRETERA EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA NOROCC), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE GAZA	2023	2023	63%				10,349,401.58	10,349,401.58	10,349,401.58				
SIS-RP-02/23-CP SIS-195-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRETERA EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA CENTRAL), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE GAZA	2023	2023	60%										
SIS-RP-03/23-CP SIS-194-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCIÓN DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRETERA EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA SUR), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE GAZA	2023	2023	55%										
SIS-RP-04/23-CP SIS-195-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCIÓN DE TRASES Y LOSAS PARA LA GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRETERA EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (TRASES NOROCC), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE GAZA	2023	2023	25%	\$ 56,630,396.87	\$ 56,630,396.87	\$ 56,630,396.87	7,199,745.62	7,199,745.62	7,199,745.62				


NOMBRE DEL FONDO PRESUPUESTO RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 60,130,396.87

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	ALOCADO	COMPRON.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-0575-CP SIS-190-2021	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE TRASES Y LOGAS PARA LA GATA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRETES EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (BASES ANTERIORES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE TRASES Y LOGAS	2023	2023	40%				5,284,925.86	5,284,925.86	5,284,925.86				
SR619-RP-0623-AD	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	TRABAJOS DE SUPERVISION, VERIFICACION, DIRECCION Y ORIENTACION AMBIENTAL EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE GATA DE ENLACE DE ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRETES EXPRES DE AV. MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	TRABAJOS DE SUPERVISION, VERIFICACION, DIRECCION Y ORIENTACION AMBIENTAL	2023	2023	NA										

\$ 60,130,396.87 \$ 60,130,396.87 \$ 60,000,000.00 \$ 26,315,676.41 \$ 26,213,676.41 \$ 26,213,676.41


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 Y ANTERIORES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 Y ANTERIORES
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 504,490.89

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							AFROBADO	MODIFICADO	CUMPLIDO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-PP-0021-IR	COL. SAN BERNABÉ X SECTOR (FOM. 113)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES QUERA, SEGADORA, MISTEROLA, FORMÓN Y COLLEPA, COLONIA SAN BERNABÉ X, SECTOR (COMERREY 113), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2021	2021	100%	\$ 499,855.18	\$ 499,855.18	\$ 499,855.18	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-PP-0021-IR	COL. COLINAS DE SAN BERNABÉ (FOM. 25)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN AVENIDA NO REFLECCIÓN, ENTRE LAS CALLES PÉZ LAMBOR Y MÁRMOL, COLONIA COLINAS DE SAN BERNABÉ (COMERREY 25), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2021	2021	100%	\$ 4,635.71	\$ 4,635.71	\$ 4,635.71	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 504,490.89	\$ 504,490.89	\$ 504,490.89	\$ -	\$ -	\$ -				


ING. RAFAEL TONCHEZ BSCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 149,840,122.34

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-17/14-CP	COL. CUMBRES 3ER SECTOR	DRENAJE PLUVIAL EN AV. PASEO DE LOS CONQUISTADORES ENTRE PASEO DE LOS CÉSARES A CALLE ALEJANDRO MAGNO, EN COL. CUMBRES 3ER. SECTOR.	DRENAJE PLUVIAL	2014	2014	100%	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ -	\$ 8,817.26			
OP-RP-02/14-CP	COL. ANCON DEL HUAJUCO	REMEDIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN LAS COL. ANCON DEL HUAJUCO Y VALLE DEL HUAJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACIÓN DE PARQUE	2014	2014	100%	\$ 11,140.61	\$ 11,140.61	\$ 11,140.61	\$ 11,140.61	\$ 11,140.61	\$ -	\$ 11,140.61			
OP-VRIII-09/19-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	2020	2020	100%	\$ 37,225,831.35	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ -			
OP-VRIII-09/19-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	2020	2020	100%		\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ -			
OP-VRIII-09/19-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	2020	2020	100%		\$ 3,014,371.89	\$ 3,014,371.89	\$ 3,014,371.89	\$ 3,014,371.89	\$ 3,014,371.89	\$ -			
OP-RP-04/17-CP	VARIAS COLONIAS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS SEGUNDA ETAPA	MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA	2017	2017	100%	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ -			
OP-RP-05/17-CP	VARIAS COLONIAS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS EN TU COLONIA	MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA	2017	2017	100%	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ -			

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30 JUN-23

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 149,848,122.34

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-VRIV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 52,368,931.49	\$ 52,368,931.49	\$ 52,368,931.49	\$ 52,368,931.49	\$ 52,368,931.49	\$ 52,368,931.49	\$ -			
OP-VRIV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-RP-03/21-AD	COL. BUENOS AIRES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA AV. REVOLUCION Y AV. CHAPULTEPEC, EN LA COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTE	2021	2021	100%	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ -			
OP-RP-01/21-CP	AV. RUIZ CORTINES	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN PROLONGACION AV. RUIZ CORTINES (CALLE CREDITO EJIDAL) ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE A PANTEON SNA JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO	2021	2021	100%	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ -			
SIS-RP-03/21-IR	COL. SAN MARTIN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE CALLE TUCUMAN Y CALLE M.T. DE ALVEAR EN LA COL. SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2021	2022	100%	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ -			
SIS-RP-02/21-IR	FACC. LAS TORRES	REPARACION DE SOCAYON EN EL CRUCE CALLE CAIRO Y CALLE PASEO DE VARSOVIA, EN EL FRACC. LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REPARACION DE SOCAYON	2021	2022	100%	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ -			
							\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FEIEF-2021-DISPONIBILIDADES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FEIEF-2021-DISPONIBILIDADES
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 13,989,416.27

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						LISTAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-13-RP-01/22-AD	DIVERSAS UBICACIONES	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN DIVERSAS INTERSECCIONES VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	2022	2022	NA	\$ 434,819.82	\$ 434,819.82	\$ 434,819.82	\$ 434,819.82	\$ 434,819.82	\$ 434,819.82				
SIS-RP-16/22-CP SIS-941-2022	COL. TOPOCHICO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO "EL ADULTO MAYOR" UBICADO EN LA CALLE BERTIO JUÁREZ ENTRE CALLE SUZAMANTE Y CALLE VILLALOMA EN LA COLONIA TOPOCHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO	2022	2022	100%	\$ 6,109,065.30	\$ 6,109,065.30	\$ 6,109,065.30	\$ 6,109,065.30	\$ 6,109,065.30	\$ 6,109,065.30				
SIS-RP-14/22-BL	COL. PIO X COLLONA LARGA	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR TIPO 2 UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE Y PRIV. CASTELAR, COL. PIO X (PARTE ALTA); Y REHABILITACION DE "BIENIDA DE" UBICADA EN LAS CALLES LOMA REDONDA Y LOMA LARGA, COL. LOMA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	REHABILITACION DE CENTRO DE	2022	2022	100%	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43				
SIS-RP-55/22- SIS-136-2022	COL. MIRASOL	REHABILITACION DE PARQUE MIRASOL UBICADO EN LA CALLE SAUCO ENTRE LAS CALLES HAWBY COLONIA, EN LA COL. MIRASOL, 2º SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 1,966,128.75	\$ 1,966,128.75	\$ 1,966,128.75	\$ 1,966,128.75	\$ 1,966,128.75	\$ 1,966,128.75				
SIS-13-RP-05/22-AD	MADERO Y CHURUBUSCO	ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO DISTRIBUCION VIAL DE AV. FRANCISCO MADERO Y AV. CHURUBUSCO PARA REGISTRO EN LA UNIDAD DE INVERSIÓN	ACTUALIZACION DE ESTUDIO	2022	2022	NA	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12				
SIS-RP-14/23-CP	COL. COYOACÁN	CONSTRUCCION DE EXTENSION PLUVIAL CALLE MANIZANO ENTRE CALLE CHAVACANO Y ALFONDO SANTOS PALOMO EN LA COL. COYOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE EXTENSION PLUVIAL	2023	2023	47%	\$ 2,110,892.18	\$ 2,110,892.18	\$ 2,110,892.18	\$ 1,816,792.91	\$ 1,810,792.91	\$ 1,810,792.91				
ECONOMIAS AL 30-JUN-23							\$ 1,285,431.19	\$ 1,878,345.89								
							\$ 13,989,416.27	\$ 13,989,416.27	\$ 11,993,070.38	\$ 11,392,971.13	\$ 11,392,971.13	\$ 11,392,971.13				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 268,320,748.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANTILLADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-PP-01/21-CP	AV. RUZ CORTINES	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO EN PROLONGACIÓN AV. RUZ CORTINES (CALLE CREDITO EJIDAL) ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE A PANTEON SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO	2021	2021	100%	\$ 2,189,898.80	\$ 2,189,898.80	\$ 2,189,898.80	\$ 2,189,898.80	\$ 2,189,898.80	\$ 2,189,898.80				
SIS-PP-01/21-AD	COL. LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO EN LA CARRETERA NACIONAL DE CALLE LAGO DE CHAPALA A CAMINO A LAS PLACETAS, EN LAS COLONIAS LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO	2021	2022	100%	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46				
SIS-PP-01/22-EL SIS-039-2022	COL. MEDEROS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONEXIÓN DE LAS AVENIDAS FUNDADORES Y ACUEDUCTO DENTRO DEL CAMPUS MEDEROS DE LA UAMN.	PROYECTO EJECUTIVO	2022	2022	NA	\$ 1,882,968.51	\$ 1,882,968.51	\$ 1,882,968.51	\$ 1,882,968.51	\$ 1,882,968.51	\$ 1,882,968.51				
SIS-PP-02/22-RI	COL. BUENOS AIRES	ADSCRUCION DE EDIFICIO SEDE DEL CONCEJO DE LA MÚJER DE MONTERREY UBICADO EN EL PARQUE ESPAÑA EN CALLE HORACIO MORALES PRIETO, COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADSCRUCION DE EDIFICIO	2022	2022	100%	\$ 1,109,759.81	\$ 1,109,759.81	\$ 1,109,759.81	\$ 1,109,759.81	\$ 1,109,759.81	\$ 1,109,759.81				
SIS-PP-02/22-AD	COL. BUENOS AIRES	PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA FACHADA DEL PARQUE ESPAÑA EN AV. MORALES PRIETO, COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTO ARQUITECTONICO	2022	2022	100%	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52				
SIS-PP-23/23-CP SIS-045-2022	COL. BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL A UNICARSE EN EL PARQUE ESPAÑA EN AV. HORACIO MORALES PRIETO EN LA COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CENTRO	2022	2022	100%	\$ 7,843,105.01	\$ 7,843,105.01	\$ 7,843,105.01	\$ 7,843,105.01	\$ 7,843,105.01	\$ 7,843,105.01				
SIS-PP-01/21-AD	COL. LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO EN LA CARRETERA NACIONAL DE CALLE LAGO DE CHAPALA A CAMINO A LAS PLACETAS, EN LAS COLONIAS LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO	2021	2022	100%	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 268,320,745.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SRBIS-IP-03/22-AD	COL. OBISPADO	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS, HIDROLOGIA, HIDROLOGIA Y LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTES EN EL PARQUE SEÑORIO CORRO DEL OBISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRARA, JOSÉ BENTEZ Y LÓPEZ LARCA EN LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87				
SRMS-IP-04/22-RI SIS-05-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO, MECANICA DE SUELOS, GEOTECNICA, HIDROLOGIA Y DISEÑOS EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN; TRABAJOS DE SONDEOS EN DIVERSAS LOCALIDADES PARA PROYECTOS DE DISEÑO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN; SERVICIOS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PAVIMENTOS COMO PROFESIONAL RESPONSABLE PARA LAS OBRAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ESTUDIOS, SONDEOS Y SERVICIO DE VERIFICACION	2022	2022	NA	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29				
SIS-IP-13/22-IR SIS-07-2022	COL. RINCON DE ALTA VISTA	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES JUNCO DE LA VEGA, BAVARA Y PLAYA LARCA EN LA COL. RINCON DE ALTA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO	2022	2022	100%	\$ 2,715,333.72	\$ 2,715,333.72	\$ 2,715,333.72	\$ 2,715,333.72	\$ 2,715,333.72	\$ 2,715,333.72				
DRSIS-IP-03/22-RI SIS-07-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FOTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS, HIDROLOGIA, MECANICA DE SUELOS, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CATALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35				
SRMS-IP-02/22-RI SIS-07-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y SUS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 266,320,745.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONPRCLA	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	ALCANZADA	HABIANDES BENEFICIADOS
SIS-IP-1722-31	AV. IGNACIO MARONES PRIETO	RECONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL UBICADO EN LA AV. IGNACIO MARONES PRIETO EN SU CRUCE CON LA CALLE CONDESA A SU LLEGADA AL RIO SANTA CATALINA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	RECONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42				
SIS-IP-1722-CP	AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO BAJO EL PUENTE DE AVENIDA JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ A LA ALTURA DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADRERO LADO NORTE FRONTERA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2022	2022	100%	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02				
SIS-IP-2522-CP SIS-058-2022	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO ENTRE LA AV. UNCOLIN Y LA CALLE BANCO CENTRAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO	2022	2022	100%	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35				
SIS-IP-2622-CP SIS-051-2022	COL. HACIENDA MITRAS	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO EN LAS CALLES HACIENDA EL MOLINO Y HACIENDA DE LOS PIROS EN LA COL. HACIENDA MITRAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO	2022	2022	100%	\$ 16,408,832.55	\$ 16,408,832.55	\$ 16,408,832.55	\$ 16,408,832.55	\$ 16,408,832.55	\$ 16,408,832.55				
SIS-IP-2622-CP SIS-043-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CARDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VAZQUEZ (CARRETERAS SECUNDARIAS) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 21,648,897.72	\$ 21,648,897.72	\$ 21,648,897.72	\$ 21,648,897.72	\$ 21,648,897.72	\$ 21,648,897.72				
SIS-IP-2122-CP SIS-014-2022	AV. JOSE ANSEL CONCHILLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSE ANSEL CONCHILLO DE AVENIDA FRANCISCO I. MADRERO A LA AV. RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 26,254,250.68	\$ 26,254,250.68	\$ 26,254,250.68	\$ 26,254,250.68	\$ 26,254,250.68	\$ 26,254,250.68				
SIS-IP-1922-CP SIS-042-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CARDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VAZQUEZ (CARRETERAS PRINCIPALES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48				
SIS-IP-2222-CP SIS-045-2022	AV. JOSE ANSEL CONCHILLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSE ANSEL CONCHILLO DE AVENIDA FRANCISCO I. MADRERO A LA AV. RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 23,937,388.59	\$ 23,937,388.59	\$ 23,937,388.59	\$ 23,937,388.59	\$ 23,937,388.59	\$ 23,937,388.59				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 266,320,745.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-2622-CP SIS-051-2022	PARQUE FUNDADORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE FUNDADORA AL PARQUE ESPAÑA (LADO NORTE) A UBICARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE FUNDADORA EN EL ACCESO ESTACIONAMIENTO S-7, SOBRE LA AV. CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38				
SIS-IP-4322-CP SIS-485-2022	PARQUE FUNDADORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDADORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RÍO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52				
SIS-IP-4422-CP SIS-090-2022	PARQUE FUNDADORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDADORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RÍO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01				
SUBS-IP-0522-IR SIS-160-2022	DIVERSAS AVENIDAS	TRABAJO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN AVENIDAS A REHABILITAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	TRABAJO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91				
SIS-IP-4722-IR SIS-134-2022	COL. LA CONDESA	REPARACION DE BANDA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALIDA EN EL PARQUE DANOS, UBICADO EN AV. BUENOS AIRES, EN LA COL. LA CONDESA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REPARACION DE BANDA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALIDA	2022	2022	100%	\$ 1,592,892.60	\$ 1,592,892.60	\$ 1,592,892.60	\$ 1,592,892.60	\$ 1,592,892.60	\$ 1,592,892.60				
SIS-IP-2322-EL SIS-157-2022	COL. SAN BERNABE	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE EN LA ZONA NORTE EN LA COL. SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	100%	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30				
SIS-IP-4722-IR SIS-154-2022	COL. SHATAFE	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE (ZONA NORTE) EN LA COL. SHATAFE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	100%	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56				
SIS-IP-6322-CP SIS-181-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL NORTE-SUR (TRABAJO PRELIMINARES, OBRAS INDICADORAS Y DEMOSTRACIONES PILOTES) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL	2022	2022	100%	\$ 12,075,028.15	\$ 12,075,028.15	\$ 12,075,028.15	\$ 12,075,028.15	\$ 12,075,028.15	\$ 12,075,028.15				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO: DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 268,320,745.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-68/23-CP	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (RAMPA NORTE) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	100%	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77				
SIS-IP-68/22-CP	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (CUERPO CENTRAL) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	100%	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80				
SIS-IP-70/22-CP	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (RAMPA SUR) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	100%	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37				
SIS-IP-72/22-CP SIS-173-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN Y CUMBRER SN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEO SEGURO	2022	2022	100%	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30				
SIS-IP-73/22-CP	COL. VALLE DEL CRISTAL	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL EN EL CRUCE O LA CALLE CRISTAL EN LA COL. VALLE DEL CRISTAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	2022	2022	100%	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16				
SIS-IP-77/22-CP	DIVERSAS UBICACIONES	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION EN DIFERENTES INTERSECCIONES VIALES DE CRUCEOS SEGUROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION EN DIFERENTES INTERSECCIONES VIALES DE CRUCEOS SEGUROS	2022	2022	100%	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45				
SIS-IP-78/22-CP SIS-182-2022	COL. CROO	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO FLUVIAL EN LA COL. CROO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO FLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 1,865,929.50	\$ 1,865,929.50	\$ 1,865,929.50	\$ 1,865,929.50	\$ 1,865,929.50	\$ 1,865,929.50				
							\$ 268,320,745.93	\$ 268,320,745.93	\$ 268,320,745.93	\$ 268,320,745.93	\$ 268,320,745.93	\$ 268,320,745.93				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 298,347,690.19

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PASADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-0623-CP SIS-197-2023	PARQUE FUNDADORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION, EMBELLECIMIENTO Y PASARELADO DE CORREDORES VERDES EN PUENTE MULTIMODAL PARA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA Y PARQUE FUNDADORA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION, EMBELLECIMIENTO Y PASAJERO DE CORREDORES VERDES EN PUENTE MULTIMODAL	2023	2023	75%	\$ 56,974,303.77	\$ 56,974,303.77	\$ 53,998,533.72	\$ 16,192,681.91	\$ 16,199,681.91	\$ 16,199,681.91				
SIS-IP-0723-CP SIS-193-2023	PARQUE FUNDADORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL SOBRE AV. MORONES PRIETO PARA ACCESO AL PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDADORA, EN EL CDO SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE RAMPA	2023	2023	80%	\$ 17,566,991.92	\$ 17,565,991.92	\$ 16,372,776.19	\$ 8,714,970.20	\$ 8,714,970.20	\$ 8,714,970.20				
SIS-IP-0623-CP SIS-198-2023	PARQUE ESPAÑA	RELOCACION DE FACHADA EN PARQUE ESPAÑA PARA ACCESO AL PUENTE VERDE (MULTIMODAL) UBICADO SOBRE AV. MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REMODELACION DE FACHADA DE PARQUE	2023	2023	70%	\$ 21,742,695.00	\$ 18,742,688.60	\$ 18,741,003.13	\$ 11,072,531.17	\$ 11,072,531.17	\$ 11,072,531.17				
SIS-IP-0123-CP SIS-192-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA NORTE), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	81%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-0223-CP SIS-196-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (CUERPO CENTRAL), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	60%				\$ 6,808,532.18	\$ 6,808,532.18	\$ 6,808,532.18				
SIS-IP-0323-CP SIS-194-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA SUR), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	64%				\$ 6,605,382.00	\$ 6,605,382.00	\$ 6,605,382.00				
SIS-IP-0423-CP SIS-195-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS PARA LA GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (TRABES MORONES), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS	2023	2023	29%	\$ 88,369,603.13	\$ 88,369,603.13	\$ 86,287,298.72	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-20 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 298,347,090.19

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-2523-CP SIS-168-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS PARA LA GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (TRADES ANTIOROS), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS	2023	2023	49%				\$ -	\$ -	\$ -				
	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	TRABAJOS DE SUPERVISION, VERIFICACION, DIRECCION Y ORIENTACION AMBIENTAL EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE GAZA DE ENLACE DE ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	TRABAJOS DE SUPERVISION, VERIFICACION, DIRECCION Y ORIENTACION AMBIENTAL	2023	2023	NA				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-0222-IR SIS-674-2022	COL. CUMBRES SAN AGUSTIN	CONSTRUCCION DE CANAL PLUMAL Y REHABILITACION DE BANDA PRIMETRAL, Y VITAPISTA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES NUEVO MEXICO, ALBUQUERQUE Y SAN DIEGO EN LA COL. CUMBRES SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	CONSTRUCCION DE CANAL PLUMAL Y REHABILITACION DE BANDA PRIMETRAL, Y VITAPISTA EN ESPACIO PUBLICO	2022	2022	100%	\$ 658,500.40	\$ 658,500.40	\$ 658,500.40	\$ 658,500.40	\$ 658,500.40	\$ 658,500.40				
SIS-IP-0022-IR SIS-026-2022	ZONA CENTRO	ADECUACION A DRENAJE PLUMAL EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE BORDA CAPTADORA E BARRIOCAL EN LA AV. CONSTITUCION CALLE RAYMUNDO JARDON EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION A DRENAJE PLUMAL	2022	2022	100%	\$ 271,902.82	\$ 271,902.82	\$ 271,902.82	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-1022-IR SIS-034-2022	COL. LA FINCA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO DE LA BATALLA 1946 UBICADO EN PASEO SANTA LUCIA Y CALLE HEROES DEL 47 EN LA COL. LA FINCA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO	2022	2022	100%	\$ 1,138,750.09	\$ 1,138,750.09	\$ 1,138,750.09	\$ 1,138,750.09	\$ 1,138,750.09	\$ 1,138,750.09				
SIS-IP-0322-AD	AV. CONSTITUCION	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA GAZA UBICADA EN AV. CONSTITUCION EN SU INCORPORACION A LA AV. GOMEZ MORIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN	2022	2022	100%	\$ 445,000.00	\$ 445,000.00	\$ 421,454.39	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-1522-CP SIS-034-2022	AV. ISMAICO MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIVIA PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA Y EL PARQUE FUNDADORA (LADO SUR) A UBICARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE ESPAÑA SOBRE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIVIA	2022	2022	100%	\$ 7,558,693.22	\$ 7,558,693.22	\$ 7,558,693.22	\$ 7,558,693.22	\$ 7,558,693.22	\$ 7,558,693.22				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 290,347,690.19

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMI	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-AP-16/23-CP SIS-035-2022	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, EN EL 2º PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLON II, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAÑO Y BENITO JUAREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	2022	2022	100%	\$ 7,441,774.15	\$ 7,441,774.15	\$ 7,441,774.15	\$ 4,441,394.12	\$ 4,441,394.12	\$ 4,441,394.12				
RESERVA RET-15/01/2023							328,455.01	328,455.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-AP-01/22-IR SIS-030-2022	COL. MEDEROS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONEXIÓN DE LAS AVENIDAS FUNDADORES Y ACUEDUCTO DENTRO DEL CAMPUS MEDEROS DE LA UAN.	PROYECTO EJECUTIVO	2022	2022	NA	\$ 1,517,033.49	\$ 1,517,033.49	\$ 1,517,033.49	\$ 1,350,890.29	\$ 1,350,890.29	\$ 1,350,890.29				
SIS-AP-23/22-CP SIS-016-2022	COL. BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL A UBICARSE EN EL PARQUE ESPAÑA EN AV. IGNACIO MORONES PRITO EN LA COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CENTRO	2022	2022	100%	\$ 8,768,694.93	\$ 8,768,694.93	\$ 8,768,694.93	\$ 8,763,780.13	\$ 8,763,780.13	\$ 8,763,780.13				
SIS-AP-04/22-IR SIS-014-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO, MECANICA DE SUELOS, GEOTECNICA, HIDROLOGIA Y DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN; TRABAJOS DE SONDEOS EN OBRAS LAS LOCALIDADES PARA PROYECTOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN; SERVICIOS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PAGAMIENTOS COMO PROFESIONAL RESPONSABLE PARA LAS OBRAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ESTUDIOS, SONDEOS Y SERVICIO DE VERIFICACION	2022	2022	NA	\$ 2,415,385.87	\$ 2,415,385.87	\$ 2,415,385.87	\$ 2,415,385.87	\$ 2,416,385.87	\$ 2,415,385.87				
SIS-AP-13/22-IR SIS-074-2022	COL. RUCON DE ALTA VISTA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES JIRCO DE LA VECIA, SAVAJA Y PLAYA LARGA EN LA COL. RUCON DE ALTA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2022	2022	100%	\$ 768,372.85	\$ 768,372.85	\$ 768,372.85	\$ 768,372.85	\$ 768,372.85	\$ 768,372.85				
SIS-AP-24/22-CP SIS-054-2022	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTEVO ENTRE LA AV. LINCOLN Y LA CALLE BANCO CENTRAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTEVO	2022	2022	100%	\$ 12,601,025.81	\$ 12,601,025.81	\$ 12,601,023.01	\$ 10,668,595.48	\$ 10,668,595.48	\$ 10,668,595.48				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 298,347,680.19

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-26/22-CP SIS-081-2022	COL. HACIENDA MITRAS	CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORATIVO EN LAS CALLES HACIENDA EL MOLINO Y HACIENDA DE LOS PINOS EN LA COL. HACIENDA MITRAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORATIVO	2022	2022	100%	\$ 4,567,041.08	\$ 4,567,041.08	\$ 4,567,041.08	\$ 4,567,041.08	\$ 4,567,041.08	\$ 4,567,041.08				
SIS-IP-26/22-CP SIS-043-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CÁRDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VAZQUEZ (CARRETERAS SECUNDARIAS) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 7,844,409.89	\$ 7,844,409.89	\$ 7,844,409.89	\$ 7,844,409.89	\$ 7,844,409.89	\$ 7,844,409.89				
SIS-IP-21/22-CP SIS-044-2022	AV. JOSE ANGELO CONCHELLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSE ANGELO CONCHELLO DE AVENIDA FRANCISCO L. MADRERO A LA AV. RUZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACION HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57				
SIS-IP-19/22-CP SIS-045-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CÁRDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VAZQUEZ (CARRETERAS PRINCIPALES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 4,508,214.82	\$ 4,508,214.82	\$ 4,508,214.82	\$ 4,508,214.82	\$ 4,508,214.82	\$ 4,508,214.82				
SIS-IP-22/22-CP SIS-045-2022	AV. JOSE ANGELO CONCHELLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSE ANGELO CONCHELLO DE AVENIDA FRANCISCO L. MADRERO A LA AV. RUZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACION HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 15,534,713.28	\$ 15,534,713.28	\$ 15,534,713.28	\$ 15,534,713.28	\$ 15,534,713.28	\$ 15,534,713.28				
SIS-IP-26/22-CP SIS-053-2022	PARKER FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CORRIÓN DEL PARQUE FUNDIDORA AL PARQUE ESPAÑA (LADO NORTE) A UNIDARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE FUNDIDORA Y EL ACCESO ESTACIONAMIENTO B Y, SOBRE LA AV. CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 13,938,306.64	\$ 13,938,306.64	\$ 13,938,306.64	\$ 13,938,306.64	\$ 13,938,306.64	\$ 13,938,306.64				
GRSIS-IP-08/22-IR SIS-188-2022	AV. CHIRURUSCO O EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRREA A TAMICO	CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN LOS TRÁNSITOS DE SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA DE MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACIÓN VIAL NORTE-SUR EN LA AV. CHIRURUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FERRREA A TAMICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 288,347,090.19

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONPROCHA	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADOS	ALCANZADAS	HAUTIENTES BENEFICIADOS
SIS-IP-2922-CP SIS-455-2022	AV. PASEO DE LOS LEONES	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. PASEO DE LOS LEONES DE CALLE MONTE HEREDIA A LA AV. CUMBRES DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16				
SIS-RP-3922-CP SIS-637-2022	AV. EUGENIO GARZA SADA	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO I) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03				
SIS-RP-3172-CP SIS-425-2022	AV. FIDEL VELAZQUEZ	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. FIDEL VELAZQUEZ DE LA AV. ABRAHAM LINCOLN A LÍMITES MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 265,679.40	\$ 265,679.40	\$ 265,679.40	\$ 265,679.40	\$ 265,679.40	\$ 265,679.40				
SIS-RP-3122-CP SIS-054-2022	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO DE LA CALLE ALBUJARA A LA CALLE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 3,863,547.22	\$ 3,863,547.22	\$ 3,863,547.22	\$ 3,863,547.22	\$ 3,863,547.22	\$ 3,863,547.22				
SIS-IP-0423-CP SIS-014-2022	COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHVERRÚA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 4,072,270.52	\$ 4,072,270.52	\$ 203,112.21	\$ 203,112.21	\$ 203,112.21	\$ 203,112.21				
SIS-RP-0922-CP SIS-015-2022	COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHVERRÚA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-0722-CP SIS-016-2022	COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHVERRÚA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ 429,597.06	\$ 429,597.06	\$ 429,597.06	\$ 429,597.06				
SIS-RP-0922-CP SIS-031-2022	COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHVERRÚA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLOMAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ 917,198.50	\$ 917,198.50	\$ 917,198.50	\$ 917,198.50				
RESERVA REF-SIS-0042023									\$ 2,461,982.75	\$ 2,461,982.75	\$ 2,461,982.75	\$ 2,461,982.75	\$ 2,461,982.75			

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO: DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 285,347,690.19

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

NÚMERO DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SR15-RP-0223-AD 015-299-2023	DIVERSAS UBICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA PASEO DE CUMBRES A CRUZ CON ALEJANDRO DE RODAS; 2. PELICANO EN LA COL. VALLE VERDE Y 3. CAMINO REAL EN LA COL. CROO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	2022	2022	100%	430,830.07	\$ 425,580.21	\$ 425,580.21	\$ 425,580.21	\$ 425,580.21	\$ 425,580.21	\$	6,265.85		
SR15-RP-0423-AD	ZONA SUR	ELABORACIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONEXIÓN VAL DE AV. ACUEDUCTO DE LA CALLE PASEO DE LOS ECUALPILOS A LA CALLE FRANCISCO CARDENAS ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ELABORACIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	2023	2023	NA	487,200.00	487,200.00	\$ 453,590.82	\$	\$	\$				
	COL. CERRADAS DE CUMBRES	ADECUACIÓN VAL GEOMÉTRICA AV. ALEJANDRO DE RODAS Y MONTE EVEREST COL. CERRADAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIÓN VAL	2023	2023	0%	481,000.00	481,000.00	\$	\$	\$	\$				
SR15-RP-6593-AD	DIVERSAS UBICACIONES	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: COLONIA DEL NORTE, CALLE GELERO CIVIL, AVENIDA FINO SUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO, ZONA DE LA PURISIMA Y LA AVE. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	2023	2023	0%	480,000.00	480,000.00	\$ 472,354.32	\$	\$	\$				
	COL. CERRADAS DE CUMBRES	SEÑALAMIENTO VAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN MONTE EVEREST COL. CERRADAS DE CUMBRES EN LA AV. ALEJANDRO DE RODAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SEÑALAMIENTO VAL Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	2023	2023	0%	470,500.00	470,500.00	\$	\$	\$	\$				
SR15-RP-0123-AD	MUNICIPIO DE MONTERREY	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN REFERENTE A LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE TRAYECTO Y ESTACIONES, ANÁLISIS TÉCNICO JURISDICCIONAL DE ACTORES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CABLE ELLEVADO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, QUE PENETRARA UNA ZONA CON CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DIFÍCILES A FIN DE GARANTIZAR LA EJECUTABILIDAD DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ELABORACIÓN DE ESTUDIO	2023	2023	NA	480,000.00	480,000.00	\$ 475,000.00	\$	\$	\$				
ECONOMÍAS AL 30-JUN-23								1,322,756.25	\$	\$	\$	\$				

\$ 285,347,690.19	\$ 285,347,690.19	\$ 204,187,704.62	\$ 142,664,620.61	\$ 142,664,620.61	\$ 142,664,620.61
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 71,769,259.73

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SRIS-RP-01/21-IR	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	1) ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE MOVILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESEMVEL VEHICULAR EN AV. CHARUBUSCO Y VÍA TAMPOCO 2) ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE FUENTE MULTIMODAL PARA CONECTAR DE PARQUE FUNDADORA A PARQUE ESPAÑA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTOS EJECUTIVO	2021	2022	NA	3,485,181.36	3,485,181.36	3,485,181.36	3,485,181.36	3,485,181.36	3,485,181.36				
SRIS-RP-01/21-CP SRIS-001-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. GARCÍA RADA Y AV. 2 DE ABRIL EN LA COL. ROMA; 2) EN AV. COLÓN Y CALLE NUEVA NORITA EN LA COL. MADERO; 3) EN AV. CHAPULTEPEC Y PRIV. AGUSTÍN LARA EN LA COL. BUENOS AIRES; 4) EN AV. COLÓN Y CUELLO CAGARRA EN LA COL. TREVÍÑO; 5) EN AV. COLÓN Y CALLE PLATÓN SÁNCHEZ EN LA COL. TREVÍÑO; 6) EN AV. PEDRO MARTÍNEZ Y CALLE TEPIC EN LA COL. NUEVO REPUBLICO; Y 7) EN AV. REFORMA Y CALLE JOAQUÍN LEAL EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12				
SIS-RP-02/21-CP SIS-005-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO HATAS Y AV. ALFONSO ELAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. ARTAGOA Y CALLE BERNALDI PEÑA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARÍA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 4,860,843.56	\$ 4,860,843.56	\$ 4,860,843.56	\$ 4,860,843.56	\$ 4,860,843.56	\$ 4,860,843.56				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 71,769,289.79

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HEBITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-03/21-CP SIS-008-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. LUIS DONALDO COLOSO Y AV. NO REBELIÓN EN LAS COLONIAS MIRASOL, CHAPULTEPEC SUR, LAS ESTACIONES Y BARRIO SAN CARLOS, Y 2) EN AV. NO REBELIÓN Y CALLE IMPERIA EN LA COL. SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 7,480,455.89	\$ 7,480,455.89	\$ 7,480,455.89	\$ 7,480,455.89	\$ 7,480,455.89	\$ 7,480,455.89				
SIS-RP-04/21-CP SIS-004-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN CALLE REFORMA Y CALLE AMADO NERVO, 2) EN CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE JERÓNIMO TREVIÑO, 3) EN LA CALLE JERÓNIMO TREVIÑO Y CALLE DR. COSS, 4) EN CALLE JOSÉ MARÍA ARRIAGA Y CALLE JUAN VILLAREAL, 5) EN CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ESPINOSA, Y 6) EN CALLE JOSÉ MARÍA ARRIAGA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	05%	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25				
SIS-RP-05/21-CP SIS-009-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA EN CALLE BENÍTEZ DE CALLE CADEREYTA A CALLE MONTENEGROS Y CALLE TERÁN DE CALLE BENÍTEZ A CALLE MNA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25				
SIS-RP-06/21-CP SIS-002-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA EN CALLE BENÍTEZ DE CALLE CADEREYTA A CALLE MONTENEGROS Y CALLE TERÁN DE CALLE BENÍTEZ A CALLE MNA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58				
SIS-RP-07/21-CP	COL. COYOACÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE ANTONIO I. VILLAREAL Y J.J. LOZANO EN LA COL. COYOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	2021	2022	100%	\$ 17,310,496.74	\$ 17,310,496.74	\$ 17,310,496.74	\$ 17,310,496.74	\$ 17,310,496.74	\$ 17,310,496.74				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN 23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 71,769,259.79

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-4821-CP SIS-003-2022	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL 4° PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLÓN II, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAUPO Y BENTO JUÁREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE OFICINAS	2021	2022	100%	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12				
SIS-RP-4822-CP SIS-455-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEOS SEGUROS EN LA AV. RUZ CORTINES Y AV. GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	100%	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12				

\$ 71,769,259.79 \$ 71,769,259.79 \$ 71,769,259.79 \$ 71,769,259.79 \$ 71,769,259.79 \$ 71,769,259.79


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE:

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 225,084,103.84

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-2922-CP SIS-056-2022	AV. PASEO DE LOS LEONES	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. PASEO DE LOS LEONES DE CALLE MONTE EVEREST A LA AV. CUMBRES DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98				
SIS-RP-3022-CP SIS-057-2022	AV. EUGENIO GARZA SADA	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO 3) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 43,688,411.69	\$ 43,688,411.69	\$ 43,688,411.69	\$ 43,688,411.69	\$ 43,688,411.69	\$ 43,688,411.69				
SIS-RP-3122-CP SIS-058-2022	AV. FIDEL VELAZQUEZ	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. FIDEL VELAZQUEZ DE LA AV. ABRAHAM LINCOLN A LÍMITES MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 65,037,541.69	\$ 65,037,541.69	\$ 65,037,541.69	\$ 65,037,541.69	\$ 65,037,541.69	\$ 65,037,541.69				
SIS-RP-3322-CP SIS-055-2022	AV. CONSTITUCION	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. CONSTITUCION DE AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ "GONZALITOS" A LA AV. CONSTITUYENTES DE MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70				
SIS-RP-3422-CP SIS-054-2022	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO DE LA CALLE ALEMANIA A LA CALLE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09				
SIS-RP-4222-CP	PARQUE FUNDADORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDADORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 618,605.16	\$ 618,605.16	\$ 618,605.16	\$ 618,605.16	\$ 618,605.16	\$ 618,605.16				
SIS-RP-4422-CP	PARQUE FUNDADORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDADORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01				

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23
 CIERRE

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 225,064,193.94

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROB.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-4592-CP	PARKUE FUNDIDORA Y PARKUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARKUE ESPAÑA AL PARKUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 304,169.65	\$ 304,169.65	\$ 304,169.65	\$ 304,169.65	\$ 304,169.65	\$ 304,169.65				
							\$ 225,064,193.94	\$ 225,064,193.94	\$ 225,064,193.94	\$ 225,064,193.94	\$ 225,064,193.94	\$ 225,064,193.94				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

CIERRE

FONDO O PROGRAMA: REC-FISC - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 3,516,665.72

ESTADO: ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: ENDECA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: ORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	VERIFICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	MUNICIPAL	RECIPIENT	UNIDAD DE MEDIDA	AFROBADAS	ALCANZADAS
SIS-FP-01/22-IR SIS-186-2022	CDL LA POPULAR	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BARCELONA, SANANDER Y CANAL DE PANAMA EN LA CDL LA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2022	2022	100%	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72					
							\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72					


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO: DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISP-RECURSOS FISCALES 2022 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 50,947,181.69

ESTADO: ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: ENCIENIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN							METAS TOTALES			
							APROBANDO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	MUNICIPAL	UNIDAD DE MEDIDA	APROBANDAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PP-01/23-R1 SIS-293-2023	COL. LOMAS DE ANAHUAC	REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN CALLE COPAL, DE CALLE TICAL A LA AVENIDA AMARAL, EN COLONIA LOMAS DE ANAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	2023	2023	100%	\$ 2,147,241.00	\$ 1,949,356.32	\$ 1,949,376.32	\$ 1,949,376.32	\$ 1,949,376.32	\$ 1,949,376.32					
SIS-PP-02/23-R1 SIS-204-2023	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE PARQUE ENTRE LAS CALLES HERPETO Y CALLE SANJULIE DE LA COLONIA CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PARQUE	2023	2023	100%	\$ 3,791,780.00	\$ 3,791,780.00	\$ 3,640,720.60	\$ 2,325,031.05	\$ 2,325,031.05	\$ 2,325,031.05					
SIS-PP-03/23-R1 SIS-205-2023	COL. CROC	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCION SEGURA EN EL CRUCE DE LA AV. CAMINO REAL Y CALLE INC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE INTERSECCION	2023	2023	85%	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 2,033,744.07	\$ 1,141,859.63	\$ 1,141,859.63	\$ 1,141,859.63					
SIS-PP-04/23-R1 SIS-206-2023	COL. DEL PASO, 7MO SECTOR	SENDEO PERIFONEAL EN CALLE CAJAGONY DE GUERRA DE CECERIA EN EL PASO 7MO SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SENDEO PERIFONEAL	2023	2023	85%	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 1,911,000.40	\$ 885,324.12	\$ 885,324.12	\$ 885,324.12					
SIS-PP-05/23-R1 SIS-208-2023	COL. REVOLUCION PROLETARIA (SIERRA VENTANA)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UNICADO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, BUSCONTES Y LA PALMA DE LA COLONIA REVOLUCIÓN PROLETARIA (SIERRA VENTANA), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	85%	\$ 2,191,202.15	\$ 2,191,202.15	\$ 2,126,190.59	\$ 636,657.17	\$ 636,657.17	\$ 636,657.17					
SIS-PP-07/23-R1 SIS-299-2023	AV. LOS ASTROS	AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA LOS ASTROS EN EL BUQUE COVIA AVENIDA LINCOLN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	2023	2023	100%	\$ 2,185,608.00	\$ 2,185,608.00	\$ 2,543,508.25	\$ 2,023,363.80	\$ 2,023,363.80	\$ 2,023,363.80					
SIS-PP-08/23-R1 SIS-210-2023	COL. CIMA DE LAS CUMBRES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN COLUMNA DE LAS CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	90%	\$ 2,378,413.00	\$ 2,378,413.00	\$ 2,158,695.60	\$ 847,905.58	\$ 847,905.58	\$ 847,905.58					
SIS-PP-09/23-R1 SIS-216-2023	COL. MITRAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UNICADO EN LA CALLE HERMOSILLO Y CALLE GUERRA EN LA COL. MITRAS CARRIS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	52%	\$ 3,207,437.93	\$ 3,207,437.93	\$ 3,095,930.15	\$ 1,370,315.84	\$ 1,370,315.84	\$ 1,370,315.84					
SIS-PP-10/23-R1 SIS-217-2023	COL. VALLE VERDE, 2DO SECTOR	AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UNICADO EN LA AV. DEL PARAISO Y CALLE MORADO EN LA COL. VALLE VERDE 2º SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	77%	\$ 3,269,876.29	\$ 3,269,876.29	\$ 3,157,383.20	\$ 947,214.96	\$ 947,214.96	\$ 947,214.96					

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISP-RECURSOS FISCALES 2022 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 50,947,181.09

ESTADO: ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: FECHA DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	MUNICIPAL	RECIPIARI	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS
SIS-PP-11/23-IR SIS-216-2023	COL. VILLA DORADA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UNICADO ENTRE LA AVENIDA ZAROPAN Y LAS CALLES ANTONIO DE LA CANTERA, DELICUA Y ARDADOR DE LA GRABA DE LA COL. VILLA DORADA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	85%	\$ 3,543,300.15	\$ 3,543,300.15	\$ 3,325,616.80	\$ 997,684.02	\$ 997,684.02	\$ 997,684.02					
SIS-PP-12/23-IR SIS-219-2023	COL. LOMA LARGA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UNICADO ENTRE LAS CALLES: LOMA REDONDA, LOMA CHICA, LOMA ALTA Y LOMA ALFONSO EN LA COL. LOMA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	83%	\$ 3,792,333.96	\$ 3,792,333.96	\$ 3,376,196.87	\$ 1,012,658.08	\$ 1,012,658.08	\$ 1,012,658.08					
SIS-PP-13/23-IR SIS-220-2023	ZONA DEL HUAJUCO	REHABILITACIÓN DE SENDERO PEATONAL Y PAVIMENTACIÓN UNICADO EN LA AV. LA LUZ, EN ZONA HUAJUCO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE SENDERO PEATONAL	2023	2023	70%	\$ 3,678,769.26	\$ 3,678,769.26	\$ 3,480,748.36	\$ 1,044,223.01	\$ 1,044,223.01	\$ 1,044,223.01					
SIS-PP-14/23-IR SIS-232-2023	COL. LA FLORIDA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LA COLONIA RESERVENA LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	83%	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 2,089,488.75	\$ 1,692,134.56	\$ 1,692,134.56	\$ 1,692,134.56					
SIS-PP-01/23-CP SIS-206-2023	AV. PUERTA DE HIERRO	ESPACIO PÚBLICO PARQUE LINEAL EN LA AV. PUERTA DE HIERRO ENTRE AV. RASO DE LOS LEONES Y PASEO DE LOS CORTEJES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ESPACIO PÚBLICO PARQUE LINEAL	2023	2023	100%	\$ 4,585,420.91	\$ 4,585,420.91	\$ 4,585,420.91	\$ 4,585,420.91	\$ 4,585,420.91	\$ 4,585,420.91					
	COL. VILLA LAS FUENTES	CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNITARIO EN ESPACIO PÚBLICO UNICADO ENTRE LAS CALLES SENDA DEL AMOR Y SENDA DE LA PAZ EN LA COL. VILLA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ESPACIO PÚBLICO PARQUE LINEAL	2023	2023		\$ 3,740,387.28	\$ 3,740,387.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
SIS-PP-22/23-IR SIS-264-2023	COL. FCO. L. MADERO (TIERRA Y LIBERTAD)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARQUE "NÚMERO UNO" AV. ALMAZAN ENTRE RODRIGO GOMEZ Y DIEGO AYALA, EN LA COL. FRANCISCO L. MADERO (TIERRA Y LIBERTAD), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	0%	\$ 3,316,039.07	\$ 3,316,039.07	\$ 3,129,654.95	\$ 953,838.19	\$ 953,838.19	\$ 953,838.19					
SIS-PP-23/23-IR SIS-267-2023	COL. CENTRICA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO "ASANCO 2" UNICADO ENTRE LAS CALLES PROGRESO, EMILIO CARPANA Y MINEROS MEXICANOS, COL. CENTRICA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	0%	\$ 2,315,744.50	\$ 2,315,744.50	\$ 1,991,024.12	\$ 597,397.27	\$ 597,397.27	\$ 597,397.27					
ECONOMIAS AL 30-JUN-23								\$ 599,663.77									
							\$ 50,947,181.09	\$ 50,947,181.09	\$ 44,645,029.64	\$ 22,452,918.28	\$ 22,452,918.28	\$ 22,452,918.28					


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 19,089,056.09

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONFERIDO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	IMBITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-1523-IR SIS-272-2023	COL. CHIRUBUSCO	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE SAN ÁNGEL DE COLONIA CHIRUBUSCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL	2023	2023	85%	\$ 2,884,675.43	\$ 2,884,675.43	\$ 2,700,936.04	\$ 812,810.81	\$ 812,810.81	\$ 812,900.81				
SIS-PP-1523-IR SIS-260-2023	COL. SAN JERÓNIMO	REHABILITACIÓN DE CALLEJÓN CENTRAL EN LA AVENIDA ANELLO PUERTO DE LOS RODEOS ENTRE CALLE ROSARIO CARRO OROZCO E INSURGENTES, COLONIA SAN JERÓNIMO, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CALLEJÓN CENTRAL	2023	2023	80%	\$ 3,186,153.83	\$ 3,198,153.83	\$ 2,950,368.73	\$ 615,110.62	\$ 615,110.62	\$ 615,110.62				
SIS-PP-1723-IR SIS-267-2023	ZONA HUASUCO	REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN AVENIDA VALLE ALTO, ENTRE LA LATERAL DE LA CARRETERA NACIONAL Y LA AVENIDA SIERRA ALTA, ZONA HUASUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE BANQUETA	2023	2023	60%	\$ 3,644,087.00	\$ 3,644,087.00	\$ 3,673,413.21	\$ 1,075,723.95	\$ 1,075,723.95	\$ 1,065,723.95				
SIS-PP-2023-IR SIS-370-2023	COL. LA ALANZA	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. CAMBIO AL PASTORAL Y CALLE TRANSISTAS EN LA COL. ALANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	2023	2023	75%	\$ 2,409,346.11	\$ 2,409,346.11	\$ 2,307,332.83	\$ 692,159.84	\$ 692,169.84	\$ 692,199.84				
SIS-PP-1923-IR SIS-264-2023	COL. DEL MAESTRO	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL DE LA UGA PEQUEÑA UBICADO EN EL CRUCE DE LA CALLE ARTURO B. DE LA GARZA Y LA AVENIDA NUEVO MUNDO EN COLONIA DEL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL	2023	2023	100%	\$ 2,147,243.00	\$ 2,147,243.00	\$ 2,021,914.13	\$ 608,898.23	\$ 608,898.23	\$ 608,898.23				
SIS-PP-1923-IR SIS-269-2023	COL. SAN BERNABÉ Y SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES S DE JULIO, TITON Y GUADALUPE, EN LA COL. SAN BERNABÉ Y SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK	2023	2023	13%	\$ 2,873,147.00	\$ 2,873,147.00	\$ 2,480,344.23	\$ 728,103.28	\$ 728,103.28	\$ 728,103.28				
SIS-PP-2123-IR SIS-271-2023	AV. BERNARDO REYES Y RUIZ CORTINES	REHABILITACIÓN BAJO PUENTE RUIZ, UBICADO ENTRE LAS AVENIDAS BERNARDO REYES Y RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN BAJO PUENTE RUIZ	2023	2023	35%	\$ 3,533,305.72	\$ 3,533,305.72	\$ 2,675,023.54	\$ 802,607.68	\$ 802,607.68	\$ 802,607.68				
							\$ 19,089,056.09	\$ 19,089,056.09	\$ 17,835,414.76	\$ 5,351,524.40	\$ 5,351,524.40	\$ 5,351,524.40				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO REHABILITACION VIAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: REHABILITACION VIAL 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 17,879,744.67

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFIRMADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-71022-CP SIS-170-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADecuACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE REAL DE CUMBRES Y PASEO DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADecuACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO	2022	2022	45%	\$ 7,111,812.95	\$ 7,111,812.95	\$ 7,111,812.95	\$ 2,219,877.53	\$ 2,219,877.53	\$ 2,219,877.53				
SIS-RP-73022-CP SIS-173-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADecuACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN Y CUMBRES SIN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADecuACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO	2022	2022	30%	\$ 3,054,775.78	\$ 3,054,775.78	\$ 3,054,775.78	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-68022-CP SIS-154-2022	DIVERSOS	ADecuACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUZ CORTINES Y CALLE AJADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADecuACION EN INTERSECCION	2022	2022	70%	\$ 4,112,773.14	\$ 4,112,773.14	\$ 4,112,773.14	\$ 2,218,831.78	\$ 2,218,831.78	\$ 2,218,831.78				
SIS-RP-65022-CP SIS-165-2022	DIVERSOS	ADecuACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUZ CORTINES Y AV. GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADecuACION EN INTERSECCION	2022	2022	70%	\$ 3,400,582.80	\$ 3,400,582.80	\$ 3,168,245.00	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 17,879,744.67	\$ 17,879,744.67	\$ 17,385,607.83	\$ 4,438,698.29	\$ 4,438,698.29	\$ 4,438,698.29				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANIFICACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

[illegible]

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 02,951,729.48

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
	COL. TOPO CIECO	PROYECTO EJECUTIVO (PLANOS DE: INSTALACIONES, ACABADOS, ELECTRICIDAD, HIDROSANITARIOS, ÁREAS EXTERIORES, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES) PARA BIBLIOTECA GERIÁTRICA, EN EL CENTRO DE "FRANCISCO ZARCO" UBICADO EN CALLE SALINAS EN SU CRUCE CON CALLE GARZA GARCÍA, EN LA COL. TOPO CIECO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTO EJECUTIVO	2023	2023	NA	\$ 445,000.00	\$ 445,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 02,951,729.48	\$ 02,951,729.48	\$ 54,017,204.10	\$ 52,865,560.80	\$ 52,865,560.80	\$ 52,865,560.80				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: **DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022**
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 262,688,827.13

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
 MUNICIPIO: **MONTERREY**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: **30 DE JUNIO DEL 2023**

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFIRMADAS	ALCANZADAS	IMPUNTANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-0823-CP 018-221-2023	COL SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 1) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE SANTIAGO DRAGU Y DOMINGO F. BARRIENTO EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	40%			\$ 30,494,029.00	\$ 5,140,205.00	\$ 8,140,205.00	\$ 0,140,205.00				
SIS-PP-1023-CP 018-221-2023	COL SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 2) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE DOMINGO F. BARRIENTO Y NICOLÁS DE AVELLANEDA EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	39%			\$ 27,099,223.30	\$ 8,128,467.01	\$ 8,120,467.01	\$ 8,128,467.01				
SIS-PP-1123-CP 018-223-2023	COL SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 3) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE NICOLÁS DE AVELLANEDA Y 25 DE MAYO EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	17%	\$ 150,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 28,895,042.85	\$ 8,658,612.65	\$ 8,658,612.65	\$ 8,658,612.65				
SIS-PP-1223-CP 018-224-2023	COL SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 4) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE 25 DE MAYO Y PEDRO JUSTO EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	10%			\$ 28,895,568.58	\$ 8,428,670.88	\$ 8,428,670.88	\$ 8,428,670.88				
SIS-PP-1323-CP 018-226-2023	COL SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 5) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE PEDRO JUSTO Y TUCUMAN EN LA COL. SAN MARTÍN (PARTE MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	10%			\$ 25,440,549.00	\$ 8,433,963.71	\$ 8,433,963.71	\$ 8,433,963.71				
RESERVA							\$		\$ 13,969,568.91							

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 262,696,627.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	GVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPR.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	ALCANZADO	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-4223-CP SIS-28-2023	COL. LUIS ECHEVERRÍA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LA LATERAL DE LA AV. FIDEL VELÁZQUEZ Y LA CALLE LAZARDO CÁRDENAS, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL			35%	\$ 15,400,917.18	\$ 15,400,917.18	\$ 12,572,809.36	\$ 3,756,849.11	\$ 3,756,849.11	\$ 3,756,849.11				
SIS-IP-4323-CP	COL. COLINAS DE VALLE VERDE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFALTICO EN CALLE VALLE DEL SOL ENTRE CALLE PELICANO Y CALLE VALLE DEL PIRUL EN LA COL. COLINAS DE VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFALTICO			80%	\$ 4,611,209.40	\$ 4,611,808.40	\$ 4,449,211.85	\$ 1,334,763.06	\$ 1,334,763.06	\$ 1,334,763.06				
SIS-IP-4423-CP	COL. CUMBRES, 2ER. SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CONDUSTADORES, ENTRE LA CALLE PÉNELOPE Y LA CALLE ALEJANDRO MAGNO, COLONIA CUMBRES TERCER SECTOR, EN LA ZONA POBLENTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL			45%	\$ 12,615,553.22	\$ 12,616,553.22	\$ 12,061,449.64	\$ 3,616,434.09	\$ 3,616,434.09	\$ 3,616,434.09				
SIS-IP-4523-CP	AV. CHIRIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA CHIRIHUAHUA EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRRREA A TAMICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL			77%	\$ 9,439,859.80	\$ 9,439,859.80	\$ 9,059,908.33	\$ 2,717,882.00	\$ 2,717,882.00	\$ 2,717,882.00				
SIS-IP-4623-CP	COL. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE NUEVA INDEPENDENCIA EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO			35%			\$ 15,039,658.24	\$ 4,928,337.45	\$ 4,928,337.45	\$ 4,928,337.45				
SIS-IP-4623-CP	COL. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CHIRAHUA ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO			65%	\$ 39,012,993.63	\$ 39,012,993.63	\$ 14,739,722.82	\$ 7,693,181.82	\$ 7,693,181.82	\$ 7,693,181.82				
SIS-IP-4723-CP	COL. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ZACATECAS ENTRE NUEVA INDEPENDENCIA Y UBERTAD EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO			33%			\$ 7,692,449.77	\$ 2,307,732.23	\$ 2,307,732.23	\$ 2,307,732.23				
RESERVA									\$ 1,541,171.86							
AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY		PROYECTO CONCEPTUAL Y ARQUITECTÓNICO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE ACUEDUCTO, LOCALIZADO AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTO CONCEPTUAL Y ARQUITECTÓNICO			NA	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 202,080,627.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFROSADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-0223-AD SIS-289-2023	AV. LEONES Y AV. PUERTA DE HIERRO	ESTUDIO DE DEMANDA Y ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN LA AV. LEONES Y AV. PUERTA DE HIERRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ESTUDIO DE DEMANDA Y ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO			NA	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 387,422.91	\$ 387,422.91	\$ 387,422.91				
SIS-IP-3222-CP SIS-059-2022	AV. JOSE BLANCO GONZALEZ	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. JOSE BLANCO GONZALEZ "CONALITOS" DE LA AV. CONSTITUCIÓN A LA AV. ABRAHAM LINCOLN, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 1,191,883.28	\$ 1,190,864.28	\$ 1,190,864.28	\$ 1,190,864.28	\$ 1,190,864.28	\$ 1,190,864.28				
SIS-IP-0423-CP SIS-014-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	3,920,773.68	3,920,773.68	\$ 1,177,503.64	\$ 1,177,503.64	\$ 1,177,503.64	\$ 1,177,503.64				
SIS-IP-0423-CP SIS-015-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-0423-CP SIS-016-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ 550,227.37	\$ 550,227.37	\$ 550,227.37	\$ 550,227.37				
SIS-IP-0423-CP SIS-031-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVARO DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ 1,192,042.65	\$ 1,192,042.65	\$ 1,192,042.65	\$ 1,192,042.65				
RESERVA REF SIS-0092023							3,008,855.82	3,008,855.82								
	COL. LOMA LARGA	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA, UBICADA EN ENTRADA AL TUNEL DE LA LOMA LARGA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE EXPLANADA	2023	2023	0%	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-1023-IR SIS-295-2023	COL. EL BARRO	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUD EN PUENTE SOBRE ARROYO UBICADO EN CALLE EL BARRO Y CALLE PASO DE LOS MOBALES EN LA COL. EL BARRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE TALUD	2023	2023	71%	851,557.21	851,557.21	829,599.60	248,999.65	248,999.65	248,999.65				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 262,888,627.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-0023-IR SIS-230-2023	CARRETERA NACIONAL Y LA RIOJA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCIÓN MULTIMODAL EN LA CARRETERA NACIONAL EN SU CRUCE CON LA AV. LA RIOJA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	2023	2023	NA	3,500,000.00	3,500,000.00	3,299,384.98	888,975.50	888,975.50	888,975.50				
SIS-IP-0423-RI SIS-226-2023	COL. ALTAVISTA	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CALLE NORTE ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y RODRIGO DE LLANO COL. ALTAVISTA LOMAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	99%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-0423-RI SIS-220-2023	COL. BRISAS DEL VALLE	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PASEO PUBLICO EN LAS CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	46%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-0023-RI SIS-229-2023	COL. URBIVILLA COLONIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES LAGO PERLUS, GRANTADO DE LOS ESCLAVOS Y LAGO DE CARIBU COL. URBIVILLA COLONIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	36%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-1523-CP SIS-233-2023	COL. CARMEN SERDAN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACIÓN AZTECA, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	50%	\$ 9,607,219.91	\$ 5,607,219.91	\$ 5,607,219.91	\$ 9,607,219.91	\$ 9,607,219.91	\$ 5,607,219.91				
SIS-IP-1823-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #1, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACIÓN AZTECA, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	37%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-1723-CP SIS-235-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #2, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	30%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-1923-CP SIS-236-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #3, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	90%	\$ 1,716,237.42	\$ 1,716,237.42	\$ 1,716,237.42	\$ 1,716,237.42	\$ 1,716,237.42	\$ 1,716,237.42				
SIS-IP-1823-CP SIS-237-2023	COL. SAN BERNABE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES ASATA, GUINYO Y DOMINGO, COLONIA SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	80%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 202,608,627.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N.º DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-2023-CP SIS-238-2023	COL. SAN BERNARDE I SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL, IXTLIXÓCHITL Y NEZAHUALCÓYOTL, COLONIA SAN BERNARDE I SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	53%	\$ 177,415.72	\$ 177,415.72	\$ 177,415.72	\$ 177,415.72	\$ 177,415.72	\$ 177,415.72				
SIS-IP-21723-CP SIS-239-2023	COL. SAN BERNARDE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DE PORTADA RAÚL GONZÁLEZ, UBICADA ENTRE LA AV. SOLIDARIDAD Y LAS CALLES APOLO Y PROL. AZTLÁN, COLONIA SAN BERNARDE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	57%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2223-CP SIS-240-2023	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA AV. CAMINO REAL Y LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	32%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2323-CP	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA EN AV. CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES LUCHA DE CLASES, RUTEROS Y CASA DEL OBRERO MUNDIAL, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	77%	\$ 2,359,138.09	\$ 2,359,138.09	\$ 2,359,138.09	\$ 2,359,138.09	\$ 2,359,138.09	\$ 2,359,138.09				
SIS-IP-2423-CP SIS-242-2023	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES ERGO COLECTIVO Y DEFENSAS RURALES, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	37%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2523-CP SIS-243-2023	COL. SAN BERNARDE XIV SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE AV. LAS ROCAS Y LAS CALLES ACÓNITO Y MIRAFLORES, COLONIA SAN BERNARDE XIV SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	97%	\$ 3,045,203.12	\$ 3,045,203.12	\$ 3,045,203.12	\$ 3,045,203.12	\$ 3,045,203.12	\$ 3,045,203.12				
SIS-IP-2623-CP	COL. LURASOL I	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA CALLE ANACAHUATL, AV. NO REELECCIÓN Y LA CALLE MAGUET, COLONIA LURASOL I, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	34%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-2723-CP SIS-245-2023	COL. SAN BERNARDE XII SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES ACEBO, DIOSFERA, FAROJITO Y ACÓNITO, COLONIA SAN BERNARDE XII SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	46%	\$ 32,436.49	\$ 32,436.49	\$ 32,436.49	\$ 32,436.49	\$ 32,436.49	\$ 32,436.49				
SIS-IP-2823-CP SIS-246-2023	COL. SAN BERNARDE X SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES LUSSEROLA, FORMOSO Y COLLETA, COLONIA SAN BERNARDE X SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	62%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 262,608,627.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENCADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROBIDAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-28/23-CP SIS-247-2023	COL. BARRIO ALAMEDA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, CEDRO Y CAMELO, COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	50%	\$ 1,942,550.21	\$ 1,942,550.21	\$ 1,942,550.21	\$ 1,942,550.21	\$ 1,942,550.21	\$ 1,942,550.21				
SIS-RP-30/23-CP SIS-248-2023	COL. ALIANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES TRAILEROS Y AV. SOLDADOS, COLONIA ALIANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	98%	\$ 2,661,446.12	\$ 2,661,446.12	\$ 2,661,446.12	\$ 2,661,446.12	\$ 2,661,446.12	\$ 2,661,446.12				
SIS-RP-31/23-CP SIS-249-2023	COL. MODERNA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FÚTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES JUANOLA, FRIENSO Y LA VÍA A TAMPICO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	90%	\$ 3,234,948.71	\$ 3,234,948.71	\$ 3,234,948.71	\$ 3,234,948.71	\$ 3,234,948.71	\$ 3,234,948.71				
SIS-RP-32/23-CP SIS-250-2023	COL. MODERNA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 9 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FÚTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES VÍA TAMPICO Y FRIENSO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	75%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-33/23-CP SIS-251-2023	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 11 PARTICIPANTES "CIUDAD DEPORTIVA" CALLE VÍA FRANCISCO BELTRÁN ENTRE AV. CHURUBUSCO Y CALLE PLAY DE GUADALUPE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	45%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-34/23-CP	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN "CIUDAD DEPORTIVA" CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FÚTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LA CALLE FRANCISCO BELTRÁN, PLAY DE GUADALUPE, VÍA A TAMPICO Y LA AVENIDA CHURUBUSCO, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	40%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-35/23-CP	COL. VALLE DEL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE DEL MIRADOR, CARACOL Y ALFOBRILLAS, COLONIA VALLE DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	35%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-36/23-CP	COL. BUROCRATAS MUNICIPALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES LIC. RAÚL CAMELO, CALLE 17 DE DICIEMBRE, ING. GERARDO TORRES DÍAZ Y PRIMER DE MAYO, COLONIA BUROCRATAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2023	2023	35%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 262,688,027.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	ALCANZADO	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-3723-CP SIS-256-2023	COL. UNION DE LOS SABIOS	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE ALEGRE Y AV. EUGENIO GARZA SADA, COLONIA UNION DE LOS SABIOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	85%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-3823-CP	COL. POMERREY 45	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CARÓN DEL MARAÑO, P. DEL ACERONITO Y P. DE LA HACIENDA, COLONIA POMERREY 15, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	45%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 30-JUN-23							\$ 619.12									
							\$ 262,688,027.13	\$ 262,688,027.13	\$ 256,121,270.06	\$ 93,680,071.06	\$ 93,680,071.06	\$ 93,680,071.06				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANIFICACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES FEIEF-2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES FEIEF-2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 3,921,721.57

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIO ESPERADO DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	ENDOSADO	COMPROMISADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-IP-07/23-IR S19231-2023	COL. BARRIO DEL PRADO	RAMPA DE ACCESO A CANAL MODULAR, C. CANAL MODULAR ENTRE CALLE SIERRA VERDE Y AV. CABEZADA EN LA COL. BARRIO DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAMPA DE ACCESO A CANAL MODULAR	2020	2023	35%	\$ 633,274.96	\$ 633,274.96	\$ 542,365.28	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-IP-14/23-CP	COL. COYOACÁN	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN PLUVIAL, CALLE MANZANO ENTRE CALLE CHIVACANO Y ALFONSO SANTOS PASCANO EN LA COL. COYOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE EXTENSION PLUVIAL	2023	2023	47%	\$ 3,288,446.91	\$ 3,288,446.91	\$ 2,923,864.21	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 3,921,721.87	\$ 3,921,721.87	\$ 3,466,229.49	\$ -	\$ -	\$ -				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE



III - Anexos

i).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey.

NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 64,333,002.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	DIVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	ALCANZADA	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-RE-FPM-0018-R	COL. CONTRY	ADECUACIÓN VIAL EN LA CALLE CAMILO CARRANZA ENTRE CALLE MÓDULO Y OCAMPO Y ADECUACIÓN DE BAHÍA EN CALLE ERIVIANO ENTRE CALLE ORION Y PRM. ORION, COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2019	2018	100%	\$ 2,919,246.33	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94				
OP-RE-FPM-0018-R	AV. CHAPULTEPEC Y CALLE JOSÉ M. POWELL AV. JINCO DE LA VERA AV. ESTRELLAS	ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACIÓN EN VUELTA BOMBERDA EN LA AV. CHAPULTEPEC Y CALLE JOSÉ M. POWELL; 2) ADECUACIÓN EN CAMELLÓN EN LA AV. JINCO DE LA VERA ENTRE CALLE PLAYA HORROS Y VALLE PRIMAVERA; 3) ADECUACIÓN DE CAMELLÓN EN LA AV. ESTRELLAS DE AV. ALFONSO REYES A CALLE ARGOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2018	2018	100%	\$ 3,220,820.42	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88				
OP-RE-FPM-0018-CP	AV. LUIS DONALDO COLOSO CON CALLE OCASO	ADECUACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN EN LA INTERSECCIÓN AV. LUIS DONALDO COLOSO CON CALLE OCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 7,670,260.59	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08				
OP-RE-FPM-0018-CP	AV. AZTLAN CON EQUISTOS	ADECUACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN EN INTERSECCIÓN AV. AZTLAN CON EQUISTOS, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 7,690,090.00	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77				
OP-RE-FPM-0018-R	AV. LÁZARO CÁRDENAS AV. REVOLUCIÓN CON AV. IGNACIO MORONES PRIETO	ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACIÓN DE CARBIL DE ALMACENAMIENTO EN RETORNO AV. LÁZARO CÁRDENAS EN SU CRUCE CON PEDRO RUIZ VELAZQUEZ; 2) ADECUACIÓN DE CARBILES EN AV. REVOLUCIÓN CON LATERAL DE CONSTITUCIÓN Y 3) ADECUACIÓN EN CARBIL LATERAL DE AV. IGNACIO MORONES PRIETO CON GUSTAVO M. GARZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 3,342,863.08	\$ 2,970,847.55	\$ 2,970,847.55	\$ 2,970,847.55	\$ 2,970,847.55	\$ 2,970,847.55				
OP-RE-FPM-0018-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL UBICADO EN LA CALLE MODESTO ARREOLA Y CALLE EMILIO CARRANZA EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 4,892,067.51	\$ 6,254,092.01	\$ 6,254,092.01	\$ 6,254,092.01	\$ 6,254,092.01	\$ 6,254,092.01				
OP-RE-FPM-0018-R	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUAN Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA	2020	2020	100%	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64				

NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 64,533,052.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						LISTAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONFORM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	MANEJANTES BENEFICIARIOS
OP-FIM174122-CP	COL. VALLE DE INFONANT. 3ER. SECTOR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CALLE ALEJANDRO DE RODAS ENTRE ORIBERA Y CALLE YANIRA EN LA COLONIA VALLE DE INFONANT 3ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$ 5,570,000.00	\$ 5,587,227.03	\$ 5,587,227.03	\$ 5,587,227.03	\$ 5,587,227.03	\$ 5,587,227.03				
OP-FIM174129-CP	COL. FOMERREY 110	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. LAS ROCAS, CALLE RONROIDE Y CALLE BALANZA EN LA COL. FOMERREY 110 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51				
OP-FOM-0919-CP	COL. SAN DAVID (ALUJANZA)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLE PLUMA, TINO Y ORO EN LA COL. SAN DAVID (ALUJANZA), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55				
OP-FOM-0019-CP	COL. BARRIO LA MODERNA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, SIETE EN CALLE CHALLENGER, DEKAY Y FORD EN EL COL. BARRIO LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	2020	2020	100%	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04				
OP-RF-091941	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ZARAGOZA Y ZUZUZA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO	2020	2020	100%	\$ 68,012.15	\$ 68,012.15	\$ 68,012.15	\$ 68,012.15	\$ 68,012.15	\$ 68,012.15				
OP-RZ-0195-CP	ZONA CENTRO	INFRAESTRUCTURA CULTURAL "REMEDIACIÓN DE TEATRO CALDERON" UBICADO EN CALLE TAPIA Y JUAREZ, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACIÓN DE TEATRO	2020	2020	100%	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61				
OP-RP-4017-CP	AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANZA	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL ABASTOS ESTRELLA	2020	2020	100%	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07				
OP-FIM19-0220-CP	COL. FOMERREY 114	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES MARQUES Y CALLE BREZO EN LA COL. FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$ 55,602.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-FIM19-0220-BI	COL. LA ALUJANZA-SAN DAVID	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRONCE Y CALLE SAN BERNARDE EN LA COL. LA ALUJANZA-SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00				
OP-FIM19-0220-CP	COL. LA ALUJANZA	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE NUTROLOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNARDE EN LA COL. LA ALUJANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94				
OP-FIM17200120-CP	COL. DEL NORTE	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA) QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMAY, EN CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	AMPLIACIÓN DE POLICIA C4 (2a. PLANTA)	2020	2020	100%	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99				


NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL"
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-RUT-0320-CP	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES DEFENSA RURALES Y EJIDO COLLECTIVO, EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$ 4,001,306.77	\$ 3,954,401.49	\$ 3,954,401.49	\$ 3,954,401.49	\$ 3,954,401.49	\$ 3,954,401.49				
OP-RUB-1209-CP	COL. SAN BERNARDE X (POM. 113)	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VIALCOTE ENTRE CALLE MARCO Y CALLE MUSEOLA EN LA COL. SAN BERNARDE X (POMERREY 113) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CALLES (LUNGA DE GAS)	2020	2020	100%	\$ -	\$ 1,117,475.08	\$ 1,117,475.08	\$ 1,117,475.08	\$ 1,117,475.08	\$ 1,117,475.08				
OP-RP-0104-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CORREO NORTE CIRCULACIÓN ORIENTE PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 618,665.87	\$ 618,665.87	\$ 618,665.87	\$ 618,665.87	\$ 618,665.87				
EDIFICIOS AL 30-JUN-2023							\$ 1,354,109.93	\$ 737,236.43								

\$ 44,633,062.08	\$ 64,533,062.08	\$ 63,795,825.20	\$ 63,795,825.20	\$ 63,795,825.20	\$ 63,795,825.20
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MCIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 40,760,552.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RI-05/18-CP	LAZARO CARDENAS	ADECUACION VIAL DE AMPLIACION DE VIALIDAD DE VUELTA DERECHA DE LA AV. LAZARO CARDENAS EN EL CRUCE CON AV. EUGENIO GARZA SADA HACIA EL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	AMPLIACION DE VIALIDAD	2018	2018	100%	\$ 22,670,846.00	\$ 21,995,501.32	\$ 21,995,501.32	\$ 21,995,501.32	\$ 21,995,501.32	\$ 21,995,501.32				
OP-RE-FPIM-03/18-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION DE PARQUE MONTERREY 400, UBICADO EN LA CALLE RODRIGO GOMEZ Y ALMAZAN, EN LA COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE	2018	2018	100%	\$ 7,000,000.00	\$ 4,485,274.25	\$ 4,485,274.25	\$ 4,485,274.25	\$ 4,485,274.25	\$ 4,485,274.25				
OP-RE-FPIM-04/18-CP	CALLE NO REELECCION	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LINEAL, UBICADO EN LA CALLE NO REELECCION DE ESTACION PEON A LA CALLE JAGUAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE	2018	2018	100%	\$ 11,189,704.00	\$ 10,563,460.02	\$ 10,563,460.02	\$ 10,563,460.02	\$ 10,563,460.02	\$ 10,563,460.02				
OP-RI-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%		\$ 1,366,049.86	\$ 1,366,049.86	\$ 1,366,049.86	\$ 1,366,049.86	\$ 1,366,049.86				
OP-VRIV-01/20-CP	VIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-02/20-CP	VIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-03/20-CP	VIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-04/20-CP	VIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 40,440.38	\$ 40,440.38	\$ 40,440.38	\$ 40,440.38				
OP-VRIV-05/20-CP	VIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-06/20-CP	VIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 30-JUN-23								\$ 2,300,626.17								
							\$ 40,760,552.00	\$ 40,760,552.00	\$ 38,459,726.83	\$ 38,459,726.83	\$ 38,459,726.83	\$ 38,459,726.83				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 47,500,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-03/18-CP	CAMINO AL DIENTE	CONSTRUCCIÓN DE HABITACION DE VALADAD DE ENLACE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL EN MTY, N.L.	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE VALADAD	2018	2018	100%	\$ 1,500,000.00	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63				
OP-RP-04/18-CP	CARRETERA NACIONAL	AMPLIACION DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	AMPLIACION DE CARRIL	2018	2018	100%	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00				
OP-RE-FD-02/18-IR	GARZA SADA	ADECUACION VIAL DE VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION VIAL	2018	2018	100%	\$ 2,800,000.00	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54				
OP-RE-FD-03/18-IR	AV. PABLO GONZALEZ GARZA	ADECUACION VIAL Y SEMAFORIZACION EN LA AV. PABLO GONZALEZ GARZA Y AV. SAN JERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION VIAL	2018	2018	100%	\$ 2,500,000.00	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14				
OP-RE-FD-01/18-CP	VALLE DE INFONAVIT 4º SECTOR	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES NOGAL, PANDORA, YASO Y PEDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE	2018	2018	100%	\$ 5,414,100.00	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05				
OP-RP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68				
ECONOMIAS AL 30-JUN-23								\$ 509.96								

\$ 47,500,000.00 \$ 47,500,000.00 \$ 47,499,410.04 \$ 47,499,410.04 \$ 47,499,410.04 \$ 47,499,410.04


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 88,663,616.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R23-02/16-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION DE PARQUE MARIA GARZA UBICADO EN CALLES LUCIO BLANCO Y MARIA GARZA, COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUES	2018	2019	100%	\$ 208,000.00	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33				
OP-R23-08/16-IR	COL. GLORIA MENDIOLA	REHABILITACION DE PARQUE HENGUEN, EN AV. LA ESPERANZA Y CALLE LESIRAKILLA, COL. GLORIA MENDIOLA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2018	0%	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R23-02/18-AD	ZONA DE SAN BERNABE Y LA ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN SECTORES NORPONIENTE EN ZONA DE SAN BERNABE Y ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	2019	2019	100%	\$ 65,000.00	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01				
OP-RP-02/17-IR	COL. TREVINO	REHABILITACION DE CASA CLUB PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, DEPENDENCIA, CALLE PROGRESO N°. 400, COL. TREVINO, EN MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2018	2019	0%	\$ 116,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-03/17-IR	COL. LOMAS MODELO	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL LAURA BARRAGAN, CLUB DE DEARROLLO INFANTIL Y CLUB DEL ADULTO MAYOR, CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOGUACAN, COL. LOMAS MODELO, EN MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2019	2019	0%	\$ 109,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-02/17-CP	AV. LOS ANGELES	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO	2019	2019	100%	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00				
OP-R23-02/17-IR	SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE	CONSTRUCCION DE 61 TECHOS DE FIBRO CEMENTO, EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA DAÑO EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE TECHOS Y CUARTOS	2019	2019	100%	\$ 165,500.00	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08				
OP-R23-01/17-CP	DIVERSAS COLONIAS	CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE CUARTOS	2019	2019	100%	\$ 219,500.00	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R33-09/17-CP	COL. INDEPENDENCIA	DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BAJA CALIFORNIA DE IGNACIO MORALES PRUETO A 5 DE FEBRERO, Y 5 DE FEBRERO DE BAJA CALIFORNIA A TLAXCALA, COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	2019	2019	100%	\$ 157,000.09	\$ 158,059.69	\$ 158,059.69	\$ 158,059.69	\$ 158,059.69	\$ 158,059.69				
OP-R23(PROREG)-01/17-CP	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY EN LAS COLONIAS: CENTRO (CALLES VICTORIA, REYNA, VICTORIA MONARCA Y VICTORIA COMESA), VENUSTIANO CARRANZA, CALLES FRANCISCO BELTRÁN Y LUCIO BLANCO; NUEVA MADERO (CALLES FRANCISCO BELTRÁN, HELIODORO PÉREZ, 21 DE MARZO); MODERNA (CALLES MAGNOLIA Y GRANADA); POPULAR (CALLE BARCELONA Y SANTANDER); ATLAS CENTRO (CALLES LERMA Y HERMOSILLO); MITRAS CENTRO (CALLES MATERIALA Y PIEDRAS NEGRAS); JARDINES DE CHURUBUSCO (CALLES TACUBA Y PRIVADA TACUBA) Y JARDINES DE CHURUBUSCO (CALLES GARCÍA, ARES VILLERA Y VALENCIA)	REHABILITACIÓN DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 819,000.00	\$ 663,299.18	\$ 663,299.18	\$ 663,299.18	\$ 663,299.18	\$ 663,299.18				
OP-R23(PROREG)-01/17-CP	ZONA SUR	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY EN LAS COLONIAS: HARVARD (CALLES NIZA ENTRE PLAYA DE HORROS Y NANTES); LOMAS MEDEROS (CALLE GRUTAS DE GARCÍA CRUZ CAPITAN M. MONTEMAVORI); BALCONES DE ALTA VISTA (CALLE BALCON DE LA CAÑADA Y BALCONES DEL HUI); Y LAS TORRES (CALLE GRANDA, LUXEMBURGO Y BERNAL)	REHABILITACIÓN DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 70,000.00	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77				
OP-R23(POR)-01/17-IR	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, CIRCUITO PUERTA DE HIERRO, PARQUE LINEAL, TEMATICO 4a. ETAPA, UBICADO EN PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES ENTRE CUMBRES SAN AGUSTÍN Y PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS	2019	2019	100%	\$ 644,000.00	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 60,503,518.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R23(PDR)-02/17-IR	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMÁTICO 2A. ETAPA, UBICADO EN PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASO DE LOS LEONES, PUERTA DE HIERRO-CUMBRES SAN AGUSTÍN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS	2019	2019	0%	\$ 528,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R23(PDR)-01/17-CP	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMÁTICO 1A. ETAPA, PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASO DE LOS LEONES, PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS	2019	2019	0%	\$ 1,525,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R23(PDR)-02/17-CP	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMÁTICO 3A. ETAPA, PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASO DE LOS LEONES, CUMBRES SAN AGUSTÍN, PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES Y PASO DE LOS LEONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS	2019	2019	100%	\$ 1,003,000.00	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08				
OP-R23(PDR)-03/17-IR	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO: ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ALBERCA PARA CENTRO DE INCLUSIÓN UBICADO EN CALLE ANTONIO I. VILLARREAL ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1815, COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	2019	2019	0%	\$ 2,095,400.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R23(PDR)-05/17-IR	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO CENTRO CULTURAL ALAMEDA, UBICADO EN CALLE ARAMBURU Y CALLE VILLAGRAN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	2019	2019	100%	\$ 1,200,000.00	\$ 1,189,999.44	\$ 1,189,999.44	\$ 1,189,999.44	\$ 1,189,999.44	\$ 1,189,999.44				
OP-R23(FORTALECE)-01/17-IR	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LUCHA DE CLASES ENTRE HERMANOS SERDAN Y 19 DE MAYO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 344,000.00	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 69,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R3(FORTALECE)-0117CP	DIVERSAS COLONIAS	REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS COLONIAS: SAN BERNABE 4º SECTOR (CALLE APO ENTRE BERRIOS Y CIRUELA); FOMERREY 105 (CALLE SALMON ENTRE BALANZA Y TRIANGULO); SAN BERNABE 10º SECTOR (CALLE CABETO ENTRE FORMON Y COLLERA); PABLO A. GONZALEZ (CALLE SAN J. ROMERO Y NARDO); SAN BERNABE (AV. AZTLAN ENTRE APOLO Y ESQUIBITO); CARMEN SERDAN (CALLE SELVA, URBIO DEPORTIVA "JESUS HINOJOSA"); LADERAS DEL MIRADOR (CALLE VALLE DEL MIRADOR Y PASCO DE SAN BERNARDO); Y VENUSTIANO CINTRANZA (CALLE FRANCISCO BELTRAN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. CHURUBUSCO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE CANCHAS	2019	2019	0%	\$ 101,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RE-FPM-0119-CP	AV. LUIS DONALDO COLOSIO	ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION Y SEMAFORIZACION	2019	2019	100%	\$ 1,600,000.00	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20				
OP-RP-04/19-IR	COL. LOMA LARGA COL. EL PORVENIR	REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANZA INFANTIL "BOLIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1590 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DECIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2019	2019	0%	\$ 133,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-05/18-IR	COL. GARZA NIETO	REHABILITACION DE EDIFICIO CASA HOGAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2600 ENTRE JUAN B. CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2019	2019	100%	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 577,736.43	\$ 577,736.43	\$ 577,736.43				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 60,603,618.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-RP-00/18-R	COL. NUEVO REPUEBLO COL. PRIMAVERA COL. VILLA LAS FUENTES	OBRA DE RECONSTRUCCIÓN: 1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN LOS CRUCES CON LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE HILARIO MARTÍNEZ EN LA COL. NUEVO REPUEBLO; 2) REPARACIÓN DE TALUD EN LA AV. REVOLUCIÓN EN EL SENTIDO DE NORTE-SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE PUNTA DEL ESTE EN LA COL. PRIMAVERA; Y 3) CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PASEO DE LAS FUENTES Y CALLE PASEO DEL AGUA EN LA COL. VILLA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	OBRA DE RECONSTRUCCIÓN	2019	2019	100%	\$ 162,000.00	\$ 161,508.32	\$ 161,508.32	\$ 161,508.32	\$ 161,508.32	\$ 161,508.32				
OP-RP-02/18-CP	COL. VISTA HERMOSA	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN CALLE NORTE AMÉRICA ENTRE OROENLANDIA Y VENEZUELA, COL. VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00				
OP-RP-03/18-CP	CAMINO AL DIENTE	CONSTRUCCIÓN DE HABILITACIÓN DE VIALIDAD DE SALUCE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL, EN MTY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD	2010	2019	0%	\$ 161,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-04/18-CP	COL. SATELITE	AMPLIACIÓN DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANQUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	AMPLIACIÓN DE CARRIL	2019	2019	100%	\$ 21,908,000.00	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99				
OP-RE-FD-07/18-R	AV. AUGUSTO GARZA SADA Y ALFONSO REYES	ADECUACIÓN VIAL DE VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIÓN VIAL	2019	2019	100%	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00				
OP-RE-FD-09/18-CP	COL. VALLE DE INFONAVIT 4° SECTOR	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES NOGAL, PANDORA, YABO Y FEDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PARQUES	2019	2019	0%	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RE-FPIM-03/15-CP	COL. CARMEN SERDÁN	REHABILITACIÓN DE PARQUE MONTERREY 400, UBICADO EN LA CALLE RODRIGO GÓMEZ Y ALMAZÁN, EN LA COL. CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PARQUES	2019	2019	0%	\$ 30,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,583,518.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-R33-02/19-IR	COL. LA ALIANZA	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS EN LA COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE COMEDOR	2019	2019	100%	\$ 387,560.00	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60				
OP-R33-01/18-CP	COL. SECTOR ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y CALLE PORTALES DE LOS VALLES EN LA COL. SECTOR ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	2019	2019	100%	\$ 45,000.00	\$ 44,583.32	\$ 44,583.32	\$ 44,583.32	\$ 44,583.32	\$ 44,583.32				
OP-REP-01/18-CP	COL. CUMBRES ORO	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLES CERRO DEL QUETZAL, CERRO DEL COLIBRI ENTRE AV. PEDRO INFANTE Y JOAQUIN PARDAVE, EN LA COL. CUMBRES ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	2019	2019	100%	\$ 1,083,000.00	\$ 1,505,368.11	\$ 1,505,368.11	\$ 1,505,368.11	\$ 1,505,368.11	\$ 1,505,368.11				
OP-IP-02/19-AD	AV. RAUL RANGEL FRIAS CRUCE CON ARROYO TOPO CHICO	REMEDIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE AV. RAUL RANGEL FRIAS EN SU CRUCE CON EL ARROYO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	2019	2019	100%	\$ 4,868,398.00	\$ 1,674,050.80	\$ 1,674,050.80	\$ 1,674,050.80	\$ 1,674,050.80	\$ 1,674,050.80				
OP-IP-09/19-IR	COL. GRANJA POSTAL	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN COL. GRANJA POSTAL	REHABILITACIÓN DE PUENTES	2019	2019	100%	\$ 407,000.00	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18				
OP-R23/PRORECJ-05/17-CP	ZONA PONIENTE	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY ZONA PONIENTE	REHABILITACIÓN DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 180,000.00	\$ 146,858.04	\$ 146,858.04	\$ 146,858.04	\$ 146,858.04	\$ 146,858.04				
OP-FDM18-01/19-CP	COL. ANTONIO L. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CAPACITACIÓN LABORAL, EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2019	2019	100%	\$ 4,400,000.00	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84				
OP-FDM18-02/19-CP	COL. ANTONIO L. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	REHABILITACIÓN DE TEATRO	2019	2019	100%	\$ 6,350,000.00	\$ 6,788,976.89	\$ 6,788,976.89	\$ 6,788,976.89	\$ 6,788,976.89	\$ 6,788,976.89				
OP-FDM18-02/19-CP	COL. ANTONIO L. VILLARREAL	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CIRCUITO INTERIOR EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE	2019	2019	100%	\$ 6,700,000.00	\$ 5,911,347.58	\$ 5,911,347.58	\$ 5,911,347.58	\$ 5,911,347.58	\$ 5,911,347.58				
OP-FDM18-01/19-IR	COL. ANTONIO L. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN GUARDERÍA	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE	2019	2019	100%	\$ 2,662,618.00	\$ 2,665,969.70	\$ 2,665,969.70	\$ 2,665,969.70	\$ 2,665,969.70	\$ 2,665,969.70				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 60,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-FDM18-02/19-CP	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	2019	2019	100%	\$ 3,309,000.00	\$ 3,265,407.89	\$ 3,265,407.89	\$ 3,265,407.89	\$ 3,265,407.89	\$ 3,265,407.89				
OP-RP-03/20-R	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES 2ª. ETAPA, EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES	2020	2020	100%	\$ 1,706,689.17	\$ 1,668,003.75	\$ 1,668,003.75	\$ 1,668,003.75	\$ 1,668,003.75	\$ 1,668,003.75				
OP-RP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACIÓN ORIENTE-POLENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45				
OP-RP-02/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACIÓN PONIENTE-ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64				
OP-RP-13/19-CP	DIVERSAS COLONIAS	MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES	2019	2019	100%	\$ -	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22				
OP-VRM-01/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 74,532.32		\$ 34,862.59	\$ 34,862.59	\$ 34,862.59	\$ 34,862.59				
OP-VRM-02/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-03/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-04/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 39,669.73	\$ 39,669.73	\$ 39,669.73	\$ 39,669.73				
OP-VRM-05/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-06/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 88,983,516.00 \$ 68,583,516.00 \$ 88,983,516.00 \$ 68,511,282.43 \$ 68,511,282.43 \$ 68,511,282.43

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$40,302,590.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FIM19-01/20-IR	COL. GLORIA MENDOCIA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE DOMINGO TIERNA Y CALLE OSCAR GONZALEZ ENTRE LAS CALLES TEOFILO MARTINEZ Y RUPERTO DAVILA EN LA COL. GLORIA MENDOCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 2,456,317.99	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29				
OP-FIM19-02/20-IR	COL. LA ALIANZA-SAN DAVID	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRONDEY CALLE SAN BERNARDE EN LA COL. LA ALIANZA-SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 3,341,787.29	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39				
OP-FIM19-03/20-IR	COL. VALLE DE SANTA LUCIA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE RUA CASALLERO Y DR. ANTONIO MARTINEZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 1,608,371.99	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39				
OP-FIM19-04/20-IR	COL. SAN ANGEL SUR	CONSTRUCCION DE ANIDADOR PEATONAL EL BARRANCO DE AV. SAN ANGEL A CALLE VILLA LAS FUENTES EN LA COL. SAN ANGEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MTY, N.L.	CONSTRUCCION DE ANIDADOR	2020	2020	100%	\$ 1,703,604.00	\$ 1,617,609.47	\$ 1,617,609.47	\$ 1,617,609.47	\$ 1,617,609.47	\$ 1,617,609.47				
OP-FIM19-01/20-CP	COL. FOMERREY 112	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES SANJOY Y CALLE SAXOFON EN LA COL. FOMERREY 112, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 4,916,127.98	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76				
OP-FIM19-02/20-CP	COL. FOMERREY 114	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES MARNELO Y CALLE TIRREZ EN LA COL. FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 12,127,386.68	\$ 11,727,571.00	\$ 11,727,571.00	\$ 11,727,571.00	\$ 11,727,571.00	\$ 11,727,571.00				
OP-FIM19-03/20-CP	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE NUTRILOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNARDE EN LA COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00				
OP-FIM19-04/20-CP	COL. VALPARAISO	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE CARTAGENA ENTRE CALLE FREZADOR Y CALLE SOLDADOR EN LA COL. VALPARAISO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 3,602,091.18	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$40,362,598.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-VRIV-0120-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-0320-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-0320-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-0420-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ 473,214.99	\$ 473,214.99	\$ 473,214.99	\$ 473,214.99	\$ 473,214.99				
OP-VRIV-0520-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-0620-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 30 JUN 23								\$ 103,248.02								

\$ 40,362,598.00	\$ 40,362,598.99	\$ 40,259,350.97	\$ 40,269,350.97	\$ 40,259,360.97	\$ 40,259,350.97
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$81,568,606.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-FDM-01/19-CP	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN.	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO	2019	2019	100%	\$ 4,000,000.00	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20				
OP-FDM-02/19-CP	COL. CORTUO DEL RIO	DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ALAMOS, COLONIA CORTUO DEL RIO, 2DA. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES).	ADECUACIÓN DE EDIFICIO	2019	2019	100%	\$ 10,100,000.00	\$ 10,901,948.24	\$ 10,901,948.24	\$ 10,901,948.24	\$ 10,901,948.24	\$ 10,901,948.24				
OP-FDM-01/19-IR	COL. SAN BERNABE	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHAMBIER DE ACCESO A LAS ALBERCA Y SOBRE EL TOROQUAN PRINCIPAL EN PARQUE AZTLÁN.	ADECUACIÓN DE EDIFICIO	2019	2019	100%	\$ 2,050,000.00	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92				
OP-FDM-19-FD26-01/20-CP	COL. PUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCION DE CONEXIÓN VIAL EN PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y PROLONGACION RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2019	2019	100%	\$ 19,800,000.00	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81				
OP-FDM-02/19-IR	COL. LADRILLERA	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES A NIVEL, EN AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COWARRUBIAS.	REHABILITACION DE PASOS PEATONALES	2019	2019	100%	\$ 900,000.00	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30				
OP-FDM-02/19-IR	COL. SATELITE VALLE DEL MIRADOR COL. LOS ARCAVOCELES	RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLUMNA SATELITE; B) AVENIDA LAZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE FONENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZÁLEZ.	RECONSTRUCCION DE JUNTAS SOBRE PUENTES VEHICULARES	2019	2019	100%	\$ 3,000,000.00	\$ 2,409,192.84	\$ 2,409,192.84	\$ 2,409,192.84	\$ 2,409,192.84	\$ 2,409,192.84				
OP-FDM-03/19-CP	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA DIEGO DE MONTEMAYOR.	CONSTRUCCION DE VITAPISTA	2019	2019	100%	\$ 7,100,000.00	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60				
OP-RD3-03/19-CP	COL. FOMERREY 116	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROULLO, NEPENTÁ Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116.	PAVIMENTACION ASFALTICA	2019	2019	100%	\$ 3,800,000.00	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37				
OP-FDM-04/19-CP	COL. BARRIO LA MODERNA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CALLES CHALLENGER, DIRAK Y FORD, COLONIA BARRIO LA MODERNA.	CONSTRUCCION DE CANCHA	2019	2019	100%	\$ 9,160,036.40	\$ 9,106,774.57	\$ 9,106,774.57	\$ 9,106,774.57	\$ 9,106,774.57	\$ 9,106,774.57				
OP-FDM-05/19-CP	COL. SAN DAVID (A.A. ALIANZA)	REHABILITACIÓN DE PARQUE ENTRE CALLES PLOMO, ZING Y ORO, COLONIA SAN DAVID (A.A. ALIANZA).	REHABILITACION DE PARQUE	2019	2019	100%	\$ 5,270,988.85	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89				
OP-FDM-06/19-CP	COL. 7 DE NOVIEMBRE	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE 29 DE ABRIL Y MANISOGA, COLONIA 7 DE NOVIEMBRE.	REHABILITACION DE PARQUE	2019	2019	100%	\$ 6,587,583.89	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59				


NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$81,568,606.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CCMFROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DERNIVEL	2020	2020	100%	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04				
OP-RP-02/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACION PONIENTE-ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DERNIVEL	2020	2020	100%	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18				
OP-VRIV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 385,346.44		\$ 385,346.44	\$ 385,346.44	\$ 385,346.44	\$ 385,346.44				
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 30 JUN-23							\$ 0.01									

\$ 81,568,606.00 \$ 81,568,606.00 \$ 81,568,606.00 \$ 81,568,606.00 \$ 81,568,606.00 \$ 81,568,606.00


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2019
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 681,942.97

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIE RP-51/22-CP BIB 435-2022	CDL. CENTRO	REHABILITACION DE PARQUE "LA CUCHILLA" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES MIGUEL NIETO B IGNACIO LUIS VALLARTA EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 681,942.97	\$ 681,942.97	\$ 681,942.97	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 681,942.97 | \$ 681,942.97 | \$ 681,942.97 | \$ - | \$ - | \$ -


 ING. RAFAEL TONCHEY ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 40,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFORRADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FM-0129-CP	COL. HOGARES FERROCARRI LEROS	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO ENTRE CALLES ANCHOA A CALLE LABOILLO EN LA COL. HOGARES FERROCARRI LEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	ESPACIOS PUBLICOS	2020	2020	100%	\$ 5,049,902.00	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ -			
OP-FM-0229-CP	COL. CUERNES, 2DO. SECTOR	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLES HERODOTO, PASEO DE LOS CONQUISTADORES Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUERNES 2°, SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	ESPACIOS PUBLICOS	2020	2020	100%	\$ 11,055,000.00	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09				
OP-FM1720/1720-AD	COL. DEL NORTE	AMPLIACION EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA) QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMREY, EN CALLE LAURON DE GUEVERA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	SEGURIDAD	2020	2020	100%	\$ 23,895,098.00	23,206,334.91	23,206,334.91	23,206,334.91	23,206,334.91	23,206,334.91				
OP-VRM-0129-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALUADRES REGAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 502,524.36		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-0229-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALUADRES REGAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-0329-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALUADRES REGAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-0429-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALUADRES REGAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 502,524.36	\$ 502,524.36	\$ 502,524.36	\$ 502,524.36				
OP-VRM-0529-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALUADRES REGAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-0629-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALUADRES REGAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 30-JUN-23								\$ 291,516.59								

\$ 40,000,000.00 \$ 40,000,000.00 \$ 39,708,481.41 \$ 39,708,481.41 \$ 39,708,481.41 \$ 39,708,481.41


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
 SUB PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 45,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPRON	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FD-0120-IR	COL. CONTRY	REHABILITACION DE CAJA CAPTADORA PLUMAL EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON CALLE TIEMPO EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUMAL	2020	2020	100%	\$ 1,265,769.00	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55				
OP-FD-0120-IR	COL. LADERAS DEL MIRADOR	REHABILITACION DE CAJA DESBARRIADORA Y REJILLA PLUMAL EN LA AV. LAZARO CÁRDENAS EN LA COL. LADERAS DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CAJA DESBARRIADORA Y REJILLA PLUMAL	2020	2020	100%	\$ 1,867,309.00	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07				
OP-FD-0120-IR	COL. CONTRY	REHABILITACION DE REGISTRO Y REJILLA PLUMAL EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN SU CRUCE CON CALLE GEMINIS EN LA COL. CONTRY EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO Y REJILLA PLUMAL	2020	2020	100%	\$ 2,508,000.00	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28				
OP-FD-0120-IR	COL. OBISPADO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAUDELAIRE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DE AV. CONSTITUCION EN LA COL. OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91				
OP-FD-0120-CP	COL. NUEVO OBISPADO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DESOBLADO SUR EN LA COL. NUEVO OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13				
OP-FD-0220-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PADRE MIGUEL ENTRE CALLE DECOLLADO SUR Y CALLE CAPITÁN AGUILAR EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89				
OP-FD-0320-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPITAN LOPEZ DE AGUILAR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 8,286,968.96	\$ 8,286,968.96	\$ 8,286,968.96	\$ 8,286,968.96	\$ 8,286,968.96	\$ 8,286,968.96				

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 45,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-FO-04/23-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRO DE PICACHOS ENTRE CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LATERAL DE AV. CONSTITUCIÓN EN LA COL. ORISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 8,255,020.00	\$ 8,255,018.77	\$ 8,255,018.77	\$ 8,255,018.77	\$ 8,255,018.77	\$ 8,255,018.77				
OP-FOMIS-FO23-01/20-CP	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL EN PROLONGACIÓN - RUAZ CORTINES ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD	2019	2019	100%	\$7,017,018.00	\$8,710,536.84	\$8,710,536.84	\$8,710,536.84	\$8,710,536.84	\$8,710,536.84				
OP-FO-04/23-CP	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL EN AV. FUNIDORA ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE AVAMBERI EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL	2020	2020	100%	\$ 1,692,125.00	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81				
OP-UP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPLEN EN LA AV. PASO DE LOS LEONES EN SU CRUCE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (QUERPO NORTE CIRCULACIÓN ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DERNIVEL	2020	2020	100%	\$ 54,394.48	\$ 54,394.48	\$ 54,394.48	\$ 54,394.48	\$ 54,394.48	\$ 54,394.48				
OP-VRM-01/20-CP	VARIAS VALIADARES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADARES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 4,671,738.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-02/20-CP	VARIAS VALIADARES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADARES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-03/20-CP	VARIAS VALIADARES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADARES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-04/20-CP	VARIAS VALIADARES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADARES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ 588,853.85	\$ 588,853.85	\$ 588,853.85	\$ 588,853.85	\$ 588,853.85				
OP-VRM-05/20-CP	VARIAS VALIADARES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADARES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRM-06/20-CP	VARIAS VALIADARES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADARES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ 4,084,785.38	\$ 4,084,785.38	\$ 4,084,785.38	\$ 4,084,785.38	\$ 4,084,785.38				
OP-VRM-07/20-CP	VARIAS VALIADARES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADARES REGIAS ZONA No. 7, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 30-JUN-23							\$ 828,574.42									
							\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00	\$ 44,073,411.55	\$ 44,073,411.55	\$ 44,073,411.55	\$ 44,073,411.55				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 00,770,014.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	BENEFICIARIOS
OP-FDM-0220-R	COL. SAN ANGEL SUR	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLE VALLE HERMOSO Y PAV. LA BELLA EN LA COL. SAN ANGEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11				
OP-FDM-0170-R	COL. ALTAMIRA	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALFONSO REYES EN LA COL. ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$2,437,998.64	\$2,437,998.64	\$2,437,998.64	\$2,437,998.64	\$2,437,998.64	\$2,437,998.64				
OP-FDM-0120-CP	COL. LOMAS MODELO	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLES MAGNOLIA, UNION Y LAUREL ENTRE CAJON DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COL. LOMAS MODELO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	2020	2020	100%	\$6,292,413.33	\$6,292,413.33	\$6,292,413.33	\$6,292,413.33	\$6,292,413.33	\$6,292,413.33				
OP-FDM-0220-CP	COL. ALANZA	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS CALLES LA ALANZA, CALLE LAS CARRETAS Y CALLE BICICLETA EN LA COL. ALANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18				
OP-FDM-0520-CP	COL. TOPO CHECO	ESPACIO PÚBLICO DADO PUENTE BERNARDO RIVERA A LA ALTURA DE LA CALLE 30 DE ABRIL EN LA COL. TOPO CHECO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04				
OP-FDM-0320-CP	COL. CROC	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y SENDERO SEGURO EN CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE ALBA ROJA Y CALLE RAFAEL QUINTERO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40				
OP-FDM-0520-CP	COL. CONTRY	CONSTRUCCION DE VITAPISTA EN PARQUE ESTRELLAS UBICADO EN AV. VIA LACTEA Y CALLE ESTRELLAS EN LA COL. CONTRY, Y CONSTRUCCION DE VITAPISTA EN PARQUE LA CONCHITA, UBICADO ENTRE LA AV. CONSUELO, CALLE LA CONCHITA, SATURNO Y JUPITER EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	CONSTRUCCION DE VITAPISTA	2020	2021	100%	\$7,505,440.85	\$7,505,440.85	\$7,505,440.85	\$7,505,440.85	\$7,505,440.85	\$7,505,440.85				
OP-FDM-0620-CP	COL. DEPORTIVO OBISPADO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VIRILIO GARZA ENTRE CALLE JOSE BENITEZ Y CALLE FRANCISCO GARZA RADA EN LA COL. DEPORTIVO OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	2020	2020	100%	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14				

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 60,770,814.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
	COL. LOS CRISTALES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA NACIONAL A LA ALTURA DEL DEPORTIVO CARÓN DE LA SIERRA EN LA COL. LOS CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	2020	2020	0%	\$9,314,907.30	\$	\$	\$	\$	\$				
OP-FDM-0420-CP	COL. URBIVILLA BONITA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CALLE ARJÓ A RODA DE CALLE GODOYAZ, CALLE DEL COLORE Y CALLE UREY EN LA COL. URBIVILLA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	2020	2020	100%	\$20,000,000.00	\$ 19,621,694.68	\$ 19,621,694.68	\$ 19,621,694.68	\$ 19,621,694.68	\$ 19,621,694.68				
OP-FDM-0720-CP	COL. FOMERREY 51	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE TRIÁNGULO Y CALLE PEZ TAMBÓN EN LA COL. FOMERREY 51, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	2020	2020	100%	\$14,000,000.00	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35				
OP-FDM-0520-IR	COL. INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN CALLE CAMBIO A SAN AGUSTÍN ENTRE CALLE CAMBIO A SAN AGUSTÍN Y CALLE SERAFÍN PÉREZ EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$2,819,390.40	\$ 2,819,390.40	\$ 2,819,390.40	\$ 2,819,390.40	\$ 2,819,390.40	\$ 2,819,390.40				
OP-PU-0120-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASO DE LOS LEONES EN BU OREO CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACIÓN ORIENTE-ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48				
OP-VAN-0120-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 12,219,924.13		\$ 89,060.40	\$ 89,060.40	\$ 89,060.40	\$ 89,060.40				
OP-VRM-0220-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 93,587.20	\$ 93,587.20	\$ 93,587.20	\$ 93,587.20				
OP-VRM-0320-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 12,035,430.71	\$ 12,035,430.71	\$ 12,035,430.71	\$ 12,035,430.71				
OP-VAN-0420-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 1,828.70	\$ 1,828.70	\$ 1,828.70	\$ 1,828.70				
OP-VRM-0520-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$	\$	\$	\$				
OP-VRM-0620-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$	\$	\$	\$				
									\$	\$	\$	\$				
ECONÓMICAS AL 30-JUN-23							\$ 252,390.21									

\$46,770,814.00 \$60,770,814.00 \$66,608,423.79 \$66,608,423.79 \$66,608,423.79 \$66,608,423.79


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 20,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-FSM20-01021-AD	COL. DEL NORTE	AMPLIACIÓN DEL SITE NIVEL 1 DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMPUTO "C4" QUE SE UBICA EN EL ÁREA DEL PARQUE ALAMET, EN CALLE LADRÓN DE GUEYNA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	AMPLIACIÓN DE SITE NIVEL 3	2021	2021	100%	\$ 20,000,000.00	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79				
ECONOMÍAS AL 30-JUN-23								\$ 2,000,758.21								
							\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESQUIVILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DESCENTRALIZADO DE SEGURIDAD ISN 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DESCEN DE SEGURIDAD ISN 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 8,902,064.55

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SERVICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
010-IMP-23/22 CP SIS-557-2022	DIVERSAS UBICACIONES	REHABILITACION DE VALIADARES EN INTERSECCIONES PARA CRUCEROS SEGUROS EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VALIADARES	2022	2022	100%	\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,102,545.13	\$ 8,102,545.13	\$ 8,102,545.13				
							\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,102,545.13	\$ 8,102,545.13	\$ 8,102,545.13				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2020
 SUB PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 3,231,233.33

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS RP-57/22-CP SIS-135-2022	COL. CENTRO	REHABILITACION DE PARQUE "LA CUCHELLA" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES INSUREL NIETO E IGNACIO LUIS VALLARTA EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 3,231,233.33	\$ 3,231,233.33	\$ 3,231,233.33	\$ 3,063,823.08	\$ 3,063,823.08	\$ 3,063,823.08				

\$ 3,231,233.33 \$ 3,231,233.33 \$ 3,231,233.33 \$ 3,063,823.08 \$ 3,063,823.08 \$ 3,063,823.08


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 53,328,875.68

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023


Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROB.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-FDM-01/21-CP SOP-05/2021	COL. RINCÓN DE VALLE ALTO	SENDERO PEATONAL EN COLONIA RINCÓN DE VALLE ALTO, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SENDERO PEATONAL	2021	2021	100%	\$ 5,600,000.00	\$ 5,488,795.10	\$ 5,488,795.10	\$ 5,474,321.60	\$ 5,474,321.60	\$ 5,474,321.60				
OP-FDM-01/21-IR	COL. GENARO VÁZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAR EN LA COLONIA GENARO VÁZQUEZ (SENDEIRO 1 Y 2), EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAR	2021	2021	100%	\$ 2,400,000.00	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24				
OP-FDM-02/21-IR	COL. CROC	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL EN COLONIA CROC, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL	2021	2021	100%	\$ 3,800,000.00	\$ 2,810,255.82	\$ 2,810,255.82	\$ 2,810,255.82	\$ 2,810,255.82	\$ 2,810,255.82				
OP-FDM-02/21-CP	MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE JUNTAS EN PUENTES	2021	2021	100%	\$ 4,000,000.00	\$ 3,885,454.54	\$ 3,885,454.54	\$ 3,885,454.54	\$ 3,885,454.54	\$ 3,885,454.54				
OP-FDM-03/21-CP	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO, ZONA CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2021	2021	100%	\$ 3,800,000.00	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69				
OP-FDM-03/21-CP	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GUTÉRREZ, ZONA CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2021	2021	100%	\$ 3,800,000.00	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29				
OP-FDM-03/21-CP	COL. NUEVO OBISPO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHOLULA, COLONIA NUEVO OBISPO, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2021	2021	100%	\$ 8,600,000.00	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97				
OP-FDM-06/21-CP	COL. LA ALIANZA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ANTIQUOS EJIDATARIOS, COLONIA LA ALIANZA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	2021	2021	100%	\$ 7,000,000.00	\$ 6,803,569.33	\$ 6,803,569.33	\$ 6,803,569.33	\$ 6,803,569.33	\$ 6,803,569.33				
OP-FDM-03/21-IR	COL. DINASTIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA DINASTIA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2021	2021	100%	\$ 1,000,000.00	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15				
OP-FDM-04/21-IR	COL. CONTRIV	REHABILITACIÓN DE PARQUE ESTRELLAS EN COLONIA CONTRIV, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PARQUE	2021	2021	100%	\$ 2,500,000.00	\$ 2,291,899.38	\$ 2,291,899.38	\$ 2,291,899.38	\$ 2,291,899.38	\$ 2,291,899.38				
OP-FDM-03/21-IR	COL. CONTRIV	REHABILITACIÓN DE PARQUE LA COCHITA EN COLONIA CONTRIV, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PARQUE	2021	2021	100%	\$ 2,100,000.00	\$ 2,088,815.80	\$ 2,088,815.80	\$ 2,088,815.80	\$ 2,088,815.80	\$ 2,088,815.80				
OP-FDM-06/21-IR	COL. CUMBRES	CONSOLIDACIÓN DE PARQUE EN COLONIA CUMBRES 2DO. SECTOR, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSOLIDACIÓN DE PARQUE	2021	2021	100%	\$ 3,300,000.00	\$ 3,272,574.87	\$ 3,272,574.87	\$ 3,272,574.87	\$ 3,272,574.87	\$ 3,272,574.87				
OP-FDM-07/21-CP	COL. CUMBRES	ESPACIO PÚBLICO EN COL. CUMBRES 2DO SECTOR, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ESPACIO PÚBLICO	2021	2021	100%	\$ 5,500,000.00	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61				

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 53,326,875.68

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMI	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-FDM21-01/23-IR SIS-129-2022	COL. FOMERREY 112	CONSTRUCCION DE BANQUETA, COMO CAMELLON CENTRAL DE LA AV. MARCO, ENTRE LAS AV. JULIO A. ROCA Y CABEZADA, COL. FOMERREY 112, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE BANQUETA COMO CAMELLON	2022	2022	100%	\$ 229,875.68	\$ 2,522,026.93	\$ 2,339,612.16	\$ 1,765,500.87	\$ 1,785,500.87	\$ 1,785,500.87				
							\$ 53,326,875.68	\$ 53,326,875.68	\$ 53,344,461.21	\$ 52,575,676.68	\$ 52,575,676.68	\$ 52,575,676.68				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DESCENTRALIZADO DE SEGURIDAD ISN 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DESCEN.DE SEGURIDAD ISN 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 10,047,935.45

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CON/PROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IMP-21/28-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN INTERSECCIONES PARA CRUCEROS DEBILITADOS EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES	2022	2022	100%	\$ 4,812,504.26	\$ 4,812,504.26	\$ 4,812,504.26	\$ 3,118,149.91	\$ 3,118,149.91	\$ 3,118,149.91				
	COL SAN SEBASTIAN	MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN EL PARQUE AZTLAN UBICADO EN AV. AZTLAN Y CALLE ESQUISTO EN LA COL. SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	MANTENIMIENTO DE ALBERCA	2023	2023	0%	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL BUENOS AIRES	MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN EL PARQUE ESPAÑA UBICADO EN LA AV. MORONES PRIETO Y LAS CALLES BETTY LEAL, FEDERICO GOMEZ GARCIA, RICARDO BALGADO Y GUSTAVO M. GARCIA EN LA COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	MANTENIMIENTO DE ALBERCA	2023	2023	0%	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL GARZA NIETO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ORON Y CALLE VALENTIN CANALIZO EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	2023	2023	0%	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL WISCONSINA A	CONSTRUCCIÓN DE BARRANDAL PARA ESCALINATAS EN LA CALLE COLIMA Y PRIVADA COLIMA PARTE ALTA DE LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE BARRANDAL	2023	2023	0%	\$ 1,305,431.19	\$ 1,305,431.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
RESERVA REP-018/026/2023							\$ 1,285,431.19	\$ 1,285,431.19								
							\$ 10,047,935.45	\$ 10,047,935.45	\$ 4,812,504.26	\$ 3,118,149.91	\$ 3,118,149.91	\$ 3,118,149.91				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 18,112,997.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-FSP-01722-CP SIS-433-2022	COL. DEL NORTE	REMEDIACIÓN DE QUINARIO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE SE UBICA EN EL ÁREA DEL PARQUE ALAMEY, EN LA CALLE LADRÓN DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REMEDIACIÓN DE QUINARIO	2022	2022	95%	\$ 15,948,138.68	\$ 15,948,138.68	\$ 15,948,138.68	\$ 15,948,138.68	\$ 15,948,138.68	\$ 15,948,138.68				
RESERVA (REF-015/015/2023)							\$ 2,164,858.32	\$ 2,164,858.32								

\$ 18,112,997.00 \$ 18,112,997.00 \$ 15,948,138.68 \$ 15,948,138.68 \$ 15,948,138.68 \$ 15,948,138.68


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2021
 SUB PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 10,057,565.81

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MONEDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-51/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVENCION FAMILIAR" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	93%	\$ 10,057,565.81	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57				
SIS-RP-54/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVENCION FAMILIAR" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	85%		\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39				
SIS-RP-55/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVENCION FAMILIAR" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	86%		\$ 3,348,965.84	\$ 3,348,965.84	\$ 3,348,965.84	\$ 3,348,965.84	\$ 3,348,965.84				
SIS-RP-58/22-CP	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVENCION FAMILIAR" (4a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	86%		\$ 648,649.21	\$ 648,649.21	\$ 648,649.21	\$ 648,649.21	\$ 648,649.21				
							\$ 10,057,565.81	\$ 10,057,565.81	\$ 10,057,565.81	\$ 10,057,565.81	\$ 10,057,565.81	\$ 10,057,565.81				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 208,210,472.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	REVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBIL	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
S/S-RP-3593-CP SIS-979-2022	COL. VILLA MITRAS	REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL 11 EN LA AV. RO REDELECCION ENTRE LAS CALLES MONTE JUSSALA Y SIERRA ALAMITOS, EN LA COL. VILLA MITRAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 10,014,903.97	\$ 10,668,696.33	\$ 10,668,696.33	\$ 10,668,696.33	\$ 10,668,696.33	\$ 10,668,696.33				
S/S-RP-3692-CP SIS-980-2022	COL. CROC	REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL 9 EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y JUAN SARABIA, EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 9,002,658.51	\$ 9,092,123.02	\$ 9,092,123.02	\$ 9,092,123.02	\$ 9,092,123.02	\$ 9,092,123.02				
SIS-RP-1623-IR SIS-141-2022	COL. LOMA LINDA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 ENTRE LAS CALLES MANABARIBO Y OSCARO RENDON, EN LA COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,609,004.13	\$ 2,609,004.13	\$ 2,609,004.13	\$ 2,609,004.13	\$ 2,609,004.13	\$ 2,609,004.13				
S/S-RP-1922-IR SIS-142-2022	COL. BARRIO DEL PARQUE	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, PARQUE TIACORA Y PARQUE CORA, COL. BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46				
SIS-RP-2022-IR SIS-143-2022	COL. SAN BERNABE 4TO. SECTOR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 EN CALLE CRISTALES ENTRE LAS CALLES APIO Y REPOLLO EN LA COL. SAN BERNABE 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,693,970.02	\$ 2,693,970.02	\$ 2,693,970.02	\$ 2,693,970.02	\$ 2,693,970.02	\$ 2,693,970.02				
SIS-RP-2122-IR SIS-144-2022	COL. FOMERREY 105	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 ENTRE LAS CALLES SALMON Y BALANZA, EN LA COL. FOMERREY 105, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 1,292,181.03	\$ 1,292,181.03	\$ 1,292,181.03	\$ 1,292,181.03	\$ 1,292,181.03	\$ 1,292,181.03				
SIS-RP-2272-IR SIS-145-2022	COL. PABLO A. GONZALEZ	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 ENTRE LAS CALLES SALVADOR J. ROMERO Y ZUCALO, EN LA COL. PABLO A. GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,325,731.42	\$ 2,325,731.42	\$ 2,325,731.42	\$ 2,325,731.42	\$ 2,325,731.42	\$ 2,325,731.42				
S/S-RP-0472-AD	COL. BARRIO LA MODERNA #2	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE LAS CALLES PALACIO TANAMIE, BUTHERFORD, LANTERNER Y BURCHEN LA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DOMINIO OTORGADO: \$ 208,218,432.13

ESTADO: NUOVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONTRATADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	INDICANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-5022-CP SIS-148-2022	COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTADADORES Y DIVISION DEL SUR, EN LA COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 3,490,888.14	\$ 3,490,888.14	\$ 3,490,888.14	\$ 3,001,269.03	\$ 3,001,269.03	\$ 3,001,269.03				
SIS-IP-6022-CP SIS-147-2022	COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTADADORES Y DIVISION DEL SUR, EN LA COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00				
SIS-IP-6122-CP SIS-149-2022	COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL	REHABILITACIÓN DE AREA DEPORTIVA (CANCHA, VESTIDOR, ADMINISTRACIÓN Y QUINCE EN LA AV. DE LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTADADORES Y DIVISION DEL SUR, EN LA COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE AREA DEPORTIVA	2022	2022	100%	\$ 3,460,074.28	\$ 3,460,074.28	\$ 3,460,074.28	\$ 3,460,074.28	\$ 3,460,074.28	\$ 3,460,074.28				
SIS-IP-6222-CP SIS-146-2022	COL. BARRIO ESTRELLA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CALLE CORRELACION EN SU CRUCE CON CALLE HERCULES EN LA COL. BARRIO ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 3,818,373.37	\$ 3,818,373.37	\$ 3,818,373.37	\$ 3,802,869.01	\$ 3,802,869.01	\$ 3,802,869.01				
SIS-IP-6322-CP SIS-150-2022	COL. FOMERREY 35	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHA DE FUTBOL 11 Y CANCHA DE BASKETBALL) UNICADO EN AV. DE LOS PROFESIONISTAS, EN LA COL. FOMERREY 35, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE"	2022	2022	100%	\$ 2,018,517.38	\$ 2,018,517.38	\$ 2,018,517.38	\$ 2,018,517.38	\$ 2,018,517.38	\$ 2,018,517.38				
SIS-IP-6422-CP SIS-151-2022	COL. FOMERREY 35	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHA DE FUTBOL 7 Y VARIOS) UBICADA EN AV. DE LOS PROFESIONISTAS, EN LA COL. FOMERREY 35, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE"	2022	2022	100%	\$ 2,069,889.79	\$ 2,069,889.79	\$ 2,069,889.79	\$ 2,069,889.79	\$ 2,069,889.79	\$ 2,069,889.79				
SIS-IP-6522-AD SIS-214-2023	COL. LA ALIANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE LAS CALLES BRAÑO, FRESCO, ALANZO Y TRUERO, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 414,101.88	\$ 414,101.88	\$ 414,101.88	\$ 414,101.88	\$ 414,101.88	\$ 414,101.88				
RESERVA REF-SIS-947-SIS-2023							\$ 1,222,478.76	\$ 715,070.49								

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 208,215,432.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	CEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-3702-CP SIS-091-2022	COL. DEL PASO	REHABILITACION DE VIALIDAD ENTRE LAS CALLES PASO DEL LAGO, PASO DE LAS FUENTES Y PASO DEL ARROYO, EN LA COL. DEL PASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 7,608,317.56	\$ 7,608,317.56	\$ 7,608,317.56	\$ 7,471,500.59	\$ 7,471,500.59	\$ 7,471,500.59				
SIS-PP-3702-CP SIS-092-2022	COL. LAS TORRES	REHABILITACION DE VIALIDAD ENTRE LAS CALLES LUXEMBURGO, PASO DE VARGOYA Y PASO GRANADA, EN LA COL. LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 5,655,374.62	\$ 5,655,374.62	\$ 5,655,374.62	\$ 5,655,374.62	\$ 5,655,374.62	\$ 5,655,374.62				
SIS-PP-3802-CP SIS-093-2022	COL. LAGOS DEL BOSQUE	REHABILITACION DE VIALIDAD EN LA CALLE LAGO ENRIE ENTRE LA AV. LAGO ZURICH Y LAGO DE TEXCOCO, EN LA COL. LAGOS DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28				
SIS-PP-4002-CP SIS-094-2022	COL. CD. SATELITE	REHABILITACION DE VIALIDAD EN LA CALLE PLAZA MAYOR ENTRE CALLE SALTO DEL AGUA Y PASO DE LA REFORMA EN LA COL. CD. SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 4,668,214.39	\$ 4,668,214.39	\$ 4,668,214.39	\$ 4,668,214.39	\$ 4,668,214.39	\$ 4,668,214.39				
SIS-PP-4102-CP SIS-095-2022	COL. LAS BRISAS	REHABILITACION DE VIALIDAD EN LA AVENIDA GARZA SADA ENTRE BLVD. ACAPULCO Y OZULUAMA EN LA COL. LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 4,799,428.78	\$ 4,799,428.78	\$ 4,799,428.78	\$ 4,799,428.78	\$ 4,799,428.78	\$ 4,799,428.78				
SIS-PP-4202-CP	COL. VILLA LAS FUENTES	REHABILITACION DE VIALIDAD EN LA CALLE PASO DE LAS FUENTES ENTRE LA AV. PASO DE LA LUZ Y SENDA PRIMAVERA, EN LA COL. VILLA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06				
SIS-PP-1802-PI SIS-119-2022	COL. VILLA SOL	REHABILITACION DE VIALIDAD ENTRE LAS CALLES TLATELOCO, MONTES CLAROS Y PONTIERRA, EN LA COL. VILLA SOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04				
SIS-PP-1602-IR SIS-125-2022	COL. HACIENDA LOS ENCINOS	REHABILITACION DE VIALIDAD EN LAS CALLES COLINA DEL CEDRO, COLINA DEL NOGAL Y COLINA DE LOS PINOS, EN LA COL. HACIENDA LOS ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 3,247,516.69	\$ 3,247,516.69	\$ 3,247,516.69	\$ 2,723,222.09	\$ 2,723,222.09	\$ 2,723,222.09				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO: DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 208,215,432.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							AFROBADO	MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFROBADO	ALCANZADO	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-IP-4502-CP SIS-110-2022	COL. VILLA LAS FUENTES	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN LA CALLE SENDA CARPINTERÍA ENTRE CALLES SENDA PERPETUA Y PASO DE LAS FUENTES, EN LA COL. VILLA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91				
SIS-IP-4502-CP SIS-111-2022	COL. CO. SATELITE	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD ENTRE LAS CALLES TABADUEROS, PANARRIOS Y PASOS DEL ACUEDUCTO, EN LA COL. CO. SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 1,330,401.61	\$ 1,330,401.61	\$ 1,330,401.61	\$ 1,330,401.61	\$ 1,330,401.61	\$ 1,330,401.61				
SIS-IP-5072-CP SIS-112-2022	COL. LAGOS DEL BOSQUE	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN LA CALLE LAGO ERRE ENTRE CALLES LAGO ONTARIO Y LAGO DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 2,520,221.45	\$ 2,520,221.45	\$ 2,520,221.45	\$ 2,520,221.45	\$ 2,520,221.45	\$ 2,520,221.45				
SIS-IP-5122-CP SIS-113-2022	COL. CORTIJO DEL RIO	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN LA AV. DEL CORTIJO ENTRE CALLES CAMINO DEL PARQUE Y PASO DEL AGUA EN LA COL. CORTIJO DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 2,083,285.05	\$ 2,083,285.05	\$ 2,083,285.05	\$ 2,083,285.05	\$ 2,083,285.05	\$ 2,083,285.05				
SIS-IP-4322-CP SIS-114-2022	COL. CORTIJO DEL RIO	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL ARRULLO, CAMINO DE LA MONTAÑA Y CAMINO ESCONDOJO, EN LA COL. CORTIJO DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD	2022	2022	100%	\$ 3,748,341.72	\$ 3,748,341.72	\$ 3,748,341.72	\$ 3,748,341.72	\$ 3,748,341.72	\$ 3,748,341.72				
RESERVA REF-SI/021/2023							\$ 2,303,809.32	\$ 1,737,308.04								
SIS-IP-5122-CP SIS-115-2022	COL. MIRASOL 1º SECTOR	REHABILITACIÓN DE PARQUE MIRASOL UBICADO EN LA CALLE BAUCO ENTRE LAS CALLES NAYO Y COLORADO, EN LA COL. MIRASOL 1º SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 8,657,565.81	\$ 8,657,565.81	\$ 8,657,565.81	\$ 8,657,565.81	\$ 8,657,565.81	\$ 8,657,565.81				
SIS-IP-4322-CP	PARQUE FUNDOORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDOORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 13,850,935.70	\$ 13,850,935.70	\$ 13,850,935.70	\$ 13,850,935.70	\$ 13,850,935.70	\$ 13,850,935.70				
SIS-IP-4722-CP	PARQUE FUNDOORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDOORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 8,585,095.54	\$ 8,585,095.54	\$ 8,585,095.54	\$ 8,585,095.54	\$ 8,585,095.54	\$ 8,585,095.54				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 208,215,432.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-4522-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92				
SIS-RP-4872-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATALINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42				
SIS-RP-0622-AD	COL. BARRIO TOPO CHICO	MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO PARQUE LAGO UBICADO EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO PARQUE LAGO	2022	2022	NA	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80				
SIS-RP-0822-AD	COL. BARRIO TOPO CHICO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LAS OBRAS DE DISEÑO URBANO CORRESPONDIENTES AL "PARQUE LAGO" EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LAS OBRAS DE DISEÑO URBANO CORRESPONDIENTES AL "PARQUE LAGO"	2022	2022	NA	\$ 189,519.97	\$ 189,519.97	\$ 189,519.97	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-5322-CP SIS-115-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (1a ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	100%	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26				
SIS-RP-5422-CP SIS-116-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (2a ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	100%	\$ 6,510,603.25	\$ 6,510,603.25	\$ 6,510,603.25	\$ 6,125,892.54	\$ 6,125,892.54	\$ 6,125,892.54				
SIS-RP-5522-CP SIS-117-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (3a ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	100%	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60				
SIS-RP-5622-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (4a ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	100	\$ 4,864,084.99	\$ 4,864,084.99	\$ 4,864,084.99	\$ 4,864,084.99	\$ 4,864,084.99	\$ 4,864,084.99				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO: DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 200,215,432.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	DIVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-01721-CP	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADecuACIONES EN INTERSECCIONES VALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. GONZA SADA Y AV. 2 DE ABRIL EN LA COL. ROMA; 2) EN AV. COLON Y CALLE NUEVA ROSITA EN LA COL. MADEROS; 3) EN AV. CIUAPULTEPEC Y PRM. AGUSTIN LARA EN LA COL. BUENOS AIRES; 4) EN AV. COLON Y EJIDO CARRANZA EN LA COL. TREVIÑO; 5) EN AV. COLON Y CALLE PLATÓN SANCHEZ EN LA COL. TREVIÑO; 6) EN AV. PEDRO MARTINEZ Y CALLE TEPIC EN LA COL. NUEVO REPUBLICO; Y 7) EN AV. REFORMA Y CALLE JOAQUIN LEAL EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADecuACIONES EN INTERSECCIONES VALES	2021	2022	100%	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38	\$ 204,679.38	\$ 704,679.38				
SIS-RP-02221-CP	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADecuACIONES EN INTERSECCIONES VALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLON Y AV. VERUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO NIZAS Y AV. ALFONBRILLAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. ARTEAGA Y CALLE SERAFÍN PÉDRA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARIA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADecuACIONES EN INTERSECCIONES VALES	2021	2022	100%	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84				
SIS-RP-03221-CP	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADecuACIONES EN INTERSECCIONES VALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. LUIS DONADO COLOSIO Y AV. NO REELECCION EN LAS COLONIAS MIRASOL, CIUAPULTEPEC SUR, LAS ESTACIONES Y BARRIO SAN CARLOS; Y 2) EN AV. NO REELECCION Y CALLE ESPERITA EN LA COL. SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADecuACIONES EN INTERSECCIONES VALES	2021	2022	100%	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27				
SIS-RP-04221-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL P. PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLÓN M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR O CAMPO Y BENITO JUÁREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE OFICINAS	2021	2022	100%	\$ 506,582.60	\$ 506,582.60	\$ 506,582.60	\$ 506,582.60	\$ 506,582.60	\$ 506,582.60				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 208,215,432.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	CEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	ALCANZADO	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-PP-7422-CP SIS-174-2022	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	65%	\$ 5,237,425.64	\$ 5,237,425.64	\$ 5,237,425.64	\$ 4,964,398.07	\$ 4,964,398.07	\$ 4,964,398.07				
SIS-PP-7422-CP	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	83%	\$ 3,809,737.44	\$ 3,809,737.44	\$ 3,809,737.44	\$ 3,809,737.44	\$ 3,809,737.44	\$ 3,809,737.44				
SIS-PP-7022-CP	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO DEL TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	58%	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,163.50	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50				
SIS-PP-2522-RI SIS-181-2022	PARQUES ESPAÑA Y FUNDADORA	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE, GESTION DE LIBRANZAS, CONEXION Y PUESTA EN SERVICIO, REVISION Y VALIDACION DE LA CONFORMACION DE LA ENTREGA FINAL ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA OBRA DE ARA TUNODAL CONEXION DE PARQUES ESPAÑA Y FUNDADORA UBICADA EN LA AV. IGUALADO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE	2022	2022	100%	\$ 421,073.97	\$ 421,073.97	\$ 421,073.97	\$ 337,320.82	\$ 337,320.82	\$ 337,320.82				
SIS-PP-4022-CP SIS-178-2022	COL. OBISPADO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE SENDERO CENTRO DEL OBISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRERA, JOSE BENITEZ Y LOMA LARGA EN LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE	2022	2022	NA	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 1,469,999.99	\$ 1,469,999.99	\$ 1,469,999.99				
SIS-PP-0722-RI SIS-109-2022	AV. ACUEDUCTO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA AV. ACUEDUCTO, LOCALIZADO AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL	2022	2022	NA	\$ 1,448,721.01	\$ 1,448,721.01	\$ 1,448,721.01	\$ 481,435.22	\$ 481,435.22	\$ 481,435.22				

\$ 208,215,432.13 \$ 208,215,432.13 \$ 205,763,001.60 \$ 200,988,845.14 \$ 200,988,845.14 \$ 200,988,845.14


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO: DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 79,212,683.58

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANTILLAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-FDM-02/22-CP SIS-101-2022	COL. BARRIO SAN CARLOS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE LA SAGRA, ENTRE LAS CALLES CUEVAS DE ALMANZORA Y PALMA DE MALLORCA, COLONIA BARRIO SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 5,625,000.00	\$ 5,403,053.50	\$ 6,403,605.50	\$ 4,445,648.09	\$ 4,445,648.09	\$ 4,445,648.09				
SIS-FDM-02/22-IR SIS-028-2022	COL. MIRADOR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ALEJANDRO DE HUMBOLDT ENTRE CALLES VALIARTE Y PORFIRIO DIAZ COL. MIRADOR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 2,950,158.00	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59				
SIS-FDM-03/22-CP SIS-106-2022	COL. LA ALHAMBRA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SAN BERNABÉ, ENTRE LAS CALLES O.J. FUENTES Y TORNEROS, COLONIA LA ALHAMBRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	98%	\$ 12,875,600.00	\$ 13,139,215.49	\$ 13,139,215.89	\$ 10,345,568.88	\$ 10,345,568.88	\$ 10,345,568.88				
SIS-FDM-04/22-CP SIS-105-2022	COL. BOSQUES DE SATELITE	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES DE COLONIA ROSALES DE SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 16,875,000.00	\$ 16,571,767.70	\$ 16,571,767.70	\$ 16,103,248.37	\$ 16,103,248.37	\$ 16,103,248.37				
SIS-FDM-01/22-IR SIS-127-2022	COL. FIERRO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PROL. JADERO, ENTRE LA CALLE RIO SANTA CATARINA Y JOSE MARÍA, COLONIA FIERRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,397.13	\$ 2,600,397.13	\$ 2,634,594.73	\$ 2,634,594.73	\$ 2,634,594.73				
SIS-FDM-05/22-CP SIS-023-2022	COL. TOPO CHICO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENÍTEZ, ENTRE LAS CALLES TERAN Y CADEHERIA, COLONIA TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 4,023,000.00	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25				
SIS-FDM-06/22-CP SIS-109-2022	COL. COYACAHU	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ANTONIO L. VILLAREAL, DE AVENIDA RUIZ CORTÍES A CALLE DE LOS ANDES, Y CALLE DE LOS ANDES, ENTRE ANTONIO L. VILLAREAL Y J.A. LOPEZ, EN COLONIA COYACAHU EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	99%	\$ 20,953,993.00	\$ 17,843,090.10	\$ 17,843,090.10	\$ 8,248,556.39	\$ 8,248,556.39	\$ 8,248,556.39				
SIS-FDM-01/22-IR SIS-104-2022	COL. CUERBES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN COLONIA CUERBES PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 3,230,000.00	\$ 3,230,814.97	\$ 3,230,814.97	\$ 3,230,814.97	\$ 3,230,814.97	\$ 3,230,814.97				

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30 JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 78,212,683.58

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPRON.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
018-FDM-9V22-CP-816-107-2022	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE PARQUE LIBRA UBICADO EN EN CRUCE DE LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA Y LA CALLE LIBRA, COLONIA CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 6,800,000.00	\$ 3,813,355.85	\$ 3,813,355.85	\$ 3,813,355.85	\$ 3,813,355.85	\$ 3,813,355.85				
	COL. AZULAN	REHABILITACIÓN DE CENTRO CANINO EN COLONIA AZULAN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CENTRO CANINO	2022	2022	0%	\$ 3,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. CIUDAD SOLIDARIDAD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. ADRIANA LINCOLN EN SU INTERSECCIÓN CON EL CANAL, MODULAR ENTRE LA ENTRADA Y SALIDA DE LA AV. LUIS DONALDO COLONIA MURRIETA COLONIA CIUDAD SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ -	\$ 4,905,350.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. CONTRY	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LAS AVENIDAS GARZA SADA Y ALFONSO REYES, COLONIA CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE REJILLAS DE CAPTACION PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ -	\$ 3,945,902.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
PRODUCTOS FINANCIEROS							\$ 268,532.58	\$ -								
							\$ 78,212,683.58	\$ 79,212,683.58	\$ 70,361,431.12	\$ 85,810,826.71	\$ 85,810,826.71	\$ 85,510,825.71				


ING. RAFAEL TONCHEEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2023
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 30,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-8023-CP SIS-208-2023	ZONA CENTRO	ROTONDA CALZADA MADERO, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO L MADERO ENTRE LA CALLE BATON Y LA AV. CUARENTA Y OCHO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ROTONDA	2023	2023	0%	27,964,698.00	27,964,698.00	26,249,910.73	\$ 7,874,973.22	\$ 7,874,973.22	\$ 7,874,973.22				
SIS-RP-6923-CP SIS-304-2023	COL. OBISPADO	CONSTRUCCION DE PARQUE SEMI CERRADO DEL OBISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRARA, JOSE BENITEZ Y LOMA LARGA EN LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PARQUE	2023	2023	0%	2,035,301.04	2,035,301.04	2,035,301.04	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 28,285,212.67	\$ 7,874,973.22	\$ 7,874,973.22	\$ 7,874,973.22				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO FODEMUN 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FODEMUN 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 68,803,633.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESTIMADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CUMPLIMIENTO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
	COL. LOS AZULEJOS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. SIERRA ALTA. (TODA LA AVENIDA) EN LA COL. COL. LOS AZULEJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2023	2023	0%	\$ 35,818,394.93	\$ 35,818,394.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	ZONA HUALUICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIA LOS NOGALES ENTRE CARRETERA NACIONAL Y SANTA ANITA EN LA ZONA HUALUICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2023	2023	0%	\$ 4,216,829.24	\$ 4,216,829.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. JARDINES DEL PASEO 2DO. SECTOR	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. JARDINES DE LUXEMBURGO ENTRE AV. FUNDADORES CALLE MONTMARTRE EN LA COL. JARDINES DEL PASEO 2o. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2023	2023	0%	\$ 2,218,023.24	\$ 2,218,023.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. RESIDENCIAL LA ESCONDIDA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES, LOS ALAMOS, LOS FRESNOS, LOS CEDROS, LOS NOGALES, LOS LAURELES, LOS EBANOS EN EL COL. RESIDENCIAL LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2023	2023	0%	\$ 19,558,243.79	\$ 19,558,243.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. LAS JARAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. CAMINO REAL ENTRE CALLE VIA LAMPAZOS A LOS FRESNOS EN LA COL. LAS JARAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON	PAVIMENTO ASFALTICO	2023	2023	0%	\$ 4,950,603.86	\$ 4,950,603.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. TECNOLÓGICO	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE COCINTOS HERRAMBUJO EN CALLE TÉCNICOS ENTRE RIO PANUCO Y CALLE FILOSOFOS EN LA COL. TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HERRAMBUJO	2023	2023	0%	\$ 7,212,039.81	\$ 7,212,039.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO FODEMUN 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO: DE 01-ABR-23 AL 30-JUN-23

FONDO O PROGRAMA: FODEMUN 2023
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 88,803,633.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 30 DE JUNIO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
	COL. ROMA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUCILA GODOY ENTRE PALESTINA Y VIRGINIA FÁBREGAS Y EN VIRGINIA FÁBREGAS ENTRE LUCILA GODOY E ISABEL LA CATÓLICA, COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ 8,300,000.00	\$ 8,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. CD. SATELITE	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN CALLE PASO DE SANTA ANITA ENTRE PL. DE LORETO Y P. DE LA REFORMA, COLONIA CD. SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REJILLA DE CAPTACION PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	COL. JARÓN ESPAÑOL	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES AGUSTÍN LARA Y AMECAMEBA, COLONIA JARÓN ESPAÑOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PARQUE PÚBLICO	2023	2023	0%	\$ 6,629,498.33	\$ 6,629,498.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 88,803,633.00	\$ 88,803,633.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

III - Anexos

j) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de junio de 2023

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

- I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
- II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
- III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de junio de 2023.



III - Anexos

k) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022					
Concepto (c)	30 de junio 2023	31 de diciembre 2022	Concepto (e)	30 de junio 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 2,342,788,605.15	\$ 1,083,028,003.30	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 305,918,179.81	\$ 224,158,622.74
a1) Efectivo	1,820,676.82	2,010,614.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,099,097.44	127,935.57
a2) Bancos/Tesorería	664,969,103.64	465,251,947.27	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	184,217,683.78	63,684,633.45
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	26,488,867.88	47,447,789.85
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	751,355,348.56	280,213,309.27	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	924,643,477.13	335,552,132.26	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	733,877.18	357,008.40
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,403,664.17	56,997,767.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,251,452.52	15,521,185.70	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	1,175.95
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,974,989.36	55,542,311.75
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,153,259.22	13,346,365.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	23,500.00	23,500.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	38,111,881.63	35,285,579.67
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,074,693.30	2,151,319.93	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	38,111,881.63	35,285,579.67
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,537,421.89	6,537,421.89	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,537,421.89	6,537,421.89	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	12,461,122.11	10,140,410.59
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,461,122.11	10,140,410.59
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-9,157,879.47	-9,157,879.47	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	25,597,481.24	23,869,838.57
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-9,157,879.47	-9,157,879.47	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	25,597,481.24	23,869,838.57
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	25,580,948.84	16,047,004.95
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	25,580,948.84	16,047,004.95
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 2,367,419,600.09	\$ 1,095,928,731.42	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 407,669,613.63	\$ 309,601,466.63

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022					
Concepto (c)	30 de junio 2023	31 de diciembre 2022	Concepto (c)	30 de junio 2023	31 de diciembre 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 340,684,344.61	\$ 145,223,619.14	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,667,171,907.13	21,255,612,159.16	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,571,279,969.08	1,590,964,380.13
d. Bienes Muebles	2,622,174,614.23	2,536,258,791.75	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	93,739,851.94	81,685,131.94	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,600,583.62	7,858,529.71
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,036,980,169.83	-1,867,763,723.85	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	187,051,151.29	173,759,287.06			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	\$ 1,579,140,552.70	\$ 1,598,822,909.84
i. Otros Activos no Circulantes	4,665,882,461.60	4,665,872,461.60			
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 27,639,724,360.97	\$ 27,000,647,726.80	II. Total del Pasivo (II = II.A + II.B)	\$ 1,066,810,166.33	\$ 1,008,324,366.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 29,897,143,961.06	\$ 28,096,576,458.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 27,910,333,794.73	\$ 26,188,262,091.85
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,979,634,890.08	1,823,080,545.91
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,292,699,863.87	4,765,561,761.37
			c. Revalúos	11,164,141,474.60	11,164,141,474.60
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,473,857,566.18	8,435,468,309.97
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 27,910,333,794.73	\$ 26,188,262,091.85
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 29,897,143,961.06	\$ 28,096,576,458.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+a-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	1,626,249,959.80	-	16,858,109.09	-	1,609,391,850.71	96,219,993.90	1,707,557.71
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	35,285,579.67	-	16,858,109.09	19,684,411.05	38,111,881.63	96,219,993.90	1,707,557.71
a1) Instituciones de Crédito	35,285,579.67	-	16,858,109.09	19,684,411.05	38,111,881.63	96,219,993.90	1,707,557.71
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,590,964,380.13	-	-	-19,684,411.05	1,571,279,969.08	-	-
b1) Instituciones de Crédito	1,590,964,380.13	-	-	-19,684,411.05	1,571,279,969.08	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	282,074,406.57	-	-	-	377,418,315.62	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,908,324,366.37	-	16,858,109.09	-	1,986,810,166.33	96,219,993.90	1,707,557.71
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

3. Para efectos de presentación de la Cuenta Pública, se corrige la disposición del periodo de corto a largo plazo.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	Nota: Al 30 de junio de 2023 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.				
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2023	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2023
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	09/06/2014	09/06/2014	05/12/2014	\$104,219,452	120	\$1,834,776	\$868,495	\$80,436,134	\$80,436,134	\$23,783,318
a) APP 1	09/06/2014	09/06/2014	05/12/2014	\$104,219,452	120	\$1,834,776	\$868,495	\$80,436,134	\$80,436,134	\$23,783,318
b) APP 2										-
c) APP 3										-
d) APP XX										-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										-
a) Otro Instrumento 1										-
b) Otro Instrumento 2										-
c) Otro Instrumento 3										-
d) Otro Instrumento XX										-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	09/06/2014	09/06/2014	05/12/2014	\$104,219,452	120	\$1,834,776	\$868,495	\$80,436,134	\$80,436,134	\$23,783,318

• El Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) incluye amortización, costo financiero e IVA

• Los montos incluidos en la presente tabla están informados a valor nominal.

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Balance Presupuestario - LDF Del 1° de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,156,009,671.14	5,352,718,357.87	5,352,718,357.87
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,092,169,453.55	4,427,053,280.69	4,427,053,280.69
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,098,914,851.60	925,665,077.18	925,665,077.18
A3. Financiamiento Neto	- 35,074,634.01	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,156,009,671.14	4,084,458,482.99	3,871,548,899.53
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,821,529,784.94	3,528,633,781.65	3,327,957,498.33
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,334,479,886.20	555,824,701.34	543,591,401.20
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	1,091,709,282.23	1,091,709,282.23
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	750,365,241.84	750,365,241.84
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el	-	341,344,040.39	341,344,040.39
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	2,359,969,157.11	2,572,878,740.57
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	35,074,634.01	2,359,969,157.11	2,572,878,740.57
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	35,074,634.01	1,268,259,874.88	1,481,169,458.34
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	189,326,301.46	96,219,993.90	96,219,993.90
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	46,383,142.37	17,289,026.51	17,289,026.51
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	142,943,159.09	78,930,967.39	78,930,967.39
IV. Balance Primario (IV = III + E)	224,400,935.47	1,364,479,868.78	1,577,389,452.24
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F= F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G= G1 + G2)	35,074,634.01	16,858,109.09	16,858,109.09
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,506,494.07	2,901,185.97	2,901,185.97
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	21,568,139.94	13,956,923.12	13,956,923.12
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	- 35,074,634.01	- 16,858,109.09	- 16,858,109.09

Continúa en la página siguiente...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Balance Presupuestario - LDF Del 1° de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,092,169,453.55	4,427,053,280.69	4,427,053,280.69
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 -	13,506,494.07 -	2,901,185.97 -	2,901,185.97 -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,506,494.07	2,901,185.97	2,901,185.97
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,821,529,784.94	3,528,633,781.65	3,327,957,498.33
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		750,365,241.84	750,365,241.84
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	257,133,174.54	1,645,883,554.91	1,846,559,838.23
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V	270,639,668.61	1,648,784,740.88	1,849,461,024.20
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,098,914,851.60	925,665,077.18	925,665,077.18
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetad -	21,568,139.94 -	13,956,923.12 -	13,956,923.12 -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	21,568,139.94	13,956,923.12	13,956,923.12
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,334,479,886.20	555,824,701.34	543,591,401.20
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		341,344,040.39	341,344,040.39
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	- 257,133,174.54	697,227,493.11	709,460,793.25
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII -	- 235,565,034.60	711,184,416.23	723,417,716.37

El apartado C. Remanentes del Ejercicio Anterior, corresponden a los salDOS iniciales.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1° de enero al 30 de junio de 2023. (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,339,234,765.18	-	2,339,234,765.18	1,765,974,173.10	1,765,974,173.10	-573,260,592.08
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	353,762,215.49	-	353,762,215.49	209,975,880.13	209,975,880.13	-143,786,335.36
E. Productos	133,710,318.68	-	133,710,318.68	175,163,426.35	175,163,426.35	41,453,107.67
F. Aprovechamientos	345,559,987.78	-	345,559,987.78	288,722,425.08	288,722,425.08	-56,837,562.70
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	2,536,282,530.76	-	2,536,282,530.76	1,610,734,411.80	1,610,734,411.80	-925,548,118.96
h1) Fondo General de Participaciones	1,891,195,831.55	-	1,891,195,831.55	1,208,964,863.26	1,208,964,863.26	-682,230,968.29
h2) Fondo de Fomento Municipal	278,971,234.80	-	278,971,234.80	171,156,046.06	171,156,046.06	-107,815,188.74
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	97,294,315.71	-	97,294,315.71	51,553,155.65	51,553,155.65	-45,741,160.06
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	5,853,187.63	-	5,853,187.63	-	-	-5,853,187.63
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	56,826,311.00	-	56,826,311.00	37,552,444.85	37,552,444.85	-19,273,866.15
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	40,728,896.86	-	40,728,896.86	25,566,266.05	25,566,266.05	-15,162,630.81
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	165,412,753.21	-	165,412,753.21	115,941,635.93	115,941,635.93	-49,471,117.28
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	104,607,623.46	-	104,607,623.46	102,946,012.16	102,946,012.16	-1,661,611.30
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	10,523,266.29	-	10,523,266.29	5,902,039.47	5,902,039.47	-4,621,226.82
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	68,941,824.28	-	68,941,824.28	48,694,074.44	48,694,074.44	-20,247,749.84
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros incentivos Económicos	25,142,532.89	-	25,142,532.89	48,349,898.25	48,349,898.25	23,207,365.36
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	279,012,012.20	0.00	279,012,012.20	251,536,952.07	251,536,952.07	-27,475,060.13
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	279,012,012.20	0.00	279,012,012.20	251,536,952.07	251,536,952.07	-27,475,060.13
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,092,169,453.55	22,000,000.00	6,114,169,453.55	4,427,053,280.69	4,427,053,280.69	-1,665,116,172.86
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-

Continúa en la página siguiente...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1° de enero al 30 de junio de 2023. (PESOS)						
Concepto (a)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,098,914,851.60	136,278,214.97	1,235,193,066.57	643,397,347.13	643,397,347.13	-455,517,504.47
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170,748,247.22	23,914,587.35	194,662,834.57	117,744,330.34	117,744,330.34	-53,003,916.88
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	928,166,604.38	112,363,627.62	1,040,530,232.00	525,653,016.79	525,653,016.79	-402,513,587.59
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenio de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenio de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	29,922,849.74	29,922,849.74	282,267,730.05	282,267,730.05	282,267,730.05
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,098,914,851.60	166,201,064.71	1,265,115,916.31	925,665,077.18	925,665,077.18	-173,249,774.42
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	5,352,718,357.87	5,352,718,357.87	-1,838,365,947.28
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 30 de Junio de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Anulaciones ¹ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,835,036,279.01	720,147,798.57	6,555,184,077.58	3,531,534,967.82	3,330,858,684.30	3,023,649,109.96
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,756,512,243.98	14,754,229.55	1,741,858,014.43	891,289,842.82	888,075,361.61	850,568,171.61
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	810,764,990.45	13,347,679.47	824,112,669.92	483,341,079.16	482,676,639.48	340,771,590.76
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	83,798,630.31	15,760,158.24	68,038,472.07	30,938,369.85	30,938,369.85	37,100,102.22
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,545,420.66	19,457,352.68	327,002,773.34	132,465,706.24	131,944,046.68	194,537,007.10
a4) Seguridad Social	30,691,589.06	917,841.83	31,609,430.89	19,881,724.24	18,047,601.64	11,727,706.65
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	493,583,066.34	22,861,320.99	470,721,745.35	220,468,784.19	220,272,524.82	250,252,961.16
a6) Previsiones	10,389,783.44	9,311,424.87	1,078,358.57	-	-	1,078,358.57
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	19,838,763.72	544,199.43	19,294,564.29	4,194,179.14	4,194,179.14	15,100,385.15
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	863,357,825.93	11,599,542.83	874,957,368.76	397,004,500.19	360,160,579.10	477,952,868.57
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,677,884.30	1,057,667.50	33,735,551.80	12,847,578.75	11,133,059.40	20,887,973.05
b2) Alimentos y Utensilios	35,913,061.31	6,883,748.65	42,796,809.96	11,850,526.37	8,215,621.24	30,946,283.59
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	222,726,772.96	31,266,030.41	191,460,742.55	101,409,069.16	90,319,995.80	90,051,073.39
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	301,475,474.64	2,492,353.61	298,983,121.03	143,143,404.00	126,743,215.19	155,838,717.03
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	193,714,249.50	8,227,625.23	201,941,874.73	56,768,825.18	56,662,566.84	145,173,049.55
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,022,836.04	955,357.32	27,067,478.72	17,913,569.22	17,658,326.83	9,153,909.50
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,867,954.41	2,735,978.07	131,976.34	-	-	131,976.34
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,959,592.77	32,880,220.86	78,839,813.63	53,071,527.51	49,427,793.80	25,768,286.12
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,784,017,764.74	20,783,548.25	1,763,234,216.49	1,121,017,472.80	998,889,972.99	642,216,743.69
c1) Servicios Básicos	153,159,878.41	53,377,368.55	206,537,246.96	175,095,727.76	114,826,185.87	31,441,517.20
c2) Servicios de Arrendamiento	219,627,535.09	25,042,364.96	194,585,170.13	100,694,764.28	94,066,434.49	93,890,405.85
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	506,362,854.65	3,245,248.69	509,608,103.34	349,949,839.74	332,888,752.53	159,858,203.60
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,333,550.13	6,368,864.59	114,702,374.72	58,170,417.70	57,484,864.29	56,531,957.02
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	408,254,506.46	32,860,463.98	375,394,042.48	266,447,409.79	251,247,247.34	108,946,832.69
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	133,687,275.48	325,468.98	133,361,806.50	34,385,591.88	29,323,787.01	98,976,214.62
c7) Servicios de Traslado y Viajes	959,872.21	1,391,541.16	2,351,413.37	680,707.28	680,707.28	1,670,706.09
c8) Servicios Oficiales	111,758,188.34	30,148,951.38	81,609,236.96	51,410,029.67	39,857,649.45	30,199,207.29
c9) Otros Servicios Generales	141,874,103.97	3,210,720.06	145,084,824.03	84,182,984.70	78,534,344.73	60,901,839.33
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	805,492,184.25	11,636,062.70	817,128,246.95	316,600,964.11	314,765,324.09	500,527,282.84
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	57,000,000.00	6,250,000.00	63,250,000.00	38,652,340.00	38,652,340.00	24,597,660.00
d3) Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	-
d4) Ayudas Sociales	175,632,037.82	775,105.26	174,856,932.56	30,857,462.68	29,931,041.70	143,999,469.88
d5) Pensiones y Jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	226,091,161.43	225,181,942.39	328,930,152.96
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	11,000,000.00	-	11,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	67,203,897.27	20,226,571.14	87,430,468.41	63,772,143.79	59,592,441.71	23,858,324.62
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	17,655,861.27	36,228,251.52	53,884,112.79	44,905,233.12	41,309,077.26	8,978,879.67
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,386,870.74	14,028,571.47	6,358,299.27	5,044,918.72	5,044,918.72	1,313,380.55
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,810,705.60	890,351.15	1,920,354.45	1,439,258.87	1,439,258.87	481,095.58
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	7,000,000.00	6,816,587.09	13,816,587.09	11,108,524.05	11,108,524.05	2,708,063.04
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	407,551.27	-	407,551.27	-	-	407,551.27
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,568,725.99	8,857,195.65	8,711,530.34	1,274,209.03	690,662.81	7,437,321.31
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	1,374,182.40	957,850.80	2,332,033.20	-	-	2,332,033.20

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+2+3)	469,477,378.98	676,440,408.18	1,145,917,787.16	665,106,527.34	639,385,024.29	480,811,259.82
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	436,947,961.41	675,157,745.99	1,112,105,707.40	650,550,796.20	624,829,293.15	461,554,911.20
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,759,880.80	1,282,662.10	3,042,342.79	943,930.15	943,930.15	2,098,412.64
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	30,769,736.97	0.00	30,769,736.97	13,611,800.99	13,611,800.99	17,157,935.98
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	23,849,102.97	23,849,102.97	5,496,244.45
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	23,849,102.97	23,849,102.97	5,496,244.45
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	59,889,636.44	35,422,991.52	95,312,627.96	52,884,413.60	46,140,877.54	42,418,214.36
i1) Amortización de la Deuda Pública	13,506,494.07	5,001,705.40	18,508,199.47	2,901,185.97	2,901,185.97	15,607,013.50
i2) Intereses de la Deuda Pública	46,383,142.37	5,001,705.40	41,381,436.97	17,289,026.51	17,289,026.51	24,092,410.46
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	35,422,991.52	35,422,991.52	32,704,201.12	25,950,665.06	2,718,790.40
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,366,048,026.14	537,762,548.37	1,893,810,574.51	569,781,624.48	557,548,324.32	1,324,028,950.05
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	346,749,124.42	16,778,828.17	363,527,952.59	149,468,494.54	149,468,494.54	214,059,458.05
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	307,263,359.16	6,147,148.94	313,410,508.10	127,668,056.12	127,668,056.12	185,742,451.98
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,817,602.98	858,785.69	4,676,388.67	2,203,319.20	2,203,319.20	2,473,069.47
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,094,752.07	10,155,638.56	41,250,390.63	18,804,502.77	18,804,502.77	22,445,887.86
a4) Seguridad Social	1,266,560.17	-	1,266,560.17	-	-	1,266,560.17
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,953,674.04	132,694.02	2,820,980.02	743,491.45	743,491.45	2,077,488.57
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	353,176.00	250,051.00	103,125.00	49,125.00	49,125.00	54,000.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	17,387,281.66	25,727,565.31	43,114,846.97	11,693,815.50	9,705,652.08	31,421,031.47
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,588,800.67	1,340,543.06	248,257.61	21,875.62	18,142.97	226,381.99
b2) Alimentos y Utensilios	7,663,892.69	2,777,702.33	10,441,595.02	6,573,498.56	4,589,067.77	3,868,096.46
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	386,843.64	9,126,417.82	9,513,261.46	4,819,807.07	4,819,807.07	4,693,454.39
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,482,105.03	3,331,393.36	150,712.27	39,317.74	39,317.74	111,394.53
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,278,897.09	56,333.18	1,222,563.91	1,053.06	1,053.06	1,221,509.95
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	144,435.80	3,195,359.23	3,339,795.03	28,580.60	28,580.60	3,311,214.43
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,807,400.34	13,665,430.00	15,472,830.34	-	-	15,472,830.34
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,034,905.80	1,690,925.53	2,725,831.33	209,681.95	209,681.95	2,518,149.36
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	553,000,348.72	80,167,236.91	643,167,585.63	92,104,911.14	86,479,918.01	551,062,674.49
c1) Servicios Básicos	226,937,828.90	522,180.42	227,460,009.32	14,714,975.46	14,714,975.46	212,746,033.86
c2) Servicios de Arrendamiento	2,286,813.25	17,693,898.08	19,980,711.33	10,300.80	10,300.80	19,970,410.53

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,487,491.29	13,171,811.56	36,659,302.85	14,361,735.25	14,361,735.25	22,297,567.60
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	21,670,794.54	21,670,794.54	139,284.00	139,284.00	21,531,510.54
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	298,482,705.48	32,600,740.95	331,083,446.43	60,769,143.63	55,171,160.93	270,294,302.80
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Médicos	101,427.71	64,729.90	166,157.61	984.00	984.00	165,173.61
c8) Servicios Oficiales	-	515,527.20	515,527.20	-	-	515,527.20
c9) Otros Servicios Generales	1,704,082.09	3,927,554.26	5,631,636.35	2,088,488.00	2,081,477.57	3,543,148.35
D) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=e1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	3,405.06	3,405.06	-	-	3,405.06
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	3,405.06	3,405.06	-	-	3,405.06
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	103,651,725.00	166,966,757.60	270,618,482.69	47,728,047.14	44,062,447.14	222,890,435.55
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	20,466,942.72	7,270,186.32	27,737,129.04	12,412.00	12,412.00	27,724,717.04
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,156,380.05	29,272,916.25	34,429,306.20	30,535,840.00	30,535,840.00	3,893,466.20
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	201,860.97	115,633.41	86,227.56	-	-	86,227.56
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	76,043,849.92	116,217,888.68	193,161,738.60	3,665,600.00	-	189,496,138.60
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	882,681.53	2,266,679.76	3,149,361.29	1,459,475.14	1,459,475.14	1,689,886.15
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	12,054,720.00	12,054,720.00	12,054,720.00	12,054,720.00	-
F) Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	170,748,247.22	161,540,576.12	332,288,823.34	99,320,286.43	98,510,708.03	232,968,536.91
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	170,748,247.22	161,540,576.12	332,288,823.34	99,320,286.43	98,510,708.03	232,968,536.91
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G) Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H) Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I) Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	164,511,299.03	76,578,179.20	241,089,478.23	169,466,069.71	169,321,104.54	71,623,408.52
i1) Amortización de la Deuda Pública	21,568,139.94	13,956,923.12	35,525,063.06	13,956,923.12	13,956,923.12	21,568,139.94
i2) Intereses de la Deuda Pública	142,943,159.09	13,956,923.12	128,986,235.97	78,930,967.30	78,930,967.39	50,055,268.58
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	76,578,179.20	76,578,179.20	76,578,179.20	76,433,214.03	-
III. Total de Egresos (III=I+II)	7,191,084,305.15	1,257,910,348.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1° de enero al 30 de Junio de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,835,036,279.01	720,147,798.57	6,555,184,077.58	3,531,534,967.62	3,330,858,684.30	3,023,649,109.96
AYUNTAMIENTO	56,215,887.78	220,276.92	56,436,164.70	23,376,324.66	22,928,222.60	33,059,840.04
SECRETARÍA EJECUTIVA	263,554,963.61	11,344,623.21	274,899,586.82	119,699,947.70	83,411,038.11	155,199,639.12
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	146,143,585.42	488,838.66	146,632,424.08	66,723,336.48	64,425,077.39	79,909,087.60
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,423,889,535.03	157,989.97	1,424,047,525.00	735,941,181.87	669,125,437.03	688,106,343.13
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	65,216,435.17	486,139.41	65,702,574.58	23,706,418.24	23,201,417.39	41,996,156.34
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE	569,401,366.47	635,644,122.40	1,205,045,488.87	683,934,645.78	657,879,450.77	521,110,843.09
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	96,793,781.93	32,608,524.30	129,402,306.23	82,275,282.33	75,462,727.31	47,127,023.90
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD SUSTANTIVA	284,264,662.74	9,707,689.48	293,962,252.22	155,117,075.03	142,321,292.03	138,845,177.19
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO	144,229,742.00	60,163,521.38	204,393,263.38	83,161,419.56	78,189,622.44	121,231,843.82
PROGRAMA DE PREVISIÓN SOCIAL	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	226,091,161.43	225,181,942.39	328,930,152.96
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA	604,722,920.57	81,800,849.86	522,922,070.71	267,342,042.77	262,299,862.27	255,580,027.94
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	175,031,236.45	10,419,770.01	185,451,006.46	77,992,540.18	69,467,096.90	107,458,466.28
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	61,504,837.63	9,654,156.04	71,158,993.67	33,162,495.23	31,356,753.76	37,996,497.44
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,392,217,277.78	27,891,828.69	1,420,109,106.47	953,011,095.36	925,608,743.91	467,098,011.11
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,356,048,026.14	537,762,548.37	1,893,810,574.51	569,781,624.46	557,548,324.32	1,324,028,950.05
AYUNTAMIENTO	-	-	-	-	-	-
SECRETARÍA EJECUTIVA	1,111,053.70	550,961.92	560,091.78	3,002.49	3,002.49	557,089.29
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	988,154.54	37,404.29	1,025,558.83	40,310.29	40,310.29	985,248.54
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	165,032,747.76	3,927,527.60	168,960,275.36	93,538,120.37	93,538,120.37	75,422,154.99
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	252,410.31	37,001.00	289,411.31	-	-	289,411.31
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE	175,097,302.51	206,525,915.50	381,623,218.01	144,266,726.88	143,445,264.31	237,356,491.13
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	2,567,691.58	343,156.06	2,910,847.64	365,756.06	365,756.06	2,546,091.58
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD SUSTANTIVA	4,247,625.99	221,853.51	4,469,479.50	220,765.59	220,765.59	4,248,713.91
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO	710,501.55	0.00	710,501.55	-	-	710,501.55
PROGRAMA DE PREVISIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA	578,862,091.19	278,654,245.05	857,516,336.24	283,075,068.22	272,847,259.44	574,441,268.02
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	453,833.03	150,412.75	604,245.78	150,412.75	143,402.32	453,833.03
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	64,675.63	149,640.00	214,315.63	-	-	214,315.63
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	426,659,938.35	48,266,354.53	474,926,292.88	48,121,461.81	46,944,443.45	426,804,831.07
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,678,060.01

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 30 de Junio de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,835,036,279.01	720,147,798.57	6,555,184,077.58	3,531,534,967.62	3,330,868,684.30	3,023,649,109.96
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,212,206,168.20	78,036,891.27	2,134,170,276.93	1,096,737,287.44	995,772,101.84	1,037,432,989.49
a1) Legislación	56,215,887.78	1,587,792.32	54,628,095.46	21,568,255.42	21,330,515.16	33,059,840.04
a2) Justicia	83,242,786.64	1,849,666.14	81,393,120.50	39,696,448.32	38,118,898.98	41,696,672.18
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	139,374,025.03	16,080,807.10	155,454,832.13	79,526,253.10	50,044,092.75	75,928,579.03
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	399,636,659.15	18,822,461.33	418,459,120.48	252,435,419.80	217,800,256.93	166,023,700.68
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	556,149,983.95	77,380,436.31	478,769,527.64	252,355,988.68	248,073,393.77	226,413,538.96
a8) Otros Servicios Generales	977,586,845.65	32,121,264.93	945,465,580.72	451,154,922.12	420,304,944.25	494,310,658.60
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,114,497,541.14	663,795,633.30	3,778,293,174.44	2,091,843,366.15	2,017,151,248.48	1,686,649,808.29
b1) Protección Ambiental	10,878,915.02	6,506,843.30	17,385,758.92	7,275,543.79	6,935,929.88	10,110,215.13
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,999,191,600.87	632,839,268.94	2,632,030,869.81	1,617,127,402.30	1,564,123,922.61	1,014,903,467.51
b3) Salud	39,209,122.17	8,441,106.04	47,650,228.21	21,137,972.96	19,993,563.07	26,512,255.25
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	171,542,263.92	6,458,169.88	165,084,094.04	90,574,225.22	86,072,149.66	74,509,868.82
b5) Educación	16,919,917.92	8,954,268.31	25,874,186.23	12,759,101.04	5,635,105.41	13,115,085.19
b6) Protección Social	676,568,417.19	24,470,619.75	701,039,036.94	298,025,895.98	288,785,250.61	405,013,140.96
b7) Otros Asuntos Sociales	200,187,303.45	10,958,303.16	189,229,000.29	46,743,224.86	45,605,327.24	142,485,775.43
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	380,442,933.23	93,715,065.02	474,157,998.25	244,607,560.43	226,142,116.44	229,550,437.82
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	45,531,932.64	12,092,385.50	57,624,318.23	29,653,890.03	28,088,283.28	27,970,327.30
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	70,014,775.64	23,647,324.85	93,662,100.49	64,713,811.44	58,582,946.69	28,948,289.05
c6) Comunicaciones	165,229,912.95	4,560,547.88	169,790,460.83	51,518,159.00	46,359,021.50	109,151,208.07
c7) Turismo	15,972,904.99	2,452,379.85	13,520,525.14	3,494,355.00	3,268,470.48	10,026,170.14
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	44,542,049.88	59,248,023.48	103,790,073.36	72,736,867.07	67,931,409.53	31,053,206.09
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	39,151,357.33	5,740,258.83	44,891,616.16	22,490,376.99	21,911,984.96	22,401,239.17
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	127,889,636.44	40,672,991.52	168,562,627.96	98,646,763.60	91,793,217.54	70,016,874.38
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	59,889,836.44	-	59,889,836.44	20,190,212.48	20,190,212.48	39,699,623.96
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	68,000,000.00	5,250,000.00	73,250,000.00	45,852,340.00	45,652,340.00	27,597,660.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	35,422,991.52	35,422,991.52	32,704,201.12	25,950,665.06	2,718,790.40
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,356,046,026.14	537,762,548.37	1,893,810,574.51	569,781,624.46	557,548,324.32	1,324,028,950.05

Continúa en la página siguiente...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 30 de junio de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	570,462,438.48	220,543,294.05	791,005,732.53	240,831,717.85	231,101,861.38	550,174,014.98
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	688,134.87	3,676.81	671,811.48	3,676.81	3,676.81	688,134.87
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,983,459.99	515,250.41	2,468,209.58	-	-	2,468,209.58
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	26,786.55	2,858,207.15	2,883,083.70	515,337.74	515,337.74	2,367,745.96
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	508,276,011.36	217,280,033.47	783,562,044.83	240,177,894.88	230,447,738.51	543,384,150.15
a8) Otros Servicios Generales	508,045.91	912,537.03	1,420,582.94	134,808.32	134,808.32	1,285,774.82
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	819,316,276.97	240,313,729.29	859,630,006.26	159,304,917.43	156,946,738.63	700,325,088.83
b1) Protección Ambiental	269,239.01	203,856.06	473,195.07	226,556.06	226,556.06	246,830.01
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	814,343,320.09	239,737,500.97	854,080,827.06	158,707,183.03	150,356,014.68	695,373,844.83
b3) Salud	244,183.90	12,822.04	257,005.94	12,822.04	12,822.04	244,183.90
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,111,100.89	274,260.53	4,385,361.42	274,260.53	274,260.53	4,111,100.89
b5) Educación	2,445.62	-	2,445.62	-	-	2,445.62
b6) Protección Social	223,802.93	65,656.70	289,259.63	65,656.70	58,846.27	223,802.93
b7) Otros Asuntos Sociales	122,383.93	19,526.00	141,910.92	18,439.07	18,439.07	123,471.85
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,758,011.66	323,856.97	2,081,868.63	178,835.97	178,835.97	1,903,032.66
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	50,633.14	149,640.00	200,273.14	-	-	200,273.14
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	494,296.08	139,200.00	633,496.08	139,200.00	139,200.00	494,296.08
c6) Comunicaciones	183,890.55	1,289.49	185,180.04	3,002.49	3,002.49	182,177.55
c7) Turismo	14,042.49	-	14,042.49	-	-	14,042.49
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	695,129.53	-	695,129.53	-	-	695,129.53
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	320,019.87	33,727.48	353,747.35	36,633.48	36,633.48	317,113.87
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	164,511,299.03	76,681,668.06	241,092,967.09	169,468,153.51	169,321,188.34	71,826,813.58
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	164,511,299.03	-	164,511,299.03	92,887,890.51	92,887,890.51	71,823,408.52
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	3,488.86	3,488.86	83.80	83.80	3,405.06
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	76,578,179.20	76,578,179.20	76,578,179.20	76,433,214.03	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	4,101,316,592.08	3,888,407,008.62	4,347,578,060.01

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 30 de junio de 2023

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1° de enero al 30 de Junio de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,756,612,243.98	6,924,086.73	1,763,536,330.71	912,968,159.10	909,753,677.89	850,568,171.61
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,406,050,941.84	32,978,423.19	1,439,029,366.03	703,280,182.79	701,510,986.53	736,749,182.24
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	360,561,302.14	47,732,652.74	302,828,649.40	188,009,660.03	186,564,375.08	114,818,989.37
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	21,678,316.28	21,678,316.28	21,678,316.28	21,678,316.28	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	346,749,124.42	16,778,828.17	363,527,952.59	149,468,494.54	149,468,494.54	214,059,458.05
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,134,523.83	203,956.06	5,338,479.89	226,556.06	226,556.06	5,111,923.83
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	341,614,600.69	16,574,872.11	368,189,472.70	149,241,938.48	149,241,938.48	208,947,534.22
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,103,361,368.40	23,702,914.90	2,127,064,283.30	1,062,436,653.64	1,059,222,172.43	1,064,627,629.66

El Municipio no cuenta con personal dedicado al Servicio de la Salud Pública ni Magisterio.

El costo de Servicios Personales asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas es considerado dentro de la misma percepción que reciben los empleados de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.

El concepto F. Sentencias Laborales Definitivas contempla los finiquitos pagados por juicio.

III - Anexos

I) Indicadores de desempeño y sus parámetros de medición

A fin de dar cumplimiento al artículo 104 último párrafo de la Ley de Gobierno Municipal que menciona: “Los indicadores de desempeño y sus parámetros de medición, así como el comportamiento de los mismos se integraran en los informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública que se remitan al Congreso del Estado” se incluye en este anexo lo siguiente:

- I. Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, Enero-Junio 2023.
- II. Informe de Avance de los Programas Operativos Anuales 2023, Enero - Junio 2023.
- III. Informe de Avance de los Programas Presupuestarios 2023, Enero-Junio 2023.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de los indicadores de desempeño y sus parámetros de medición al 30 de junio de 2023

"Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes"



Gobierno
de
—
Monterrey

Ciudad Heroica de Monterrey, Nuevo León

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dirección General de Gobierno y Asuntos Interinstitucionales

28 de julio de 2023
No. de Oficio: **SAY/784/2023.**

ASUNTO: Segundo Informe Trimestral 2023.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

Por instrucciones del C. Luis Donaldo Colosio Riojas, Presidente Municipal de Monterrey, comunico a usted que en la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2023, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó **enviar al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2023**, a fin de dar cumplimiento al artículo 33, fracción III, inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Asimismo, me permito acompañar el cuadernillo que contiene dicho Informe, igualmente se acompaña este documento en formato electrónico, así como copia del dictamen y constancia de la sesión antes mencionada.

Sin otro asunto en particular, agradezco las atenciones brindadas al presente.

Atentamente


LIC. AGUSTÍN CARLOS BASAVE ALANÍS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

c.c.p. Archivo
REGE/FJGE

Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000
T. (81) 8130 6565
monterrey.gob.mx



2d AGF
= Anexa Extracto de Acta de Cabildo,
= 1 en enguolado y CD =

"Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes"



Gobierno
de
—
Monterrey

Ciudad Heroica de Monterrey, Nuevo León

Dirección General de Gobierno y Asuntos Interinstitucionales

28 de julio de 2023
No. de Oficio: **SAY/785/2023.**

ASUNTO: **Segundo Informe Trimestral 2023.**

C.P. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-

Por instrucciones del C. Luis Donaldo Colosio Riojas, Presidente Municipal de Monterrey, comunico a usted que en la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2023, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó **enviar al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2023**, a fin de dar cumplimiento al artículo 33, fracción III, inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Asimismo, me permito acompañar el cuadernillo que contiene dicho Informe, igualmente se acompaña este documento en formato electrónico, así como copia del dictamen y constancia de la sesión antes mencionada.

Sin otro asunto en particular, agradezco las atenciones brindadas al presente.

Atentamente

ASENL 01
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Anexos: Hora: 15:30 Fecha: 31/07/23

(1) Certificados 17 fojas
() Simples fojas
() Formatos
(1) CD's simple () Cajas
() USB () Carpetas
Otros 1 cuadernillo

RECIBIDO

Por: Mayra Soto


LIC. AGUSTÍN CARLOS BASAVE ALANÍS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

c.c.p. Archivo
REGE/FJGE

Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000
T. (81) 8130 6565
monterrey.gob.mx