




Gobierno
de
—
Monterrey

Secretaría
de
Finanzas y
Administración



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRE ENERO – MARZO DE 2023



Gobierno
de
—
Monterrey

Secretaría
de
Finanzas y
Administración

Ciudad Heroica de Monterrey, Nuevo León

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE 2023

Se presenta ante el Ayuntamiento

Abril 2023



El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023, mismo que contiene los siguientes apartados:

	Página
Introducción y Fundamento legal	4
I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	8
a) Estado de actividades	9
b) Estado de situación financiera	13
c) Estado de variación en la hacienda pública	15
d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación)	16
e) Estado de flujos de efectivo	18
f) Notas a los estados financieros	20
g) Estado analítico del activo	62
h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos	63
II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	64
a) Estado analítico de los ingresos	65
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa)	67
c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto)	69
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto)	70
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática)	72
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función)	73
III - Anexos	
a) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados	74
b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	76
c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	79
d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno	81
e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)	83
f) Relación de cuentas bancarias específicas	86
g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios 2023	88
h) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios de Ejercicios Anteriores	120
i) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales	168
j) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de 2023	210
k) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	211
l) Indicadores de desempeño y sus parámetros de medición	227

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Finanzas y Administración de Monterrey, en cumplimiento al Artículo 100, fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 ante las debidas instancias, considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el periodo que se presenta.

Anterior a la presentación de este informe trimestral al Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizaron los resultados obtenidos y emitieron los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos del período.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como, de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley Aplicable.

En el Capítulo Único, Disposiciones y Definiciones, Artículo 2, fracción XII, y en el Capítulo Único, De la Cuenta Pública y su Presentación, en sus Artículos 7 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, establecen que los Entes Públicos, deberán presentar por escrito y en forma digital al Congreso del Estado de Nuevo León, el Informe de Avance de Gestión Financiera, sobre las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos, que incluye los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos y los saldos de los créditos públicos autorizados por el Congreso y que el mismo comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda.

Así mismo, el Artículo 100, fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, vigilar que se remita al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública.



La información contable y presupuestaria del período que se presenta, atiende a los requerimientos señalados en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como sigue:

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variación en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Informes sobre pasivos contingentes;
- g) Notas a los estados financieros;
- h) Estado analítico del activo, y
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
 - 1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
 - 2. Fuentes de financiamiento;
 - 3. Por moneda de contratación, y
 - 4. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1. Administrativa;
 - 2. Económica;
 - 3. Por objeto del gasto, y
 - 4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;



- c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;*
- d) Intereses de la deuda, y*
- e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;*

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

- a) Gasto por categoría programática;*
- b) Programas y proyectos de inversión,*
- c) Indicadores de resultados, y*

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Artículo 48.- *En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley.*



Para efectos de presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 27 de abril de 2016 y con última reforma publicada en el D.O.F. el 10 de mayo de 2022, el Artículo 58, señala que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva cuenta pública, así mismo, en su Artículo 4, señala que el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las normas contables necesarias para asegurar su congruencia con la LDF, incluyendo los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley en mención, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, y con última reforma publicada en el D.O.F. el 28 de julio de 2021, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información: *"Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos como corresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las características de un dato abierto."*

Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el Artículo 6 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2023, se indica que: "Los Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida", así mismo, en su Fracción 1 señala "Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como, el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados." y, en la fracción 3, señala que "Todo subsidio otorgado deberá ser registrado en las cuentas municipales".

A continuación se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, firmado por el Presidente Municipal, el Secretario de Finanzas y Administración y la Síndica Primera.



I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

ASENL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Anexos: Hora: 10:22 Fecha: 28/04/23

(-) Certificados — fojas
(-) Simplex — fojas
(-) Formatos —
(1) CD's — () Cajas
(-) USB — () Carpe
Otros Anexo

RECIBID

Por: Cecilio Pineda

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
28 ABR 2023
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

a) Estado de actividades

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 y 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,743,358,334.74	1,635,553,920.86
Impuestos	1,420,838,069.59	1,362,955,525.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	131,808,450.23	105,994,249.47
Productos	92,447,649.53	89,596,455.06
Aprovechamientos	98,264,165.39	77,007,691.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,297,935,112.96	1,176,380,682.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,225,430,660.79	1,104,214,931.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,504,452.17	72,165,751.50
Otros Ingresos y Beneficios	12,718.91	1,025,083.77
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	1,004,207.79
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,718.91	20,875.98
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,041,306,166.61	2,812,959,687.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,295,564,766.24	929,497,576.35
Servicios Personales	632,386,072.97	447,225,705.17
Materiales y Suministros	176,730,024.30	114,870,929.60
Servicios Generales	486,448,668.97	367,400,941.58

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 y 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,330,087.21	134,125,302.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	16,580,340.00	14,342,405.19
Subsidios y Subvenciones	13,000,000.00	-
Ayudas Sociales	417,637.41	565,562.10
Pensiones y Jubilaciones	141,332,109.80	112,642,335.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	6,575,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	2,663,221.41
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	2,663,221.41
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	47,109,823.88	48,224,317.42
Intereses de la Deuda Pública	47,109,823.88	48,224,317.42
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	89,272,354.45	86,239,052.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	78,316,252.20	85,621,264.87
Provisiones	10,956,102.25	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	617,787.76
Inversión Pública	16,808,339.28	-
Inversión Pública no Capitalizable	16,808,339.28	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,620,085,371.06	1,200,749,470.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,421,220,795.55	1,612,210,216.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donatdo Colosio Riojas

Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal

Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,743,358,334.74	3,540,135,702.81
Impuestos	1,420,838,069.59	2,493,114,584.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	131,808,450.23	327,228,706.15
Productos	92,447,649.53	283,190,139.74
Aprovechamientos	98,264,165.39	436,602,272.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,297,935,112.96	4,633,564,462.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	1,225,430,660.79	4,059,192,055.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	72,504,452.17	574,372,406.74
Otros Ingresos y Beneficios	12,718.91	50,089,769.72
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	49,220,918.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,718.91	868,850.94
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,041,306,166.61	8,223,789,935.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,295,564,766.24	4,905,491,590.06
Servicios Personales	632,386,072.97	2,029,035,920.59
Materiales y Suministros	176,730,024.30	796,722,081.94
Servicios Generales	486,448,668.97	2,079,733,587.53

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,330,087.21	672,086,675.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	16,580,340.00	79,646,068.15
Subsidios y Subvenciones	13,000,000.00	3,000,000.00
Ayudas Sociales	417,637.41	80,301,179.33
Pensiones y Jubilaciones	141,332,109.80	485,799,684.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	23,339,743.60
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	74,165,379.41
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	74,165,379.41
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	47,109,823.88	195,724,189.50
Intereses de la Deuda Pública	47,109,823.88	195,724,189.50
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	89,272,354.45	345,958,231.33
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	78,316,252.20	345,958,167.38
Provisiones	10,956,102.25	-
Disminución de Inventarios	-	-
Otros Gastos	-	63.95
Inversión Pública	16,808,339.28	207,283,323.31
Inversión Pública no Capitalizable	16,808,339.28	207,283,323.31
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,620,085,371.06	6,400,709,389.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,421,220,795.55	1,823,080,545.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

b) Estado de situación financiera

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo del 2023 y 2022 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,281,970,549.52	2,261,213,730.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,448,559.66	259,219,312.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,153,223.22	7,958,772.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,421.89	14,409,022.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	36,671,350.30	36,620,790.73
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879.47 -	1,804,696.21	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,996,333.58	7,388,704.78
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	32,442,177.38	72,086,549.56
Total de Activos Circulantes	2,299,503,315.16	2,281,776,829.79	Otros Pasivos a Corto Plazo	63,850,398.25	31,569,421.68
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	391,408,819.17	406,884,779.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo	219,200,890.24	173,856,376.59	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,397,388,816.83	20,344,150,953.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,557,732,692.50	2,272,273,812.27	Deuda Pública a Largo Plazo	1,581,312,841.88	1,886,005,578.47
Activos Intangibles	81,685,131.94	77,000,412.28	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,931,552,576.44 -	1,608,965,707.77	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,583.62	7,858,529.71
Activos Diferidos	180,481,011.69	154,066,975.79	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,589,173,425.50	1,893,864,108.18
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	4,665,872,461.60	Total del Pasivo	1,980,582,244.67	2,300,748,887.48
Total de Activos No Circulantes	27,170,808,428.36	26,078,255,284.72	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,470,311,743.52	28,360,032,114.51	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,489,729,498.85	26,059,283,227.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,421,220,795.55	1,612,210,216.98
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,465,917,769.52	4,852,364,775.64
			Revalúos	11,164,141,474.60	11,164,141,474.60
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,438,449,459.18	8,430,566,759.81
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,489,729,498.85	26,059,283,227.03
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,470,311,743.52	28,360,032,114.51



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

b) Estado de situación financiera

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo del 2023 y al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,281,970,549.52	1,083,028,003.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,448,559.66	224,158,622.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,153,223.22	15,521,185.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,421.89	6,537,421.89	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	36,671,350.30	35,285,579.67
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879.47	- 9,157,879.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,996,333.58	10,140,410.59
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	32,442,177.38	23,869,838.57
Total de Activos Circulantes	2,299,503,315.16	1,095,928,731.42	Otros Pasivos a Corto Plazo	63,850,398.25	16,047,004.96
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	391,408,819.17	309,501,456.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo	219,200,890.24	145,223,619.14	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,397,388,816.83	21,255,612,159.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,557,732,692.50	2,536,258,791.75	Deuda Pública a Largo Plazo	1,581,312,841.88	1,590,964,380.13
Activos Intangibles	81,685,131.94	81,685,131.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,931,552,576.44	- 1,857,763,723.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,860,583.62	7,858,529.71
Activos Diferidos	180,481,011.69	173,759,287.06	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	1,589,173,425.50	1,598,822,909.84
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	4,665,872,461.60	Total del Pasivo	1,980,582,244.67	1,908,324,366.37
Total de Activos No Circulantes	27,170,808,428.36	27,000,647,726.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	29,470,311,743.52	28,096,576,458.22	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,489,729,498.85	26,188,252,091.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,421,220,795.55	1,823,080,545.91
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,465,917,769.52	4,765,561,761.37
			Revalúos	11,164,141,474.60	11,164,141,474.60
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,438,449,459.18	8,435,468,309.97
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,489,729,498.85	26,188,252,091.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,470,311,743.52	28,096,576,458.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas

Presidente Municipal

- 14 -

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal

Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

c) Estado de variación en la hacienda pública

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	-	24,365,171,545.94	1,823,080,545.91	-	26,188,252,091.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,823,080,545.91	-	1,823,080,545.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,765,561,761.37	-	-	4,765,561,761.37
Revalúos	-	11,164,141,474.60	-	-	11,164,141,474.60
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,435,468,309.97	-	-	8,435,468,309.97
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	-	24,365,171,545.94	1,823,080,545.91	-	26,188,252,091.85
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de	-	1,700,356,008.15	398,878,601.15	-	1,301,477,407.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,421,220,795.55	-	1,421,220,795.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,700,356,008.15	1,823,080,545.91	-	122,724,537.76
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	2,981,149.21	-	2,981,149.21
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	-	26,065,527,554.09	1,424,201,944.76	-	27,489,729,498.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación)

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	73,788,852.59	1,447,524,137.89
Activo Circulante		- 1,203,574,583.74
Efectivo y Equivalentes		- 1,198,942,546.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		- 4,632,037.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		- -
Inventarios		- -
Almacenes		- -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		- -
Otros Activos Circulantes		- -
Activo No Circulante	73,788,852.59	243,949,554.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo		- 73,977,271.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		- -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		- 141,776,657.67
Bienes Muebles		- 21,473,900.75
Activos Intangibles		- -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	73,788,852.59	- -
Activos Diferidos		- 6,721,724.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		- -
Otros Activos no Circulantes		- -
PASIVO	81,909,416.55	9,651,538.25
Pasivo Circulante	81,907,362.64	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,289,936.92	- -
Documentos por Pagar a Corto Plazo		- -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,385,770.63	- -
Títulos y Valores a Corto Plazo		- -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		- -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	855,922.99	- -
Provisiones a Corto Plazo	8,572,338.81	- -
Otros Pasivos a Corto Plazo	47,803,393.29	- -

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	Origen	Aplicación	
Pasivo No Circulante	2,053.91	9,651,538.25	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	
Deuda Pública a Largo Plazo	-	9,651,538.25	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,053.91	-	
Provisiones a Largo Plazo	-	-	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,424,201,944.76	122,724,537.76	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-	
Aportaciones	-	-	
Donaciones de Capital	-	-	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,424,201,944.76	122,724,537.76	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,421,220,795.55	-	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	122,724,537.76	
Revalúos	-	-	
Reservas	-	-	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,981,149.21	-	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	
Resultado por Posición Monetaria	-	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Rojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

e) Estado de flujos de efectivo

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,090,727,286.84	8,226,172,304.98
Impuestos	1,420,838,069.59	2,493,114,584.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	131,808,450.23	327,228,706.15
Productos	92,447,649.53	283,190,139.74
Aprovechamientos	98,264,165.39	436,602,272.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,225,430,660.79	4,059,192,055.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,504,452.17	574,372,406.74
Otros Orígenes de Operación	49,433,839.14	52,472,139.70
Aplicación	1,481,302,167.03	5,757,878,654.21
Servicios Personales	629,961,730.25	2,029,035,920.59
Materiales y Suministros	153,615,048.87	796,598,077.25
Servicios Generales	439,203,071.01	2,074,240,876.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	16,580,340.00	79,646,068.15
Subsidios y Subvenciones	3,000,000.00	3,000,000.00
Ayudas Sociales	157,373.41	80,032,832.74
Pensiones y Jubilaciones	140,077,853.17	485,799,684.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	23,339,743.60
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	74,165,379.41
Otras Aplicaciones de Operación	98,706,750.32	112,020,071.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,609,425,119.81	2,468,293,650.77

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,504,576.16	4,199,824.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,322.11
Bienes Muebles	4,504,576.16	4,192,502.32
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	359,611,558.25	1,598,180,470.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	260,152,688.14	1,306,155,482.56
Bienes Muebles	18,759,874.38	230,165,156.81
Otras Aplicaciones de Inversión	80,698,995.73	61,859,830.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-355,106,982.09	-1,593,980,645.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	55,375,591.50	500,372,533.17
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	8,265,767.62	304,648,343.67
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,109,823.88	195,724,189.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,375,591.50	-500,372,533.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,198,942,546.22	373,940,471.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,083,028,003.30	709,087,531.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,281,970,549.52	1,083,028,003.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas

Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal

Síndica Primera

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a los artículos 46, 47, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma "Notas a los estados financieros" (NOR_01_08_008) con la versión publicada en el D.O.F. el 23 de diciembre de 2020, vigente para el informe de avance de gestión financiera que se presenta, que menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados básicos de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

Efectivo y equivalentes conforme a su subcuenta el desglose se informa por tipo y monto como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
CAJAS RECAUDADORAS	\$ 119,321.50
FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA	291,737.61
FONDO DE OPERACIONES	1,401,702.57
BANCOS	572,496,170.89
INVERSIONES TEMPORALES	1,078,337,422.49
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	629,324,194.46
TOTAL	\$ 2,281,970,549.52

Adicionalmente, la integración al 31 de marzo de 2023 de la cuenta de efectivo y equivalentes, se refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, el detalle de los fondos de afectación específica se presentan a continuación:

CONCEPTO	TOTAL
FONDOS ETIQUETADOS	
REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010	2,313,205.49
AFIRME GTIA PREDIAL	29,468.91
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017	3,127,631.83
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017	1,497,257.40
FONDO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018	2,843,359.79
PROVISIONES ECONOMICAS 2019	694,803.90
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018	524,055.70
DESARROLLO MUNICIPAL 2019	678,875.43
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019	348,794.19
FONDOS DESCENTRALIZADOS SUBSIDIOS 2020	140,573.01
PROVISIONES ECONOMICAS 2020	194,594.23
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020	429,468.97
DESARROLLO MUNICIPAL 2020	731,147.12
ALERTA GENERO 2020	1,530.28
FONDOS DESCENT. SUBSIDIO 2021	228,257.78
ALERTA DE GENERO 2021	1,791.72
(347) REHABILITACION VIAL 103128412	37,238.42
(355) FDO SEGURIDAD MUNIICPAL 2023 103128722	19,128,373.23
(363) CORREDORES VERDES	30,284,904.43
INADEM MEJORA REGULATORIA	14,258.87
INADEM SPC 045 2015	1,076.06
INADEM SPC 047 2015	2,028.98
INADEM 2015	747.16
RESC. ESP. PUB REC. FED. SEDATU	77.63
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2018	1,434.66
FODEMUN 2019	323,328.95
PROVISIONES ECONÓMICAS EQUIDAD DE GENERO	8,874.34
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018	44,964.43
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2019	96.97
FONDOS DESCENTRALIZADOS SEG ISN 2020	1,423,293.23
FONDOS DESCENT FINES ESPECIFICOS 2020	1,003,370.72

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

CONCEPTO	TOTAL
FONDOS ETIQUETADOS	
FODS DECENTRALIZADOS SEG. ISN 2021	10,143,282.17
DESC SEG ISN 2022	78,835,131.36
(356) FDOS DESCENTRALIZADOS 2023 1211914548	24,978,580.05
FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017	3,924,107.55
SEDATU FONHAPO 3	1,062.54
SEDATU FONHAPO 3 BENEFICIARIOS	30.00
FONDO SEGURIDAD MUNICIPAL 2020	640,536.33
SEGURIDAD MUNICIPAL 2021	3,677,113.52
FODEMUN 2021	909,391.55
CONCESION VIADUCTO AUTOPISTA MTY-SALTILLO	897,593.03
PROVISIONES ECONOMICAS 2021	110,879.56
DESCENTRALIZADO 2022	18,862,917.07
PROAGUA 2022	13,978.44
FONDO SEG MPAL 2022	21,716,331.43
PROVISIONES ECONOMICA 2022	28,414,380.50
DIF 2022	6,962.17
(357) FDOS DESCENTRALIZADOS ISN 2023 119624600	50,407,756.73
(359) PROVISIONES ECONOMICAS 2023 119624678	25,036,630.06
PROGRAMAS REGIONALES 2018	418,660.38
FODEMUN 2022	10,345,637.37
ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO 2022	83.80
FONDOS RAMO 33	
FISM 2011	38,898.93
FISM 2022	229,437.55
FISM 2023	58,538,799.66
FORTAMUN 2022	2,586.20
FORTAMUN 2023	225,114,542.68
TOTAL FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 629,324,194.46

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa de manera agrupada, la integración de los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de la nota de inversiones financieras a largo plazo), como sigue:

Se presentan por tipo de contribución los importes pendientes de cobro y por recuperar, al 31 de marzo de 2023, en dos apartados: abril 2018 a marzo 2023 y marzo 2018 y anteriores, de acuerdo a las "Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos" (Anexo I de la última reforma DOF 27-09-2018) estas cuentas por cobrar se devengarán y recaudarán contablemente al momento de la percepción del recurso.

CONCEPTO	IMPORTE ABRIL 2018 A MARZO 2023	IMPORTE MARZO 2018 Y ANTERIORES
INGRESOS		
MULTAS DE ESPECTÁCULOS	706,172.76	7,994,946.82
MULTAS DE ECOLOGÍA	2,469,044.76	4,857,881.63
MULTAS DE LIMPIA	56,987,484.81	60,708,693.94
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN	-	15,914,129.76
MULTAS PROTECCIÓN CIVIL	1,534,723.80	8,965,623.09
MULTAS DE CONSTRUCCIÓN S.P.	16,564,060.00	9,445,550.00
MULTAS POR ANUNCIO	42,245.00	4,144,957.50
MULTAS DE ALCOHOLES	65,858,389.10	247,452,709.90
MULTAS POR FALTA DE LICENCIA DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCION	33,744,887.80	25,711,492.00
REFRENDOS	281,398,222.11	259,591,999.28
MERCADOS	-	4,816,920.21
MULTAS DE TRÁNSITO	1,110,020,495.00	1,753,771,041.00
OBRAS INTEGRALES	-	15,390,746.88
SUBTOTAL	\$ 1,569,325,725.14	\$ 2,418,766,692.01
RECAUDACIÓN INMOBILIARIA		
IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,772,365,888.00	\$ 592,887,644.00
LOTES BALDÍOS	100,061,936.12	18,142,036.09
SUBTOTAL	\$ 1,872,427,824.12	\$ 611,029,680.09
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE DEVENGAR Y RECAUDAR	\$ 3,441,753,549.26	\$ 3,029,796,372.10

Los derechos a recibir efectivos y equivalentes al 31 de marzo de 2023, se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 592,849.43
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	13,861,472.40
DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS	214,853.60
DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS	3,138,147.07
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	159,950.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	2,165,582.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDO Y/O AGUINALDO	20,368.00
TOTAL	\$ 20,153,223.22

Se presenta la relación de derechos a recibir efectivo o equivalentes al 31 de marzo de 2023, integrado por antigüedad de saldos en 90, 180, 365 días y más de un año de vencimiento, como sigue:

ANTIGÜEDAD	IMPORTE
ENTRE 1 Y 90 DÍAS	\$ 8,071,392.61
ENTRE 91 Y 180 DÍAS	616,278.67
ENTRE 181 Y 365 DÍAS	5,683,554.13
MÁS DE 365 DÍAS	5,781,997.81
TOTAL	\$ 20,153,223.22

El Municipio presenta en el rubro derechos a recibir bienes y servicios los anticipos realizados a contratistas de obras públicas al 31 de marzo de 2023, y tienen una antigüedad de más de 365 días:

CONCEPTO	IMPORTE
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$6,537,421.89



- **Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

N/A

- **Inversiones Financieras a Largo Plazo**

Al 31 de marzo de 2023, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:

- a) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.
- b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

A continuación se informan los saldos de los recursos asignados por tipo y monto al 31 de marzo de 2023.

TIPO	NO.	CONCEPTO	FIDEICOMISO	IMPORTE
GARANTÍA DE PAGO	68680	LUMINARIAS	FIDEICOMISO AFIRME, S.A.	\$ 84,083,286.13
	72564	CONTRATO DE CRÉDITO	FIDEICOMISO AFIRME, S.A.	135,117,604.11
TOTAL				\$ 219,200,890.24

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 31 de marzo de 2023, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	CARGOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2023
TERRENOS	\$ 15,520,769,725.00	-	-	\$ 15,520,769,725.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,265,923,106.70	-	-	1,265,923,106.70
	\$ 16,786,692,831.70	-	\$ -	\$ 16,786,692,831.70

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	ADQUISICIONES DEVENGADAS	RECLASIFICACIONES POR FINIQUITO DE OBRAS / OTROS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2023
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 31,803,066.34	\$ -	\$ -	\$ 31,803,066.34
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS	64,312,717.33	\$ -	\$ -	64,312,717.33
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES	358,356,673.33	\$ 30,881,514.89	\$ 14,707,892.25	374,530,295.97
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA	277,882,536.73	\$ 27,580,307.24	\$ 31,868,689.00	273,594,154.97
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA	15,700,875.85	\$ -	\$ -	15,700,875.85
CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES	175,011,582.34	\$ 10,650,305.96	\$ 2,759,468.86	182,902,419.44
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	355,606,587.28	\$ 46,450,203.05	\$ 52,957,288.05	349,099,502.28
PAVIMENTACION ASFALTICA	131,851,430.21	\$ 23,171,174.55	\$ 23,128,512.95	131,894,091.81
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,461,879,948.72	\$ 22,145,021.79	\$ 14,111,025.93	2,469,913,944.58
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL	543,309,670.94	\$ 120,289,739.27	\$ -	663,599,410.21
AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES)	16,619,001.29	\$ -	\$ -	16,619,001.29
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,768,906.04	\$ -	\$ -	1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS	34,816,331.06	\$ 141,267.96	\$ -	34,957,599.02
	\$ 4,468,919,327.46	\$ 281,309,534.71	\$ 139,532,877.04	\$ 4,610,695,985.13

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 21,255,612,159.16	\$ 281,309,534.71	\$ 139,532,877.04	\$ 21,397,388,816.83
---	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

- El apartado reclasificaciones por finiquitos de obras se integra por \$139,532,877.04 (ciento treinta y nueve millones quinientos treinta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos 04/100 M.N.) correspondientes a reclasificación de obras en proceso a las cuentas contables correspondientes: \$16,808,339.28 (dieciséis millones ochocientos ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 28/100 m.n.) al resultado del ejercicio y \$122,724,537.76 (ciento veintidós millones setecientos veinticuatro mil quinientos treinta y siete pesos 76/100 m.n.) a Remanentes de Ejercicios Anteriores, de acuerdo a lo que se informa en las actas de entrega – recepción.
- Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey, así como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.
- Se anexa en disco compacto la relación de bienes inmuebles en bienes propios, registrado en las cuentas Terrenos y Edificios no Habitacionales conforme a su superficie y su valor catastral.

En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011, en donde se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, se continuó con la revisión de las obras registradas en los ejercicios 2022 Y 2023 que fueron concluidas durante el primer trimestre, determinando la cantidad de \$139,532,877.04 (ciento treinta y nueve millones quinientos treinta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos 04/100 M.N.) que corresponde a estimaciones de obras públicas concluidas de acuerdo a lo que se informa en las actas de entrega – recepción.

En virtud de lo anterior, se procedió a realizar los registros contables correspondientes transfiriendo el saldo de construcciones en proceso, atendiendo a la normatividad aplicable, como sigue: \$122,724,537.76 (ciento veintidós millones setecientos veinticuatro mil quinientos treinta y siete pesos 76/100 M.N.) correspondientes a las erogaciones de obra pública no capitalizable, las cuales fueron reclasificadas a cuentas de Remanentes de Ejercicios Anteriores, mientras que \$16,808,339.28 (dieciséis millones ochocientos ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 28/100 M.N.) fueron reclasificados a la cuenta Construcciones en bienes no capitalizables por ser obras ejercidas en el ejercicio en curso.

A continuación, se muestra un resumen de las obras en proceso terminadas durante el primer trimestre de 2023:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE ENERO-MARZO 2023
1)LEV. TOPOGRAFICO; 2) ANALISIS DE RIESGO HID Y 3) ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO EN LAS COL. 1° DE JUNIO 3 DE FEBRERO CERRO DE LA CAMPANA AGUSTIN GAMA LAZARO CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185081 REF-SIS/003/2023	\$ 493,071.37
ADEC. EN INTERS.VIALES P/ CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIV.UBICAC.: 1) AV. COLÓN 2)AV. RÍO NAZAS 3)AV. ARTEAGA Y 4)AV. PADRE MIER EN MTY. N.L. ICOM/21155035-BIS REF-SIS/007-BIS/2022 REF-SIS/046/2023	9,244,843.17
AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ENCINO ENTRE LAS CALLES DEL CAMPO Y OLMO EN LA COLONIA BARRIO ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	16,312,624.16
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTÍN LARA ENTRE CALLES GARCILASO DE LA VEGA Y JUAN RUÍZ DE ALARCÓN COLONIA JARDÍN ESPAÑOL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	2,083,385.78
AMPLIACION DE REJILLAS DE CAPTACION EN EL CRUCE DE LAS CALLES GOBERNADORES Y MIGUEL A LEMAN COL. BUROCRATAS DELE STADO EN MTY. N.L. ICOM/22185040	1,424,319.17
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHAB.DE BARDA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO ALBUQUERQUE Y SAN DIEGO EN LA COL. CUMBRES SAN AGUSTIN EN MTY. N.L. ICOM 22185018 REF-SIS/010-BIS/2023	1,060,305.28
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE BARDA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN EL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO ALBUQUERQUE Y SAN DIEGO EN LA COL. CUMBRES SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM 22185018	1,725,547.89
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA 3ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	4,989,342.41
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN 2 ENTRE LAS CALLES PIPILA Y ALFONSO REYES COL. ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	3,507,577.81
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN HILARIO MARTINEZ ENTRE LAS CALLES IPILA Y CANAL 12 COL. ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	875,743.73
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS RAMPA Y BOLLARDOS EN CALLE LUIS PEREZ ENTRE CALLES CRISTOBAL PEREZ Y PROL. HILARIO MARTINEZ COL. ALFONSO REYES EN MTY. N.L. ICOM/22185040	4,548,416.99
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE VALLE DEL MIRADOR Y CALLE VALLE HERMOSO EN LA COL. LOS REMATES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185089 REF-SIS/040/2023	539,544.72
CONSTRUCCION DE PAV DE CONC-HID 1) EN LA CALLE RINCON DEL CERRO COL. OSCAR HERRERA Y 2) CONSTRUCCION DE CONC DE PAV-ASF EN CALLE EUGENIO BENAVIDES FELIPE ANGELES EN MTY. N.L. ICOM/22185040	2,153,363.19
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES LOS PINGOS Y VIA LAS RETAMAS ENTRE LOS CRISTALES Y LAS JARAS EN LA ZONA DE CARRETERA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	6,808,047.07
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRESNO ENTRE LA AV. SAN BERNABE Y LA CALLE PIRUL COL. PRADOS DE SAN BERNABE EN EL MCIPIO. DE MTY. N.L. ICOM/22185040	7,962,694.30

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE ENERO-MARZO 2023
CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYE (ZONA NORTE) EN LA COL. SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185073 REF-SIS/055/2023	2,252,423.83
ELAB. DE EST DE FOTOMETRIA TOPOG MEC DE SUELOS HID MEM DE CALCULO PROY CONSTR Y CAT P/LA CONST DE 4 PROY DE SIST DE AMORT PLUVIAL EN MTY N.L. ICOM/22185050 REF-SIS/032/2023	753,080.31
ELABORACION DE EST.DE FOTOGRA METRIA TOPOGRAFICA MECANICA DE SUELOS HIDROLOGIA MEMOERIA DE CALCULO PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CATALOGOS P/LA CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN MTY. N.L. ICOM/22185050	330,282.55
REHAB.BASE DE REV.DE TALUD EN CANAL MEDULAR COL.BARRIO DEL CENTRO; 2)CONST.SIST.DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUV.ENCRUCE DE FUNDADORES Y COLONIAL DEL VALLE; Y EN COLONIAL MITRAS COL.LOMAS DE LAS CUMBRES EN MTY. NL ICOM/22185040	5,348,948.94
REHAB.CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "PIO X" EN SAN JOSE Y PRM. CASTELAR COL. PIO X (PARTE ALTA); Y REHAB."TIENDA DIF" EN LOMA REDONDA Y LOMA LARGA COL. LOMA LARGA EN MTY. N.L. ICOM/22185058 ICOM/22185059	2,318,672.70
REHAB.CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "PIO X" EN SAN JOSE Y PRM. CASTELAR COL. PIO X (PARTE ALTA); Y REHAB."TIENDA DIF" EN LOMA REDONDA Y LOMA LARGA COL. LOMA LARGA EN MTY. N.L. ICOM/22185058 ICOM/22185059 REF-SIS/045/2023	6,784,637.76
REHABILITACIÓN AREA DEPORTIVA (ALBAÑILERIA VESTIDORES ADMINISTRACION Y SNACK) EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTIBADORES Y DIVISION DEL SUR EN LA COL. ALIANZA SAN GABRIEL EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	5,037,656.23
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 ENTRE LAS CALLES MAR ARABIGO Y OCEANO INDICO EN LA COL. LOMA LINDA EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	8,102,375.86
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE CALLES CAMINO DEL PASTIZAL PARQUE TLACOTA Y PARQUE CORA COL. BARRIO DEL PARQUE EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	1,269,924.68
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTIBADORES Y DIVISION DEL SUR EN LA COL. ALIANZA SAN GABRIEL EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	432,401.59
REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL 9 EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y JUAN SARABIA EN LA COL. CROC EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	7,871,142.83
REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PASEO SANTA ANITA ENTRE LA AVENIDA ACUEDUCTO Y LA CALLE PL. DE SANTIAGO TLATELOLCO EN LA COLONIA CD. SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185040	9,258,007.32
REHABILITACION DE PARQUE LIBRA UBICADO EN CRUCE DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y LA CALLE LIBRA COL. CONTRY EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185060 REF-SIS/029/2023	2,339,444.74
REHABILITACION DE PARQUE MIRASOL UBICADO EN LA CALLE SAUCO ENTRE LAS CALLES NAVO Y COLORIN EN LA COL. MIRASOL 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185065 REF-SIS/030/2023	2,621,102.24
REHABILITACION DE PLUVIAL EN PASO DEPRIMIDO DE AV. RUIZ CORTINES SENTIDO OTE-PTE PARA INCORPORARSE A LA AV. ALFONSO REYES AL SUR EN MTY. N.L. ICOM/22185040	1,705,890.16
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHA DE FUTBOL 11 Y CANCHA DE NBASKETBOLL) UBICADO EN LA AV. DE LOS PROFESIONISTAS EN LA COL. FOMERREY 35 EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023	574,518.95
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHA DE FUTBOL 7 Y VARIOS) UBICADA EN LA AV. DE LOS PROFESIONISTAS EN LA COL. FOMERREY 35 EN MTY. N.L. ICOM/22185054 REF-SIS/047/2023 INCL. NC 1498 POR AMORT DE ANT	6,287,765.72
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE LAGO ERIE ENTRE LA AV. LAGO ZURICH Y LAGO DE TEXCOCO EN LA COL. LAGOS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185053 REF-SIS/028/2023	5,356,823.89
REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE SENDA CAPRICHOSA ENTRE LAS CALLES SENDA PERPETUA Y PASEO DE LAS FUENTES EN LA COL. VILLA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185053 REF-SIS/028/2023	854,121.15
REHABILITACION DE VITAPISTA ENTRE LAS CALLES TLATELOLCO MONTES CLAROS Y PONTENOVA EN LA COL. VILLA SOL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON ICOM/22185053 REF-SIS/028/2023	2,684,878.87
REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. EUGENIO GARZA SADA DE AV. SALTO DEL AGUA A CALLE CAMINO AL DIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. ICOM/22185037	2,192,834.16
REPARACION DE 1)REJILLA PLUVIAL EN EUGENIO GARZA SADA Y 2)BARANDAL P/PROTECCION DE CANAL PLUVIAL EN AV.LA RIOJA Y 3)BARANDAL P/PROTECC EN AV. OCASO Y CANAL MEDULAR EN MTY N.L. ICOM/22185076 REF-SIS/058/2023	1,427,115.52
TOTAL	\$ 139,532,877.04

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes inmuebles, muebles, intangibles y activos diferidos, así como, el monto de la depreciación y amortización acumulada y la del ejercicio, al 31 de marzo de 2023 y su tasa de depreciación o amortización.

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS 31 DE MARZO 2023	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2023	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE MARZO 2023	TASA DE DEPRECIACIÓN ó AMORTIZACIÓN
BIENES INMUEBLES				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 1,265,923,106.70	\$ 10,398,992.82	\$ 177,592,994.81	3.3%
TERRENOS	15,520,769,725.00	-	-	N/A
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES	16,786,692,831.70	10,398,992.82	177,592,994.81	
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,038,253.89	4,393,676.22	154,045,047.49	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,159,589.41		22,389,753.34	10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,029,654.68		3,698,562.56	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,249,111.56		108,461,532.91	33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	46,599,898.24		19,495,198.68	10%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,577,734.40	449,714.08	16,110,929.09	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,567,813.22		7,053,161.96	33%
APARATOS DEPORTIVOS	6,518,686.91		1,291,465.59	20%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,802,772.91		4,401,124.82	33%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,688,461.36		3,365,176.72	20%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	78,061,125.52	2,292,660.87	56,527,985.17	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,550,093.30		52,905,196.23	20%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,511,032.22		3,622,788.94	20%
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,164,361,656.76	30,409,394.51	836,959,426.55	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	82,236,771.06		70,892,964.31	20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD	913,692,931.92		690,405,442.47	33%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	21,688,943.73		7,499,491.27	20%
CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD	20,276,607.40		25,405,181.68	33%
EMBARCACIONES	120,987.81		108,890.64	20%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,062,106.29		26,350,844.83	20%-33%
OTROS EQ. TRANSPORTE SEG PUB VIALIDAD	124,283,308.55		16,296,611.35	20%-33%

Continúa en la página siguiente...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS 31 DE MARZO 2023	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2023	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE MARZO 2023	TASA DE DEPRECIACIÓN ó AMORTIZACIÓN
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	683,503,605.44	23,436,687.03	526,702,029.29	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	683,503,605.44		526,702,029.29	33%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326,644,016.49	5,609,361.28	144,909,368.74	
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,476,292.82		9,103,779.93	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,565,921.62		10,730,864.39	10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	47,107,240.44		20,677,270.50	10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	120,772,073.35		51,196,168.55	10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS	19,969,961.31		8,520,322.75	10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	62,688,340.19		24,325,977.77	10%
OTROS EQUIPOS	49,064,186.76		20,354,984.85	10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	546,300.00	-	-	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	546,300.00		-	N/A
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,557,732,692.50	66,591,493.99	1,735,254,786.33	
ACTIVOS INTANGIBLES				
AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	39,932,488.62	141,091.11	2,661,804.15	
SOFTWARE	39,932,488.62		2,661,804.15	10%
AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	41,752,643.32	734,216.67	16,042,991.15	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	41,752,643.32		16,042,991.15	10%
SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	81,685,131.94	875,307.78	18,704,795.30	
ACTIVOS DIFERIDOS				
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVAL DE PROYECTO	179,172,450.88	-	-	N/A
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,308,560.81	-	-	N/A
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	180,481,011.69	-	-	
TOTAL	\$ 19,606,591,667.83	\$ 77,865,794.59	\$ 1,931,552,576.44	



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Al 31 de marzo de 2023, se registraron adquisiciones devengadas de bienes muebles e intangibles por un monto de **\$26,140,841.18** (veintiséis millones ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y un pesos 18/100 m.n.) mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES INFORMÁTICOS	18,671,830.38
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,945.60
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,656.00
VEHIC Y EQ. TERRESTRE (SEG PUB Y VIALIDAD)	7,283,840.00
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	88,044.00
OTROS BIENES MUEBLES	18,525.20
Total	\$ 26,140,841.18

El monto de la depreciación al 31 de marzo de 2023, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de desecho}}{\text{Vida útil}}$$

- a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.
- b) Valor de deshecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ejercicio público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- c) Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

- **Estimaciones y deterioros**

La Norma de Información Financiera "C-3 Cuentas por Cobrar" señala que, para determinar la estimación de incobrabilidad, cada entidad debe efectuar juicio profesional; atendiendo a lo anterior, al 31 de marzo de 2023 se realizó un análisis sustantivo a las cuentas por cobrar determinando que parte del saldo de esas cuentas por cobrar presentan riesgo de recuperabilidad derivado de diferentes factores entre los que destacan: su antigüedad, los contribuyentes que han sido requeridos sin resultados aceptables, o bien, que no han sido localizados, entre otros; se tiene contemplado reuniones con las unidades administrativas responsables y concluir atendiendo a los Lineamientos de Depuración, si los saldos son susceptibles de cobro o no.

La Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública ha creado una estimación atendiendo a las expectativas de las pérdidas crediticias esperadas como sigue:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
CHEQUES DEVUELTOS DEL EJERCICIO 2014 Y ANTERIORES	\$ 1,124,298.19
CUENTAS POR COBRAR RH DEL EJERCICIO 2012 Y ANTERIORES	848,395.06
DEUDORES DIVERSOS (ANTIGÜEDAD MAYOR A 5 AÑOS)	592,849.43
FALTANTES DE CAJEROS 2014 Y ANTERIORES	31,414.90
ANTICIPO SUELDOS Y AGUINALDOS	23,500.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,537,421.89
TOTAL	\$ 9,157,879.47

- **Otros activos**

De la cuenta de otros activos no circulantes, se informa el monto de 97 bienes inmuebles en comodato al 31 de marzo de 2023, como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TERRENOS EN COMODATO	\$ 4,498,458,973.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES Y OTROS INMUEBLES EN COMODATO	167,413,488.60
TOTAL	\$ 4,665,872,461.60



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

En lo que refiere a la factibilidad económica para aplicar los recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo el pago de las cuentas por pagar, estos se consideran como base a la disponibilidad de recursos, el tiempo de vencimiento y el costo de adquisición.

A continuación, se presenta la relación de cuentas por pagar al 31 de marzo de 2023, incluye de manera agrupada los recursos localizados en otros pasivos a corto plazo y los fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto y largo plazo:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,345,797.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,971,443.63
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,214,977.79
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,554,574.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,615,457.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,746,308.49
TOTAL	\$ 247,448,559.66

CONCEPTO	IMPORTE
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 32,442,177.38
INGRESOS POR CLASIFICAR	63,850,398.25
TOTAL	\$ 96,292,575.63

CONCEPTO	IMPORTE
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 10,996,333.58
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	7,860,583.62
TOTAL	\$ 18,856,917.20

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA	\$ 362,598,052.49
---	--------------------------

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo: Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo: Representa los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el estado analítico de la deuda, que se encuentra en el numeral I inciso "h" denominado, Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos al 31 de marzo de 2023, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recauda el ingreso.

RUBRO	TIPO	CLASE	IMPORTE
IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS	\$ 8,474,517.57
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	IMPUESTO PREDIAL	1,173,740,159.50
		IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	221,443,855.00
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES	17,179,537.52
DERECHOS	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	52,486,277.73
		POR CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES.	5,816,574.79
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	POR CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES.	2,027,433.17
		POR INSCRIPCIÓN Y REFRENDO	51,157,386.25
		POR REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS	13,252,192.58
		POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS	183,767.88
		POR LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES	4,805,867.18
	OTROS DERECHOS	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	1,205,864.82
	ACCESORIOS DE DERECHOS	RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES	215,482.43
		RECARGO DEL REZAGO DEL REFRENDO	657,603.40
PRODUCTOS	PRODUCTOS	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,712.29
		ARRENDAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES MUBLES	5,998,277.22
		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, ETC	46,125,522.74
		VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESP	2,212,697.24
		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	38,109,440.04
APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	MULTAS ESTATALES	94,464,316.62
		INDEMNIZACIONES	2,460,279.35
		DONATIVOS	531,809.08
		CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	271,940.40
		APORTACIONES DE CONCESIONARIOS	43,963.23
	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS DIFERENTES	491,856.71
TOTAL			\$ 1,743,358,334.74



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos acumulados al mes de marzo de 2023 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como se presentan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
PREDIAL	\$ 1,041,152,781.89
REZAGO PREDIAL	119,440,227.31
MODERNIZACIÓN CATASTRAL	1,053,303.90
REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL	4,377,349.30
ACTUALIZACIONES	7,716,497.10
IMPUESTO ISAI	221,443,855.00
ACTUALIZACIONES	-
TOTAL	\$ 1,395,184,014.50

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones acumulada al 31 de marzo de 2023, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recauda el ingreso.

RUBRO	TIPO	CLASE	IMPORTE
PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 759,734,110.76
	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES ESTATALES	94,516,699.70
APORTACIONES	APORTACIONES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	58,768,639.35
	APORTACIONES	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	261,643,404.60
CONVENIOS	CONVENIOS	CONVENIO SCT-PASO A DESNIVEL	22,000,000.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL FEDERAL	28,767,806.38
SUBSIDIOS	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SUBSIDIOS FEDERALES	20,950.93
		SUBSIDIOS ESTATALES	72,483,501.24
TOTAL			\$ 1,297,935,112.96

Se presenta de manera agrupada la desagregación de ingresos por Participaciones acumulados al 31 de marzo de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 549,669,807.73
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	74,388,207.55
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS)	19,835,335.57
FONDO DE FISCALIZACIÓN	23,614,068.93
RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	13,259,243.12
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	23,102,469.97
ISR	55,864,977.89
SUBTOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 759,734,110.76
0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR	15,693,811.46
FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN	78,822,888.24
SUBTOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES	\$ 94,516,699.70
TOTAL DE PARTICIPACIONES	\$ 854,250,810.46

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por Aportaciones del Ramo 33 acumulados al 31 de marzo de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	\$ 58,398,850.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)	260,132,558.01
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y FORTAMUN)	1,880,635.74
TOTAL DE APORTACIONES	\$ 320,412,043.95



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por Convenios acumulados al 31 de marzo de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
CONVENIO SCT-PASO A DESNIVEL	\$ 22,000,000.00

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal acumulados al 31 de marzo de 2023:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)	\$ 25,806,849.97
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	2,960,956.41
TOTAL DE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL	\$ 28,767,806.38

Se informa las transferencias por subsidios federales y estatales acumulados al 31 de marzo de 2023, como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
INTERESES FONDOS FEDERALES	20,950.93
TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 20,950.93
FONDOS DESCENTRALIZADOS EST.	25,064,870.31
OTROS SUBSIDIOS ESTATALES	17,216,619.00
FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL	27,488,202.83
INTERESES FONDOS ESTATALES	2,713,809.10
TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES	72,483,501.24
TOTAL GENERAL DE SUBSIDIOS	\$ 72,504,452.17

Gastos y Otras Pérdidas

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, intereses de la deuda pública, otros gastos y pérdidas extraordinarias acumulados al mes de marzo de 2023, se informan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,295,564,766.24	79.97%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	352,572,347.42	21.76%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,564,238.59	1.27%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,413,600.79	7.93%
SEGURIDAD SOCIAL	10,714,361.82	0.66%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	118,554,128.29	7.32%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,567,396.06	0.10%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,779,275.86	0.17%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,699,835.50	0.48%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	30,268,311.61	1.87%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	73,953,984.81	4.55%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,993,200.07	1.79%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	251,601.07	0.02%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,783,815.38	2.02%
SERVICIOS BASICOS	95,009,935.71	5.86%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,091,008.58	2.97%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	173,628,336.68	10.72%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,885,039.89	1.17%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	114,185,107.19	7.05%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,296,846.43	0.20%
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	345,752.75	0.02%
SERVICIOS OFICIALES	4,461,435.37	0.28%
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,545,206.37	1.76%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 171,330,087.21	10.58%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	4,500,000.00	0.28%
APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER	5,000,000.01	0.31%
APORTACIONES AL IMPLANC	7,080,339.99	0.44%
SUBSIDIOS	13,000,000.00	0.80%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	417,637.41	0.03%



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
PENSIONES	32,355,600.03	2.00%
JUBILACIONES	105,113,738.14	6.48%
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	3,862,771.63	0.24%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 47,109,823.88	2.91%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	47,109,823.88	2.91%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 89,272,354.45	5.50%
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	10,398,992.82	0.64%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	66,591,493.99	4.10%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	875,307.78	0.05%
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	10,956,102.25	0.68%
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO	450,457.61	0.03%
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 16,808,339.28	1.04%
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	16,808,339.28	1.04%
TOTAL	\$ 1,620,085,371.06	100.00%

Las remuneraciones al personal de carácter permanente representan el 21.76 % del total de gastos y otras perdidas registrados al mes de marzo de 2023 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza, así como los Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios que representaron al cierre de este trimestre que se presenta un 10.72% del total de gastos y otras perdidas que corresponden a las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado Financiero tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final del periodo, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utilizó el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se pudo determinar la respectiva variación, entre las fechas de inicio y cierre del periodo.

1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El Municipio durante el periodo que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.

2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente.

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 6,588,642,307.28	-\$ 122,724,537.76	\$ 5,984,308,001.01
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 343,189,433.34	-	- 343,189,433.34
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		699,192,812.33	-	699,192,812.33
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		199,405,709.46	-	199,405,709.46
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		903,013,384.17	-	903,013,384.17
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		771,070,903.55	-	771,070,903.55
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		905,846,179.93	-	905,846,179.93
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		1,079,663,836.11	-	1,079,663,836.11
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		68,948,600.65	-	68,948,600.65
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021		481,609,768.51		
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022		1,823,080,545.91	- 122,724,537.76	1,700,356,008.15
REVALÚOS		\$ 11,164,141,474.60	\$ -	\$ 11,164,141,474.60
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		11,164,141,474.60	-	11,164,141,474.60
REVALÚO DE BIENES MUEBLES		-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8,435,468,309.97	\$ 2,981,149.21	\$ 8,438,449,459.18
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		8,240,067,368.86	-	8,240,067,368.86
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		195,400,941.11	2,981,149.21	198,382,090.32
PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 26,188,252,091.85	-\$ 119,743,388.55	\$ 26,068,508,703.30
PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ 1,421,220,795.55	\$ 1,421,220,795.55
PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO	\$ -	\$ 26,188,252,091.85	\$ 1,301,477,407.00	\$ 27,489,729,498.85



IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de marzo 2023 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como sigue:

CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
EFFECTIVO	\$ 1,812,761.68	\$ 1,325,732.50
BANCOS / TESORERÍA	572,496,170.89	1,149,332,120.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	1,078,337,422.49	605,588,527.11
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	629,324,194.46	504,967,350.21
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,281,970,549.52	\$ 2,261,213,730.74

2.- Se presenta Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Inversión: las adquisiciones de bienes inmuebles, muebles, intangibles, inversiones financieras y proyectos con contratos APP, acumulados al 31 de marzo de 2023:

CONCEPTO	MARZO 2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 260,152,688.14
BIENES MUEBLES	14,255,298.22
INTANGIBLES	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	73,977,271.10
SUBTOTAL	\$ 348,385,257.46
PROYECTOS CON CONTRATOS APP	6,721,724.63
TOTAL	\$ 355,106,982.09

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

2.- Se presenta Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación acumulados al 31 de marzo de 2023:

CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$ 1,421,220,795.55	\$ 1,612,210,216.98
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:	188,204,324.26	211,411,728.44
ESTIMACIONES Y DETERIOROS	-	-
DEPRECIACIÓN	76,990,486.81	84,769,447.38
AMORTIZACIÓN	875,307.78	851,817.49
DISMINUCIÓN POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	450,457.61	-
INCREMENTO (DECREMENTO) EN LAS PROVISIONES	10,956,102.25	-
INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES	16,808,339.28	48,224,317.42
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	47,109,823.88	75,360,265.26
INCREMENTO (DECREMENTO) EN PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA	44,173,243.78	3,210,088.68
DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR	(9,159,437.13)	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1,609,425,119.81	\$ 1,823,621,945.42



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, con su última versión publicada en el D.O.F. el 6 de diciembre de 2022.

Municipio de la Ciudad de Monterrey	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 3,041,293,447.70
2. Más ingresos contables no presupuestarios	12,718.91
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por variación de inventarios	-
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	12,718.91
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 3,041,306,166.61



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 1,947,993,056.19
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 433,988,378.86
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y equipo de administración	18,713,775.98
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	36,656.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	7,283,840.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	106,569.20
2.9 Activos biológicos	-
2.10 Bienes inmuebles	-
2.11 Activos intangibles	-
2.12 Obra pública en bienes de Dominio Público	281,168,266.75
2.13 Obra pública en bienes propios	141,267.96
2.14 Acciones y participaciones de capital	-
2.15 Compra de títulos y valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
2.19 Amortización de la deuda pública	8,265,767.62
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	111,550,510.72
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	6,721,724.63
3. Más gastos contables no presupuestarios	\$ 106,080,693.73
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	78,316,252.20
3.2 Provisiones	10,956,102.25
3.3 Disminución de inventarios	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-
3.6 Otros Gastos	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	16,808,339.28
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 1,620,085,371.06



b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de marzo de 2023, se muestran como sigue:

• **Contables**

	CONCEPTO	IMPORTE
1.-	JUICIOS	\$ 169,668,764.04
2.-	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SIMILARES	14,878,051.39
3.-	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATOS	47,674,305.06
4.-	BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN	2,990,419,367.00
5.-	BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS	253.00
6.-	FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN	74,006,614.36
7.-	OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES	7,018,622,529.39
8.-	CUENTAS POR COBRAR A CONTRIBUYENTES DEVENGADAS Y NO RECAUDADAS	6,471,549,921.36

1. JUICIOS

Se informa la relación de asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima posible el que sean resueltos en contra del municipio por un monto de \$169,668,764.04 (ciento sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos setecientos sesenta y cuatro pesos 04/100 m.n.).

MATERIA	No. EXPEDIENTES	TIPO DE ASUNTO	IMPORTE
INCONFORMIDAD - ADMINISTRATIVA	47	INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 317,628.10
TERCERA SALA - CONTENCIOSO	573	MULTAS DE TRÁNSITO	58,762,403.54
AMPARO	157	138 BAJAS DE EMPLEO (138 SIN DETERMINAR MONTO), 05 REGLAMENTO DE TRÁNSITO, 07 BOLETAS DE INFRACCIÓN, 01 NEGATIVA OTORGAR PENSIÓN Y 01 PAGO DE DERECHOS	3,385,150.03
FISCAL - CONTENCIOSO	22	PREDIAL	10,593,530.21
FISCAL - CONTENCIOSO	25	ISAI	6,433,112.44
FISCAL - CONTENCIOSO	9	MULTAS	59,600.02
FISCAL - AMPARO	33	PREDIAL	30,100,888.03
FISCAL - AMPARO	2	ISAI	306,900.00
FISCAL - AMPARO	3	DERECHOS SEDUE	250,022.00
LABORAL-JUICIO CONTENCIOSOS	2	NEGATIVA FICTA	12,488,908.43
LABORAL	224	JUICIO LABORAL (05 SIN DETERMINAR MONTO)	46,729,629.24
MERCANTIL-CIVIL	8	01 MERCANTIL Y 07 CIVILES (07 CIVILES SIN DETERMINAR MONTO)	240,992.00
TOTAL	1105		\$ 169,668,764.04

2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.

En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como "Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y Calle Sevilla".

El monto de la inversión total es de \$104,219,451.72 (Ciento cuatro millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 72/100 m.n.) incluyendo el I.V.A. y sin considerar el costo financiero, considerando cobros iniciales mensuales de \$1,570,955.00 (un millón quinientos setenta mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) en la inteligencia de que en dicha cantidad a pagar ya está incluido el impuesto al valor agregado, y también el costo financiero, éste último a razón de una tasa de interés anual de 9.60% (nueve punto sesenta por ciento), y que dicha renta a pagar se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por un periodo de tiempo de 10 años.

Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra incluyendo un promedio del costo financiero menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de marzo de 2023 por un monto de \$14,878,051.39 (Catorce millones ochocientos setenta y ocho mil cincuenta y un pesos 39/100 m.n.). Es decir, el saldo del capital de la inversión, sin considerar el costo financiero, asciende a \$27,220,242.00 (Veintisiete millones doscientos veinte mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización de los compromisos de pago futuros.

3. Bienes bajo contrato de comodatos.

Con la finalidad de contar con el control administrativo de los bienes recibidos en comodato y en virtud de que éstos no forman parte del patrimonio municipal, se informa que al 31 de marzo de 2023 se tiene registrado en cuentas de orden contable un monto de \$47,674,305.06 (Cuarenta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil trescientos cinco pesos 06/100 m.n.), mismos que se encuentran respaldados con su respectivo contrato de comodato.

4. Bienes inmuebles de uso común.

Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de \$2,990,419,367.00 (Dos mil novecientos noventa millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n.) Se anexa en disco compacto la integración al 31 de marzo de 2023.

Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.

5. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos

Atendiendo a los "Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos o históricos bajo custodia de los entes públicos" publicado por CONAC el 15 de agosto del 2012, los bienes muebles e inmuebles que difieren en su naturaleza por ser inalienables e imprescriptibles, de los considerados en el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como aquellos que deben registrarse en su contabilidad, no contemplan la asignación de un valor cuantificado en términos monetarios y tampoco tienen un impacto financiero, deben ser controlados en un registro auxiliar sujeto a inventario.

En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey tiene registrado al 31 de marzo de 2023, en cuentas de orden, un total de 253 bienes que reúnen las características mencionadas.

6. Facturas en bienes y/o servicios en revisión

Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental en el año 2014, y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas que no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre del mes de marzo de 2023 es por un monto de \$73,417,685.74 (Setenta y tres millones cuatrocientos diecisiete mil seiscientos ochenta y cinco pesos 74/100 M.N.) y se encuentran en proceso de revisión. Ahora bien, se realizaron cancelaciones de cheques emitidos en ejercicios anteriores (2016 a 2020), que no fueron cobrados por sus beneficiarios y presentaron expiración de firmas, cancelándose por consecuencia las órdenes de pago correspondientes, por un importe de \$588,928.62 (Quinientos ochenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos 62/100 M.N.), el cual fue agregado al pasivo contingente en revisión dando un total de \$74,006,614.36 (Setenta y cuatro millones seis mil seiscientos catorce pesos 36/100 M.N.)

7. Obligaciones laborales contingentes

De acuerdo al cálculo actuarial, realizado en el mes de agosto de 2021 por el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, el cual fue elaborado observando la Norma de Información Financiera D3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC (CINIF), así mismo se dio cumplimiento al Boletín de Observancia para la Evaluación Actuarial de Pasivos Contingentes y a la Guía Actuarial N° 1, publicados por el Colegio Nacional de Actuarios, A.C. y por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C., el saldo al 31 de marzo de 2023 registrado en cuentas de orden contables por el pasivo contingente de obligaciones laborales asciende a un importe neto de \$7,018,622,529.39 (siete mil dieciocho millones seiscientos veintidós mil quinientos veintinueve pesos 39/100 m.n.); se muestran a continuación su desglose:

OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PARA RETIRO	\$ 8,016,450,502.00
(+) OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES POR TERMINACIÓN	901,956,110.00
(-) RESERVA EN FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	- 1,899,784,082.61
OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES NETAS	\$ 7,018,622,529.39



8.- Cuentas por cobrar a contribuyentes devengadas y no recaudadas.

Con el objeto de que el Municipio de Monterrey cuente con finanzas sanas y que refleje la realidad económica, la Secretaría de Finanzas y Administración con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, que establece en el punto 15 que los entes públicos que al 1 de enero de 2012, tengan cuentas por cobrar de ejercicios anteriores no registradas como activo derivadas del reconocimiento de ingresos devengados no recaudados, las deberán de reconocer en cuentas de orden y afectar presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de su cobro.

Derivado de lo anterior se realizó el registro en cuentas de orden del saldo de las Cuentas por cobrar a contribuyentes devengadas y no recaudadas al 31 de marzo de 2023, en dos apartados: abril 2018 a marzo 2023 y marzo 2018 y anteriores, de acuerdo a las "Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos" (Anexo I de la última reforma DOF 27-09-2018) estas cuentas por cobrar se devengarán y recaudarán contablemente al momento de la percepción del recurso, como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR A CONTRIBUYENTES DEVENGADAS Y NO RECAUDADAS CON ANTIGÜEDAD DE 5 AÑOS O MENOS	3,441,753,549.26
CUENTAS POR COBRAR A CONTRIBUYENTES DEVENGADAS Y NO RECAUDADAS CON ANTIGÜEDAD DE MAS DE 5 AÑOS	3,029,796,372.10
TOTAL	6,471,549,921.36



• **Presupuestarias**

Cuentas de ingresos

LEY DE INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$ 7,191,084,305.15
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,337,991,922.16
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	- 188,201,064.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 3,041,293,447.70

Cuentas de egresos

LEY DE EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$ 7,191,084,305.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,438,750,252.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	-1,257,910,346.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	62,251,343.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	122,654,207.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,483,748.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 1,806,855,099.60



c. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer al R. Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado período.

Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de enero a marzo de 2023, cuyos efectos se ven plasmados en los estados financieros del Municipio.

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el primer trimestre del 2023 el Banco de México decidió incrementar la tasa de interés interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 11.25%, como parte de sus esfuerzos para controlar la inflación. A pesar de que la inflación general anual ha disminuido más de lo previsto, el componente subyacente sigue siendo persistente y se esperan mayores presiones inflacionarias a corto plazo. Las perspectivas de crecimiento para 2023 apuntan hacia una desaceleración y existen riesgos como la prolongación de las presiones inflacionarias, el agravamiento de las tensiones geopolíticas, condiciones financieras más apretadas y los retos para la estabilidad financiera.

La actividad económica en México ha mostrado resiliencia ante un entorno externo complejo y el mercado laboral está fortalecido. La banca en México cumple con los requerimientos regulatorios de liquidez y capitalización y las autoridades financieras han implementado acciones para mantener la confianza en el sistema financiero en un entorno de mayor aversión al riesgo. Se espera que la inflación converja a la meta del 3% en el cuarto trimestre de 2024, pero existen riesgos tanto al alza como a la baja.

La Junta de Gobierno del Banco de México evaluó la magnitud y diversidad de los choques inflacionarios, las expectativas de mediano y largo plazo y el proceso de formación de precios. Con base en esto, decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria a un día en 25 puntos base para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico.



3. Historia

a) Fecha de creación.

En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como Conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

b) Principales cambios en la estructura.

El presente informe es presentado por la Administración Municipal 2021-2024 que entró en funciones el 30 de septiembre de 2021, presidida por el Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas.

La estructura organizacional del Municipio se presenta en la página Web del municipio: <https://www.monterrey.gob.mx/gobierno>

Organización y Objeto Social

- a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es principalmente otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones aplicables.
- b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos, permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.
- c) El presente informe reporta el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2023.

- d) El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental
 - Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
 - Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
 - Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
 - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
 - Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.
- e) El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.
- f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipal de Monterrey, al 31 de marzo del ejercicio 2023, el Presidente Municipal se auxilió de las siguientes dependencias:
- I. Secretaría del Ayuntamiento;
 - II. Secretaría de Finanzas y Administración;
 - III. Contraloría Municipal;
 - IV. Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía;
 - V. Secretaría de Desarrollo Económico;
 - VI. Secretaría de Servicios Públicos;
 - VII. Secretaría de Infraestructura Sostenible;
 - VIII. Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible;
 - IX. Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto;
 - X. Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva;
 - XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
 - XII. Secretaría Ejecutiva.
- g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos con los que actualmente cuenta el municipio.



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
 - Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
 - La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2023.
 - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
 - Las Normas de Información Financiera.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.
- c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:
1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
 2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ¹; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
 3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
 4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
 5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

¹ Actualmente Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (alcaldías)



6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2023.
- Las Normas de Información Financiera.



6. Políticas de Contabilidad Significativas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Durante el ejercicio que se presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.

- a) Actualización: Durante el primer trimestre de 2023 no se actualizó el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. A la fecha no se ha implementado ninguna política inflacionaria.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero. En caso de presentarse, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) No se tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se cuenta con inventarios de mercancías por lo que no se tiene un sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: Con fecha 19 de agosto de 2021, se contrató los servicios de Valuaciones Actuariales del Norte (Consultoría Actuarial), observando la Norma de Información Financiera D-3, presentando el estudio actuarial para determinar el pasivo contingente por servicios de las remuneraciones de los trabajadores que genera el plan de pensiones y/o prestaciones (Retiro y Terminación Laboral), las obligaciones laborales netas se encuentran registradas en cuentas de orden como un pasivo contingente. Ver Notas de los estados financieros, b) Notas de memoria, Cuentas de orden contables y Presupuestales, punto 7.
- f) Provisiones: Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 se incrementó la provisión por demandas y juicios que por información de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuentan con sentencia definitiva y han causado ejecutoria, así mismo, se cuenta con expedientes en litigio los cuales se encuentran en trámite y corren el riesgo de ser resueltos en contra del Municipio de Monterrey y se encuentran registrados en cuentas de orden. Ver Notas de los estados financieros, b) Notas de memoria, Cuentas de orden contables y Presupuestales, punto 1.
- g) Reservas: Utilizando el juicio profesional, se realiza una evaluación de las cuentas por cobrar, considerando la experiencia histórica de pérdidas crediticias, la antigüedad y las condiciones actuales que pudieran afectar el importe de los flujos de efectivo futuros por recuperar de las cuentas por cobrar, razón por la cual se crea una reserva de cuentas incobrables, independientemente de los procesos administrativos que de lugar, misma que se presenta a detalle en las Notas de los estados financieros, a) Notas de desglose, I. Notas al estado de situación Financiera, Activo, Estimaciones y deterioros.



h) Obra Pública terminada: Durante el período que comprende el 01 de enero al 31 de marzo de 2023, se realizaron los ajustes correspondientes a la obra pública terminada, reclasificando a Resultados de Ejercicios anteriores las obras de dominio público cuyo monto fue erogado en ejercicios anteriores y si el monto fue erogado en el período se manda al gasto del mismo ejercicio presupuestal.

i) Reclasificaciones: Durante el ejercicio se realizan los ajustes correspondientes por las obras públicas terminadas, si son obras capitalizables se reclasifica el saldo de inversiones en proceso al activo no circulante correspondiente.

j) El municipio cuenta con lineamientos de depuración y cancelación de saldos, mismos que son analizados detalladamente antes de proceder a su registro, levantando el acta de depuración de saldos contables correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta información contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VIDA UTIL (AÑOS)	TASA DE DEPRECIACIÓN	CAMBIOS EN % DEPRECIACIÓN	VALOR DE DESECHO
BIENES INMUEBLES						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,265,923,106.70	177,592,994.81	30	3.3%	NO	10%
TERRENOS	15,520,769,725.00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 16,786,692,831.70	\$ 177,592,994.81				
BIENES MUEBLES						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,159,589.41	22,389,753.34	10	10%	NO	10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,029,654.68	3,698,562.56	10	10%	NO	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,249,111.56	108,461,532.91	3	33%	NO	10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	46,599,898.24	19,495,198.68	10	10%	NO	10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,567,813.22	7,053,161.96	3	33%	NO	10%
APARATOS DEPORTIVOS	6,518,686.91	1,291,465.59	5	20%	NO	10%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,802,772.91	4,401,124.82	3	33%	NO	10%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,688,461.36	3,365,176.72	5	20%	NO	10%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,550,093.30	52,905,196.23	5	20%	NO	10%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,511,032.22	3,622,788.94	5	20%	NO	10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	82,236,771.06	70,892,964.31	5	20%	NO	10%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD	913,692,931.92	690,405,442.47	3	33%	NO	10%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	41,965,551.13	32,904,672.95	5	20%	NO	10%
EMBARCACIONES	120,987.81	108,890.64	5	20%	NO	10%
OTROS EQ. TRANSPORTE SEG PUB VIALIDAD	126,345,414.84	42,647,456.18	5-3	20%-33%	NO	10%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	683,503,605.44	526,702,029.29	3	33%	NO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	27,042,214.44	19,834,644.32	10	10%	NO	10%
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	47,107,240.44	20,677,270.50	10	10%	NO	10%
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	120,772,073.35	51,196,168.55	10	10%	NO	10%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS	19,969,961.31	8,520,322.75	10	10%	NO	10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	62,688,340.19	24,325,977.77	10	10%	NO	10%
OTROS EQUIPOS	49,064,186.76	20,354,984.85	10	10%	NO	10%
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	546,300.00	-	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	\$ 2,557,732,692.50	\$ 1,735,254,786.33				
ACTIVOS INTANGIBLES						
SOFTWARE	39,932,488.62	2,661,804.15	10	10%	NO	N/A
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	41,752,643.32	16,042,991.15	10	10%	NO	N/A
SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 81,685,131.94	\$ 18,704,795.30				
ACTIVOS DIFERIDOS						
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVAL DE PROYECTO	179,172,450.88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,308,560.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 180,481,011.69					
TOTAL	\$ 19,606,591,667.83	\$ 1,931,552,576.44				



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	CARGOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2023
TERRENOS	\$ 15,520,769,725.00	-	-	\$ 15,520,769,725.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,265,923,106.70	-	-	1,265,923,106.70
	\$ 16,786,692,831.70	-	\$ -	\$ 16,786,692,831.70

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	ADQUISICIONES DEVENGADAS	RECLASIFICACIONES POR FINIQUITO DE OBRAS / OTROS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2023
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 31,803,066.34	\$ -	\$ -	\$ 31,803,066.34
CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS	64,312,717.33	\$ -	\$ -	64,312,717.33
CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES	358,356,673.33	\$ 30,881,514.89	\$ 14,707,892.25	374,530,295.97
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA	277,882,536.73	\$ 27,580,307.24	\$ 31,868,689.00	273,594,154.97
CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA	15,700,875.85	\$ -	\$ -	15,700,875.85
CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES	175,011,582.34	\$ 10,650,305.96	\$ 2,759,468.86	182,902,419.44
DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	355,606,587.28	\$ 46,450,203.05	\$ 52,957,288.05	349,099,502.28
PAVIMENTACION ASFALTICA	131,851,430.21	\$ 23,171,174.55	\$ 23,128,512.95	131,894,091.81
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,461,879,948.72	\$ 22,145,021.79	\$ 14,111,025.93	2,469,913,944.58
CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL	543,309,670.94	\$ 120,289,739.27	\$ -	663,599,410.21
AFECTACIONES VALIDADES (INMUEBLES)	16,619,001.29	\$ -	\$ -	16,619,001.29
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,768,906.04	\$ -	\$ -	1,768,906.04
EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS	34,816,331.06	\$ 141,267.96	\$ -	34,957,599.02
	\$ 4,468,919,327.46	\$ 281,309,534.71	\$ 139,532,877.04	\$ 4,610,695,985.13

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 21,255,612,159.16	\$ 281,309,534.71	\$ 139,532,877.04	\$ 21,397,388,816.83
---	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Se anexa en disco compacto la relación de bienes inmuebles en bienes propios, registrado en las cuentas de Terrenos y Edificios No Habitacionales conforme su superficie y su valor catastral.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La descripción y saldos finales al 31 de marzo de 2023 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en Inversiones Financieras a Largo Plazo.



10. Reporte de Recaudación

a) El comportamiento de los ingresos acumulados al mes de marzo del ejercicio 2023 fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	SALDO MARZO 2023	SALDO MARZO 2022	VARIACIÓN %
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,743,358,334.74	\$1,635,553,920.86	6.59
INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,297,935,112.96	\$1,176,380,682.62	10.33
TOTAL	\$3,041,293,447.70	\$2,811,934,603.48	8.16

b) La proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo es la siguiente:

CONCEPTO	Año 1 (2023)	Año 2 (2024)	Año 2 (2025)	Año 2 (2026)
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$5,982,724,595.34	\$6,251,947,202.17	\$6,533,284,826.29	\$6,827,282,643.51
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	973,409,704.21	1,017,213,140.90	1,062,987,732.25	1,110,822,180.21
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	347,806,714.98	363,458,017.15	379,813,627.93	396,905,241.19
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	\$7,303,941,014.53	\$7,632,618,360.22	\$7,976,086,186.47	\$8,335,010,064.91

Esta información fue obtenida del Informe 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF, presentado al H. Congreso del Estado de Nuevo León en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2023, en la tabla "3.3. Proyecciones de los Ingresos para el Municipio de Monterrey 2023-2026" y en el apartado III-Anexos, inciso k) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de la Cuenta Pública del ejercicio 2022.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda, se encuentra en el numeral I inciso "h" denominado, Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

12. Calificaciones otorgadas

La Calificación crediticia del Municipio de Monterrey se presenta a continuación:

Calificaciones Otorgadas:

a) Fitch Ratings

En el mes de junio de 2022 la Agencia calificadora Standard & Poor's asignó la calificación del Municipio de la ciudad de Monterrey de AA-(mex) con perspectiva Estable.

a) HR Ratings

En el mes de abril de 2022 la Agencia Calificadora HR Ratings ratificó la calificación de HR AA con perspectiva Estable.

13. Proceso de Mejora

El Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, así como establecer la estructura y atribuciones de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, el Ayuntamiento es la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones de los Secretarios y Directores que las integran, lo que permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.



14. Información por Segmentos

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024 fue aprobado en sesión extraordinaria el 23 de diciembre de 2021, así como la Expedición del nuevo Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

En este documento se ordenan las políticas de Gobierno, mediante la definición y puntualización de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas que la autoridad deberá observar durante el trienio.

15. Eventos posteriores al cierre

No se tienen eventos relevantes posteriores al cierre que informar.

16. Partes Relacionadas

No Aplica.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

g) Estado Analítico del Activo:

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	28,096,576,458.22	18,868,055,896.81	17,494,320,611.51	29,470,311,743.52	1,373,735,285.30
Activo Circulante	1,095,928,731.42	17,099,808,939.53	15,896,234,355.79	2,299,503,315.16	1,203,574,583.74
Efectivo y Equivalentes	1,083,028,003.30	12,675,193,610.62	11,476,251,064.40	2,281,970,549.52	1,198,942,546.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,521,185.70	4,424,615,328.91	4,419,983,291.39	20,153,223.22	4,632,037.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,537,421.89	-	-	6,537,421.89	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 9,157,879.47	-	-	- 9,157,879.47	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	27,000,647,726.80	1,768,246,957.28	1,598,086,255.72	27,170,808,428.36	170,160,701.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	145,223,619.14	1,428,594,291.87	1,354,617,020.77	219,200,890.24	73,977,271.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	21,255,612,159.16	284,284,038.89	142,507,381.22	21,397,388,816.83	141,776,657.67
Bienes Muebles	2,536,258,791.75	44,466,523.55	22,992,622.80	2,557,732,692.50	21,473,900.75
Activos Intangibles	81,685,131.94	-	-	81,685,131.94	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,857,763,723.85	4,180,378.34	77,969,230.93	- 1,931,552,576.44	73,788,852.59
Activos Diferidos	173,759,287.06	6,721,724.63	-	180,481,011.69	6,721,724.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	-	-	4,665,872,461.60	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración


 Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
 Presidente Municipal


 Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
 Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

h) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023 (Cifras en Pesos)				
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo:				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	19,460,214.62	20,220,820.75
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	1,195,237.47	1,242,377.38
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	14,630,127.58	15,208,152.17
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</i>			35,285,579.67	36,671,350.30
Largo plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	BANOBRAS, S.N.C.	884,418,306.50	879,120,879.20
	Pesos	BANOBRAS, S.N.C. (I)	54,013,987.38	53,685,670.00
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (I)	652,532,086.25	648,506,292.68
	Pesos	BBVA BANCOMER, S.A. (II)	-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</i>			1,590,964,380.13	1,581,312,841.88
Total de Otros Pasivos			282,074,406.57	362,598,052.49
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,908,324,366.37	1,980,582,244.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023


Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	2,339,234,765.18	-	2,339,234,765.18	1,420,838,069.59	1,420,838,069.59	- 918,396,695.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	353,762,215.49	-	353,762,215.49	131,808,450.23	131,808,450.23	- 221,953,765.26
Productos	133,710,318.68	-	133,710,318.68	92,447,649.53	92,447,649.53	- 41,262,669.15
Aprovechamientos	345,559,987.78	-	345,559,987.78	98,264,165.39	98,264,165.39	- 247,295,822.39
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones	3,940,563,645.70	158,278,214.97	4,098,841,860.67	1,225,430,660.79	1,225,430,660.79	- 2,715,132,984.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,253,372.32	29,922,849.74	108,176,222.06	72,504,452.17	72,504,452.17	- 5,748,920.15
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	3,041,293,447.70	3,041,293,447.70	- 4,149,790,857.45
Ingresos excedentes						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración


Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal


Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Rcaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	3,041,293,447.70	3,041,293,447.70	- 4,149,790,857.45
Impuestos	2,339,234,765.18	-	2,339,234,765.18	1,420,838,069.59	1,420,838,069.59	- 918,396,695.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras				-	-	-
Derechos	353,762,215.49	-	353,762,215.49	131,808,450.23	131,808,450.23	- 221,953,765.26
Productos	133,710,318.68	-	133,710,318.68	92,447,649.53	92,447,649.53	- 41,262,669.15
Aprovechamientos	345,559,987.78	-	345,559,987.78	98,264,165.39	98,264,165.39	- 247,295,822.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones	3,940,563,645.70	158,278,214.97	4,098,841,860.67	1,225,430,660.79	1,225,430,660.79	- 2,715,132,984.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,253,372.32	29,922,849.74	108,176,222.06	72,504,452.17	72,504,452.17	- 5,748,920.15
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	3,041,293,447.70	3,041,293,447.70	- 4,149,790,857.45
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.					Ingresos excedentes	-

C.P. Rafaél Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ayuntamiento	56,215,887.78	-2,811,116.69	53,404,771.09	15,413,928.09	13,605,858.85	37,990,843.00
Secretaría Ejecutiva	264,666,017.31	3,491,947.76	268,157,965.07	50,929,511.54	36,363,279.36	217,228,453.53
Secretaría del Ayuntamiento	147,131,739.96	-3,337,696.13	143,794,043.83	37,811,114.99	37,535,434.46	105,982,928.84
Secretaría de Finanzas y Administración	1,588,922,282.79	-49,533,782.60	1,539,388,500.19	402,054,116.05	365,684,846.30	1,137,334,384.14
Secretaría de la Contraloría	65,468,845.48	-1,054,696.47	64,414,149.01	13,606,750.07	12,510,184.40	50,807,398.94
Secretaría de Infraestructura Sostenible	744,498,668.98	859,105,937.17	1,603,604,606.15	346,011,870.50	323,418,592.77	1,257,592,735.65
Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible	99,361,473.51	13,265,188.64	112,626,662.15	29,399,405.08	28,760,658.35	83,227,257.07
Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva	288,502,188.73	12,085,470.46	300,587,659.19	56,046,703.42	54,090,266.08	244,540,955.77
Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto	144,940,243.55	25,004,241.21	169,944,484.76	45,508,242.36	45,099,106.65	124,436,242.40
Programa de Previsión Social	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	141,332,109.80	140,077,853.17	413,689,204.59
Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	1,183,585,011.76	284,296,257.53	1,467,881,269.29	279,607,379.78	263,424,125.36	1,188,273,889.51
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	175,485,069.48	9,857,019.05	185,342,088.53	37,252,903.16	32,864,278.90	148,089,185.37
Secretaría de Desarrollo Económico	61,569,513.26	3,057,385.45	64,626,898.71	22,438,115.88	12,017,634.38	42,188,782.83
Secretaría de Servicios Públicos	1,818,877,216.13	101,323,023.60	1,920,200,239.73	470,580,905.47	441,402,980.57	1,449,619,334.26
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración


Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal


Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	5,793,068,276.15	129,747,239.78	5,922,815,515.93	1,372,672,567.53	1,289,627,387.42	4,550,142,948.40
Gasto de Capital	811,081,248.56	1,008,231,724.54	1,819,312,973.10	314,172,100.52	285,634,287.15	1,505,140,872.58
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	35,074,634.01	116,770,214.66	151,844,848.67	119,816,278.34	91,515,571.86	32,028,570.33
Pensiones y Jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	141,332,109.80	140,077,853.17	413,689,204.59
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Rafael Serna Sánchez

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	2,103,361,368.40	2,214,914.96	2,105,576,283.36	632,386,072.97	629,961,730.25	1,473,190,210.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,118,028,349.61	19,754,442.66	1,098,273,906.95	352,572,347.42	352,323,935.63	745,701,559.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	87,616,233.29	498,059.60	88,114,292.89	20,564,238.59	20,564,238.59	67,550,054.30
Remuneraciones Adicionales y Especiales	338,640,172.73	43,163,936.88	381,804,109.61	128,413,600.79	127,552,425.97	253,390,508.82
Seguridad Social	31,958,149.23	790,985.18	32,749,134.41	10,714,361.82	10,714,361.82	22,034,772.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	496,536,740.38	14,106,070.02	482,430,670.36	118,554,128.29	117,239,372.18	363,876,542.07
Previsiones	10,389,783.44	7,874,470.91	2,515,312.53	-	-	2,515,312.53
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,191,939.72	503,083.11	19,688,856.61	1,567,396.06	1,567,396.06	18,121,460.55
Materiales y Suministros	880,745,107.59	38,104,328.71	918,849,436.30	176,730,024.30	153,615,753.14	742,119,412.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,266,684.97	1,232,564.93	33,034,120.04	2,779,275.86	2,598,025.86	30,254,844.18
Alimentos y Utensilios	43,576,954.00	3,113,208.97	46,690,162.97	7,699,835.50	4,968,953.80	38,990,327.47
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	223,113,616.60	11,966,265.72	211,147,350.88	30,268,311.61	28,292,195.11	180,879,039.27
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	304,957,580.27	3,902,066.63	301,055,513.64	73,953,984.81	63,577,184.09	227,101,528.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	194,993,146.59	7,512,208.27	202,505,354.86	28,993,200.07	28,993,200.07	173,512,154.79
Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos	28,167,271.84	1,109,897.28	27,057,374.56	251,601.07	126,344.27	26,805,773.49
Materiales y Suministros para Seguridad	4,675,354.75	15,411,642.06	20,086,996.81	-	-	20,086,996.81
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,994,498.57	30,278,063.97	77,272,562.54	32,783,815.38	25,059,849.94	44,488,747.16
Servicios Generales	2,337,018,113.46	86,141,870.14	2,423,159,983.60	486,448,668.97	439,202,366.74	1,936,711,314.63
Servicios Básicos	380,097,707.31	12,052,655.61	392,150,362.92	95,009,935.71	67,669,391.73	297,140,427.21
Servicios de Arrendamiento	221,914,348.34	10,973,405.44	232,887,753.78	48,091,008.58	46,964,766.20	184,796,745.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	529,850,345.94	20,101,465.68	549,951,811.62	173,628,336.68	163,585,371.49	376,323,474.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,333,550.13	33,303,123.19	141,636,673.32	18,885,039.89	18,864,344.33	122,751,633.43
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	706,737,211.94	19,606,696.75	726,343,908.69	114,185,107.19	109,639,408.97	612,158,801.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	133,687,275.48	271,853.02	133,959,128.50	3,296,846.43	1,696,853.11	130,662,282.07
Servicios de Traslados y Viáticos	1,061,299.92	1,603,590.13	2,664,890.05	345,752.75	335,224.75	2,319,137.30
Servicios Oficiales	111,758,188.34	16,962,155.41	94,796,032.93	4,461,435.37	2,067,807.85	90,334,597.56
Otros Servicios Generales	143,578,186.06	5,191,235.73	148,769,421.79	28,545,206.37	28,379,198.31	120,224,215.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	805,492,184.25	10,856,337.87	816,348,522.12	171,330,087.21	159,815,566.58	645,018,434.91
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	57,000,000.00	6,253,405.06	63,253,405.06	16,580,340.00	16,580,340.00	46,673,065.06
Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	3,000,000.00	-
Ayudas Sociales	175,632,037.82	1,558,235.15	174,073,802.67	417,637.41	157,373.41	173,656,165.26
Pensiones y Jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	141,332,109.80	140,077,853.17	413,689,204.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	-	11,000,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	170,855,622.36	168,270,138.49	339,125,760.85	26,140,841.18	18,759,874.38	312,984,919.67
Mobiliario y Equipo de Administración	38,122,803.99	25,263,286.77	63,386,090.76	18,713,775.98	18,671,830.38	44,672,314.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,543,260.69	28,632,929.30	54,176,189.99	-	-	54,176,189.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,012,566.57	854,890.14	2,157,676.43	36,656.00	-	2,121,020.43
Vehículos y Equipo de Transporte	83,943,849.92	118,944,791.56	202,888,641.48	7,283,840.00	-	195,604,801.48
Equipo de Defensa y Seguridad	407,551.27	-	407,551.27	-	-	407,551.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,451,407.52	3,937,148.09	14,514,259.43	106,569.20	88,044.00	14,407,690.23
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	1,374,182.40	221,169.09	1,595,351.49	-	-	1,595,351.49
Inversión Pública	640,225,626.20	839,961,586.05	1,480,187,212.25	288,031,259.34	266,874,412.77	1,192,155,952.91
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	607,696,208.63	839,961,586.05	1,447,657,794.68	281,168,266.75	260,011,420.18	1,166,489,527.93
Obra Pública en Bienes Propios	1,759,680.60	-	1,759,680.60	141,267.96	141,267.96	1,618,412.64
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	30,769,736.97	-	30,769,736.97	6,721,724.63	6,721,724.63	24,048,012.34
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	-	-	29,345,347.42
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	-	-	29,345,347.42
Deuda Pública	224,400,935.47	112,001,170.72	336,402,106.19	166,926,102.22	138,625,395.74	169,476,003.97
Amortización de la Deuda Pública	35,074,634.01	4,769,043.94	39,843,677.95	8,265,767.62	8,265,767.62	31,577,910.33
Intereses de la Deuda Pública	189,326,301.46	4,769,043.94	184,557,257.52	47,109,823.88	47,109,823.88	137,447,433.64
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1	-	112,001,170.72	112,001,170.72	111,550,510.72	83,249,804.24	450,660.00
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donald Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Gasto por Categoría Programática Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	2,891,611.40	2,891,611.40	-	-	2,891,611.40
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	2,866,310,636.80	227,892,543.04	3,094,203,179.84	828,244,252.98	795,689,775.09	2,265,958,926.86
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	339,280,442.65	31,911,160.04	371,191,602.69	104,827,592.97	92,973,874.65	266,364,009.72
Promoción y fomento	238,039,611.49	7,878,134.60	245,917,746.09	39,647,105.55	27,463,489.43	206,270,640.54
Regulación y supervisión	39,267,215.70	3,652,571.30	42,919,787.00	12,795,902.36	12,575,881.30	30,123,884.64
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	562,345,004.75	794,844,827.41	1,357,189,832.16	296,935,592.63	275,558,666.50	1,060,254,239.53
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,408,481,793.41	67,125,330.11	1,341,356,463.30	356,527,124.34	324,301,188.05	984,829,338.96
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	71,789,121.99	403,747.94	71,385,374.05	16,337,112.94	15,244,957.47	55,048,261.11
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	14,795,480.33	214,194.43	14,581,285.90	1,440,502.19	1,364,359.99	13,140,783.71
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	141,332,109.80	140,077,853.17	413,689,204.59
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	1,098,914,851.60	141,420,432.95	1,240,335,284.55	38,355,249.71	38,355,249.71	1,201,980,034.84
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	112,001,170.72	112,001,170.72	111,550,510.72	83,249,804.24	450,660.00
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donald Colosio Riojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	2,782,668,606.68	145,349,108.85	2,928,017,715.53	656,422,639.18	599,768,868.53	2,271,595,076.35
Legislación	56,215,887.78	4,619,185.93	51,596,701.85	13,605,858.85	13,605,858.85	37,990,843.00
Justicia	83,910,921.31	1,729,256.21	85,640,177.52	22,463,844.27	22,458,793.33	63,176,333.25
Coordinación de la Política de Gobierno	142,357,485.02	5,548,553.30	136,808,931.72	43,458,984.61	31,109,279.05	93,349,947.11
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	399,663,445.70	22,025,073.32	377,638,372.38	102,736,599.83	90,399,631.35	274,901,772.55
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,122,425,975.31	214,267,729.77	1,336,693,705.08	233,245,204.32	221,289,436.97	1,103,448,500.76
Otros Servicios Generales	978,094,891.56	38,455,064.58	939,639,826.98	240,912,147.30	220,905,868.98	698,727,679.68
Desarrollo Social	3,733,813,818.11	959,588,753.37	4,693,402,571.48	1,002,364,986.38	958,770,094.62	3,691,037,585.10
Protección Ambiental	11,148,154.63	5,936,132.71	17,084,287.34	4,057,569.97	3,951,511.17	13,026,717.37
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,613,534,921.56	928,075,596.42	3,541,610,517.98	760,958,809.01	723,756,827.01	2,780,651,708.97
Salud	39,453,306.07	8,116,324.08	47,569,630.15	12,016,924.91	11,398,252.50	35,552,705.24
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	175,653,364.81	7,783,752.93	183,437,117.74	41,094,974.76	39,986,832.31	142,342,142.98
Educación	16,922,363.54	1,050,211.79	17,972,575.33	3,283,107.60	3,203,899.32	14,689,467.73
Protección Social	676,792,020.12	10,509,620.11	687,301,640.23	167,156,751.42	163,066,714.30	520,144,888.81
Otros Asuntos Sociales	200,309,687.38	1,882,884.67	198,426,802.71	13,796,848.71	13,406,058.01	184,629,954.00
Desarrollo Económico	382,200,944.89	34,717,908.94	416,918,853.83	105,698,988.41	93,110,400.71	311,219,865.42
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	45,582,565.78	5,811,874.61	51,394,440.39	20,337,458.18	9,935,163.78	31,056,982.21
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	70,509,071.72	4,643,340.20	75,152,411.92	19,016,030.42	18,729,731.86	56,136,381.50
Comunicaciones	165,413,803.50	1,101,233.26	164,312,570.24	13,165,570.00	11,494,343.88	151,147,000.24
Turismo	15,986,947.48	2,768,639.46	13,218,308.02	2,086,507.40	2,082,470.60	11,131,800.62
Ciencia, Tecnología e Innovación	45,237,179.21	24,479,995.55	69,717,174.76	38,297,520.05	38,292,809.29	31,419,654.71
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	39,471,377.20	3,652,571.30	43,123,948.50	12,795,902.36	12,575,881.30	30,328,046.14
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	292,400,935.47	118,254,575.78	410,655,511.25	183,506,442.22	155,205,735.74	227,149,069.03
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	224,400,935.47	-	224,400,935.47	55,375,591.50	55,375,591.50	169,025,343.97
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	68,000,000.00	6,253,405.06	74,253,405.06	16,580,340.00	16,580,340.00	57,673,065.06
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	112,001,170.72	112,001,170.72	111,550,510.72	83,249,804.24	450,660.00
Total del Gasto	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Luis Donato Colosio Ríojas
Presidente Municipal

Lic. Lucy Beny Carlota Villarreal Villarreal
Síndica Primera



III - Anexos

a) Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados

Artículo 6 Regla 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2023.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados en el primer trimestre del ejercicio 2023, los cuales ascienden a la cantidad de **\$598,515,971.33** (quinientos noventa y ocho millones quinientos quince mil novecientos setenta y un pesos 33/100 m.n.), dando cumplimiento al Artículo 6 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO	CONCEPTO	REDUCCIONES		BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS				SANCIONES	TOTALES
		IMPORTES Y REZAGOS	IMPORTES Y REZAGOS	ACTUALIZACION	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCIÓN			
IMPUESTOS		\$ 193,413,944.25	\$ 207,129,762.87	\$ 20,738,523.78	\$ 79,316,170.36	\$ 32,337.54	\$ 45,315,961.05	\$	545,946,699.86
	IMPUESTO PREDIAL	193,413,944.25	165,208,792.83	17,519,311.78	72,224,852.29	32,337.54	45,315,961.05		493,715,199.74
	PREDIAL MOD CATASTRAL		2,838,592.80	-	1,424,736.07	-	-		4,263,328.87
	I.S.A.I.		31,570,882.00	3,219,212.00	5,410,451.00	-	-		40,200,545.00
	IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS		7,511,495.24	-	256,131.00	-	-		7,767,626.24
DERECHOS		\$	5,670,603.39	\$	1,654,740.69	\$	5,276.22	\$	7,330,620.20
	REFRENDOS		1,053,952.82	-	1,291,649.95	-	-		2,345,602.77
	REFRENDOS POR ANUNCIOS		-	-	140,799.83	-	-		140,799.83
	ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS		963,034.81	-	220,472.33	5,276.22	-		1,188,783.36
	TRANSP. PASAJEROS (SITOS)		24,246.00	-	1,818.48	-	-		26,064.48
	PERMISO OCUPACION VIA PUBLICA		1,837,903.45	-	-	-	-		1,837,903.45
	VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO		161,340.00	-	-	-	-		161,340.00
	VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF		1,630,126.31	-	-	-	-		1,630,126.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	-	\$	1,305.38	\$	-	\$	1,305.38
	INMUEBLES OBRAS INTEGRALES		-	-	1,305.38	-	-		1,305.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	44,864,819.86	\$	27,611.25	\$	344,914.79	\$	45,237,345.90
	RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS		-	-	27,611.25	-	344,914.79		372,526.04
	CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC.		12,676.96	-	-	-	-		12,676.96
	MULTAS DE TRÁNSITO		31,062,902.83	-	-	-	-		31,062,902.83
	MULTAS DE PARQUÍMETROS		2,987,723.29	-	-	-	-		2,987,723.29
	MULTAS DE ALCOHOLES		1,788,201.90	-	-	-	-		1,788,201.90
	REGULARIZACION DE CONSTRUCCION		122,519.28	-	-	-	-		122,519.28
	MULTAS DE CONSTRUCCION S.P.		144,330.00	-	-	-	-		144,330.00
	MULTAS DE CONSTRUCCION		1,089.42	-	-	-	-		1,089.42
	MULTA DE ESPECTÁCULOS		378,695.83	-	-	-	-		378,695.83
	MULTAS DE LIMPIA		245,089.49	-	-	-	-		245,089.49
	MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO		7,224.98	-	-	-	-		7,224.98
	MULTAS PROTECCION CIVIL		20,277.60	-	-	-	-		20,277.60
	MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS		6,856,994.58	-	-	-	-		6,856,994.58
	MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO		1,237,093.70	-	-	-	-		1,237,093.70
TOTAL GENERAL		\$ 193,413,944.25	\$ 257,665,186.12	\$ 20,738,523.78	\$ 80,999,827.68	\$ 37,613.76	\$ 45,660,876.84	\$	598,515,971.33



III - Anexos

b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal”.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2023.

Municipio de la Ciudad de Monterrey									
Formato de Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales									
Enero a Marzo 2023									
Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo Pagado	Importe Garantizado con Participaciones	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% respecto al total
Crédito Simple	20 años	TIE + 0.49%	Saneamiento Financiero	Banobras, S.N.C.	972,811,171.55	Participaciones	972,811,171.55	73,469,471.56	8%
Crédito Simple	19 años	TIE + 0.49%	Inversión Pública Productiva	Banobras, S.N.C.	109,071,171.22	Participaciones	109,071,171.22	54,143,123.84	50%
Crédito Simple	20 años	TIE + 0.50%	Saneamiento Financiero	Bancomer SA	822,520,162.69	Participaciones	822,520,162.69	158,805,717.88	19%
Crédito Simple	20 años	TIE + 0.50%	Inversión Pública Productiva	Bancomer SA	187,740,000.00	Participaciones	187,740,000.00	187,740,000.00	100%

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

CONCEPTO	IMPORTE
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2022	1,626,249,959.80
(-)Amortización 1	8,265,767.62
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	1,617,984,192.18
(-)Amortización 2	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	1,617,984,192.18
(-)Amortización 3	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3	1,617,984,192.18
(-)Amortización 4	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4	1,617,984,192.18

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

CONCEPTO	Al 31 de Diciembre del 2022	Periodo que se informa
Producto Interno Bruto Estatal	-	-
Saldo de la Deuda Pública Estatal	-	-
Porcentaje	-	-

*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del municipio, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

CONCEPTO	Al 31 de Diciembre del 2022	Periodo que se informa
Ingresos Propios	3,540,135,702.81	1,743,358,334.74
Saldo de la Deuda Pública	1,626,249,959.80	1,617,984,192.18
Porcentaje	46%	93%



III - Anexos

c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Enero a Marzo 2023				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Amortización)	\$ 5,495,725.45	\$ 5,495,725.45	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Intereses)	31,030,544.29	31,030,544.29	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	-	-	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Descarga de aguas residuales	-	-	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Modernización de los sistemas de recaudación locales	-	-	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Mantenimiento de infraestructura	-	-	-
Fondo para el Fortalecimiento Municipal	Atención de necesidades directamente vinculadas a Seguridad Pública de los habitantes	-	-	-
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Obras Públicas	-	-	-
PROAGUA	Obras Públicas	-	-	-



III - Anexos

d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno

Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurren recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey									
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno									
Enero a Marzo 2023									
Nombre del Programa	Federal		Estatad		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/entidad	Aportación (Monto)	

*Nota: No Aplica debido a que no se tienen recursos concurrentes por orden de gobierno



III - Anexos

e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se estableció la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:

Municipio de la Ciudad de Monterrey	
Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2023	
Enero a Marzo 2023	
Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
1000 Servicios Personales	\$ -
2000 Materiales y Suministros	-
3000 Servicios Generales	-
5000 Activo Fijo	-
9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública	36,526,269.74



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el Objeto de establecer los lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM
Enero a Marzo 2023

Monto que reciban de FISM DF 2023 a Marzo 2023 \$ 58,398,850

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Sin movimientos al Primer Trimestre de 2023						
Total a Recibir 2023	\$ 194,662,834.00					



III - Anexos

f) Relación de cuentas bancarias específicas

Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey Relación de Cuentas Bancarias Específicas Enero a Marzo 2023		
Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	Número de cuenta
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANCA AFIRME, S.A.	103128714
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF	BANORTE, S.A.	1211913363
PROAGUA	BBVA BANCOMER, S.A.	0119624716

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

III - Anexos

g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios 2023

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey.

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
31 03 2023
HOJA 1 DE 4

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
	59387	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LA PRIMAVERA 59387	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA 3ER SECTOR EN LA CALLE PLAYA COPACABANA ENTRE PUERTO MARQUEZ Y PLAYA PUNTA DEL ESTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	100%	100%	2022	\$ 8,133,172.88	\$ 8,133,172.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,133,172.88	\$ 8,133,172.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	205.00	1.00	206.00	2220	
	150618	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SIERRA ALTA 150618	REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN LA AVENIDA SIERRA ALTA A LA ALTURA DE LA AVENIDA AHUEHUETE, COLONIA SIERRA ALTA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 809,152.56	\$ 809,152.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 809,152.56	\$ 809,152.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	72.00	- 48.00	24.00	1230	
	59724	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BARRIO DEL CENTRO 59724	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE TALUD EN CANAL MODULAR, ENTRE LAS AVENIDA DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 449,025.40	\$ 449,025.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 449,025.40	\$ 449,025.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	83.00	-	83.00	1090	
	60763	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA HACIENDA SAN BERNABÉ 60763	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN CALLE ARDILLAS, ENTRE LAS CALLES YERBANIZ Y BARDA DE COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, COLONIA HACIENDA SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 710,208.28	\$ 710,208.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 710,208.28	\$ 710,208.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	40.00	-	40.00	1620	
	150754	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LADERAS DEL MIRADOR F XXI 150754	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL UBICADO EN CALLE ARGELIA EN SU INTERSECCIÓN CON EL ARROYO SECO, COLONIA LADERAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 915,507.36	\$ 915,507.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 915,507.36	\$ 915,507.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	300.00	- 178.00	122.00	950	

SUMA DE LA HOJA: \$ 11,017,066.48 \$ 11,017,066.48 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 11,017,066.48 \$ 11,017,066.48 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
SUBTOTAL: \$ 11,017,066.48 \$ 11,017,066.48 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 11,017,066.48 \$ 11,017,066.48 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
PLUVIAL	\$67,103,396.00	\$67,103,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,103,396.00	\$67,103,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GUARNICION	\$697,131.79	\$697,131.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,131.79	\$697,131.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESCALINATAS	\$8,489,069.56	\$8,489,069.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,489,069.56	\$8,489,069.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CANCHAS	\$22,424,932.41	\$22,424,932.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,424,932.41	\$22,424,932.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PUENTES	\$8,828,140.38	\$8,828,140.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,828,140.38	\$8,828,140.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTO	\$36,886,267.51	\$36,886,267.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,886,267.51	\$36,886,267.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARQUES	\$16,654,314.35	\$16,654,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,654,314.35	\$16,654,314.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$161,083,252.00	\$161,083,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,083,252.00	\$161,083,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	2023
HOJA 2 DE 4		

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
	150717	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LAS CUMBRES 150817	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES FUNDADORES Y COLONIAL DEL VALLE; Y EN CALLE COLONIAL MITRAS, ENTRE COLONIAL DEL VALLE Y COLONIAL DEL MONTE, COLONIA LOMAS DE LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 1,723,344.45	\$ 1,723,344.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,723,344.45	\$ 1,723,344.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	130.00	-	130.00	980
	61143	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL TOPO CHICO 61143	REHABILITACIÓN DEL CAPTADOR PLUVIAL UBICADO EN EL CRUCE DE LA AVENIDA RAÚL RANGEL FRÍAS Y LA CALLE LAS FLORES, COLONIA FRACCIONAMIENTO AZTLÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 786,932.46	\$ 786,932.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 786,932.46	\$ 786,932.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	6.00	3.00	9.00	1000
	61401	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO 61401	AMPLIACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN EN EL CRUCE DE LAS CALLES GOBERNADORES Y MIGUEL ALEMÁN, COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 2,289,479.40	\$ 2,289,479.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,289,479.40	\$ 2,289,479.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	16.20	- 0.20	16.00	1080
	61452	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOS CEDROS 61452	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE LA CALLE LAS TUYAS Y LA AVENIDA JUAN JOSÉ HINOJOSA, COLONIA LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 3,244,074.69	\$ 3,244,074.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,244,074.69	\$ 3,244,074.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	120.00	-	120.00	2410
	61491	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CIUDAD SATÉLITE 61491	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PASEO SANTA ANITA ENTRE LA AVENIDA ACUEDUCTO Y LA CALLE PL. DE SANTIAGO TLATELOLCO, COLONIA CD. SATÉLITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 13,013,277.00	\$ 13,013,277.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,013,277.00	\$ 13,013,277.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	550.00	- 40.00	510.00	5280

SUMA DE LA HOJA: \$ 21,067,108.08 \$ 21,067,108.08 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 21,067,108.08 \$ 21,067,108.08 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
SUBTOTAL: \$ 32,084,174.54 \$ 32,084,174.54 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 32,084,174.54 \$ 32,084,174.54 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
31 03 2023
HOJA 3 DE 4

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
	62401	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BARRIO ALAMEDA 62401	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ENCINO, ENTRE LAS CALLES DEL CAMPO Y OLMO, COLONIA BARRIO ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 5,898,760.52	\$ 5,898,760.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,898,760.52	\$ 5,898,760.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	165.00	- 15.00	150.00	2200
	62497	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 62497	REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CASI EN SU CRUCE CON CALLE 5, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 2,228,568.22	\$ 2,228,568.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,228,568.22	\$ 2,228,568.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	35.00	102.00	137.00	2350
	150863	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOS CEDROS CALLE JUAN JOSE HINOJOSA 150863	REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN AVENIDA JUAN JOSÉ HINOJOSA, ENTRE LA CALLE CERRO DEL FRAILE Y LA AVENIDA RUIZ CORTINES, COLONIAS LA ESPERANZA Y LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 4,708,191.27	\$ 4,708,191.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,708,191.27	\$ 4,708,191.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	147.00	352.00	499.00	2520
	63346	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CONTRY LATERAL AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 63346	REHABILITACIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL UBICADA EN LATERAL DE GARZA SADA, ENTRE ALFONSO REYES Y VÍA ALCAJÁ, SENTIDO DE NORTE A SUR, A LA ALTURA DEL ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PLAZA COMERCIAL, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 1,710,541.12	\$ 1,710,541.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,710,541.12	\$ 1,710,541.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	7.00	34.00	41.00	1660
	63439	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDÍN ESPAÑOL 63439	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE CALLES GARCILASO DE LA VEGA Y JUAN RUIZ DE ALARCÓN, COLONIA JARDÍN ESPAÑOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 2,049,468.13	\$ 2,049,468.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,049,468.13	\$ 2,049,468.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	46.00	17.00	57.00	1260

SUMA DE LA HOJA: \$ 16,593,527.26 \$ 16,593,527.26 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 16,593,527.26 \$ 16,593,527.26 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
SUBTOTAL: \$ 48,677,701.80 \$ 48,677,701.80 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 48,677,701.80 \$ 48,677,701.80 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
31 03 2023
HOJA 4 DE 4

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	BENEFICIARIOS APROXIMADOS	
	63809	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA NUEVA MADERO 63809	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS G. URBINA, ENTRE LAS CALLES DAVID BERLANGA Y HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA NUEVA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 9,389,120.19	\$ 9,389,120.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 9,389,120.19	\$ 9,389,120.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M/L	270.00	- 50.00	220.00	2150	
	63859	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA 63859	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y LA AV. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 6,766,636.93	\$ 6,766,636.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,766,636.93	\$ 6,766,636.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M/L	200.00	- 18.00	182.00	2680	
	63855	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN PASO DEPRIMIDO DE AVENIDA RUIZ CORTINES SENTIDO ORIENTE-PONIENTE 63855	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN PASO DEPRIMIDO DE AVENIDA RUIZ CORTINES SENTIDO ORIENTE-PONIENTE PARA INCORPORARSE A LA AVENIDA ALFONSO REYES AL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 2,249,937.08	\$ 2,249,937.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 2,249,937.08	\$ 2,249,937.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M/L	30.00	-	30.00	1610	

SUMA DE LA HOJA: \$ 10,425,694.20 \$ 16,425,694.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$ 18,425,694.20 \$ 16,425,694.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 87,103,396.00 \$ 87,103,396.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$ 87,103,396.00 \$ 87,103,396.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.J. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	2023
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
	151602	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN CARRETERA NACIONAL SENTIDO NORTE-SUR A LA ALTURA DE LA COLONIA BOSQUES DE VALLE ALTO 151602	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CARRETERA NACIONAL SENTIDO NORTE-SUR, ENTRE PLAZA NACIONAL 55000 Y CENTRO COMERCIAL COSTCO, EN EL MONTERREY NUEVO LEÓN	100%	100%	2022	\$ 697,131.79	\$ 697,131.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 697,131.79	\$ 697,131.79	\$ -	\$ -	\$ -	M2	720.00	- 510.00	210.00	2300

SUMA DE LA HOJA: \$ 697,131.79 \$ 697,131.79 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 697,131.79 \$ 697,131.79 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
SUBTOTAL: \$ 697,131.79 \$ 697,131.79 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 697,131.79 \$ 697,131.79 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2023
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES				OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
	64100	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN EL ANDEN 2 64100	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN 2, ENTRE LAS CALLES PÍPILA Y ALFONSO REYES, COLONIA ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 1,493,906.75	\$ 1,493,906.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,493,906.75	\$ 1,493,906.75	\$ -	\$ -	\$ -	ML	85.00	-	5.00	80.00	1400
	64190	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN ANDEN HILARIO MARTÍNEZ 64190	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE LAS CALLES PÍPILA Y CANAL 12, COLONIA ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 1,755,414.19	\$ 1,755,414.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,755,414.19	\$ 1,755,414.19	\$ -	\$ -	\$ -	ML	90.00	-	2.00	88.00	1400
	64230	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN EL ANDADOR 2 64230	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDADOR 2, ENTRE LAS CALLES PÍPILA Y SAN SALVADOR, COLONIA ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 1,808,367.46	\$ 1,808,367.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,808,367.46	\$ 1,808,367.46	\$ -	\$ -	\$ -	ML	120.00	-	-	120.00	1400
	64276	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALFONSO REYES 64276	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, RAMPA Y BOLLARDOS EN CALLE LUIS PÉREZ, ENTRE CALLES CRISTÓBAL PÉREZ Y PROLONGACIÓN HILARIO MARTÍNEZ, COLONIA ALFONSO REYES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 1,359,474.45	\$ 1,359,474.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,359,474.45	\$ 1,359,474.45	\$ -	\$ -	\$ -	ML	100.00	-	9.00	91.00	970
	151305	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 151305	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE PRIVADA COLIMA, DE CALLE LAGO DE PATZCUARO HACIA EL SUR, COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	\$ 2,071,906.71	\$ 2,071,906.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,071,906.71	\$ 2,071,906.71	\$ -	\$ -	\$ -	ML	60.00	-	-	60.00	1810

SUMA DE LA HOJA: \$ 8,489,069.56 \$ 8,489,069.56 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 8,489,069.56 \$ 8,489,069.56 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
SUBTOTAL: \$ 8,489,069.56 \$ 8,489,069.56 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 8,489,069.56 \$ 8,489,069.56 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

M. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
31 03 2023
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES		
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.			MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES BENEFICIARIOS AFROXIMADOS
	61400	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS ESTACIONES 61400	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN COLONIA LAS ESTACIONES SECTOR ESCARCHA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	2,282,353.15	2,282,353.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,282,353.15	2,282,353.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	280.00	8.00	288.00	6700
	61484	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MITRAS SUR 61484	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS POLIVALENTE EN PARTE CENTRAL DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLES CHAPALA, TEPATITLÁN, ZAPOTLÁN Y OCOTLÁN, COLONIA MITRAS SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	4,603,695.56	4,600,695.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4,600,695.56	4,600,695.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	910.00	3,146.00	4,058.00	1650
	64525	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES ROMA 64525	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES ANA BOLENA, FLORENCIA NIGHTINGALE, GABRIELA MISTRAL Y CATALINA PIZARRO, COLONIA JARDINES ROMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	3,288,090.82	3,288,090.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3,288,090.82	3,288,090.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	305.00	- 29.00	276.00	7600
	61638	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BUROCRATAS DEL ESTADO 61638	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11 UBICADA ENTRE LAS CALLES MANUEL GÓMEZ DE CASTRO, PODER JUDICIAL, SIMÓN HERRERA Y GREGORIO SALINAS VARONA, COLONIA BUROCRATAS DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	12,253,792.88	12,253,792.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12,253,792.88	12,253,792.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	6520.00	-	6,820.00	7100

SUMA DE LA HOJA: \$ 22,424,932.41 \$ 22,424,932.41 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,424,932.41 \$22,424,932.41 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 22,424,932.41 \$ 22,424,932.41 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,424,932.41 \$22,424,932.41 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022

AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	03	2023
HOJA 1 DE 1		

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ÓTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
	64899	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA COLONIA VALLE DEL INFONAVIT 64899	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN CALLE ABEDÚL EN SU CRUCE CON CALLE YACASTA, COLONIA VALLE DE INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	1,764,315.48	1,764,315.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,764,315.48	1,764,315.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	65.00	119.30	184.30	0510
	64888	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS JARAS 64888	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE CALLE SAN CRISTOBAL Y ARROYO LA CHUECA EN LA COLONIA LAS JARAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	100%	100%	2022	1,951,025.55	1,951,025.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,951,025.55	1,951,025.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	40.00	16.59	56.59	1300
	64934	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA 64934	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE REYNALDO GUZMÁN PARA CRUZAR EL ARROYO SECO, ENTRE CALLES HUIZACHE Y LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	5,112,799.35	5,112,799.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5,112,799.35	5,112,799.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	430.00	-	430.00	1260

SUMA DE LA HOJA: \$ 8,828,140.38 \$ 8,828,140.38 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,828,140.38 \$8,828,140.38 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 8,828,140.38 \$ 8,828,140.38 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,828,140.38 \$8,828,140.38 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
31 03 2023
HOJA 1 DE 2

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES					OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIG %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
	64964	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA CALLE MANZANO 64664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANZANO, ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA VÍA A TAMPICO, COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	2,739,815.00	2,739,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,739,815.00	2,739,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1180.00	1,359.45	2,539.45	1330	
	65593	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PRADOS SAN BERNABÉ EN LA CALLE FRESNO 65593	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE FRESNO, ENTRE LA AVENIDA SAN BERNABÉ Y LA CALLE PIROL, COLONIA PRADOS DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	2,558,175.05	2,558,175.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,558,175.05	2,558,175.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1060.00	1,417.82	2,477.82	9550	
	65648	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA URBÍ VILLA COLONIAL EN CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS Y CALLE LAGO GARCÍA 65648	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS, ENTRE LAS CALLES GRAN LAGO DE LOS ESCLAVOS A LAGO GARCÍA, Y CALLE LAGO GARCÍA, ENTRE LAS CALLES GRAN LAGO DE LOS OSOS Y GRAN LAGO DE LOS ESCLAVOS, COLONIA URBÍ VILLA COLONIAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	3,188,322.01	3,188,322.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3,188,322.01	3,188,322.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1280.00	1,107.64	2,387.64	6210	
	65753	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA FELIPE ÁNGELES EN CALLE EUGENIO BENAVIDES 65753	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EUGENIO BENAVIDES, ENTRE LAS CALLES MANUEL CHAO Y EUGENIO BENAVIDES, COLONIA FELIPE ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	2,253,835.26	2,253,835.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,253,835.26	2,253,835.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	780.00	757.00	1,537.00	4030	
	65960	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ÓSCAR HERRERA EN CALLE RINCÓN DEL CERRO 65960	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RINCÓN DEL CERRO, DESDE CALLE PRIV. CALLEJÓN DEL CERRO HACIA EL CERRO, COLONIA ÓSCAR HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	983,678.55	983,678.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	983,678.55	983,678.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	435.00	-	320.75	8600	
SUMA DE LA HOJA:							\$ 11,721,825.87	\$ 11,721,825.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 11,721,825.87	\$ 11,721,825.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
SUBTOTAL:							\$ 11,721,825.87	\$ 11,721,825.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 11,721,825.87	\$ 11,721,825.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00						

M.T. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2023
HOJA 2 DE 2		

PRO GRA MA	Nº DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
				FIS	FIN		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.			MODIFICADAS	ALCANZADAS	
				%	%																
	66071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LAS COLONIAS LOS CRISTALES Y LAS JARAS EN CALLE CAMINO REAL 66071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMINO REAL, ENTRE LAS CALLES LOS PINGOS Y RETAMAS, ENTRE LOS CRISTALES Y LAS JARAS, ZONA DE CARRETERA NACIONAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	100%	100%	2022	17,495,466.88	17,495,466.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17,495,466.88	17,495,466.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	4340.00	2,968.73	7,306.73	5900
	66211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN CALLE ALTAMIRA 66211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALTAMIRA, ENTRE LA CALLE ENRIQUE HERRERA Y EL ARROYO SECO, COLONIA ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	1,782,553.48	1,782,553.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,782,553.48	1,782,553.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	540.00	172.00	712.00	250
	66309	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN CALLE CARLOS TREVIÑO 66309	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS TREVIÑO, DESDE LA CALLE RUPERTO DÁVILA HACIA EL CERRO, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	4,187,745.66	4,187,745.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4,187,745.66	4,187,745.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	800.00	772.58	1,572.58	660
	66359	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN CALLE JESÚS ARREOLA 66359	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JESÚS ARREOLA, ENTRE LAS CALLES GERMÁN DE IGLESIAS Y DERECHO DE HUELGA, COLONIA GLORIA MENDIOLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	1,698,675.42	1,698,675.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,698,675.42	1,698,675.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	1000.00	-	990.00	1440

SUMA DE LA HOJA: \$ 25,184,441.84 \$ 25,184,441.84 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$ 25,184,441.84 \$ 25,184,441.84 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 38,886,267.51 \$ 38,886,267.51 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$ 38,886,267.51 \$ 38,886,267.51 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ES CAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2022
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)
PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA MES AÑO
31 03 2023
HOJA 1 DE 1

PRO GRA MA	N° DE OBRA	DESCRIP. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
	66399	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA HACIENDA MITRAS 66399	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES HACIENDA SAN FELIPE, HACIENDA EL CANELO, Y HACIENDA SAN SEBASTIÁN, COLONIA HACIENDA MITRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	6,679,945.87	6,679,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6,679,945.87	6,679,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	3520.00	-	3,520.00	5530
	66450	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CUMBRE ALTA 66450	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES CAUCASO, MONTE VINSON, LOS PIRINEOS Y MONTE EVEREST, COLONIA CUMBRE ALTA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	6,699,960.04	6,699,960.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6,699,960.04	6,699,960.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	2280.00	-	2,280.00	4100
	66477	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA RINCÓN DE LAS CUMBRES 66477	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE LOS NOGALES, ENTRE LAS CALLES RINCÓN DE LAS CUMBRES Y RINCÓN DE LA CIMA, COLONIA RINCÓN DE LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	100%	100%	2022	3,274,408.44	3,274,408.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3,274,408.44	3,274,408.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	210.00	60.00	270.00	4400

SUMA DE LA HOJA: \$ 16,654,314.35 \$ 16,654,314.35 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$16,654,314.35 \$16,654,314.35 \$0.00 \$0.00 \$0.00
SUBTOTAL: \$ 16,654,314.35 \$ 16,654,314.35 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$16,654,314.35 \$16,654,314.35 \$0.00 \$0.00 \$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

INDICADORES

OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA 18

OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA 25

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

RESUMEN POR PROGRAMA

	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA				
	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	OTROS	MUNICIPAL	BENEF.
RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$194,662,834.00	\$194,662,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$194,662,834.00	\$194,662,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESOAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023
AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO

31	03	2023
----	----	------

HOJA 1 DE 1

[illegible]

SUMA DE LA HOJA:	\$ 194,862,834.00	\$ 194,862,834.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL:	\$ 243,340,535.80	\$ 243,340,535.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,677,701.60	\$ 48,677,701.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

M. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2023

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO


(PESOS)

PERIODO DE 01/01/23 AL 31/03/23


INDICADORES

OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA 18

OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA 15



M.I. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE



ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE


NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$194,662,824.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			
Contrato	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificada	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fis.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023				2023	\$194,662,834.00	\$194,662,834.00	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$ -								

\$194,662,824.00	\$194,662,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------	------------------	--------	--------	--------	--------


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 207,603,413.17

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-04/23-IR SIS-228-2023	COL. ALTAVISTA	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CALLE NORTE ENTRE LOMBARDO TOLEDANO Y RODRIGO DE LLANO COL. ALTAVISTA LOMAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	0%			\$ 1,597,658.48	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-05/23-IR SIS-230-2023	COL. BRISAS DEL VALLE	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (2a. ETAPA) UBICADO EN LAS CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2023	2023	0%			\$ 2,050,365.93	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-09/23-IR SIS-229-2023	COL. URBIVILLA COLONIAL	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES LAGO PEIPIUS, GRAN LAGO DE LOS ESCALVOS Y LAGO DE CARIBU COL. URBIVILLA COLONIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	2023	2023	0%			\$ 2,570,468.71	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60				
SIS-RP-15/23-CP SIS-233-2023	COL. CARMEN SERDAN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACIÓN AZTECA, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 15,599,164.02	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-16/23-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #1, UBICADA ENTRE LAS CALLES LAS SELVAS Y PROLONGACIÓN AZTECA, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 6,858,851.79	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-17/23-CP SIS-235-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #2, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 7,100,626.78	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-18/23-CP SIS-238-2023	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, CANCHA #3, UBICADA ENTRE LAS CALLES ENRIQUE MOLINA Y AV. RODRIGO GÓMEZ, COLONIA CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 6,778,138.38	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-19/23-CP SIS-237-2023	COL. SAN BERNABE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE 11 PARTICIPANTES CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES AGATA, CUARZO Y PÓRFIDO, COLONIA SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 9,197,131.17	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-20/23-CP SIS-239-2023	COL. SAN BERNABE I SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCÓYOTL, IXTLIXÓCHITL Y NEZAHUALPILLI, COLONIA SAN BERNABÉ I SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 3,849,409.21	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 207,603,413.17

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-21/23-CP SIS-239-2023	COL. SAN BERNABE	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA "RAÚL GONZÁLEZ", UBICADA ENTRE LA AV. SOLIDARIDAD Y LAS CALLES APOLO Y PROL. AZTLAH, COLONIA SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 5,550,073.62	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-22/23- SIS-240/2023	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA AV. CAMINO REAL Y LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 5,082,465.20	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-23/23-CP	COL. CROC	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA EN AV. CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES LUCHA DE CLASES, RUTEROS Y CASA DEL OBRERO MUNDIAL, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 6,727,818.95	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-24/23-CP SIS-242-2023	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES EJIDO COLECTIVO Y DEFENSAS RURALES, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 8,760,173.70	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-25/23-CP SIS-243-2023	COL. SAN BERNABE XIV SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE AV. LAS ROCAS Y LAS CALLES ACÓNITO Y MIRABEL, COLONIA SAN BERNABE XIV SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 9,394,104.93	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-26/23-CP	COL. MIRASOL I*	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LA CALLE ANACAHUITA, AV. NO REELECCIÓN Y LA CALLE MAGUEY, COLONIA MIRASOL 1o., EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%	\$ 199,280,710.99	\$ 199,280,710.99	\$ 4,305,885.50	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-27/23-CP SIS-245-2023	COL. SAN BERNABE XIII SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES ACEBO, DROSEÑA, FAROLILLO Y ACÓNITO, COLONIA SAN BERNABE XIII SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 6,017,697.00	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-28/23-CP SIS-246-2023	COL. SAN BERNABE X SECTOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES MUSEOLA, FORMÓN Y COLLERA, COLONIA SAN BERNABE X SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 7,372,383.45	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-29/23-CP SIS-247-2023	COL. BARRIO ALAMEDA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, CEDRO Y CANELO, COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 5,220,269.61	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 207,603,413.17

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023


N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COM/PROG.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-30/23-CP SIS-248-2023	COL. ALIANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES TRAILEROS Y AV. SOLDADORES, COLONIA ALIANZA, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 4,858,768.73	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-31/23-CP SIS-249-2023	COL. MODERNA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FÚTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA, FRESNO Y LA VÍA A TAMPICO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	3%			\$ 11,128,269.85	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-32/23-CP SIS-250-2023	COL. MODERNA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 9 PARTICIPANTES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MODERNA CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FÚTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LAS CALLES VÍA TAMPICO Y FRESNO, COLONIA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	3%			\$ 7,585,821.53	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-33/23-CP SIS-251-2023	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 11 PARTICIPANTES "CIUDAD DEPORTIVA" CALLE ING. FRANCISCO BELTRÁN ENTRE AV. CHURUBUSCO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	1%			\$ 10,589,091.49	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-34/23-CP	COL. VENUSTIANO CARRANZA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE 11 PARTICIPANTES EN "CIUDAD DEPORTIVA" CON TRAZADO DE 2 CANCHAS DE FÚTBOL DE 7 PARTICIPANTES, UBICADA ENTRE LA CALLE FRANCISCO BELTRÁN, PLAN DE GUADALUPE, VÍA A TAMPICO Y LA AVENIDA CHURUBUSCO, COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	1%			\$ 18,014,159.04	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-35/23-CP	COL. VALLE DEL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE DEL MIRADOR, CARACOL Y ALFOMBRILLAS, COLONIA VALLE DEL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 6,519,591.85	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-36/23-CP	COL. BUROCRATAS MUNICIPALES	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES LIC. JULIO CAMELO, CALLE 17 DE DICIEMBRE, INS. GERARDO TORRES DÍAZ Y PRIMERO DE MAYO, COLONIA BUROCRATAS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 5,619,840.26	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-37/23-CP SIS-255-2023	COL. UNIÓN DE LOS SABINOS	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES VALLE ALEGRE Y AV. EUGENIO GARZA SADA, COLONIA UNIÓN DE LOS SABINOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 6,360,685.74	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 207,603,413.17

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

ID DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-38/23-CP	COL. FOMERREY 46	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CAJÓN DEL HUAJICO, P. DEL ACUEDUCTO Y P. DE LA HACIENDA, COLONIA FOMERREY 45, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2023	2023	0%			\$ 4,080,032.87	\$ -	\$ -	\$ -				
RESERVA									\$ 9,201,254.04							
SRSIS-RP-68/22-IR SIS-165-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN LOS TRABAJOS DE SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA DE MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 1,526,079.44	\$ 1,526,079.44	\$ 1,526,079.44	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-67/22-CP SIS-167-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS INDUCIDAS Y CIMENTACION-PILOTES) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	65%	\$ 6,706,622.74	\$ 6,706,622.74	\$ 6,706,622.74	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 207,603,413.17	\$ 207,603,413.17	\$ 207,603,413.17	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60	\$ 861,140.60				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 468,779,890.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
	COL. ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AMPLIACION AV. LAS TORRES EN LA COL. ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2023	2023	0%	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS RP-01/23-IR SIS-202-2023	COL. BUENOS AIRES	SOLUCIONES PLUVIALES : REHABILITACIÓN DE REJILLA EN LA CALLE MECANICOS ENTRE FUNDICION Y SIDERURGICA, REHABILITACIÓN PLUVIAL EN LA CALLE SIDERURGICA ENTRE FUNDICIONES Y PALMIRA, Y REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN CALLE FUNDICION ENTRE CALLE NUEVA Y ELIAS REYNOSA, EN LA COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	SOLUCIONES PLUVIALES	2023	2023	0%	\$ 1,265,000.00	\$ 1,285,000.00	\$ 1,190,973.55	\$ 357,172.18	\$ 357,172.19	\$ 357,172.19				
SIS RP-38/23-CP	COL. SAN JERONIMO	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO (TRAMO II) EN LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO	2023	2023	0%	\$ 26,500,000.00	\$ 26,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS RP-40/23-CP	COL. SAN JERONIMO	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO (TRAMO II) EN LA COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO	2023	2023	0%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SRSIS-RP-01/23-IR SIS-211-2023	VARIAS UBICACIONES	1) PROYECTO ARQUITECTONICO DE RESTAURACION Y CONVERSION A LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA "FCE" (LEVANTAMIENTO, ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO) UBICADO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO N°. 1518 EN SU CRUCE CON CALLE RAMON CORONA EN LA ZONA CENTRO; 2) INGENIERIA E INSTALACIONES DEL PROYECTO DE RESTAURACION Y CONVERSION A LIBRERIA DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA "FCE" (ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIA, ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS ESPECIALES Y CATALOGO DE CONCEPTOS) UBICADO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO N°. 1518 EN SU CRUCE CON CALLE RAMON CORONA EN LA ZONA CENTRO Y 3) PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL TEATRO MUNICIPAL "JOSE CALDERON" UBICADO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ No. 135 CENTRO, EN SU CRUCE CON CALLE SANTIAGO TAPIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIA E INSTALACION DE PROYECTO Y PROYECTO ARQUITECTONICO	2023	2023	0%	\$ 831,000.00	\$ 831,000.00	\$ 779,769.39	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 460,779,090.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMI.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
	MELCHOR OCAMPO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAMPO (ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. PINO SUAREZ), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	0%	\$ 59,629,934.00	\$ 59,629,934.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA (ENTRE PINO SUAREZ Y CALLE HEROES DEL 47) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	0%	\$ 50,205,903.23	\$ 50,205,903.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-04/18-IR	COL. LOMA LARGA	REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTIL "DOLIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1500 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DEDIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2018	2018	91%	\$ 974,494.69	\$ 974,494.69	\$ 974,494.69	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-05/18-IR	COL. GARZA NIETO	REHABILITACION DE EDIFICIO CASA HOGAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2800 ENTRE JUAN B. CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2018	2018	100%	\$ 1,127.33	\$ 1,127.33	\$ 1,127.33	\$ -	\$ -	\$ -				
SR-SIS-RP-03/22-IR SIS-078-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FOTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS, HIDROLOGIA, MEMORIA DE CALCULO, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CATALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 2,452,637.49	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47	\$ 2,452,637.47				
SR-SIS-RP-02/22-IR SIS-075-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y SUS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 2,188,883.62	\$ 2,188,883.62	\$ 2,188,883.62	\$ 1,132,743.24	\$ 1,132,743.24	\$ 1,132,743.24				
SIS-RP-43/22-CP SIS-069-2022	PARQUE FUNIDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNIDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	85%	\$ 5,198,449.51	\$ 5,198,446.51	\$ 5,198,446.51	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 468,779,690.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-44/22-CP SIS-600-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 7,630,041.91	\$ 7,630,041.91	\$ 7,630,041.91	\$ 6,182,533.47	\$ 6,182,533.47	\$ 6,182,533.47				
SIS-RP-45/22-CP SIS-691-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	75%	\$ 28,357,025.38	\$ 28,357,025.38	\$ 28,357,025.38	\$ 3,030,606.10	\$ 3,030,606.10	\$ 3,030,606.10				
SIS-RP-16/22-CP SIS-992-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	70%	\$ 36,781,969.99	\$ 36,781,969.99	\$ 36,781,969.99	\$ 9,471,184.64	\$ 9,471,184.64	\$ 9,471,184.64				
SRSIS-RP-05/22-IR SIS-160-2022	DIVERSAS AVENIDAS	TRABAJOS DE VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD EN AVENIDAS A REHABILITAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	TRABAJOS DE VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 2,137,161.46	\$ 2,137,161.46	\$ 2,137,161.46	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-17/22-IR SIS-134-2022	COL. LA CONDESA	REPARACION DE BARRA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALIDA EN EL PARQUE CANOAS, UBICADO EN AV. EUGENIO GARZA SADA, EN LA COL. LA CONDESA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REPARACION DE BARRA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALID	2022	2022	80%	\$ 795,826.69	\$ 795,826.69	\$ 795,826.69	\$ 707,767.57	\$ 707,767.57	\$ 707,767.57				
SIS-RP-23/22- SIS-157-2022	COL. SAN BERNABE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE EN LA ZONA NORTE EN LA COL. SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	57%	\$ 828,146.04	\$ 828,146.04	\$ 828,146.04	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-24/22-IR SIS-155-2022	COL. SNATA FE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE (ZONA NORTE) EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	95%	\$ 820,366.54	\$ 820,366.54	\$ 820,366.54	\$ 820,366.54	\$ 820,366.54	\$ 820,366.54				
SRSIS-RP-07/22-AD SIS-177-2022	COL. TOPO CHICO	DISEÑO ARQUITECTONICO PARA LUDOTECA GERIATRICA EN EL CENTRO DE UBICADO EN CALLE SALINAS EN SU CRUCE CON CALLE GARZA GARCIA, EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	DISEÑO ARQUITECTONICO	2022	2022	NA	\$ 433,229.55	\$ 433,229.55	\$ 433,229.55	\$ 431,735.65	\$ 431,735.65	\$ 431,735.65				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 469,770,890.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SRSIS-RP-09/22-AD SIS-213-2022	AV. FRANCISCO I. MADERO	ANTEPROYECTO PARA LA REGENERACION DE GLORIETA DEL ARCO DE LA INDEPENDENCIA Y BANQUETAS LATERALES, CAMELLON CENTRAL Y CALLES PERPENDICULARES DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO EN SU TRAMO DE LA CALLE AMADO NERVO A LA AV. FELIX U. GOMEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ANTEPROYECTO PARA LA REGENERACION DE GLORIETA DEL ARCO DE LA INDEPENDENCIA Y BANQUETAS LATERALES, CAMELLON CENTRAL Y CALLES PERPENDICULARES	2022	2022	NA	\$ 439,640.00	\$ 439,640.00	\$ 439,640.00	\$ 184,440.00	\$ 184,440.00	\$ 184,440.00				
SIS-RP-09/22-AD SIS-191-2022	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACION DE: 1) REJILLA PLUVIAL EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA CALLE GEMINIS Y 2) BARANDAL PARA LA PROTECCION DE CANAL PLUVIAL ABIERTO EN AV. LA RIOJA ENTRE LAS CALLES FONCEA Y ENCISO Y 3) BARANDAL PARA LA PROTECCION DE CANAL EN CALLE OCASO Y CANAL MODULAR, COL. BARRIO DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REJILLA PLUVIAL Y BARANDAL PARA PROTECCION	2022	2022	100%	\$ 414,499.40	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01	\$ 412,102.01				
SIS-RP-05/22-AD	COL. LOS CRISTALES	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y CAMBIOS DE POSTERIAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL KM 262, EN LA COL. LOS CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	TRABAJOS DE MANIOBRAS Y CAMBIOS DE POSTERIAS DE MEDIA Y BAJA TENSION	2022	2022	100%	\$ 169,052.37	\$ 169,052.37	\$ 169,052.37	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-57/22- SIS-135-2022	COL. CENTRO	REHABILITACION DE PARQUE "LA CUCHILLA" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIEITO E IGNACIO LUIS VALLARTA EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	93%	\$ 3,582,999.96	\$ 3,582,999.96	\$ 3,582,999.96	\$ -	\$ -	\$ -				
SRSIS-RP-01/22-CP SIS-169-2022	AV. LUIS DONALDO COLOSIQ	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIQ (NOR-ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	PROYECTO EJECUTIVO	2022	2022	NA	\$ 4,058,260.00	\$ 4,058,260.00	\$ 4,058,260.00	\$ 1,217,478.00	\$ 1,217,478.00	\$ 1,217,478.00				
SIS-RP-26/22-IR SIS-167-2022	COL. BRISAS DE VALLE ALTO	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO, EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2022	2022	60%	\$ 3,630,423.37	\$ 3,630,423.37	\$ 3,630,423.37	\$ 3,166,601.18	\$ 3,166,601.18	\$ 3,166,601.18				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 468,779,890.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SRSIS-RP-06/22-IR SIS-172-2022	COLONIAS 1° DE JUNIO, 3 DE FEBRERO, CERRO DE LA CAMPANA, AGUSTÍN GAMA, LAZARO CARDENAS Y OSCAR HERRERA	1) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO; 2) ANALISIS DE RIESGO HIDROLOGICO Y 3) ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO EN LAS COLONIAS 1° DE JUNIO, 3 DE FEBRERO, CERRO DE LA CAMPANA, AGUSTÍN GAMA, LAZARO CARDENAS Y OSCAR HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ANALISIS DE RIESGO HIDROLOGICO Y ANALISIS DE RIESGO GEOLOGICO	2022	2022	NA	\$ 1,296,977.38	\$ 1,296,977.38	\$ 1,296,977.38	\$ 1,296,977.38	\$ 1,296,977.38	\$ 1,296,977.38				
SIS-RP-67/22-CP SIS-167-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS INDUCIDAS Y CIMENTACION-PILOTES) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	85%	\$ 21,378,438.27	\$ 21,378,438.27	\$ 21,378,438.27	\$ 17,580,365.19	\$ 17,580,365.19	\$ 17,580,365.19				
SIS-RP-71/22-CP SIS-170-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE REAL DE CUMBRES Y PASEO DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO	2022	2022	45	\$ 722,808.42	\$ 722,808.42	\$ 722,808.42	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-72/22-CP SIS-173-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN Y CUMBRES EN AGUSTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO	2022	2022	30	\$ 951,266.53	\$ 951,266.53	\$ 951,266.53	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-78/22-CP SIS-182-2022	COL. CROC	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	17	\$ 3,933,835.63	\$ 3,933,835.63	\$ 3,933,835.63	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-79/22-CP SIS-183-2022	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	15	\$ 13,649,589.53	\$ 13,649,589.53	\$ 13,649,589.53	\$ 4,094,876.86	\$ 4,094,876.86	\$ 4,094,876.86				
SIS-RP-80/22-CP SIS-184-2022	COL. SENDERO	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. SENDERO DE LAS COLINAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	20	\$ 3,179,966.15	\$ 3,179,966.15	\$ 3,179,966.15	\$ 953,989.65	\$ 953,989.65	\$ 953,989.65				
SIS-RP-81/22-CP SIS-185-2022	COL. FOMERREY 82	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. FOMERREY 82, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	3	\$ 4,049,252.14	\$ 4,049,252.14	\$ 4,049,252.14	\$ 1,214,775.64	\$ 1,214,775.64	\$ 1,214,775.64				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 468,779,890.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SRIS-RP-04/22-AD	PARQUE FUNDIDORA CON PARQUE ESPAÑA	ELABORACION DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO PUENTE MULTIMODAL PARA CONECTAR EL PARQUE FUNDIDORA CON PARQUE ESPAÑA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL	2022	2022	NA	\$ 441,278.90	\$ 441,278.90	\$ 417,601.23	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-10/22-AD SIS-201-2023	COL. REMATES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VALLE DEL MIRADOR Y CALLE VALLE HERMOSO EN LA COL. REMATES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	2022	2022	100	\$ 445,000.00	\$ 445,000.00	\$ 434,876.46	\$ 434,876.46	\$ 434,876.46	\$ 434,876.46				
SIS-RP-23/22-IR SIS-181-2022	PARQUES ESPAÑA Y FUNDIDORA	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE, GESTION DE LIBRANZAS, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, REVISION Y VALIDACION DE LA CONFORMACION DE LA ENTREGA FINAL ANTE COMISION	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE	2022	2022	100%	\$ 1,985,822.84	\$ 1,985,822.84	\$ 1,985,822.84	\$ 1,987,458.27	\$ 1,987,458.27	\$ 1,987,458.27				
SRIS-RP-02/22-CP SIS-178-2022	COL. OBISPADO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE SENDERO CERRO DEL OBISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRARA, JOSE BENITEZ Y LOMA LARGA EN LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE	2022	2022	NA	\$ 3,339,645.05	\$ 3,339,645.05	\$ 3,339,645.05	\$ -	\$ -	\$ -				
SRIS-RP-07/22-IR SIS-188-2022	AV. ACUEDUCTO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA AV. ACUEDUCTO, LOCALIZADO AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL	2022	2022	NA	\$ 156,063.07	\$ 156,063.07	\$ 156,063.07	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-03/21-CP SIS-005-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO NAZAS Y AV. ALFOMBRILLAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. ARTEAGA Y CALLE BERNARDO PEÑA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARIA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 3,736,414.99	\$ 3,736,414.99	\$ 3,736,414.99	\$ 28,690.30	\$ 28,690.30	\$ 28,690.30				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 468,779,890.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-02/21-CP SIS-005-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO NAZAS Y AV. ALFOMBRILLAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. ARTEAGA Y CALLE SENAFIN PÉÑA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARÍA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 2,054,086.86	\$ 2,054,086.86	\$ 2,054,086.86	\$ 937,884.04	\$ 937,884.04	\$ 937,884.04				
SIS-RP-03/21-CP SIS-009-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIÓ Y AV. NO REELECCIÓN EN LAS COLONIAS MIRASOL, CHAPULTEPEC SUR, LAS ESTACIONES Y BARRIO SAN CARLOS; Y 2) EN AV. NO REELECCIÓN Y CALLE NEPENTHA EN LA COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 969,166.53	\$ 969,166.53	\$ 969,166.53	\$ 609,165.45	\$ 609,165.45	\$ 609,165.45				
SIS-RP-04/21-CP SIS-004-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN CALLE REFORMA Y CALLE AMADO NERVO; 2) EN CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE JERÓNIMO TREVIÑO; 3) EN LA CALLE JERÓNIMO TREVIÑO Y CALLE DR. COSS; 4) EN	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 4,159,512.45	\$ 4,159,512.45	\$ 4,159,512.45	\$ 983,153.76	\$ 683,153.76	\$ 983,153.76				
SIS-RP-05/21-CP SIS-009-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA EN CALLE BENÍTEZ DE CALLE CADEREYTA A CALLE MONTEMORELOS Y CALLE TERÁN DE CALLE BENÍTEZ A CALLE MINA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 126,411.68	\$ 126,411.68	\$ 126,411.68	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-06/21-CP SIS-002-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA EN CALLE BENÍTEZ DE CALLE CADEREYTA A CALLE MONTEMORELOS Y CALLE TERÁN DE CALLE BENÍTEZ A CALLE MINA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 2,366,939.74	\$ 2,366,939.74	\$ 2,366,939.74	\$ 917,881.93	\$ 917,881.93	\$ 917,881.93				
SIS-RP-03/21-CP SIS-003-2022	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL 4º. PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLÓN M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAÑO Y BENITO JUÁREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE OFICINAS	2021	2022	100%	\$ 943,930.19	\$ 943,930.19	\$ 943,930.19	\$ 141,287.96	\$ 141,287.96	\$ 141,287.96				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 480,779,890.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023


Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-68/22-CP SIS-154-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUIZ CORTINES Y CALLE AMADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	70%	3,668,440.41	3,668,440.41	3,282,668.08	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-65/22-CP SIS-165-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUIZ CORTINES Y AV. GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	70%	\$ 113,655.21	\$ 113,655.21	\$ 113,655.21	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-68/22-CP SIS-171-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (RAMPA NORTE) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD	2022	2022	85%	\$ 23,131,863.47	\$ 23,131,863.47	\$ 23,131,863.47	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-69/22-CP SIS-162-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (CUERPO CENTRAL) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD	2022	2022	73%	\$ 32,336,042.21	\$ 32,336,042.21	\$ 32,336,042.21	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-70/22-CP SIS-163-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (RAMPA SUR) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD	2022	2022	81%	\$ 21,970,826.19	\$ 21,970,826.19	\$ 21,970,826.19	\$ 14,957,365.29	\$ 14,957,365.29	\$ 14,957,365.29				
SIS-RP-73/22-CP SIS-172-2022	COL. VALLE DEL CRISTAL	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL EN EL CRUCE O LA CALLE CRISTAL EN LA COL. VALLE DEL CRISTAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	2022	2022	37	\$ 6,682,438.39	\$ 6,682,438.39	\$ 6,682,438.39	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-77/22-CP SIS-189-2022	DIVERSAS UBICACIONES	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION EN DIFERENTES INTERSECCIONES VIALES DE CRUCEROS SEGUROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION	2022	2022	26	\$ 17,788,795.43	\$ 17,788,795.43	\$ 17,788,795.43	\$ -	\$ -	\$ -				
SRSIS-RP-08/22-AD	COL. BARRIO TOPO CHICO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LAS OBRAS DE DISEÑO URBANO CORRESPONDIENTE AL "PARQUE LAGO" EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO	2022	2022	NA	\$ 199,519.97	\$ 199,519.97	\$ 199,519.97	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES 2023
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES 2023
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 459,779,890.59

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-53/22-CP SIS-115-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	93%	\$ 6,648,150.09	\$ 6,648,150.09	\$ 6,648,150.09	\$ 6,648,150.09	\$ 6,648,150.09	\$ 24,918.25				
SIS-RP-54/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	85%	\$ 1,608,818.82	\$ 1,608,818.82	\$ 1,608,818.82	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-55/22-CP SIS-117-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	86%	\$ 3,865,806.01	\$ 3,865,806.01	\$ 3,865,806.01	\$ 558,352.19	\$ 558,352.19	\$ 558,352.19				
SIS-RP-56/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (4a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	89%	\$ 4,707,089.54	\$ 4,707,089.54	\$ 4,707,089.54	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-74/22-CP SIS-174-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	26%	\$ 11,310,567.92	\$ 11,310,567.92	\$ 11,310,567.92	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-75/22-CP SIS-176-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	28%	\$ 9,361,789.14	\$ 9,361,789.14	\$ 9,361,789.14	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-76/22-CP SIS-175-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	20%	\$ 9,623,514.85	\$ 9,623,514.85	\$ 9,623,514.85	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMÍAS AL 31-MAR-23								\$ 2,397.49								
							\$ 469,779,890.59	\$ 469,779,890.59	\$ 326,316,366.87	\$ 83,253,040.72	\$ 83,253,040.72	\$ 78,623,628.88				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA FINES ESPECIFICOS
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROY-INFRA-MCIPAL PARA FINES ESPEC
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 51,148,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
	MELCHOR OCAÑO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA AVENIDA MELCHOR OCAÑO (ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. PINO SUÁREZ), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	0%	\$ 25,590,000.00	\$ 25,590,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	MODESTO ARREOLA	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN LA CALLE MODESTO ARREOLA (ENTRE PINO SUÁREZ Y CALLE HEROES DEL 47) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2023	2023	0%	\$ 25,552,000.00	\$ 25,552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 51,148,000.00 \$ 51,148,000.00 \$ - \$ - \$ - \$ -


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE



III - Anexos

h).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios de Ejercicios Anteriores

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey.

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$181,083,282.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			
Controlo	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fis.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SIS-FISM-11/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA 3ER SECTOR EN LA CALLE PLAYA COPACABANA ENTRE PUERTO MARQUEZ Y PLAYA PUNTA DEL ESTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	NLE220202075879	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LA PRIMAVERA 59387	2022	\$7,600,000.00	\$8,133,172.86	\$8,133,172.86	\$8,133,172.86	\$8,133,172.86	\$8,133,172.86	100%	100%	208.00	208.00	ML	2223	100%	100%
SIS-FISM-07/22-IR	REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN LA AVENIDA SIERRA ALTA A LA ALTURA DE LA AVENIDA AHUEHUETE, COLONIA SIERRA ALTA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220302117495	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SIERRA ALTA 150518	2022	\$721,000.00	\$809,152.56	\$809,152.56	\$809,152.56	\$809,152.56	\$809,152.56	100%	100%	24.00	72.00	M2	1230	100%	100%
SIS-FISM-03/22-IR	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE TALUD EN CANAL MEDULAR, ENTRE LAS AVENIDA DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202075940	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BARRIO DEL CENTRO 59724	2022	\$781,000.00	\$449,025.40	\$449,025.40	\$449,025.40	\$449,025.40	\$449,025.40	100%	100%	83.00	83.00	M2	1690	100%	100%
SIS-FISM-22/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN CALLE ARDILLAS, ENTRE LAS CALLES YERBANIZ Y BARRA DE COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, COLONIA HACIENDA SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076135	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA HACIENDA SAN BERNABÉ 60763	2022	\$1,500,000.00	\$710,208.28	\$710,208.28	\$710,208.28	\$710,208.28	\$710,208.28	100%	100%	40.00	40.00	M2	1620	100%	100%
SIS-FISM-07/22-IR	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL UBICADO EN CALLE ARGOLIA EN SU INTERSECCIÓN CON EL ARROYO SECO, COLONIA LADERAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220302117533	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LADERAS DEL MIRADOR F XXI 150754	2022	\$492,000.00	\$915,507.36	\$915,507.36	\$915,507.36	\$915,507.36	\$915,507.36	100%	100%	122.00	300.00	M2	950	100%	100%
SIS-FISM-03/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES FUNDADORES Y COLONIAL DEL VALLE; Y EN CALLE COLONIAL MITRAS, ENTRE COLONIAL DEL VALLE Y COLONIAL DEL MONTE, COLONIA LOMAS DE LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220302117547	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOMAS DE LAS CUMBRES 150817	2022	\$1,350,000.00	\$1,723,344.45	\$1,723,344.45	\$1,723,344.45	\$1,723,344.45	\$1,723,344.45	100%	100%	130.00	130.00	ML	980	100%	100%
SIS-FISM-14/22-IR	REHABILITACIÓN DEL CAPTADOR PLUVIAL UBICADO EN EL CRUCE DE LA AVENIDA RAUL RANGEL FRÍAS Y LA CALLE LAS FLORES, COLONIA FRACCIONAMIENTO AZTLÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076221	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL TOPO CHICO 61143	2022	\$450,000.00	\$786,932.46	\$786,932.46	\$786,932.46	\$786,932.46	\$786,932.46	100%	100%	9.00	6.00	M2	1000	100%	100%
SIS-FISM-18/22-IR	AMPLIACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN EN EL CRUCE DE LAS CALLES GOBERNADORES Y MIGUEL ALEMÁN, COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076280	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BURÓCRATAS DEL ESTADO 61401	2022	\$2,500,000.00	\$2,289,479.40	\$2,289,479.40	\$2,289,479.40	\$2,289,479.40	\$2,289,479.40	100%	100%	18.00	16.20	M2	1880	100%	100%
SIS-FISM-02/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE LA CALLE LAS TUYAS Y LA AVENIDA JUAN JOSÉ HINOJOSA, COLONIA LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076293	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOS CEDROS 61452	2022	\$3,243,000.00	\$3,244,074.69	\$3,244,074.69	\$3,244,074.69	\$3,244,074.69	\$3,244,074.69	100%	100%	120.00	120.00	ML	2410	100%	100%

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$161,083,252.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Fisico			
Contrato	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fis.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SIS-FISM-12/22-CP	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PASO SANTA ANITA ENTRE LA AVENIDA ACUEDUCTO Y LA CALLE PL. DE SANTIAGO TLATELOLCO, COLONIA CD. SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076303	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CIUDAD SATELITE 61491	2022	\$9,550,000.00	\$13,013,277.08	\$13,013,277.08	\$13,013,277.08	\$13,013,277.08	\$13,013,277.08	100%	100%	510.00	550.00	ML	5260	100%	100%
SIS-FISM-01/22-CP	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ENCINO, ENTRE LAS CALLES DEL CAMPO Y OLMO, COLONIA BARRIO ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076472	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BARRIO ALAMEDA 62401	2022	\$5,810,250.00	\$5,898,760.52	\$5,898,760.52	\$5,898,760.52	\$5,898,760.52	\$5,898,760.52	100%	100%	150.00	163.00	ML	2200	100%	100%
SIS-FISM-14/22-IR	REHABILITACIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CASI EN SU CRUCE CON CALLE 5, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076492	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 62497	2022	\$2,500,000.00	\$2,226,568.22	\$2,226,568.22	\$2,226,568.22	\$2,226,568.22	\$2,226,568.22	100%	100%	137.00	35.00	M2	2350	100%	100%
SIS-FISM-09/22-CP	REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN AVENIDA JUAN JOSÉ HINOJOSA, ENTRE LA CALLE CERRO DEL FRÍAS Y LA AVENIDA RUIZ CORTINES, COLONIAS LA ESPERANZA Y LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220302117560	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LOS CEDROS CALLE JUAN JOSE HINOJOSA 150603	2022	\$4,970,000.00	\$4,708,191.27	\$4,708,191.27	\$4,708,191.27	\$4,708,191.27	\$4,708,191.27	100%	100%	499.00	147.00	M2	2520	100%	100%
SIS-FISM-16/22-IR	REHABILITACIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL UBICADA EN LATERAL DE GARZA SADA, ENTRE ALFONSO REYES Y VÍA ALCALÁ, SENTIDO DE NORTE A SUR, A LA ALTURA DEL ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PLAZA COMERCIAL, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076551	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CONTRY LATERAL AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 63346	2022	\$1,600,000.00	\$1,710,541.12	\$1,710,541.12	\$1,710,541.12	\$1,710,541.12	\$1,710,541.12	100%	100%	41.00	7.00	M2	1660	100%	100%
SIS-FISM-06/22-IR	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE CALLES GARZA SADA DE LA VEGA Y JUAN RUIZ DE ALARCÓN, COLONIA JARDÍN ESPAÑOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076669	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDÍN ESPAÑOL 63439	2022	\$2,250,000.00	\$2,049,466.13	\$2,049,466.13	\$2,049,466.13	\$2,049,466.13	\$2,049,466.13	100%	100%	67.00	40.00	ML	1280	100%	100%
SIS-FISM-08/22-CP	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS G. URBINA, ENTRE LAS CALLES DAVID BERLANGA Y HERMANOS FLORES MAGÓN, COLONIA NUEVA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076729	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA NUEVA MADERO 63509	2022	\$9,700,000.00	\$9,389,120.19	\$9,389,120.19	\$9,389,120.19	\$9,389,120.19	\$9,389,120.19	100%	100%	220.00	270.00	ML	2150	100%	100%
SIS-FISM-03/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y LA AV. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076740	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA 63659	2022	\$7,050,000.00	\$6,766,636.93	\$6,766,636.93	\$6,766,636.93	\$6,766,636.93	\$6,766,636.93	100%	100%	182.00	200.00	ML	2680	100%	100%
SIS-FISM-09/22-IR	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN PASO DEPRIMIDO DE AVENIDA RUIZ CORTINES SENTIDO ORIENTE-PONIENTE PARA INCORPORARSE A LA AVENIDA ALFONSO REYES AL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076745	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN PASO DEPRIMIDO DE AVENIDA RUIZ CORTINES SENTIDO ORIENTE-PONIENTE 63695	2022	\$2,300,000.00	\$2,249,937.08	\$2,249,937.08	\$2,249,937.08	\$2,249,937.08	\$2,249,937.08	100%	100%	30.00	30.00	ML	1640	100%	100%

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$161,083,262.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				
Contrato	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fis.	Méas Alcanzadas	Méas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SIS-FISM-07/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CARRETERA NACIONAL SENTIDO NORTE-SUR, ENTRE PLAZA NACIONAL 55000 Y CENTRO COMERCIAL COSTCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN	NLE220302117597	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN CARRETERA NACIONAL SENTIDO NORTE-SUR A LA ALTURA DE LA COLONIA BOSQUES DE VALLE ALTO 161002	2022	\$850,000.00	\$897,131.78	\$697,131.79	\$697,131.79	\$697,131.79	\$697,131.79	100%	100%	210.00	720.00	M2	2300	100%	100%
SIS-FISM-14/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN 2, ENTRE LAS CALLES PÍPILA Y ALFONSO REYES, COLONIA ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076803	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN EL ANDEN 2 64100	2022	\$1,750,000.00	\$1,493,906.75	\$1,493,906.75	\$1,493,906.75	\$1,493,906.75	\$1,493,906.75	100%	100%	80.00	85.00	ML	1400	100%	100%
SIS-FISM-15/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDEN HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE LAS CALLES PÍPILA Y CANAL 12, COLONIA ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076817	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN ANDEN HILARIO MARTÍNEZ 64100	2022	\$1,850,000.00	\$1,755,414.19	\$1,755,414.19	\$1,755,414.19	\$1,755,414.19	\$1,755,414.19	100%	100%	85.00	90.00	ML	1400	100%	100%
SIS-FISM-16/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO UBICADO EN ANDADOR 2, ENTRE LAS CALLES PÍPILA Y SAN SALVADOR, COLONIA ALTAMIRA 1ER. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076826	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN EL ANDADOR 2 64235	2022	\$1,800,000.00	\$1,808,367.46	\$1,808,367.46	\$1,808,367.46	\$1,808,367.46	\$1,808,367.46	100%	100%	120.00	120.00	ML	1400	100%	100%
SIS-FISM-15/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, RAMPA Y BOLDADOS EN CALLE LUIS PÉREZ, ENTRE CALLES CRISTÓBAL PÉREZ Y PROLONGACIÓN HILARIO MARTÍNEZ, COLONIA ALFONSO REYES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076834	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALFONSO REYES 64275	2022	\$1,450,000.00	\$1,359,474.45	\$1,359,474.45	\$1,359,474.45	\$1,359,474.45	\$1,359,474.45	100%	100%	91.00	100.00	ML	970	100%	100%
SIS-FISM-01/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE PRIVADA COLIMA, DE CALLE LAGO DE PATZCUARO HACIA EL SUR, COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220302117661	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 151305	2022	\$2,200,000.00	\$2,071,906.71	\$2,071,906.71	\$2,071,906.71	\$2,071,906.71	\$2,071,906.71	100%	100%	60.00	60.00	ML	1810	100%	100%
SIS-FISM-04/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN COLONIA LAS ESTACIONES SECTOR ESCARCHA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076857	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS ESTACIONES 64400	2022	\$2,850,000.00	\$2,282,353.15	\$2,282,353.15	\$2,282,353.15	\$2,282,353.15	\$2,282,353.15	100%	100%	288.00	280.00	M2	6700	100%	100%
SIS-FISM-07/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS POLIVALENTE EN PARTE CENTRAL DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLES CHAPALA, TEPATITLÁN, ZAPOTLÁN Y OCOTLÁN, COLONIA MITRAS SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076875	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MITRAS SUR 64464	2022	\$5,200,000.00	\$4,600,695.56	\$4,600,695.56	\$4,600,695.56	\$4,600,695.56	\$4,600,695.56	100%	100%	4056.00	910.00	M2	1650	100%	100%
SIS-FISM-05/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES AVA BOLEHA, FLORENCIA NIGHTINGALE, GABRIELA MISTRAL Y CATALINA PIZARRO, COLONIA JARDINES ROMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076881	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES ROMA 64525	2022	\$3,500,000.00	\$3,288,090.82	\$3,288,090.82	\$3,288,090.82	\$3,288,090.82	\$3,288,090.82	100%	100%	276.00	305.00	M2	7600	100%	100%

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$161,083,252.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Fisico				
Contrato	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fis.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SIS-FISM-08/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA ENTRE LAS CALLES MANUEL GÓMEZ DE CASTRO, PODER JUDICIAL, SIMÓN HERRERA Y GREGORIO SALINAS VARGA, COLONIA BUCÓCRATAS DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076995	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA BUCÓCRATAS DEL ESTADO 64636	2022	\$12,550,000.00	\$12,253,792.88	\$12,253,792.88	\$12,253,792.88	\$12,253,792.88	\$12,253,792.88	100%	100%	6820.00	6820.00	M2	7100	100%	100%
SIS-FISM-18/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN CALLE ABEDÚL EN SU CRUCE CON CALLE YACASTA, COLONIA VALLE DE INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076993	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA COLONIA VALLE DEL INFONAVIT 64699	2022	\$1,950,000.00	\$1,764,315.48	\$1,764,315.48	\$1,764,315.48	\$1,764,315.48	\$1,764,315.48	100%	100%	164.30	65.60	M2	8510	100%	100%
SIS-FISM-21/22-IR	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DE CALLE SAN CRISTOBAL Y ARROYO LA CHUECA EN LA COLONIA LAS JARAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	NLE220202076945	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS JARAS 64686	2022	\$2,200,000.00	\$1,951,025.55	\$1,951,025.55	\$1,951,025.55	\$1,951,025.55	\$1,951,025.55	100%	100%	56.59	40.00	M2	1300	100%	100%
SIS-FISM-10/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE REYNALDO GUZMÁN PARA CRUZAR EL ARROYO SECO, ENTRE CALLES HUIZACHE Y LAZARO CÁRDENAS, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076953	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA 64934	2022	\$5,500,000.00	\$5,112,769.35	\$5,112,769.35	\$5,112,769.35	\$5,112,769.35	\$5,112,769.35	100%	100%	430.00	430.00	M2	1260	100%	100%
SIS-FISM-17/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANZANO, ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA VÍA A TAMPICO, COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202076958	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA CALLE MANZANO 64564	2022	\$2,950,000.00	\$2,739,815.00	\$2,739,815.00	\$2,739,815.00	\$2,739,815.00	\$2,739,815.00	100%	100%	2539.45	1180.00	M2	1330	100%	100%
SIS-FISM-13/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE FRESNO, ENTRE LA AVENIDA SAN BERNABÉ Y LA CALLE PIRUL, COLONIA PRADOS DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PRADOS DE SAN BERNABÉ EN LA CALLE FRESNO 65593	2022	\$2,650,000.00	\$2,558,175.05	\$2,558,175.05	\$2,558,175.05	\$2,558,175.05	\$2,558,175.05	100%	100%	2477.82	1060.00	M2	6550	100%	100%
SIS-FISM-12/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS, ENTRE LAS CALLES GRAN LAGO DE LOS ESCLAVOS A LAGO GARDA, Y CALLE LAGO GARDA, ENTRE LAS CALLES GRAN LAGO DE LOS OSOS Y GRAN LAGO DE LOS ESCLAVOS, COLONIA URBIVILLA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077141	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA URBIVILLA COLONIAL EN CALLE GRAN LAGO DE LOS OSOS Y CALLE LAGO GARDA 65646	2022	\$3,200,000.00	\$3,186,322.01	\$3,186,322.01	\$3,186,322.01	\$3,186,322.01	\$3,186,322.01	100%	100%	2367.64	1280.00	M2	6210	100%	100%
SIS-FISM-11/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EUGENIO BENAVIDES, ENTRE LAS CALLES MANUEL CHAO Y EUGENIO BENAVIDES, COLONIA FELIPE ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077152	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA FELPE ÁNGELES EN CALLE EUGENIO BENAVIDES 65753	2022	\$1,950,000.00	\$2,253,835.26	\$2,253,835.26	\$2,253,835.26	\$2,253,835.26	\$2,253,835.26	100%	100%	1537.60	780.00	M2	4830	100%	100%
SIS-FISM-11/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RINCÓN DEL CERRO, DESDE CALLE PRIV. CALLEJÓN DEL CERRO HACIA EL CERRO, COLONIA OSCAR HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA OSCAR HERRERA EN CALLE RINCÓN DEL CERRO 64664	2022	\$1,650,000.00	\$983,678.55	\$983,678.55	\$983,678.55	\$983,678.55	\$983,678.55	100%	100%	320.75	435.00	M2	8600	100%	100%

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022
 SUB PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$161,083,282.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACIÓN DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Fisico				
Controlo	Descripción	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Fin.	% Avance Fis.	Metas Alcanzadas	Metas	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SIS-FISM-13/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMINO REAL, ENTRE LAS CALLES LOS PINGOS Y RETANAS, ENTRE LOS CRISTALES Y LAS JARAS, ZONA DE CARRETERA NACIONAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN	NLE220202077103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LAS COLONIAS LOS CRISTALES Y LAS JARAS EN CALLE CAMINO REAL 66071	2022	\$15,200,002.00	\$17,495,466.88	\$17,495,466.88	\$17,495,466.88	\$17,495,466.88	\$17,495,466.88	100%	100%	7305.73	4340.00	M2	5909	100%	100%
SIS-FISM-08/22-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALTAMIRA, ENTRE LA CALLE ENRIQUE HERRERA Y EL ARROYO SECO, COLONIA ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ALTAMIRA EN CALLE ALTAMIRA 66211	2022	\$1,000,000.00	\$1,782,553.48	\$1,782,553.48	\$1,782,553.48	\$1,782,553.48	\$1,782,553.48	100%	100%	712.00	540.00	M2	250	100%	100%
SIS-FISM-02/22-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS TREVIÑO, DESDE LA CALLE RUPERTO DÁVILA HACIA EL CERRO, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077220	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN CALLE CARLOS TREVIÑO 66309	2022	\$2,800,000.00	\$4,187,745.88	\$4,187,745.88	\$4,187,745.88	\$4,187,745.88	\$4,187,745.88	100%	100%	1572.58	800.00	M2	650	100%	100%
SIS-FISM-02/22-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JESÚS ARREOLA, ENTRE LAS CALLES GERMÁN DE IGLESIAS Y DERECHO DE HUELGA, COLONIA GLORIA MENDIOLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077223	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA EN CALLE JESÚS ARREOLA 66359	2022	\$3,500,000.00	\$1,698,675.42	\$1,698,675.42	\$1,698,675.42	\$1,698,675.42	\$1,698,675.42	100%	100%	990.00	1000.00	M2	1440	100%	100%
SIS-FISM-05/22-CP	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES HACIENDA SAN FELIPE, HACIENDA EL CAÑELO, Y HACIENDA SAN SEBASTIÁN, COLONIA HACIENDA MITRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	NLE220202077230	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA HACIENDA MITRAS 66398	2022	\$6,300,000.00	\$6,679,945.87	\$6,679,945.87	\$6,679,945.87	\$6,679,945.87	\$6,679,945.87	100%	100%	3520.00	3520.00	M2	5530	100%	100%
SIS-FISM-01/22-CP	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE LAS CALLES CAUCASO, MONTE VINSON, LOS PINOS Y MONTE EVEREST, COLONIA CUMBRE ALTA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077235	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CUMBRE ALTA 66450	2022	\$7,200,000.00	\$6,699,960.04	\$6,699,960.04	\$6,699,960.04	\$6,699,960.04	\$6,699,960.04	100%	100%	2280.00	2280.00	M2	4100	100%	100%
SIS-FISM-10/22-IR	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE LOS NOGALES, ENTRE LAS CALLES RINCÓN DE LAS CUMBRES Y RINCÓN DE LA OJA, COLONIA RINCÓN DE LAS CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	NLE220202077240	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA RINCÓN DE LAS CUMBRES 66477	2022	\$3,450,000.00	\$3,274,408.44	\$3,274,408.44	\$3,274,408.44	\$3,274,408.44	\$3,274,408.44	100%	100%	276.00	210.00	M2	4400	100%	100%
					\$161,083,282.00	\$161,083,282.00	\$161,083,282.00	\$161,083,282.00	\$161,083,282.00	\$161,083,282.00								

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROAGUA 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: PROAGUA 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 10,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PROAGUA-01/22-CP	COL. FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" (PARTE FEDERAL) EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 10,000,000.00	\$ 9,975,094.88	\$ 9,975,094.88	\$ 9,975,094.88	\$ 9,975,094.88	\$ 9,975,094.88	M.L.	\$ 39.00	\$ 39.95	\$ 16,000.00
IMPORTE A REINTEGRADO A LA TESORO								\$ 24,805.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,975,094.88	\$ 9,975,094.88	\$ 9,975,094.88	\$ 9,975,094.88
------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO R28 - DISPONIBILIDADES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: R28 - DISPONIBILIDADES 2021
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 110,283,246.72

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-0722-IR SIS-029-2022	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN DIVERSAS UBICACIONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REPARACION DE SEÑALAMIENTOS	2022	2022	100%	\$ 2,460,000.00	\$ 2,460,000.00	\$ 2,337,749.40	\$ 2,336,738.69	\$ 2,336,738.69	\$ 2,336,738.69				
SIS-RP-1422-IR SIS-100-2022	COL. LOMA LARGA	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "PIO X" UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE Y PRIV. CASTELAR, COL. PIO X (PARTE ALTA); Y REHABILITACIÓN DE TIENDA DIF UBICADA EN LAS CALLES LOMA REDONDA Y LOMA LARGA, COL. LOMA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE CENTRO DIF	2022	2022	100%	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15	\$ 1,429,331.15				
SIS-RP-0272-AD	COL. CEDROS	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ÁREA DE JUEGOS EN PLAZA PÚBLICA UBICADA LAS CALLES LOS CEDROS, LOS PINOS, HAYA Y CEIBA EN LA COL. LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47	\$ 123,955.47				
SIS-RP-0272-CP	COL. LOMA LARGA COL. FOMERREY 45 Y COL. LADERAS DEL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA "DOLIA CANTÚ DE LÍVAS" UBICADA CALLE LOMA LARGA Y CALLE LOMA FLORIDA; REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "DIANA LAURA RÍOJAS DE COLOSIO" UBICADA EN CALLE LOMA LARGA ENTRE CALLE LOMA FLORIDA Y CALLE LOMA REDONDA AMBAS EN LA COL. LOMA LARGA; REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "PROFESORA EVA MOLINA TOSCANO" UBICADA EN LA CALLE ACUEDUCTO Y CALLE PASEO DE LAS FLORES EN LA COLONIA FOMERREY 45; Y REHABILITACIÓN DE ESTANCIA "ROSARIO GARZA RADA DE ZAMBRANO" UBICADA EN CALLE VALLE DEL MIRADOR EN LA COL. LADERAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESTANCIAS INFANCIA-ADOLESCENCIA	2022	2022	100%	\$ 6,138,453.15	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27	\$ 5,890,025.27				
SIS-RP-0322-CP SIS-012-2022	COL. ROMA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y AUDITORIO AL AIRE LIBRE "COCHUA ACÚSTICA" UBICADO EN PARQUE PÚBLICO ROMA SUR, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DEL CARMEN, CHIAPAS E ISABEL LA CATÓLICA EN COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO Y AUDITORIO	2022	2022	100%	\$ 6,888,000.00	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06	\$ 6,211,161.06				

NOMBRE DEL FONDO R28 - DISPONIBILIDADES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: R28 - DISPONIBILIDADES 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 110,283,246.72

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-04/22-CP	COL. FOMERREY 114 COL. LOMAS MODELO Y COL. PROVIDEÓN SAN BERNABÉ	REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA EN EDIFICIO CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR 2º NIVEL; Y REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "PROFESORA LAURA ELENA RICE CAVAZOS" UBICADAS EN CALLE BASAJEITO Y CALLE CAÑALERA EN LA COL. FOMERREY 114; REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL "LAURA BARRAGAN ELIZONDO" UBICADA EN CALLE TEHUACA Y CALLE COYOACÁN; Y ESTANCIA INFANCIA-ADOLESCENCIA LOMAS MODELO UBICADA EN LA CALLE TIZOC Y CALLE COYOACÁN AMBAS EN LA COL. LOMAS MODELO; Y REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL PROVIDEÓN SAN BERNABÉ (CDECO #9) UBICADA EN CALLE NEZAHUALPILLI Y CALLE IXTLIXOCHITL EN LA COL. PROVIDEÓN SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESTANCIAS INFANCIA-ADOLESCENCIA	2022	2022	100%	\$ 7,677,211.65	\$ 7,428,034.91	\$ 7,428,034.91	\$ 7,428,034.91	\$ 7,428,034.91	\$ 7,428,034.91				
SIS-RP-05/22-CP SIS-014/2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 12,576,066.94	\$ 12,576,066.94	\$ 12,259,854.16	\$ 11,621,944.22	\$ 11,621,944.22	\$ 11,621,944.22				
SIS-RP-06/22-CP SIS-016-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79	\$ 12,279,126.79				
SIS-RP-07/22-CP SIS-016-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 13,394,990.43	\$ 13,394,990.43	\$ 13,394,990.43	\$ 13,394,916.50	\$ 13,394,916.50	\$ 13,394,916.50				
SIS-RP-08/22-CP SIS-031-2022	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 13,294,869.78	\$ 13,294,869.78	\$ 13,294,869.78	\$ 13,294,767.75	\$ 13,294,767.75	\$ 13,294,767.75				
RESERVA REF-SIS/004/2023							\$ 2,059,758.41	\$ 2,059,758.41								
SIS-RP-09/22-CP	COL. MITRAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PACHUCA ENTRE LA AV. PROF. MOISÉS SÁENZ A CALLE JORDAN EN LA COL. MITRAS CENTRO EN EL MUNICIPIO DE	PAVIMENTACION DE CALLES	2022	2022	100%	\$ 7,809,000.00	\$ 7,800,000.00	\$ 6,719,657.76	\$ 6,277,658.78	\$ 6,277,658.78	\$ 6,277,658.78				

NOMBRE DEL FONDO R28 - DISPONIBILIDADES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: R28 - DISPONIBILIDADES 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 110,283,246.72

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-10/22-CP	ZONA CENTRO	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO-PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES	2022	2022	100%	\$ 7,049,261.07	\$ 5,900,646.37	\$ 5,900,646.37	\$ 5,900,646.37	\$ 5,900,646.37	\$ 5,900,646.37				
SIS-RP-11/22-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES	2022	2022	100%	\$ 6,033,338.15	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66	\$ 7,161,730.66				
SIS-RP-12/22-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REPARACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES	2022	2022	100%	\$ 6,096,400.78	\$ 7,161,215.69	\$ 7,161,215.69	\$ 7,161,215.69	\$ 7,161,215.69	\$ 7,161,215.69				
SIS-RP-07/22-AD SIS-189-2022	COL. IGNACIO ALTAMIRANO	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN EL CRUCE DE LAS CALLES TRUENOS Y MEZQUITES EN LA COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	2022	2022	100%	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79	\$ 436,091.79				
SIS-RP-03/23-AD SIS-190-2022	COL. CONDESA	REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF UBICADO EN LA CALLE CAMINO AL DIENTE SIN EN EL PARQUE CAJONAS, COL. CONDESA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE CENTRO DIF	2022	2022	100%	\$ 368,443.26	\$ 368,443.26	\$ 368,443.26	\$ 368,443.26	\$ 368,443.26	\$ 368,443.26				
SIS-RP-03/23-IR SIS-227-2023	COL. DEL NORTE	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA LOS ANGELES Y AV. SERVICIO POSTAL EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ 1,973,222.36	\$ 1,973,222.36	\$ 1,814,970.64	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-07/23-IR SIS-231-2023	COL. BARRIO DEL PRADO	RAMPA DE ACCESO A CANAL MODULAR, C. CANAL MODULAR ENTRE CALLE SIERRA VERDE Y AV. CABEZADA EN LA COL. BARRIO DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAMPA DE ACCESO	2023	2023	0%	\$ 1,206,725.34	\$ 1,206,725.34	\$ 1,206,725.34	\$ 524,733.18	\$ 524,733.18	\$ 524,733.18				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 1,109,851.04								

\$ 110,283,246.72 \$ 110,283,246.72 \$ 105,475,589.93 \$ 102,858,521.94 \$ 102,858,521.94 \$ 102,658,521.94


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 186,967,318.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FDM19-01/20-IR	COL. PEDREGAL LA SILLA	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN LA CALLE PEDREGAL DE LA REPRESA EN SU CRUCE CON CALLE PEDREGAL DE LA ENREDA SUR, EN LA COL. PEDREGAL DE LA SILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE CASETA	2020	2020	100%	\$ 57,229.61	\$ 57,229.61	\$ 57,229.61	\$ 57,229.61	\$ 57,229.61	\$ 57,229.61				
OP-VRI1-04/19-CP	VARIAS VALIADADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADADES REGIAS ZONA N°. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2020	2020	100%	\$ 115,866.26	\$ 115,866.26	\$ 115,866.26	\$ 115,866.26	\$ 115,866.26	\$ 115,866.26				
OP-VRI1-08/19-CP	VARIAS VALIADADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VALIADADES REGIAS ZONA N°. 8, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2020	2020	100%	\$ 8,495,926.10	\$ 8,495,926.10	\$ 8,495,926.10	\$ 8,495,926.10	\$ 8,495,926.10	\$ 8,495,926.10				
OP-RP-16/19-CP	COL. SAN BERNABE 2° SECTOR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLES MONTE UBANO ENTRE MONTE SAINT MICHEL Y MONTERRAT EN LA COL. SAN BERNABE 2°, SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2019	2019	100%	\$ 86,185.53	\$ 86,185.53	\$ 86,185.53	\$ 86,185.53	\$ 86,185.53	\$ 86,185.53				
OP-RP-17/19-CP	COL. LOMAS DE LAS CUMBRES	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1ª. ETAPA EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE LOMAS DE LA RIVERA EN LA COL. LOMAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	2019	2019	100%	\$ 61,336.46	\$ 61,336.46	\$ 61,336.46	\$ 61,336.46	\$ 61,336.46	\$ 61,336.46				
OP-RP-18/19-CP	COL. FOMERREY 111	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE EFESTO Y CALLE CÉIRO EN LA COL. FOMERREY 111 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2019	2019	100%	\$ 1,517,234.02	\$ 1,517,234.02	\$ 1,517,234.02	\$ 1,517,234.02	\$ 1,517,234.02	\$ 1,517,234.02				
OP-RP-05/17-IR	COL. VISTA HERMOSA	RECUPERACION, DEMOLICION Y LIMPIEZA DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE NORTE AMERICA ENTRE GROENLANDIA Y VENEZUELA, COL. VISTA HERMOSA, MONTERREY, N.L.	PREPARACION DE AREA PARA DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO	2017	2017	100%	\$ 111,900.28	\$ 111,900.28	\$ 111,900.28	\$ 111,900.28	\$ 111,900.28	\$ 111,900.28				
OP-RP-02/18-IR	ARROYO LA VIRGEN	REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA NACIONAL EN SU CRUCE CON ARROYO LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REPARACION DE PUENTE	2016	2018	100%	\$ 54,686.59	\$ 54,686.59	\$ 54,686.59	\$ 54,686.59	\$ 54,686.59	\$ 54,686.59				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 168,967,316.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROB.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-04/18-IR	COL. LOMA LARGA	REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTIL "DALIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1500 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DEDIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2018	2018	91%	\$ 232,711.83	\$ 232,711.83	\$ 232,711.83	\$ 232,711.83	\$ 232,711.83	\$ 232,711.83				
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 817,400.50	\$ 817,400.50	\$ 817,400.50	\$ 817,400.50	\$ 817,400.50	\$ 817,400.50				
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 30,461,631.20	\$ 30,461,631.20	\$ 30,461,631.20	\$ 30,461,631.20	\$ 30,461,631.20	\$ 30,461,631.20				
OP-RP-01/21-AD	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE JUSTICIA CIVICA, EN EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE SE UBICA EN CALLE LADRÓN DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACION DE AREA DE JUSTICIA CIVICA	2021	2021	100%	\$ 12,225,523.48	\$ 12,225,523.48	\$ 12,225,523.48	\$ 12,225,523.48	\$ 12,225,523.48	\$ 12,225,523.48				
OP-RP-02/21-AD	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO DEL GIMNASIO MONTERREY 400, COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO	2021	2021	100%	\$ 284,389.78	\$ 284,389.78	\$ 284,389.78	\$ 284,389.78	\$ 284,389.78	\$ 284,389.78				
OP-RP-04/21-AD	AV. GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTE	2021	2021	100%	\$ 2,006,923.84	\$ 2,006,923.84	\$ 2,006,923.84	\$ 2,006,923.84	\$ 2,006,923.84	\$ 2,006,923.84				
OP-RP-01/21-CP	AV. RUIZ CORTINES	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN PROLONGACION AV. RUIZ CORTINES (CALLE CREDITO EJIDAL) ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE A PANTEON SNA JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO	2021	2021	100%	\$ 17,879,634.54	\$ 17,879,634.54	\$ 17,879,634.54	\$ 17,879,634.54	\$ 17,879,634.54	\$ 17,879,634.54				
SIS-RP-01/21-IR	COL. RINCON DE SAN JERONIMO	REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ANILLO PERIFERICO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE JEAN PAUL SARTRE, EN LA COL. RINCON DE SAN JERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2021	100%	\$ 1,803,535.73	\$ 1,803,535.73	\$ 1,803,535.73	\$ 1,803,535.73	\$ 1,803,535.73	\$ 1,803,535.73				

**NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**

PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 189,987,318.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-03/21-IR	COL. SAN MARTÍN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE CALLE TUCUMAN Y CALLE M.T. DE ALVEAR EN LA COL. SAN MARTÍN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	2021	2022	100%	\$ 2,124,973.83	\$ 2,124,973.83	\$ 2,124,973.83	\$ 2,124,973.83	\$ 2,124,973.83	\$ 2,124,973.83				
SIS-RP-02/21-IR	FACC. LAS TORRES	REPARACIÓN DE SOCAVON EN EL CRUCE CALLE CARO Y CALLE PASEO DE VARSOVIA, EN EL FRACC. LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REPARACIÓN DE SOCAVON	2021	2022	100%	\$ 951,075.85	\$ 951,075.85	\$ 951,075.85	\$ 951,075.85	\$ 951,075.85	\$ 951,075.85				
SIS-RP-01/22-IR	ZONA CENTRO	RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE QUE SE UBICA EN ANDADOR PEATONAL PARALELO A LA CALLE HÉROES DEL 47, ENTRE LA CALLE WASHINGTON Y EL CANAL SANTA LUCÍA, EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 2,027,079.56	\$ 2,027,079.56	\$ 2,027,079.56	\$ 2,027,079.56	\$ 2,027,079.56	\$ 2,027,079.56				
SIS-RP-02/22-IR SIS-024-2022	COL. CUMBRES SAN AGUSTÍN	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE BORDA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN EL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO, ALBUQUERQUE Y SAN DIEGO EN LA COL. CUMBRES SAN AGUSTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE BORDA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN ESPACIO PÚBLICO	2022	2022	100%	\$ 3,121,869.32	\$ 3,121,869.32	\$ 3,121,869.32	\$ 3,121,869.32	\$ 3,121,869.32	\$ 3,121,869.32				
SIS-RP-03/22-IR	COL. GRANJA POSTAL	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN EN TALUD Y REPARACIÓN DE VALADIDAD EN LA CALLE TIRRES ENTRE CALLE GIROS Y CALLE CORREOS MEXICANOS EN LA COL. GRANJA POSTAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN EN TALUD Y REPARACIÓN DE VALADIDAD	2022	2022	100%	\$ 1,259,000.01	\$ 1,259,000.01	\$ 1,259,000.01	\$ 1,259,000.01	\$ 1,259,000.01	\$ 1,259,000.01				
SIS-RP-04/22-IR	COL. MEDEROS	REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL UBICADA EN LAS CALLES ROBERTO NARANJO, BONIFACIO SALINAS LEAL Y TAMEZ EN LA COL. MEDEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE CANCHA FUTBOL	2022	2022	100%	\$ 2,603,857.74	\$ 2,603,857.74	\$ 2,603,857.74	\$ 2,603,857.74	\$ 2,603,857.74	\$ 2,603,857.74				
SIS-RP-05/22-IR	COL. COYOACÁN	ADECUACIÓN A DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE EN LA COL. COYOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIÓN A DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 3,798,150.08	\$ 3,798,150.08	\$ 3,798,150.08	\$ 3,798,150.08	\$ 3,798,150.08	\$ 3,798,150.08				
SIS-RP-06/22-IR SIS-029-2022	ZONA CENTRO	ADECUACIÓN A DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE REJILLA CAPTADORA E IMBORNAL EN LA AV. CONSTITUCIÓN CALLE RAYMUNDO JARDÓN EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIÓN A DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 1,432,171.15	\$ 1,432,171.15	\$ 1,432,171.15	\$ 1,432,171.15	\$ 1,432,171.15	\$ 1,432,171.15				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 169,987,318.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-08/22-IR	COL. BUENOS AIRES	ADECUACION DE EDIFICIO SEDE DEL CONCEJO DE LA NIÑEZ DE MONTERREY UBICADO EN EL PARQUE ESPAÑA EN CALLE IGNACIO MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION DE EDIFICIO	2022	2022	100%	\$ 1,446,338.12	\$ 1,446,338.12	\$ 1,446,338.12	\$ 1,446,338.12	\$ 1,446,338.12	\$ 1,446,338.12				
SIS-RP-09/22-IR	COL. CUMBRES	REHABILITACION ESTRUCTURAL EN LA CLINICA MUNICIPAL UBICADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS No. 1220, EN LA COL. CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE LA CLINICA MUNICIPAL	2022	2022	100%	\$ 2,169,563.97	\$ 2,169,563.97	\$ 2,169,563.97	\$ 2,169,563.97	\$ 2,169,563.97	\$ 2,169,563.97				
SIS-RP-10/22-IR SIS-038-2022	COL. LA FINCA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO DE LA BATALLA 1848 UBICADO EN PASEO SANTA LUCIA Y CALLE HEROES DEL 47 EN LA COL. LA FINCA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO	2022	2022	100%	\$ 1,839,570.25	\$ 1,839,570.25	\$ 1,839,570.25	\$ 1,839,570.25	\$ 1,839,570.25	\$ 1,839,570.25				
SIS-RP-01/22-CP	COL. VALLE DEL MIRADOR	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PARAPETO DE CONCRETO SOBRE ARROYO SECO EN CALLE PASEO BLANCA CELIA ENTRE CALLE PASEO SANDRA Y PASEO NORA EN LA COL. VALLE DEL MIRADOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PARAPET	2022	2022	100%	\$ 6,242,506.92	\$ 6,242,506.92	\$ 6,242,506.92	\$ 6,242,506.92	\$ 6,242,506.92	\$ 6,242,506.92				
SIS-RP-13/22-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES	2022	2022	100%	\$ 7,332,737.82	\$ 7,332,737.82	\$ 7,332,737.82	\$ 7,332,737.82	\$ 7,332,737.82	\$ 7,332,737.82				
SIS-RP-14/22-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES	2022	2022	100%	\$ 7,909,306.64	\$ 7,909,306.64	\$ 7,909,306.64	\$ 7,909,306.64	\$ 7,909,306.64	\$ 7,909,306.64				
SIS-RP-15/22-CP SIS-034-2022	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA COEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA Y EL PARQUE FUNDIDORA (LADO SUR) A UBICARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE ESPAÑA SOBRE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LOEN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODA	2022	2022	97%	\$ 42,443,306.78	\$ 42,443,306.78	\$ 42,443,306.78	\$ 42,443,306.78	\$ 42,443,306.78	\$ 42,443,306.78				
SIS-RP-16/22-CP SIS-035-2022	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, EN EL 7º PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLON 1A, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	2022	2022	100%	\$ 10,808,225.85	\$ 10,808,225.85	\$ 10,808,225.85	\$ 10,808,225.85	\$ 10,808,225.85	\$ 10,808,225.85				

**NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

CIERRA

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2021-DISPONIBILIDADES
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 166,967,318.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-01/22-AD	COL. CEDROS	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ÁREA DE JUEGOS EN PLAZA PÚBLICA UBICADA LAS CALLES LOS CEDROS, LOS PINOS, HAYA Y CEIBA EN LA COL. LOS CEDROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CANCHA Y AREA DE JUEGOS	2022	2022	100%	\$ 202,435.93	\$ 202,435.93	\$ 202,435.93	\$ 202,435.93	\$ 202,435.93	\$ 202,435.93				
SIS-RP-24/22-CP	AV. EUGENIO GARZA SADA	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. EUGENIO GARZA SADA DE CALLE SALTO DEL AGUA A CALLE CAMINO AL DIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	8,098,371.50	8,098,371.50	8,098,371.50	8,098,371.50	8,098,371.50	8,098,371.50				
SIS-RP-11/22-IB	COL. NUEVA ESTANZUELA	REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO QUE OCUPA EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "NUEVA ESTANZUELA" UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE CONGRESO NORTE Y CALLE ASISTENCIA EN LA COL. NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE EDIFICIO	2022	2022	100%	\$ 3,273,544.85	\$ 3,273,544.85	\$ 3,273,544.85	\$ 3,273,544.85	\$ 3,273,544.85	\$ 3,273,544.85				
SIS-RP-25/22-CP	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO ENTRE LA AV. LINCOLN Y LA CALLE BANCO CENTRAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO	2022	2022	100%	\$ 840,190.64	\$ 840,190.64	\$ 840,190.64	\$ 840,190.64	\$ 840,190.64	\$ 840,190.64				
SIS-RP-25/22-IR		SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE, GESTION DE LIBRANZAS, CONEXION Y PUESTA EN SERVICIO, REVISION Y VALIDACION DE LA CONFORMACION DE LA ENTREGA FINAL ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA OBRA DE MULTIMODAL CONEXION DE PARQUES ESPAÑA Y FUNDIDORA UBICADA EN LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE	2022	2022	100%	550,928.03	550,928.03	550,928.03	550,928.03	550,928.03	550,928.03				

\$ 166,967,318.99 \$ 166,967,318.99 \$ 166,967,318.99 \$ 166,967,318.99 \$ 166,967,318.99 \$ 166,967,318.99


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PRESUPUESTO RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 3,500,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023


Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SROP-RP-01/21-IR	BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ HASTA CARRILES EXPRES DE LA AV. MORONES PRIETO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION ENLACE VEHICULAR DESDE EL BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ HASTA CARRILES EXPRES DE LA AV. MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PROYECTO EJECUTIVO	2021	2021	NA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13	\$ 3,030,655.13				
SEMARINAT CONAGUA	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	PERMISO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y OBRAS QUE AFECTEN BIENES NACIONALES A CARGO DE LA CIA, EN PASO A DESNIVEL GAZA DE ENLACE DE ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO, SOBRE EL RIO SANTA ACATRINA, EN EL MUNICIPIO DE MTY. NL	PAGO DE PERMISO	2022	2022	NA		\$ 338,948.00	\$ 338,948.00	\$ 338,948.00	\$ 338,948.00	\$ 338,948.00				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 130,396.87								
SIS-RP-01/23-CP SIS-192-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA NORTE), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	6%	\$ 58,630,396.87			10,349,401.98	10,349,401.98	10,349,401.98				
SIS-RP-02/23-CP SIS-198-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (CUERPO CENTRAL), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	6%										
SIS-RP-03/23-CP SIS-194-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA SUR), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	6%		\$ 58,630,396.87	\$ 58,630,396.87	\$ 58,630,396.87						
SIS-RP-04/23-CP SIS-195-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS PARA LA GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRES DE AV. MORONES PRIETO (TRABES MORONES), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	0%				7,199,745.62	7,199,745.62	7,199,745.62				

NOMBRE DEL FONDO PRESUPUESTO RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RP-CONVENIO VIADUCTO MTY-SALTILLO
SUB-PROGRAMA: _____
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 3,500,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-05/23-CP SIS-166-2023	ANTONIO L. RODRIGUEZ CON AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS PARA LA GATA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (TRABES ANTONIO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS	2023	2023	0%				5,294,925.68	5,294,925.68	5,294,925.68				
							\$ 60,130,396.87	\$ 60,130,396.87	\$ 60,000,000.00	\$ 26,213,676.41	\$ 26,213,676.41	\$ 26,213,676.41				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE


NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 Y ANTERIORES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 Y ANTERIORES
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 5,075,129.97

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-07/21-IR	COL. SAN ANGELO NORTE (FOM. 78)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO COSS, 25 DE ABRIL, HDA. CHIHAMECA Y RÍO GRANDE, COLONIA SAN ANGELO NORTE (JOMERREY 78), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2021	2021	100%	\$ 2,288,497.91	\$ 2,288,497.91	\$ 2,288,497.91	\$ 2,288,497.91	\$ 2,288,497.91	\$ 2,288,497.91				
OP-RP-08/21-IR	COL. COLINAS DE SAN BERNABE (FOM. 23)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN AVENIDA NO REELECCIÓN, ENTRE LAS CALLES PEZ TAMBOR Y MÁRMOL, COLONIA COLINAS DE SAN BERNABE (JOMERREY 25), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2021	2021	100%	\$ 1,859,357.24	\$ 1,859,357.24	\$ 1,859,357.24	\$ 1,859,357.24	\$ 1,859,357.24	\$ 1,859,357.24				
OP-RP-09/21-IR	COL. VALLE DE INFONAVIT 2DO. SECTOR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES SAMARIO, VAMADIO, CRIPIÓN, TITANIO Y GERMANIO, COLONIA VALLE DE INFONAVIT 2DO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2021	2021	100%	\$ 927,274.82	\$ 927,274.82	\$ 927,274.82	\$ 927,274.82	\$ 927,274.82	\$ 927,274.82				

\$ 5,075,129.97 \$ 5,075,129.97 \$ 5,075,129.97 \$ 5,075,129.97 \$ 5,075,129.97 \$ 5,075,129.97



 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 Y ANTERIORES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FISCALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 Y ANTERIORES
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 504,490.89

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROB.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-06/21-IR	COL. SAN BERNABÉ X SECTOR (FOM. 113)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES GUIJERA, SEGADORA, MUSEROLA, FORMÓN Y COLLERA, COLONIA SAN BERNABÉ X SECTOR (FOMERREY 113), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2021	2021	100%	\$ 499,855.18	\$ 499,855.18	\$ 499,855.18	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-08/21-IR	COL. COLINAS DE SAN BERNABÉ (FOM. 25)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN AVENIDA NO REELECCIÓN, ENTRE LAS CALLES PEL TAMBOR Y MÁRMOL, COLONIA COLINAS DE SAN BERNABÉ (FOMERREY 25), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2021	2021	100%	\$ 4,635.71	\$ 4,635.71	\$ 4,635.71	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 504,490.89	\$ 504,490.89	\$ 504,490.89	\$ -	\$ -	\$ -				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 149,848,122.34

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-17/14-CP	COL. CUMBRES 3ER SECTOR	DRENAJE PLUVIAL EN AV. PASEO DE LOS CONQUISTADORES ENTRE PASEO DE LOS CÉSARES A CALLE ALEJANDRO MAGNO, EN COL. CUMBRES 3ER. SECTOR.	DRENAJE PLUVIAL	2014	2014	100%	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ 8,817.26	\$ -	\$ 8,817.26			
OP-RP-02/14-CP	COL. ANCON DEL HUAJUCO	REMODELACION DE PARQUES PUBLICOS EN LAS COL. ANCON DEL HUAJUCO Y VALLE DEL HUAJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMODELACION DE PARQUE	2014	2014	100%	\$ 11,140.81	\$ 11,140.81	\$ 11,140.81	\$ 11,140.81	\$ 11,140.81	\$ -	\$ 11,140.81			
OP-VRIII-02/19-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2020	2020	100%	\$ 37,225,831.35	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ 30,337,009.23	\$ -			
OP-VRIII-06/19-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2020	2020	100%		\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ 3,874,450.13	\$ -			
OP-VRIII-08/19-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 8, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2020	2020	100%		\$ 3,014,371.99	\$ 3,014,371.99	\$ 3,014,371.99	\$ 3,014,371.99	\$ 3,014,371.99	\$ -			
OP-RP-04/17-CP	VARIAS COLONIAS	REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS SEGUNDA ETAPA	MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA	2017	2017	100%	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ 4,006,707.35	\$ -			
OP-RP-05/17-CP	VARIAS COLONIAS	REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS EN TU COLONIA	MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA	2017	2017	100%	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ 40,297,092.72	\$ -			

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 149,848,122.34

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-VRIV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 52,366,931.49	\$ 52,366,931.49	\$ 52,366,931.49	\$ 52,366,931.49	\$ 52,366,931.49	\$ 52,366,931.49	\$ -			
OP-VRIV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-VRIV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
OP-RP-03/21-AD	COL. BUENOS AIRES	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA AV. REVOLUCION Y AV. CHAPULTEPEC, EN LA COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTE	2021	2021	100%	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ 4,977,068.51	\$ -			
OP-RP-01/21-CP	AV. RUIZ CORTINES	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN PROLONGACION AV. RUIZ CORTINES (CALLE CREDITO EJIDAL) ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE A PANTEON SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO	2021	2021	100%	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ 9,608,805.94	\$ -			
SIS-RP-03/21-IR	COL. SAN MARTIN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE DE CALLE TUCUMAN Y CALLE M.T. DE ALVEAR EN LA COL. SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2021	2022	100%	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ 933,718.65	\$ -			
SIS-RP-02/21-IR	FACC. LAS TORRES	REPARACION DE SOCAVON EN EL CRUCE CALLE CAIRO Y CALLE PASEO DE VARSOVIA, EN EL FRACC. LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REPARACION DE SOCAVON	2021	2022	100%	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ 412,008.46	\$ -			
							\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,848,122.34	\$ 149,826,164.47				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLI A

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FEIEF-2021-DISPONIBILIDADES
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-EHE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS FEIEF-2021-DISPONIBILIDADES
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 14,118,594.34

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SRSIS-RP-01/22-AD	DIVERSAS UBICACIONES	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN DIVERSAS INTERSECCIONES VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	2022	2022	NA	\$ 434,819.62	\$ 434,819.62	\$ 434,819.62	\$ 434,819.62	\$ 434,819.62	\$ 434,819.62				
SIS-RP-18/22-CP SIS-641-2022	COL. TOPO CHICO	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO "EL ADULTO MAYOR" UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE VILLADAMA EN LA COLONIA TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2022	2022	100%	6,800,000.00	6,800,000.00	\$ 6,510,574.67	\$ 6,109,085.30	\$ 6,109,085.30	\$ 6,109,085.30				
SIS-RP-14/22-IR	COL. PIO X, COL. LOMA LARGA	REHABILITACION DE CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR "PIO X" UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE Y PRIV. CASTELAR, COL. PIO X (PARTE ALTA); Y REHABILITACION DE "TIENDA DIF" UBICADA EN LAS CALLES LOMA REDONDA Y LOMA LARGA, COL. LOMA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE CENTRO DIF	2022	2022	100%	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43	\$ 913,608.43				
SIS-RP-58/22- SIS-136-2022	COL. MIRASOL	REHABILITACION DE PARQUE MIRASOL UBICADO EN LA CALLE SUCO ENTRE LAS CALLES NAVO Y COLORIN, EN LA COL. MIRASOL 1º SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 1,986,128.75	\$ 1,986,128.75	\$ 1,242,434.19	\$ 1,242,434.19	\$ 1,242,434.19	\$ 1,242,434.19				
SRSIS-RP-05/22-AD	MADERO Y CHURUBUSCO	ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO DISTRIBUIDOR VIAL DE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. CHURUBUSCO PARA REGISTRO EN LA UNIDAD DE INVERSIONES	ACTUALIZACION DE ESTUDIO	2022	2022	NA	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12	\$ 438,536.12				
SIS-RP-14/23-CP	COL. COYOACÁN	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN PLUVIAL CALLE MANZANO ENTRE CALLE CHAVACANO Y ALFONSO SANTOS PALOMO EN LA COL. COYOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE EXTENSION PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ 3,545,501.42	\$ 3,545,501.42	\$ 3,545,501.42							
							\$ 14,118,594.34	\$ 14,118,594.34	\$ 13,085,474.45	\$ 9,138,483.68	\$ 9,138,483.68	\$ 9,138,483.68				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 266,320,745.03

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-01/21-CP	AV. RUIZ CORTINES	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN PROLONGACION AV. RUIZ CORTINES (CALLE CREDITO EJIDA) ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE A PANTEON SNA JOSE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO	2021	2021	100%	\$ 2,189,896.80	\$ 2,189,896.80	\$ 2,189,896.80	\$ 2,189,896.80	\$ 2,189,896.80	\$ 2,189,896.80				
SIS-RP-01/21-AD	COL. LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO EN LA CARRETERA NACIONAL DE CALLE LAGO DE CHAPALA A CAMINO A LAS PLACETAS, EN LAS COLONIAS LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO	2021	2022	100%	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46				
SRSIS-RP-01/22-IR SIS-039-2022	COL. MEDEROS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONEXIÓN DE LAS AVENIDAS FUNDADORES Y ACUEDUCTO DENTRO DEL CAMPUS MEDEROS DE LA UANL.	PROYECTO EJECUTIVO	2022	2022	NA	\$ 1,982,966.51	\$ 1,982,966.51	\$ 1,982,966.51	\$ 1,982,966.51	\$ 1,982,966.51	\$ 1,982,966.51				
SIS-RP-08/22-IR	COL. BUENOS AIRES	ADECUACION DE EDIFICIO SEDE DEL COJCEJO DE LA MUJER DE MONTERREY UBICADO EN EL PARQUE ESPAÑA EN CALLE IGNACIO MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION DE EDIFICIO	2022	2022	100%	\$ 1,199,759.81	\$ 1,199,759.81	\$ 1,199,759.81	\$ 1,199,759.81	\$ 1,199,759.81	\$ 1,199,759.81				
SRSIS-RP-02/22-AD	COL. BUENOS AIRES	PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LA FACHADA DEL PARQUE ESPAÑA EN AV. MORONES PRIETO, COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTO ARQUITECTONICO	2022	2022	100%	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52	\$ 443,932.52				
SIS-RP-23/22-CP SIS-046-2022	COL. BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL A UBICARSE EN EL PARQUE ESPAÑA EN AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN LA COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CENTRO	2022	2022	99%	\$ 7,943,105.01	\$ 7,943,105.01	\$ 7,943,105.01	\$ 7,943,105.01	\$ 7,943,105.01	\$ 7,943,105.01				
SIS-RP-01/21-AD	COL. LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO EN LA CARRETERA NACIONAL DE CALLE LAGO DE CHAPALA A CAMINO A LAS PLACETAS, EN LAS COLONIAS LAGOS DEL BOSQUE Y ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO	2021	2022	100%	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46	\$ 375,157.46				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 266,320,745.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							AFROBADO	MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SRSIS-RP-03/22-AD	COL. OBISPADO	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS, HIDRAULICO, HIDROLOGICO Y LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL PARQUE SENDERO CERRO DEL OBISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRARA, JOSE BENITEZ Y LOMA LARGA EN LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87	\$ 444,859.87				
SRSIS-RP-04/22-IR SIS-088-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO, MECANICA DE SUELOS, GEOTECNICA, HIDROLOGIA Y DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON; TRABAJOS DE SONDEOS EN DIVERSAS LOCALIDADES PARA PROYECTOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON; SERVICIOS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PAVIMENTOS COMO PROFESIONAL RESPONSABLE PARA LAS OBRAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ESTUDIOS, SONDEOS Y SERVICIO DE VERIFICACION	2022	2022	NA	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29	\$ 1,035,165.29				
SIS-RP-13/22-IR SIS-074-2022	COL. RINCON DE ALTA VISTA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES JUNCO DE LA VEGA, BAVARA Y PLAYA LARGA EN LA COL. RINCON DE ALTA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2022	2022	100%	\$ 2,716,333.72	\$ 2,716,333.72	\$ 2,716,333.72	\$ 2,716,333.72	\$ 2,716,333.72	\$ 2,716,333.72				
SRSIS-RP-03/22-IR SIS-076-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FOTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS, HIDROLOGIA, MEMORIA DE CALCULO, PROYECTO CONSTRUCTIVO Y CATALOGOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 PROYECTOS DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35	\$ 1,051,130.35				
SRSIS-RP-02/22-IR SIS-075-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y SUS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ELABORACION DE ESTUDIOS	2022	2022	NA	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50	\$ 1,401,335.50				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 266,320,745.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-12/22-IR	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	RECONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL UBICADO EN LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN SU CRUCE CON LA CALLE COAHUILA A SU LLEGADA AL RÍO SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	RECONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL	2022	2022	100%	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42	\$ 3,452,060.42				
SIS-RP-17/22-CP	AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO BAJO EL PUENTE DE AVENIDA JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ A LA ALTURA DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LADO NORTE FRENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2022	2022	100%	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02	\$ 8,123,924.02				
SIS-RP-25/22-CP SIS-050-2022	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO ENTRE LA AV. LINCOLN Y LA CALLE BANCO CENTRAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO	2022	2022	100%	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35	\$ 6,058,784.35				
SIS-RP-26/22-CP SIS-051-2022	COL. HACIENDA MITRAS	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN LAS CALLES HACIENDA EL MOLINO Y HACIENDA DE LOS PINOS EN LA COL. HACIENDA MITRAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO	2022	2022	100%	\$ 16,468,833.55	\$ 16,468,833.55	\$ 16,468,833.55	\$ 16,468,833.55	\$ 16,468,833.55	\$ 16,468,833.55				
SIS-RP-20/22-CP SIS-043-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CÁRDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VÁZQUEZ (CARRILES SECUNDARIOS) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 21,646,697.72	\$ 21,646,697.72	\$ 21,646,697.72	\$ 21,646,697.72	\$ 21,646,697.72	\$ 21,646,697.72				
SIS-RP-21/22-CP SIS-044-2022	AV. JOSE ANGEL CONCHELLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A LA AV. RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACION HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 26,254,250.66	\$ 26,254,250.66	\$ 26,254,250.66	\$ 26,254,250.66	\$ 26,254,250.66	\$ 26,254,250.66				
SIS-RP-19/22-CP SIS-042-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CÁRDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VÁZQUEZ (CARRILES PRINCIPALES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48	\$ 27,155,550.48				
SIS-RP-22/22-CP SIS-045-2022	AV. JOSE ANGEL CONCHELLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A LA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 23,937,386.59	\$ 23,937,386.59	\$ 23,937,386.59	\$ 23,937,386.59	\$ 23,937,386.59	\$ 23,937,386.59				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 266,320,745.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-28/22-CP SIS-053-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE FUNDIDORA AL PARQUE ESPAÑA (LADO NORTE) A UBICARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE FUNDIDORA E EL ACCESO ESTACIONAMIENTO E-7, SOBRE LA AV. CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	98%	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,419,413.38	\$ 44,237,889.06				
SIS-RP-43/22-CP SIS-089-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	85%	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52	\$ 2,734,105.52				
SIS-RP-44/22-CP SIS-090-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01	\$ 2,803,940.01				
SRSIS-RP-05/22-IR SIS-160-2022	DIVERSAS AVENIDAS	TRABAJOS DE VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD EN AVENIDAS A REHABILITAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	TRABAJOS DE VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91	\$ 915,934.91				
SIS-RP-17/22-IR SIS-134-2022	COL. LA CONDESA	REPARACION DE BORDA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALIDA EN EL PARQUE CAJONAS, UBICADO EN AV. EUGENIO GARZA SADA, EN LA COL. LA CONDESA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REPARACION DE BORDA PERIMETRAL Y RAMPA DE SALID	2022	2022	80%	\$ 1,502,692.60	\$ 1,502,692.60	\$ 1,502,692.60	\$ 1,502,692.60	\$ 1,502,692.60	\$ 1,502,692.60				
SIS-RP-23/22- SIS-157-2022	COL. SAN BERNABE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE EN LA ZONA NORTE EN LA COL. SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	57%	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30	\$ 355,348.30				
SIS-RP-24/22-IR SIS-158-2022	COL. SANTA FE	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE (ZONA NORTE) EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS	2022	2022	95%	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56	\$ 322,537.56				
SIS-RP-47/22-CP SIS-167-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS REDUCIDAS Y CIMENTACION-PILOTES) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPOCO EN EL	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	85%	\$ 12,075,026.15	\$ 12,075,026.15	\$ 12,075,026.15	\$ 12,075,026.15	\$ 12,075,026.15	\$ 12,075,026.15				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 266,320,745.93

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-69/22-CP	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (RAMPA NORTE) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	85%	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77	\$ 9,913,655.77				
SIS-RP-69/22-CP	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (CUERPO CENTRAL) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	73%	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80	\$ 13,858,303.80				
SIS-RP-70/22-CP	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR (RAMPA SUR) EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA MODERNIZACION Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL	2022	2022	81%	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37	\$ 9,416,068.37				
SIS-RP-72/22-CP SIS-173-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN Y CUMBRES SN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO	2022	2022	30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30	\$ 1,574,830.30				
SIS-RP-73/22-CP	COL. VALLE DEL CRISTAL	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA NACIONAL EN EL CRUCE D EIA CALLE CRISTAL EN LA COL. VALLE DEL CRISTAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	2022	2022	37	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16	\$ 2,863,902.16				
SIS-RP-77/22-CP	DIVERSAS UBICACIONES	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION EN DIFERENTES INTERSECCIONES VIALES DE CRUCEROS SEGUROS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION EN DIFERENTES INTERSECCIONES VIALES DE CRUCEROS SEGUROS	2022	2022	26	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45	\$ 7,623,769.45				
SIS-RP-78/22-CP SIS-182-2022	COL. CROC	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AMORTIGUAMIENTO PLUVIAL	2022	2022	17	\$ 1,685,929.56	\$ 1,685,929.56	\$ 1,685,929.56	\$ 1,685,929.56	\$ 1,685,929.56	\$ 1,685,929.56				
							\$ 266,320,745.93	\$ 266,320,745.93	\$ 266,320,745.93	\$ 266,320,745.93	\$ 266,320,745.93	\$ 266,139,221.61				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: **DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022**
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ **293,047,191.37**

ESTADO: **NUEVO LEÓN**
 MUNICIPIO: **MONTERREY**
 DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: **31 DE MARZO DEL 2023**

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-09/23-CP SIS-197-2023	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION, EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO DE CORREDOR VERDE EN PUENTE MULTIMODAL PARA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA Y PARQUE FUNDIDORA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION, EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO DE CORREDOR VERDE EN PUENTE MULTIMODAL	2023	2023	12%	\$ 56,924,303.77	\$ 56,924,303.77	\$ 53,958,939.72	\$ 16,199,681.91	\$ 16,199,681.91	\$ 16,199,681.91				
SIS-RP-07/23-CP SIS-193-2023	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL SOBRE AV. MORONES PRIETO PARA ACCESO AL FUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXION DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA, EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE RAMPA	2023	2023	16%	\$ 37,565,991.92	\$ 17,565,991.92	\$ 16,277,770.39	\$ 4,893,331.11	\$ 4,893,331.11	\$ 4,893,331.11				
SIS-RP-08/23-CP SIS-199-2023	PARQUE ESPAÑA	REMEDIACION DE FACHADA EN PARQUE ESPAÑA PARA ACCESO AL PUENTE VERDE (MULTIMODAL) UBICADO SOBRE AV. MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REMEDIACION DE FACHADA DE PARQUE	2023	2023	12%	\$ 21,742,855.60	\$ 21,742,855.60	\$ 19,791,609.13	\$ 6,937,480.94	\$ 6,937,480.94	\$ 6,937,480.94				
SIS-RP-01/23-CP SIS-192-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA NORTE), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	5%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-02/23-CP SIS-198-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (CUERPO CENTRAL), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	6%				\$ 5,910,058.84	\$ 5,910,058.84	\$ 5,910,058.84				
SIS-RP-03/23-CP SIS-194-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (RAMPA SUR), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE GAZA	2023	2023	5%	\$ 88,369,603.13	\$ 88,369,603.13	\$ 65,901,250.22	\$ 8,605,362.00	\$ 8,605,362.00	\$ 8,605,362.00				
SIS-RP-04/23-CP SIS-195-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS PARA LA GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (TRABES MORONES), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS	2023	2023	0%				\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 293,047,191.37

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-05/23-CP SIS-106-2023	AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ Y AV. MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS PARA LA GAZA DE ENLACE DE AV. ANTONIO L. RODRIGUEZ CON LOS CARRILES EXPRESS DE AV. MORONES PRIETO (TRABES ANTONIO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSAS	2023	2023	0%				\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-03/22-IR SIS-024-2022	COL. CUMBRES SAN AGUSTIN	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE BARRA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN EL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES NUEVO MÉXICO, ALBUQUERQUE Y SAN DIEGO EN LA COL. CUMBRES SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE BARRA PRIMETRAL Y VITAPISTA EN ESPACIO PÚBLICO	2022	2022	100%	\$ 658,500.40	\$ 658,500.40	\$ 658,500.40	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-09/22-IR SIS-028-2022	ZONA CENTRO	ADECUACIÓN A DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE REJILLA CAPTADORA E IMBORNAL EN LA AV. CONSTITUCIÓN CALLE RAYMUNDO JARDON EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIÓN A DRENAJE PLUVIA	2022	2022	100%	\$ 271,902.82	\$ 271,902.82	\$ 271,902.82	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-10/22-IR SIS-036-2022	COL. LA FINCA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO DE LA BATALLA 1846 UBICADO EN PASEO SANTA LUCIA Y CALLE HEROES DEL 47 EN LA COL. LA FINCA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MUSEO	2022	2022	100%	\$ 1,960,429.75	\$ 1,960,429.75	\$ 1,960,429.75	\$ 1,101,749.08	\$ 1,101,749.08	\$ 1,101,749.08				
SIS-RP-03/22-AD	AV. CONSTITUCION	REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA GAZA UBICADA EN AV. CONSTITUCIÓN EN SU INCORPORACIÓN A LA AV. GÓMEZ MORÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	2022	2022	0%	\$ 445,000.00	\$ 445,000.00	\$ 421,454.59	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-15/22-CP SIS-034-2022	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA Y EL PARQUE FUNDIDORA LADO SUR/A UBICARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE ESPAÑA SOBRE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODA	2022	2022	97%	\$ 7,556,693.22	\$ 7,556,693.22	\$ 7,556,693.22	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-16/22-CP SIS-035-2022	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, EN EL 7° PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLON M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	2022	2022	100%	\$ 7,441,774.15	\$ 7,441,774.15	\$ 7,441,774.15	\$ 2,804,323.49	\$ 2,804,323.49	\$ 2,804,323.49				
RESERVA REF-95/031/2023							326,455.01	326,455.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 293,047,191.37

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SR-SIS-RP-01/22-SIS-039-2022	COL. MEDEROS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONEXIÓN DE LAS AVENIDAS FUNDADORES Y ACUEDUCTO DENTRO DEL CAMPUS MEDEROS DE LA UANL.	PROYECTO EJECUTIVO	2022	2022	NA	\$ 1,517,033.49	\$ 1,517,033.49	\$ 1,517,033.49	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-23/22-CP SIS-046-2022	COL. BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL A UBICARSE EN EL PARQUE ESPAÑA EN AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN LA COL. BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CENTRO	2022	2022	99%	\$ 9,756,894.99	\$ 9,756,894.99	\$ 9,756,894.99	\$ 4,694,446.13	\$ 4,694,446.13	\$ 4,694,446.13				
SR-SIS-RP-04/22-IR SIS-088-2022	DIVERSAS LOCALIDADES	ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO, MECANICA DE SUELOS, GEOTECNICA, HIDROLOGIA Y DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. TRABAJOS DE SONDEOS EN DIVERSAS LOCALIDADES PARA PROYECTOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SERVICIOS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PAVIMENTOS COMO PROFESIONAL RESPONSABLE PARA LAS OBRAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ESTUDIOS, SONDEOS Y SERVICIO DE VERIFICACION	2022	2022	NA	\$ 2,415,385.67	\$ 2,415,385.67	\$ 2,415,385.67	\$ 2,415,385.67	\$ 2,415,385.67	\$ 2,415,385.67				
SIS-RP-13/22-IR SIS-074-2022	COL. RINCÓN DE ALTA VISTA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES JUNCO DE LA VEGA, BAVARA Y PLAYA LARGA EN LA COL. RINCÓN DE ALTA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2022	2022	100%	\$ 768,372.95	\$ 768,372.95	\$ 768,372.95	\$ 768,372.95	\$ 768,372.95	\$ 768,372.95				
SIS-RP-26/22-CP SIS-050-2022	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO ENTRE LA AV. LINCOLN Y LA CALLE BANCO CENTRAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO	2022	2022	100%	\$ 12,601,025.01	\$ 12,601,025.01	\$ 12,601,025.01	\$ 7,329,656.55	\$ 7,329,656.55	\$ 7,329,656.55				
SIS-RP-26/22-CP SIS-051-2022	COL. HACIENDA MITRAS	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO EN LAS CALLES HACIENDA EL MOLINO Y HACIENDA DE LOS PINOS EN LA COL. HACIENDA MITRAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO	2022	2022	100%	\$ 4,567,041.08	\$ 4,567,041.08	\$ 4,567,041.08	\$ 3,302,274.64	\$ 3,302,274.64	\$ 3,302,274.64				
SIS-RP-20/22-CP SIS-043-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CÁRDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VAZQUEZ (CARRILES SECUNDARIOS) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 7,844,409.89	\$ 7,844,409.89	\$ 7,844,409.89	\$ 7,398,409.01	\$ 7,398,409.01	\$ 7,398,409.01				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 293,047,191.37

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-21/22-CP SIS-044-2022	AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A LA AV. RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACION HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57	\$ 407,323.57				
SIS-RP-19/22-CP SIS-042-2022	AV. LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN AV. LAZARO CARDENAS DE BOULEVARD ACAPULCO Y CALLE PEDRO VAZQUEZ (CARRETERAS PRINCIPALES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 4,595,214.82	\$ 4,595,214.82	\$ 4,595,214.82	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-22/22-CP SIS-045-2022	AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO A LA AV. RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACION HIDRAULICA	2022	2022	100%	\$ 15,534,713.28	\$ 15,534,713.28	\$ 15,534,713.28	\$ 14,885,924.97	\$ 14,885,924.97	\$ 14,885,924.97				
SIS-RP-28/22-CP SIS-053-2022	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE FUNDIDORA AL PARQUE ESPAÑA (LADO NORTE) A UBICARSE EN LA ENTRADA AL PARQUE FUNDIDORA E EL ACCESO ESTACIONAMIENTO E-7, SOBRE LA AV. CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	88%	\$ 19,980,586.62	\$ 19,980,586.62	\$ 19,980,586.62	\$ 8,003,465.14	\$ 8,003,465.14	\$ 8,003,465.14				
SRSIS-HP-08/22-IR SIS-158-2022	AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO	CONTROL DE CALIDAD PARA LA EVALUACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN LOS TRABAJOS DE SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA DE MODERNIZACIÓN Y MOVILIDAD MULTIMODAL EN LA CIRCULACION VIAL NORTE-SUR EN LA AV. CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VIA FERREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD	2022	2022	NA	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04	\$ 654,034.04				
SIS-RP-29/22-CP SIS-056-2022	AV. PASEO DE LOS LEONES	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. PASEO DE LOS LEONES DE CALLE MONTE EVEREST A LA AV. CUIMBRES DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16	\$ 345,194.16				
SIS-RP-30/22-CP SIS-057-2022	AV. EUGENIO GARZA SADA	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO II) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03	\$ 183,611.03				

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 293,047,101.37

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-31/22-CP SIS-053-2022	AV. FIDEL VELAZQUEZ	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. FIDEL VELAZQUEZ DE LA AV. ABRAHAM LINCOLN A LÍMITES MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 761,496.80	\$ 205,679.40	\$ 265,679.40	\$ 265,679.40	\$ 205,679.40	\$ 265,679.40				
SIS-RP-34/22-CP SIS-054-2022	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO DE LA CALLE ALEMANIA A LA CALLE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	99%	\$ 3,668,040.20	\$ 3,668,040.20	\$ 3,668,040.20	\$ 3,663,547.22	\$ 3,663,547.22	\$ 3,663,547.22				
SIS-RP-05/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	4,072,270.52	4,072,270.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-06/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-07/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-08/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMÍAS AL 31-MAR-23								495,820.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 293,047,191.37 \$ 293,047,191.37 \$ 259,495,878.59 \$ 99,959,351.85 \$ 99,959,351.85 \$ 99,959,351.85


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 71,983,186.22

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CON.PROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SRSIS-RP-01/21-IR	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	1) ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE MOVILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN AV. CHURUBUSCO Y VÍA TAMPICO 2) ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE MULTIMODAL PARA CONECTAR DE PARQUE FUNDIDORA A PARQUE ESPAÑA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTOS EJECUTIVO	2021	2022	NA	3,485,181.16	3,485,181.16	3,485,181.16	3,485,181.16	3,485,181.16	3,485,181.16				
SIS-RP-01/21-CP SIS-001-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. GARZA SADA Y AV. 2 DE ABRIL EN LA COL. ROMA; 2) EN AV. COLON Y CALLE NUEVA ROSITA EN LA COL. MADERO; 3) EN AV. CHAPULTEPEC Y PRIV. AGUSTÍN LARA EN LA COL. BUENOS AIRES; 4) EN AV. COLON Y EMILIO CARRANZA EN LA COL. TREVINO; 5) EN AV. COLON Y CALLE PLATÓN SÁNCHEZ EN LA COL. TREVINO; 6) EN AV. PEDRO MARTÍNEZ Y CALLE TEPIC EN LA COL. NUEVO REPUBLICO; Y 7) EN AV. REFORMA Y CALLE JOAQUÍN LEAL, EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12	\$ 4,117,637.12				
SIS-RP-02/21-CP SIS-005-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO NAZAS Y AV. ALFOMBRILLAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. ARTEAGA Y CALLE SERAFÍN PERA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARÍA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 5,074,769.99	\$ 5,074,769.99	\$ 5,074,769.99	\$ 5,074,769.99	\$ 5,074,769.99	\$ 4,660,843.56				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 71,983,186.22

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-03/21-CP SIS-008-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. NO REELECCIÓN EN LAS COLONIAS MIRASOL, CHAPULTEPEC SUR, LAS ESTACIONES Y BARRIO SAN CARLOS; Y 2) EN AV. NO REELECCIÓN Y CALLE NEPENTEA EN LA COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VALES	2021	2022	100%	\$ 7,460,455.89	\$ 7,460,455.89	\$ 7,460,455.89	\$ 7,460,455.89	\$ 7,460,455.89	\$ 7,460,455.89				
SIS-RP-04/21-CP SIS-004-2022	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NL	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN CALLE REFORMA Y CALLE AMADO NERVO; 2) EN CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE JERÓNIMO TREVIÑO; 3) EN LA CALLE JERÓNIMO TREVIÑO Y CALLE DR. COSS; 4) EN CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA Y CALLE JUAN VILLARREAL; 5) EN CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ESPINOSA; Y 6) EN CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VALES	2021	2022	95%	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25	\$ 3,844,019.25				
SIS-RP-05/21-CP SIS-009-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA EN CALLE BENÍTEZ DE CALLE CADEREYTA A CALLE MONTEMORELOS Y CALLE TERÁN DE CALLE BENÍTEZ A CALLE MINA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25	\$ 11,777,040.25				
SIS-RP-06/21-CP SIS-002-2022	COL. TOPO CHICO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA EN CALLE BENÍTEZ DE CALLE CADEREYTA A CALLE MONTEMORELOS Y CALLE TERÁN DE CALLE BENÍTEZ A CALLE MINA EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2021	2022	100%	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58	\$ 9,505,954.58				
SIS-RP-07/21-CP	COL. COYOACÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE ANTONIO L. VILLARREAL Y J.J. LOZANO EN LA COL. COYOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	2021	2022	100%	17,310,496.74	17,310,496.74	17,310,496.74	17,310,496.74	17,310,496.74	17,310,496.74				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 71,983,186.22

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-08/21-CP SIS-003-2022	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL 4° PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLÓN M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHIOR OCCAMPO Y BENITO JUÁREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE OFICINAS	2021	2022	100%	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12	\$ 8,056,340.12				
SIS-RP-65/22-CP SIS-165-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUIZ CORTINES Y AV. GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	70%	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12	\$ 1,331,291.12				

\$ 71,983,186.22	\$ 71,983,186.22	\$ 71,983,186.22	\$ 71,983,186.22	\$ 71,983,186.22	\$ 71,769,259.79
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 231,542,162.18

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-28/22-CP SIS-058-2022	AV. PASEO DE LOS LEONES	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. PASEO DE LOS LEONES DE CALLE MONTE EVEREST A LA AV. CUMBRES DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98	\$ 27,552,832.98				
SIS-RP-30/22-CP SIS-057-2022	AV. EUGENIO GARZA SADA	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO II) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 43,868,411.69	\$ 43,868,411.69	\$ 43,868,411.69	\$ 43,868,411.69	\$ 43,868,411.69	\$ 43,868,411.69				
SIS-RP-31/22-CP SIS-056-2022	AV. FIDEL VELAZQUEZ	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. FIDEL VELAZQUEZ DE LA AV. ABRAHAM LINCOLN A LÍMITES MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 65,037,541.66	\$ 65,037,541.66	\$ 65,037,541.66	\$ 65,037,541.66	\$ 65,037,541.66	\$ 65,037,541.66				
SIS-RP-33/22-CP SIS-055-2022	AV. CONSTITUCIÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. CONSTITUCIÓN DE AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ "GONZALITOS" A LA AV. CONSTITUYENTES DE NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 41,168,600.00	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70	\$ 40,611,275.70				
SIS-RP-34/22-CP SIS-054-2022	AV. IGNACIO MORONES PRIETO	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO DE LA CALLE ALEJANDRA LA CALLE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	99%	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09	\$ 42,081,915.09				
SIS-RP-43/22-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	85%	\$ 616,806.16	\$ 616,806.16	\$ 616,806.16	\$ 616,806.16	\$ 616,806.16	\$ 616,806.16				
SIS-RP-44/22-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01	\$ 4,931,241.01				
SIS-RP-45/22-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	75%	\$ 364,169.65	\$ 364,169.65	\$ 364,169.65	\$ 364,169.65	\$ 364,169.65	\$ 364,169.65				

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES RECURSOS FISCALES 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 231,542,162.18

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-05/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	4,072,270.52	4,072,270.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-05/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-07/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-08/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-74/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	26%	\$ 1,828,473.42	\$ 1,828,473.42	\$ 1,828,473.42	-	-	-				
SIS-RP-76/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	28%				-	-	-				
SIS-RP-78/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO DEL TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	20%				-	-	-				
							\$ 231,542,162.18	\$ 231,542,162.18	\$ 226,892,667.36	\$ 225,064,193.94	\$ 225,064,193.94	\$ 225,064,193.94				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: EC-FISC-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 68,895,254.21

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PP-01/23-IR SIS-168-2022	COL. LA POPULAR	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES BARCELONA, SANTANDER Y CANAL DE PANAMA EN LA COL. LA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO	2022	2022	100%	\$ 3,800,000.00	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72	\$ 3,516,665.72				
SIS-PP-01/23-IR SIS-203-2023	COL. LOMAS DE ANAHUAC	REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN CALLE COPÁN, DE CALLE TIKAL A LA AVENIDA ALMAZÁN, EN COLONIA LOMAS DE ANAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	2023	2023	20%	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 1,949,622.71	\$ 584,866.81	\$ 584,866.81	\$ 584,866.81				
SIS-PP-02/23-IR SIS-204-2023	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE PARQUE NEPTUNO UBICADO ENTRE LAS CALLES NEPTUNO Y CALLE SATELITE DE LA COLONIA CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PARQUE	2023	2023	11%	\$ 3,791,760.00	\$ 3,791,760.00	\$ 3,640,720.60	\$ 1,092,216.18	\$ 1,092,216.18	\$ 1,092,216.18				
SIS-PP-03/23-IR SIS-205-2023	COL. CROC	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN SEGURA EN EL CRUCE DE LA AV. CAMINO REAL Y CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN	2023	2023	15%	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 2,053,744.07	\$ 616,123.21	\$ 616,123.21	\$ 616,123.21				
SIS-PP-04/23-IR SIS-206-2023	COL. DEL PASEO, 7MO SECTOR	SENDERO PEATONAL EN CALLE CAZADORES DE GALEANA EN COLONIA DEL PASEO 7MO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SENDERO PEATONAL	2023	2023	6%	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 1,951,080.40	\$ 585,324.12	\$ 585,324.12	\$ 585,324.12				
SIS-PP-05/23-IR	COL. VILLA LAS FUENTES	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES SENDA DEL ÁNGEL Y SENDA DE LA PAZ EN LA COL. VILLA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO	2023	2023	0%	\$ 3,240,387.38	\$ 3,240,387.38	\$ 3,049,700.56							
SIS-PP-06/23-IR SIS-208-2023	COL. REVOLUCIÓN PROLETARIA (SIERRA VENTANA)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, INSURGENTES Y LA PAZ DE LA COLONIA REVOLUCIÓN PROLETARIA (SIERRA VENTANA), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	0%	\$ 2,194,202.15	\$ 2,194,202.15	\$ 2,120,190.59	\$ 638,057.17	\$ 638,057.17	\$ 638,057.17				
SIS-PP-07/23-IR SIS-209-2023	AV. LOS ASTROS	AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA LOS ASTROS CASI EN SU CRUCE CON LA AVENIDA UNCOLN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	2023	2023	25%	\$ 2,765,608.00	\$ 2,765,608.00	\$ 2,549,508.25	\$ 764,852.48	\$ 764,852.48	\$ 764,852.48				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: EC-FISC-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 60,895,254.21

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPRO	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PP-08/23-IR SIS-210-2023	COL. CIMA DE LAS CUMBRES	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN COLONIA CIMA DE LAS CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	6%	\$ 2,376,419.00	\$ 2,376,419.00	\$ 2,159,696.60	\$ 647,003.98	\$ 647,003.98	\$ 647,003.98				
SIS-PP-09/23-IR SIS-216-2023	COL. MITRAS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE HERMOSELLO Y CALLE CHIHUAHUA EN LA COL. MITRAS CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	7%	\$ 3,207,437.93	\$ 3,207,437.93	\$ 3,039,990.15	\$ 911,997.05	\$ 911,997.05	\$ 911,997.05				
SIS-PP-10/23-IR SIS-217-2023	COL. VALLE VERDE, 2DO SECTOR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA AV. DEL PARAISO Y CALLE MORUJO EN LA COL. VALLE VERDE 2º SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	0%	\$ 3,268,876.28	\$ 3,268,876.28	\$ 3,157,383.20	\$ 847,214.96	\$ 847,214.96	\$ 847,214.96				
SIS-PP-11/23-IR SIS-218-2023	COL. VILLA DORADA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LA AVENIDA ZAPOTÁN Y LAS CALLES ANDADOR DE LA CANTERA, CHILUCA Y ANDADOR DE LA GRAVA DE LA COL. VILLA DORADA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	18%	\$ 3,563,200.15	\$ 3,563,200.15	\$ 3,325,616.40	\$ 997,684.92	\$ 997,684.92	\$ 997,684.92				
SIS-PP-12/23-IR SIS-219-2023	COL. LOMA LARGA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES: LOMA REDONDA, LOMA CHICA, LOMA ALTA Y LOMA ALEGRE EN LA COL. LOMA LARGA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	10%	\$ 3,792,333.56	\$ 3,792,333.56	\$ 3,376,195.87	\$ 1,012,859.06	\$ 1,012,859.06	\$ 1,012,859.06				
SIS-PP-13/23-IR SIS-220-2023	ZONA DEL HUAJUCO	REHABILITACIÓN DE SENDERO PEATONAL Y PACIFICACIÓN UBICADO EN LA AV. LA LUZ, EN ZONA HUAJUCO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE SENDERO PEATONAL	2023	2023	3%	\$ 3,628,769.26	\$ 3,628,769.26	\$ 3,480,743.36	\$ 1,044,223.01	\$ 1,044,223.01	\$ 1,044,223.01				
SIS-PP-14/23-IR SIS-232-2023	COL. LA FLORA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LA COLONIA RESIDENCIAL LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2023	2023	0%	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 2,089,483.75	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-01/23-CP SIS-200-2023	AV. PUERTA DE HIERRO	ESPACIO PÚBLICO PARQUE LINEAL EN LA AV. PUERTA DE HIERRO ENTRE AV. PASO DE LOS LEONES Y PROL. RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ESPACIO PÚBLICO PARQUE LINEAL	2023	2023	28%	\$ 4,587,420.00	\$ 4,587,420.00	\$ 4,585,420.94	\$ 1,375,626.28	\$ 1,375,626.28	\$ 1,375,626.28				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FISCALES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: EC-FISC-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 202
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 68,895,254.21

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PP-15/23-IR	COL. CHURUBUSCO	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE SAN ÁNGEL DE COLONIA CHURUBUSCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL	2023	2023	0%	\$ 2,884,675.43	\$ 2,884,675.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-16/23-IR	COL. SAN JERÓNIMO	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN LA AVENIDA ANILLO PERIFÉRICO, ENTRE BLVD ROGELIO CANTÚ GÓMEZ E INSURGENTES, COLONIA SAN JERÓNIMO, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL	2023	2023	0%	\$ 2,198,153.83	\$ 2,198,153.83	\$ 2,050,368.75	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-17/23-IR	ZONA HUAJUCO	REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN AVENIDA VALLE ALTO, ENTRE LA LATERAL DE LA CARRETERA NACIONAL Y LA AVENIDA SIERRA ALTA, ZONA HUAJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE BANQUETA	2023	2023	0%	\$ 3,844,087.00	\$ 3,844,087.00	\$ 3,652,413.21	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-20/23-IR	COL. LA ALIANZA	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. CAMINO AL PASTIZAL Y CALLE TRAMOYISTAS EN LA COL. ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	2023	2023	0%	\$ 2,409,346.11	\$ 2,409,346.11	\$ 2,307,332.83	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-18/23-IR	COL. DEL MAESTRO	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL DE LA LIGA PEQUEÑA UBICADO EN EL CRUCE DE LA CALLE ARTURO D. DE LA GARZA Y LA AVENIDA NUEVO MÉXICO EN COLONIA DEL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BEISBOL	2023	2023	0%	\$ 2,147,241.03	\$ 2,147,241.03	\$ 2,022,994.12	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-PP-19/23-IR	COL. SAN BERNABÉ V SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES 9 DE JULIO, TRITON Y CHACABUCO, EN LA COL. SAN BERNABÉ V SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONTRUCCION DE SKATE PARK	2023	2023	0%	\$ 2,673,147.03	\$ 2,673,147.03	\$ 2,420,344.27	\$ -	\$ -	\$ -				
	AV. BERNARDO REYES Y RUIZ CORTINES	REHABILITACION BAJO PUENTE RUBE, UBICADO ENTRE LAS AVENIDAS BERNARDO REYES Y RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION BAJO PUENTE RUBE	2023	2023	0%	\$ 3,531,205.72	\$ 3,533,205.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23							\$ 283,334.28									
							\$ 68,895,254.21	\$ 68,895,254.21	\$ 3,616,665.72	\$ 3,616,665.72	\$ 4,101,652.63	\$ 4,101,652.63				



 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

NOMBRE DEL FONDO REHABILITACION VIAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: REHABILITACION VIAL 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 17,679,744.67

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
S/S-RP-71/22-CP SIS-170-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE REAL DE CUMBRES Y PASEO DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO	2022	2022	45%	\$ 7,111,612.95	\$ 7,111,612.95	\$ 7,111,612.95	\$ 2,219,877.53	\$ 2,219,877.53	\$ 2,219,877.53				
S/S-RP-72/22-CP SIS-173-2022	AV. ABRAHAM LINCOLN	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN Y CUMBRES SH AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCERO SEGURO	2022	2022	30%	\$ 3,054,775.76	\$ 3,054,775.76	\$ 3,054,775.76	\$ -	\$ -	\$ -				
S/S-RP-66/22-CP SIS-154-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUIZ CORTINES Y CALLE AMADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	76%	4,112,773.14	4,112,773.14	4,112,773.14	\$ 2,218,631.78	\$ 2,218,631.78	\$ 2,218,631.78				
S/S-RP-65/22-CP SIS-155-2022	DIVERSOS	ADECUACION EN INTERSECCION VIAL PARA CRUCEROS SEGUROS EN LA AV. RUIZ CORTINES Y AV. GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	ADECUACION EN INTERSECCION	2022	2022	70%	3,400,582.80	3,400,582.80	\$ 3,108,345.96	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 17,679,744.67	\$ 17,679,744.67	\$ 17,385,607.83	\$ 4,438,509.29	\$ 4,438,509.29	\$ 4,438,509.29				



 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO EXCEDENTES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23
 CIERRA

FONDO O PROGRAMA: EXCEDENTES R28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 49,944,787.14

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-PP-32/22-CP	AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ "GONZALITOS" DE LA AV. CONSTITUCION A LA AV. ABRAHAM LINCOLN, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	74%	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14				
							\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 62,951,729.48

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMISADO	DÉVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-32/22-CP	AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ "GONZALITOS" DE LA AV. CONSTITUCIÓN A LA AV. ABRAHAM LINCOLN, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	74%	\$ 57,024,000.00	\$ 57,024,000.00	\$ 51,006,430.64	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14	\$ 49,944,787.14				
SIS-RP-05/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	5,927,729.48	5,927,729.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-06/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	95%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-07/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	93%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-08/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	99%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SRS/SIS-RP-01/23-IR SIS-211-2023	VARIAS UBICACIONES	1) PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE RESTAURACIÓN Y CONVERSIÓN A BIBLIOTECA DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA "FCE" ELEVANTAMIENTO, ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO UBICADO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO N° 1518 EN SU CRUCE CON CALLE RAMON CORREA EN LA ZONA CENTRO; 2) INGENIERIA E INSTALACIONES DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONVERSIÓN A BIBLIOTECA DEL FONDO DE CULTURA ECONOMICA "FCE" (ESTRUCTURAL, HERRAMIENTAS, ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS ESPECIALES Y CANTAJERO DE CONCEPTOS) UBICADO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO N° 1518 EN SU CRUCE CON CALLE RAMON CORREA EN LA ZONA CENTRO Y 3) PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL "JOSE CALDERON" UBICADO EN LA AVENIDA LEONARDO JUAREZ N° 1518 CENTRO, EN SU CRUCE CON CALLE BASTIAGO TAPIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIA E INSTALACION DE PROYECTO Y PROYECTO ARQUITECTONICO	2023	2023		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 683,930.82	\$ 683,930.82	\$ 683,930.82				
SIS-RP-02/23-IR SIS-215-2023	COL. VALLE MORELOS	REPARACIÓN DE CANAL PLUVIAL "EL AGUILA" UBICADO EN LAS CALLES VALLE CORTEZ Y PLINIO D. ORDOÑEZ EN LA COL. VALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO	REPARACION DE CANAL PLUVIAL	2023	2023		\$ 944,402.92	\$ 944,402.92	\$ 879,103.92	\$ 263,731.17	\$ 263,731.17	\$ 263,731.17				


NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 62,951,729.48

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
	COL. TOPO CHICO	PROYECTO EJECUTIVO (PLANOS DE: INSTALACIONES, ACABADOS, ELECTRICIDAD, HIDROSANITARIOS, AREAS EXTERIORES, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES) PARA LUDOTECA GERIATRICA, EN EL CENTRO DIF "FRANCISCO ZARCO" UBICADO EN CALLE SALINAS EN SU CRUCE CON CALLE GARZA GARCIA, EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTO EJECUTIVO	2023	2023		\$ 445,000.00	\$ 445,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 62,951,729.48 \$ 62,951,729.48 \$ 51,096,430.64 \$ 49,944,767.14 \$ 49,944,767.14 \$ 49,944,767.14


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 237,040,444.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROB.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-08/23-CP SIS-221-2023	COL. SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 1) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE SANTIAGO DERQUI Y DOMINGO F. SARMIENTO EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%			\$ 30,494,029.60	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-10/23-CP	COL. SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 2) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE DOMINGO F. SARMIENTO Y NICOLÁS DE AVELLANEDA EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%			\$ 27,098,223.38	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-11/23-CP SIS-223-2023	COL. SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 3) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE NICOLÁS DE AVELLANEDA Y 25 DE MAYO EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 28,668,812.85	\$ 8,668,812.85	\$ 8,668,812.85	\$ 8,668,812.85				
SIS-RP-12/23-CP SIS-224-2023	COL. SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 4) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE 25 DE MAYO Y PEDRO JUSTO EN LA COL. SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%			\$ 28,095,589.59	\$ 8,428,076.88	\$ 8,428,076.88	\$ 8,428,076.88				
SIS-RP-13/23-CP SIS-225-2023	COL. SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ" DE TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA DE 120" DE DIÁMETRO (ETAPA 5) EN LAS CALLES MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE PEDRO JUSTO Y TUCUMAN EN LA COL. SAN MARTÍN (PARTE MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2023	2023	0%			\$ 21,446,545.69	\$ 6,433,963.71	\$ 6,433,963.71	\$ 6,433,963.71				
RESERVA									\$ 13,669,593.91							

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 237,040,444.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023


Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS	
SIS-RP-42/23-CP SIS-226-2023	COL. LUIS ECHEVERRÍA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LA LATERAL DE LA AV. FIDEL VELÁZQUEZ Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL			0%	\$ 13,400,917.18	\$ 13,400,917.18	\$ 12,522,830.38								
SIS-RP-43/23-CP	COL. COLINAS DE VALLE VERDE	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFALTICO EN CALLE VALLE DEL SOL ENTRE CALLE PELICANO Y CALLE VALLE DEL PIRUL EN LA COL. COLINAS DE VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTICO			0%	\$ 4,611,908.40	\$ 4,611,908.40	\$ 4,419,211.85								
SIS-RP-44/23-CP	COL. CUMBRES, 3ER. SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CONQUISTADORES, ENTRE LA CALLE PENÉLOPE Y LA CALLE ALEJANDRO MAGNO, COLONIA CUMBRES TERCER SECTOR, EN LA ZONA PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL			0%	\$ 12,615,553.22	\$ 12,615,553.22	\$ 12,061,449.64								
SIS-RP-41/23-CP	AV. CHURUBUSCO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA CHURUBUSCO EN SU CRUCE CON LA VÍA FÉRREA A TAMPICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL			0%	\$ 9,439,858.80	\$ 9,439,858.80	\$ 9,659,938.33								
SIS-RP-45/23-CP	COL. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE NUEVA INDEPENDENCIA EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO			0%	\$ 39,012,993.69	\$ 39,012,993.69	\$ 15,039,658.24								
SIS-RP-46/23-CP	COL. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CHIHUAHUA ENTRE LAGO DE PATZCUARO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO			0%			\$ 14,739,722.82								
SIS-RP-47/23-CP	COL. INDEPENDENCIA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ZACATECAS ENTRE NUEVA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD EN LA COL. INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO			0%			\$ 7,692,440.77								
RESERVA									\$ 1,541,171.86								
AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY		PROYECTO CONCEPTUAL Y ARQUITECTONICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE ACUEDUCTO, LOCALIZADO AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTO CONCEPTUAL Y ARQUITECTONICO			0%	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES RAMO 28 PARTICIPABLE 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 237,040,444.13

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
	AV. LEONES Y AV. PUERTA DE HIERRO	ESTUDIO DE DEMANDA Y ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN LA AV. LEONES Y AV. PUERTA DE HIERRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ESTUDIO DE DEMANDA Y ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO			0%	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-32/22-CP SIS-059-2022	AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ "GONZALITOS" DE LA AV. CONSTITUCIÓN A LA AV. ABRAHAM LINCOLN, MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	74%	\$ 1,151,483.38	\$ 1,150,864.26	\$ 1,150,864.26	\$ 1,150,864.26	\$ 1,150,864.26	\$ 1,150,864.26				
SIS-RP-05/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	100%	5,927,729.48	5,927,729.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-06/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	99%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-07/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 3a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	99%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-08/22-CP	COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 4a. ETAPA "LUIS ECHEVERRÍA" EN CALLES MANUEL BELGRANO Y M.T. DE ALVEAR DE COLONIAS FRANCISCO VILLA Y SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2022	2022	99%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMÍAS AL 31-MAR-23								\$ 619.12	\$ -							
							\$ 237,040,444.13	\$ 237,040,444.13	\$ 228,257,286.15	\$ 24,682,317.70	\$ 24,682,317.70	\$ 24,682,317.70				



ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DISPONIBILIDADES FEIEF-2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: DISPONIBILIDADES FEIEF-2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 2,487,112.31

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-07/23-IR GIS231-2023	COL. BARRIO DEL PRADO	RAMPA DE ACCESO A CANAL MODULAR, C. CANAL MODULAR ENTRE CALLE SIERRA VERDE Y AV. CABEZADA EN LA COL. BARRIO DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	RAMPA DE ACCESO A CANAL MODULAR	2023	2023	0%	\$ 833,274.66	\$ 833,274.66	\$ 642,385.28	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-14/23-CP	COL. COYOACÁN	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN PLUVIAL CALLE MANZANO ENTRE CALLE CHAVACANO Y ALFONSO SANTOS PALOMO EN LA COL. COYOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE EXTENSION PLUVIAL	2023	2023	0%	\$ 1,853,837.65	\$ 1,853,837.65	\$ 1,490,474.95	\$ -	\$ -	\$ -				
							\$ 2,487,112.31	\$ 2,487,112.31	\$ 2,032,860.23	\$ -	\$ -	\$ -				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE



III - Anexos

i).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey.

NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RE-FPM-01/18-IR	COL. CONTRY	ADECUACION VIAL EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y OCAMPO Y ADECUACION DE BANIA EN CALLE ENRIQUO ENTRE CALLE ORION Y PRIV. ORION, COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2018	2018	100%	\$ 2,810,248.33	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94				
OP-RE-FPM-02/18-IR	AV. CHIAPULTEPEC Y CALLE JOSE M. POWELS AV. JUNCO DE LA VEGA AV. ESTRELLAS	ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACION EN VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. CHIAPULTEPEC Y CALLE JOSE M. POWELS; 2) ADECUACION EN CAMELLON EN LA AV. JUNCO DE LA VEGA ENTRE CALLE PLAYA HORNO Y VALLE PRIMAVERA; 3) ADECUACION DE CAMELLON EN LA AV. ESTRELLAS DE AV. ALFONSO REYES A CALLE ARGOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2018	2018	100%	\$ 3,220,826.42	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88				
OP-RE-FPM-01/18-CP	AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO	ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 7,678,269.99	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08				
OP-RE-FPM-02/18-CP	AV. AZTLAN CON ESQUISTOS	ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN INTERSECCION AV. AZTLAN CON ESQUISTOS, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 7,000,000.00	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77				
OP-RE-FPM-03/18-IR	AV. LAZARO CÁRDENAS AV. REVOLUCION CON AV. IGNACIO MORONES PRIETO	ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACION DE CARRIL DE ALMACENAMIENTO EN RETORNO AV. LAZARO CÁRDENAS EN SU CRUCE CON PEDRO RUIZ VELAZQUEZ; 2) ADECUACION DE CARRILES EN AV. REVOLUCION CON LATERAL DE CONSTITUCION Y 3) ADECUACION EN CARRIL LATERAL DE AV. IGNACIO MORONES PRIETO CON GUSTAVO M. GARZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 3,343,663.08	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55				
OP-RE-FPM-05/18-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL UBICADO EN LA CALLE MOESTO ARREOLA Y CALLE EMILIO CARRANZA EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 4,889,667.51	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01				
OP-FIM-01/20-IR	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCION DE BAYONETA EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUAN Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE BAYONETA	2020	2020	100%	\$ 477,000.00	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64				

NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 84,533,082.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
OP-RE-FPM-01/15-R	COL. CONTRY	ADECUACION VIAL EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y OCAMPO Y ADECUACION DE BAHIA EN CALLE ERIDIANO ENTRE CALLE ORION Y PRM. ORION, COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2018	2018	100%	\$ 2,810,248.33	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94	\$ 2,535,695.94				
OP-RE-FPM-02/15-R	AV. CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE M. POWELS AV. JUNCO DE LA VEGA AV. ESTRELLAS	ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACION EN VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE M. POWELS; 2) ADECUACION EN CAMELLON EN LA AV. JUNCO DE LA VEGA ENTRE CALLE PLAYA HORNOS Y VALLE PRIMAVERA; 3) ADECUACION DE CAMELLON EN LA AV. ESTRELLAS DE AV. ALFONSO REYES A CALLE ARGOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2018	2018	100%	\$ 3,220,826.42	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88	\$ 2,826,826.88				
OP-RE-FPM-01/15-CP	AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO	ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 7,079,269.99	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08	\$ 7,555,164.08				
OP-RE-FPM-02/15-CP	AV. AZTLAN CON ESQUISTOS	ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN INTERSECCION AV. AZTLAN CON ESQUISTOS, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 7,000,000.00	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77	\$ 6,965,791.77				
OP-RE-FPM-03/15-R	AV. LAZARO CÁRDENAS AV. REVOLUCION CON AV. IGNACIO MORONES PRIETO	ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACION DE CARRIL DE ALMACENAMIENTO EN RETORNO AV. LAZARO CÁRDENAS EN SU CRUCE CON PEDRO RMZ. VELAZQUEZ; 2) ADECUACION DE CARRILES EN AV. REVOLUCION CON LATERAL DE CONSTITUCION Y 3) ADECUACION EN CARRIL LATERAL DE AV. IGNACIO MORONES PRIETO CON GUSTAVO M. GARZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 3,343,663.09	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55	\$ 2,970,947.55				
OP-RE-FPM-02/15-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL UBICADO EN LA CALLE MODESTO ARREOLA Y CALLE EMILIO CARRANZA EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO	2017	2017	100%	\$ 4,849,997.51	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01	\$ 6,254,062.01				
OP-FIM17-01/20-R	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE SAYONETA EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUAN Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE SAYONETA	2020	2020	100%	\$ 477,000.00	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64	\$ 467,423.64				

NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023


Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FIM17-0120-CP	COL. VALLE DE INFONAVIT 3ER. SECTOR	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CALLE ALEJANDRO DE RODAS ENTRE CRISIDA Y CALLE YANIRA EN LA COLONIA VALLE DE INFONAVIT 3ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 5,570,600.00	\$ 5,567,327.03	\$ 5,567,327.03	\$ 5,567,327.03	\$ 5,567,327.03	\$ 5,567,327.03				
OP-FIM17-0220-CP	COL. FOMERREY 110	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN AV. LAS ROCAS, CALLE ROMBOIDE Y CALLE BALANZA EN LA COL. FOMERREY 110 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 10,110,400.00	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51	\$ 9,238,702.51				
OP-FDM-0219-CP	COL. SAN DAVID ALIANZA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ENTRE CALLE PLOMA, ZIRIO Y ORO EN LA COL. SAN DAVID (ALIANZA), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55	\$ 153,406.55				
OP-FDM-0419-CP	COL. BARRIO LA MODERNA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN AL COL. BARRIO LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE CANCHA	2020	2020	100%	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04	\$ 253,144.04				
OP-RA-0219-IR	ZONA CENTRO	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ZARAGOZA Y ZUAZUA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CASETA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO	2020	2020	100%	\$ 66,012.15	\$ 66,012.15	\$ 66,012.15	\$ 66,012.15	\$ 66,012.15	\$ 66,012.15				
OP-R23-0719-CP	ZONA CENTRO	INFRAESTRUCTURA CULTURAL "REMODELACION DE TEATRO CALDERON" UBICADO EN CALLE TAPIA Y JUAREZ, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMODELACION DE TEATRO	2020	2020	100%	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61	\$ 242,485.61				
OP-IP-0217-CP	AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA	2020	2020	100%	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07	\$ 1,273,519.07				
OP-FIM19-0220-CP	COL. FOMERREY 114	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES MANELES Y CALLE BREZO EN LA COL. FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 55,602.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-FIM19-0320-IR	COL. LA ALIANZA - SAN DAVID	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRONCE Y CALLE SAN BERNABE, EN LA COL. LA ALIANZA - SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00				
OP-FIM19-0320-CP	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE NUTRILOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNABE EN AL COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 3,761,300.00	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94	\$ 3,574,573.94				
OP-FIM17-020120-CP	COL. DEL NORTE	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA) QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, EN CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	AMPLIACION DE EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA)	2020	2020	100%	\$ 8,105,000.00	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99	\$ 8,104,999.99				

NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 64,533,062.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FIM17-03/20-CP	COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES DEFENSAS RURALES Y EJIDO COLECTIVO, EN LA COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 4,091,306.77	\$ 3,964,401.49	\$ 3,964,401.49	\$ 3,964,401.49	\$ 3,964,401.49	\$ 3,964,401.49				
OP-133-12/20-CP	COL. SAN BERNABE X (FOIL 113)	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELLOTE ENTRE CALLE MARCO Y CALLE MUSEROLA EN LA COL. SAN BERNABE X (FOMERREY 113) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE CALLES (LINEA DE GAS)	2020	2020	100%	\$ -	\$ 1,117,475.00	\$ 1,117,475.00	\$ 1,117,475.00	\$ 1,117,475.00	\$ 1,117,475.00				
OP-HP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-POVENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 618,655.87	\$ 618,655.87	\$ 618,655.87	\$ 618,655.87	\$ 618,655.87				
ECONOMIAS AL 31-MAR-2023							\$ 1,364,109.93	\$ 737,236.88								
							\$ 64,533,062.00	\$ 64,533,062.00	\$ 63,795,025.20	\$ 63,795,025.20	\$ 63,795,025.20	\$ 63,795,025.20				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$	40,760,552.00
---------------------------------------	----------------------

MUNICIPIO: MONTERREY


FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MCIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 40,760,552.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-08/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 2,300,826.17								
							\$ 40,760,552.00	\$ 40,760,552.00	\$ 38,469,726.83	\$ 38,469,726.83	\$ 38,469,726.83	\$ 38,469,726.83				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE


NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 47,500,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-03/18-CP	CAMINO AL DIENTE	CONSTRUCCION DE HABILITACION DE VIALIDAD DE ENLACE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL, EN MTY., N.L.	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE VIALIDAD	2018	2018	100%	\$ 1,500,000.00	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63	\$ 1,341,451.63				
OP-RP-04/18-CP	CARRETERA NACIONAL	AMPLIACION DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	AMPLIACION DE CARRIL	2018	2018	100%	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00	\$ 35,285,810.00				
OP-RE-FD-02/18-IR	GARZA SADA	ADECUACION VIAL DE VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION VIAL	2018	2018	100%	\$ 2,800,000.00	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54	\$ 2,748,125.54				
OP-RE-FD-03/18-IR	AV. PABLO GONZALEZ GARZA	ADECUACION VIAL Y SEMAFORIZACION EN LA AV. PABLO GONZALEZ GARZA Y AV. SAN JERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION VIAL	2018	2018	100%	\$ 2,500,000.00	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14	\$ 2,371,301.14				
OP-RE-FD-01/18-CP	VALLE DE INFONAVIT 4° SECTOR	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES NOGAL, PANDORA, YASO Y FEDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE	2018	2018	100%	\$ 5,414,190.00	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05	\$ 5,348,489.05				
OP-RP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68	\$ 404,232.68				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 589.96								

\$ 47,500,000.00 \$ 47,500,000.00 \$ 47,499,410.04 \$ 47,499,410.04 \$ 47,499,410.04 \$ 47,499,410.04


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,683,510.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R23-02/16-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION DE PARQUE MARIA GARZA UBICADO EN CALLES LUCIO BLANCO Y MARIA GARZA, COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 203,000.00	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33	\$ 208,799.33				
OP-R23-08/10-IR	COL. GLORIA MENDIOLA	REHABILITACION DE PARQUE HENEQUEN, EN AV. LA ESPERANZA Y CALLE LECHUGUILLA, COL. GLORIA MENDIOLA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	0%	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R33-02/16-AD	ZONA DE SAN BERNABE Y LA ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN SECTORES NORPONIENTE EN ZONA DE SAN BERNABE Y ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	2019	2019	100%	\$ 65,000.00	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01	\$ 64,926.01				
OP-RP-02/17-IR	COL. TREVIÑO	REHABILITACION DE CASA CLUB PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEFENSORIA, CALLE PROGRESO N°. 400, COL. TREVIÑO, EN MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2019	2019	0%	\$ 118,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-03/17-IR	COL. LOMAS MODELO	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL LAURA BARRAGAN, CLUB DE DEARROLLO INFANTIL Y CLUB DEL ADULTO MAYOR, CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACAN, COL. LOMAS MODELO, EN MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2019	2019	0%	\$ 109,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-02/17-CP	AV. LOS ANGELES	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE AGASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO	2019	2019	100%	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00				
CP-R33-02/17-IR	SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE	CONSTRUCCIÓN DE 51 TECHOS DE FIBRO CEMENTO, EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE; CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA BAÑO EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE TECHOS Y CUARTOS	2019	2019	100%	\$ 165,500.00	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08	\$ 151,937.08				
OP-R33-01/17-CP	DIVERSAS COLONIAS	CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE CUARTOS	2019	2019	100%	\$ 219,500.00	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10	\$ 219,043.10				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,503,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R33-08/17-CP	COL. INDEPENDENCIA	DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BAJA CALIFORNIA DE IGNACIO MORGONES PRIETO A S DE FEBRERO; Y S DE FEBRERO DE BAJA CALIFORNIA A TLAXCALA, COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL.	2019	2019	100%	\$ 157,000.00	\$ 156,958.69	\$ 156,958.69	\$ 156,958.69	\$ 156,958.69	\$ 156,958.69				
OP-R23(PROREG)-01/17-CP	ZONA CENTRO	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY EN LAS COLONIAS: CENTRIKA (CALLES VICTORIA REYNA, VICTORIA MONARCA Y VICTORIA CONDESA); VERUSTIANO CARRANZA (CALLES FRANCISCO BELTRAN Y LUCIO BLANCO); NUEVA MADERO (CALLES FRANCISCO BELTRAN, HELIODORO PEREZ, 21 DE MARZO); MODERNA (CALLES MAGNOLIA Y GRANADA); POPULAR (CALLE BARCELONA Y SANTANDER); MITRAS CENTRO (CALLES LERMA Y HERMOSILLO); MITRAS CENTRO (CALLES MATEHUALA Y PIEDRAS NEGRAS); JARDINES DE CHURUBUSCO (CALLES TACUBA Y PRIVADA TACUBA) Y JARDINES DE CHURUBUSCO (CALLES GALICIA, ARES VILLENA Y VALENCIA)	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 615,000.00	\$ 603,299.16	\$ 603,299.16	\$ 603,299.16	\$ 603,299.16	\$ 603,299.16				
OP-R23(PROREG)-06/17-CP	ZONA SUR	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY EN LAS COLONIAS: HARVATE (CALLES NIZA ENTRE PLAYA DE HORNO Y NANTES); LOMAS MEDEROS (CALLE GRUTAS DE GARCIA CRUZ CAPITAN M. MONTE MAYOR); BALCONES DE ALTAVISTA (CALLE BALCON DE LA CAÑADA Y BALCONES DEL RIO); Y LAS TORRES (CALLE GRANDA, LUXEMBURGO Y BERNAL)	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 70,000.00	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77	\$ 5,040.77				
OP-R23(PDR)-01/17-IR	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 4a. ETAPA. UBICADO EN PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE CUMBRES SAN AGUSTIN Y PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACION DE PLAZAS PUBLICAS	2019	2019	100%	\$ 644,000.00	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01	\$ 643,992.01				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R23(PDR)-02/17-IR	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 2a. ETAPA, UBICADO EN PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, PUERTA DE HIERRO-CUMBRES SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACION DE PLAZAS PUBLICAS	2019	2019	0%	\$ 528,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R23(PDR)-01/17-CP	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 1a. ETAPA, PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACION DE PLAZAS PUBLICAS	2019	2019	0%	\$ 1,525,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R23(PDR)-02/17-CP	PROL. RUIZ CORTINES	REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 3a. ETAPA, PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, CUMBRES SAN AGUSTIN, PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACION DE PLAZAS PUBLICAS	2019	2019	100%	\$ 1,003,000.00	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08	\$ 1,002,876.08				
OP-R23(PDR)-03/17-IR	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ALBERCA PARA CENTRO DE INCLUSION UBICADO EN CALLE ANTONIO I. VILLARREAL ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913, COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	2019	2019	0%	\$ 2,095,400.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-R23(PDR)-03/17-IR	ZONA CENTRO	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CENTRO CULTURAL ALAMEDA, UBICADO EN CALLE ARAMBERRI Y CALLE VILLAGRAN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	2019	2019	100%	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,959.44	\$ 1,199,959.44	\$ 1,199,959.44	\$ 1,199,959.44	\$ 1,199,959.44				
CP-R23(FORTECE)-01/17-IR	COL. CROC	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LUCHA DE CLASES ENTRE HERMANOS SERDAN Y 10 DE MAYO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 344,000.00	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51	\$ 343,739.51				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 60,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R23(FORTALECE)-01/17-CP	DIVERSAS COLONIAS	REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS COLONIAS: SAN BERNABE 4° SECTOR (CALLES APIO ENTRE BERRIOS Y CIRUELA); FOMERREY 105 (CALLES SALMON ENTRE BALANZA Y TRIANGULO); SAN BERNABE 10° SECTOR (CALLES CABETO ENTRE FORMON Y COLLERA); PABLO A. GONZALEZ (CALLE SAN J. ROMERO Y NARDO); SAN BERNABE (AV. AZTLAN ENTRE APOLO Y ESQUISTO); CARMEN SERDAN (CALLE SELVA, UNIDAD DEPORTIVA "JESUS HINOJOSA"); LADERAS DEL MIRADOR (CALLES VALLE DEL MIRADOR Y PASEO DE SAN BERNARDO); Y VENUSTIANO CARRANZA (CALLE FRANCISCO BELTRAN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. CHURUBUSCO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE CANCHAS	2019	2019	0%	\$ 101,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RE-FPIM-01/18-CP	AV. LUIS DONALDO COLOSIO	ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION Y SEMAFORIZACION	2019	2019	100%	\$ 1,500,000.00	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20	\$ 1,312,684.20				
OP-RP-04/18-IR	COL. LOMA LARGA COL. EL PORVENIR	REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTIL "IDALIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1500 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DECIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2019	2019	0%	\$ 133,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-05/18-IR	COL. GARZA NIETO	REHABILITACION DE EDIFICIO CASA HOGAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2900 ENTRE JUAN B. CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF	2019	2019	100%	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 577,738.43	\$ 577,738.43	\$ 577,738.43				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,583,518.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-00/18-IR	COL. NUEVO REPUEBLO COL. PRIMAVERA COL. VILLA LAS FUENTES	OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN: 1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN LOS CRUCES CON LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HILARIO MARTINEZ EN LA COL. NUEVO REPUEBLO, 2)REPARACIÓN DE TALUD EN LA AV.REVOLUCIÓN EN EL SENTIDO DE NORTE-SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE PUNTA DEL ESTE EN LA COL. PRIMAVERA; Y 3) CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PASEO DE LAS FUENTES Y CALLE PASEO DEL AGUA EN LA COL. VILLA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	OBRAS DE RECONSTRUCCION	2019	2019	100%	\$ 162,000.00	\$ 161,908.32	\$ 161,908.32	\$ 161,908.32	\$ 161,908.32	\$ 161,908.32				
OP-RP-02/18-CP	COL. VISTA HERMOSA	CONSTRUCCION DE PARQUE EN CALLE NORTE AMERICA ENTRE GROENLANDIA Y VENEZUELA, COL. VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00				
OP-RP-03/18-CP	CAMINO AL DIENTE	CONSTRUCCION DE HABILITACION DE VIALIDAD DE ENLACE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL, EN MTY., N.L.	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2019	2019	0%	\$ 151,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RP-04/18-CP	COL. SATELITE	AMPLIACION DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	AMPLIACION DE CARRIL	2019	2019	100%	\$ 21,908,000.00	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99	\$ 21,907,999.99				
OP-RE-FD-02/18-IR	AV. AUGENIO GARZA SADA Y ALFONSO REYES	ADECUACION VIAL DE VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACION VIAL	2019	2019	100%	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00				
OP-RE-FD-01/18-CP	COL. VALLE DE INFONAVIT 4° SECTOR	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES NOGAL, PANDORA, YASO Y FEDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	0%	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-RE-FPM-03/18-CP	COL. CARMEN SERDAN	REHABILITACION DE PARQUE MONTERREY 400, UBICADO EN LA CALLE RODRIGO GOMEZ Y ALMAZAN, EN LA COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	0%	\$ 38,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,593,518.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-R33-02/18-IR	COL. LA ALIANZA	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS EN LA COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE COMEDOR	2019	2019	100%	\$ 307,500.00	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60	\$ 300,691.60				
CP-R33-01/18-CP	COL. SECTOR ALIANZA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y CALLE PORTALES DE LOS VALLES EN LA COL. SECTOR ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2019	2019	100%	\$ 45,000.00	\$ 44,593.32	\$ 44,593.32	\$ 44,593.32	\$ 44,593.32	\$ 44,593.32				
OP-REP-01/18-CP	COL. CUMBRES ORO	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADO EN CALLES CERRO DEL QUETZAL, CERRO DEL COLIBRI ENTRE AV. PEDRO INFANTE Y JOAQUIN PARAVE, EN LA COL. CUMBRES ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2019	2019	100%	\$ 1,083,000.00	\$ 1,505,366.11	\$ 1,505,366.11	\$ 1,505,366.11	\$ 1,505,366.11	\$ 1,505,366.11				
OP-RP-02/19-AD	AV. RAUL RANGEL FRIAS CRUCE CON ARROYO TOPO CHICO	REMEDIACION DE PUENTE VEHICULAR DE AV. RAUL RANGEL FRIAS EN SU CRUCE CON EL ARROYO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REMEDIACION DE PUENTE VEHICULAR	2019	2019	100%	\$ 4,096,399.00	\$ 1,674,056.80	\$ 1,674,056.80	\$ 1,674,056.80	\$ 1,674,056.80	\$ 1,674,056.80				
OP-RP-05/19-IR	COL. GRANJA POSTAL	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN COL. GRANJA POSTAL	REHABILITACION DE PUENTES	2019	2019	100%	\$ 407,000.00	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18	\$ 397,679.18				
OP-R23(PROREQ)-05/17-CP	ZONA PONIENTE	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY ZONA PONIENTE	REHABILITACION DE PARQUES	2019	2019	100%	\$ 180,000.00	\$ 146,866.04	\$ 146,866.04	\$ 146,866.04	\$ 146,866.04	\$ 146,866.04				
OP-FDM18-01/19-CP	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CAPACITACIÓN LABORAL, EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2019	2019	100%	\$ 4,400,000.00	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84	\$ 4,399,753.84				
OP-FDM18-02/19-CP	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	REHABILITACIÓN DE TEATRO	2019	2019	100%	\$ 6,350,000.00	\$ 6,798,976.89	\$ 6,798,976.89	\$ 6,798,976.89	\$ 6,798,976.89	\$ 6,798,976.89				
OP-FDM18-02/19-CP	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CIRCUITO INTERIOR EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE	2019	2019	100%	\$ 6,700,000.00	\$ 5,911,347.56	\$ 5,911,347.56	\$ 5,911,347.56	\$ 5,911,347.56	\$ 5,911,347.56				
OP-FDM18-01/19-IR	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN GUARDERÍA	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE	2019	2019	100%	\$ 2,682,618.00	\$ 2,666,969.70	\$ 2,666,969.70	\$ 2,666,969.70	\$ 2,666,969.70	\$ 2,666,969.70				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FDM18-02/19-CP	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	2019	2019	100%	\$ 3,300,000.00	\$ 3,255,407.89	\$ 3,255,407.89	\$ 3,255,407.89	\$ 3,255,407.89	\$ 3,255,407.89				
OP-RP-03/20-IR	COL. ANTONIO I. VILLARREAL	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES 2a. ETAPA, EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES	2020	2020	100%	\$ 1,706,599.17	\$ 1,686,003.75	\$ 1,686,003.75	\$ 1,686,003.75	\$ 1,686,003.75	\$ 1,686,003.75				
OP-RP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACIÓN ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45	\$ 24,386.45				
OP-RP-02/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACIÓN PONIENTE-ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$ -	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64	\$ 4,356,792.64				
OP-RP-13/19-CP	DIVERSAS COLONIAS	MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES	2019	2019	100%	\$ -	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22	\$ 4,466,900.22				
OP-VRIV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 74,532.32	\$ 34,862.59	\$ 34,862.59	\$ 34,862.59	\$ 34,862.59					
OP-VRIV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OP-VRIV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ 39,669.73	\$ 39,669.73	\$ 39,669.73	\$ 39,669.73					
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OP-VRIV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
							\$ 68,583,516.00	\$ 68,593,516.00	\$ 68,583,516.00	\$ 68,511,252.43	\$ 68,511,252.43	\$ 68,511,252.43				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$40,362,598.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FIM19-01/20-IR	COL. GLORIA MENDIOLA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE DOMINGO TIJERINA Y CALLE OSCAR GONZALEZ ENTRE LAS CALLES TEOFILO MARTINEZ Y RUPERTO DAVILA EN LA COL. GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 2,456,317.99	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29	\$ 2,359,147.29				
OP-FIM19-02/20-IR	COL. LA ALIANZA-SAN DAVID	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRONCE Y CALLE SAN BERNABE, EN LA COL. LA ALIANZA - SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 3,341,787.29	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39	\$ 3,312,216.39				
OP-FIM19-03/20-IR	COL. VALLE DE SANTA LUCIA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE RAUL CABALLERO Y DR. ANGEL MARTINEZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 1,668,371.09	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39	\$ 1,717,113.39				
OP-FIM19-04/20-IR	COL. SAN ANGEL SUR	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EL BARRANCO DE AV. SAN ANGEL A CALLE VILLA LAS FUENTES EN LA COL. SAN ANGEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MTY, N.L.	CONSTRUCCION DE ANDADOR	2020	2020	100%	\$ 1,763,604.00	\$ 1,617,669.47	\$ 1,617,669.47	\$ 1,617,669.47	\$ 1,617,669.47	\$ 1,617,669.47				
OP-FIM19-01/20-CP	COL. FOMERREY 112	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BANJO Y CALLE SAXOFON EN LA COL. FOMERREY 112, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 4,016,127.96	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76	\$ 3,985,256.76				
OP-FIM19-02/20-CP	COL. FOMERREY 114	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES MANIELES Y CALLE BREZO EN LA COL. FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 12,127,388.59	\$ 11,727,571.90	\$ 11,727,571.90	\$ 11,727,571.90	\$ 11,727,571.90	\$ 11,727,571.90				
OP-FIM19-03/20-CP	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE NUTRILOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNABE EN AL COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00	\$ 11,467,000.00				
OP-FIM19-04/20-CP	COL. VALPARAISO	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE CARTAGENA ENTRE CALLE FRESADOR Y CALLE SOLDADOR EN LA COL. VALPARAISO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	2020	2020	100%	\$ 3,602,001.18	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78	\$ 3,600,160.78				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO


PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$40,362,598.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-VRIV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ 473,214.99	\$ 473,214.99	\$ 473,214.99	\$ 473,214.99	\$ 473,214.99				
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 103,248.02								

\$ 40,362,598.99	\$ 40,362,598.99	\$ 40,259,350.97	\$ 40,259,360.97	\$ 40,259,350.97	\$ 40,259,360.97
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$81,588,606.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FDM-01/19-CP	COL. ANTONIO L. VILLARREAL	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN.	AMPLIACION DE EDIFICIO	2019	2019	100%	\$ 4,000,000.00	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20	\$ 4,368,578.20				
OP-FDM-02/19-CP	COL. CORTIJO DEL RIO	DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS, COLONIA CORTIJO DEL RIO, 2DA. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES).	ADECUACION DE EDIFICIO	2019	2019	100%	\$ 18,100,000.00	\$ 18,901,948.24	\$ 18,901,948.24	\$ 18,901,948.24	\$ 18,901,948.24	\$ 18,901,948.24				
OP-FDM-01/19-IR	COL. SAN BERNABE	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE EL TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN.	ADECUACION DE EDIFICIO	2019	2019	100%	\$ 2,850,000.00	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92	\$ 2,809,999.92				
OP-FDM-19-FD20-01/20-CP	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCION DE CONEXIÓN VIAL EN PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y PROLONGACION RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2019	2019	100%	\$ 18,800,000.00	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81	\$ 20,137,738.81				
OP-FDM-02/19-IR	COL. LADRILLERA	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES A NIVEL, EN AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS.	REHABILITACION DE PASOS PEATONALES	2019	2019	100%	\$ 900,000.00	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30	\$ 1,142,157.30				
OP-FDM-03/19-IR	COL. SATELITE VALLE DEL MIRADOR COL. LOS ARCAÑGELES	RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATELITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRIGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS.	RECONSTRUCCION DE JUNTAS SOBRE PUENTES VEHICULARES	2019	2019	100%	\$ 3,000,000.00	\$ 2,499,192.84	\$ 2,499,192.84	\$ 2,499,192.84	\$ 2,499,192.84	\$ 2,499,192.84				
OP-FDM-03/19-CP	COL. LA ALIANZA	CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA DIEGO DE MONTEMAYOR.	CONSTRUCCION DE VITAPISTA	2019	2019	100%	\$ 7,100,000.00	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60	\$ 6,810,773.60				
OP-R33-03/19-CP	COL. FOMERREY 116	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROLILLO, NEPENTA Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116.	PAVIMENTACION ASFALTICA	2019	2019	100%	\$ 3,800,000.00	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37	\$ 3,137,554.37				
OP-FDM-04/19-CP	COL. BARRIO LA MODERNA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CALLES CHALLENGER, DIRAK Y FORD, COLONIA BARRIO LA MODERNA.	CONSTRUCCION DE CANCHA	2019	2019	100%	\$ 9,180,036.46	\$ 9,158,774.57	\$ 9,158,774.57	\$ 9,158,774.57	\$ 9,158,774.57	\$ 9,158,774.57				
OP-FDM-05/19-CP	COL. SAN DAVID (LA ALIANZA)	REHABILITACIÓN DE PARQUE ENTRE CALLES PLOMO, ZINC Y ORO, COLONIA SAN DAVID (LA ALIANZA).	REHABILITACION DE PARQUE	2019	2019	100%	\$ 5,270,985.85	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89	\$ 5,268,222.89				
OP-FDM-08/19-CP	COL. 7 DE NOVIEMBRE	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE 25 DE ABRIL Y MANDIOCA, COLONIA 7 DE NOVIEMBRE.	REHABILITACION DE PARQUE	2019	2019	100%	\$ 6,687,683.69	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59	\$ 6,365,305.59				

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO \$81,588,606.00

ESTADO: NUEVO LEÓN


MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-RP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%		\$ 176,686.04	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04	\$ 176,686.04				
OP-RP-02/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACION PONIENTE-ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%		\$ 408,327.18	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18	\$ 408,327.18				
OP-VRIV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ 385,346.44	\$ 385,346.44	\$ 385,346.44	\$ 385,346.44	\$ 385,346.44				
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 0.01								

\$ 81,588,606.00	\$ 81,588,606.00	\$ 81,588,605.99	\$ 81,588,605.99	\$ 81,588,605.99	\$ 81,588,605.99
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE


NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2019
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2019
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 681,942.97

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-57/22-CP SIS-135-2022	COL. CENTRO	REHABILITACION DE PARQUE "LA CUCHILLA" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES MIGUEL NIETO E IGNACIO LUIS VALLARTA EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	93%	\$ 681,942.97	\$ 681,942.97	\$ 681,942.97	\$ -	\$ -	\$ -				

\$ 681,942.97 \$ 681,942.97 \$ 681,942.97 \$ - \$ - \$ -



 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 40,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FIM-01/23-CP	COL. HOGARES FERROCARRILEROS	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO ENTRE CALLE ANCHA A CALLE LADRILLO EN LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	ESPACIOS PÚBLICOS	2020	2020	100%	\$ 5,049,902.00	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ 5,004,639.05	\$ -			
OP-FIM-02/20-CP	COL. CUMBRES, 2DO. SECTOR	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLES HERODOTO, PASEO DE LOS CONQUISTADORES Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUMBRES 2ª, SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	ESPACIOS PÚBLICOS	2020	2020	100%	\$ 11,055,000.00	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09	\$ 10,994,983.09				
OP-FIM17Y20/01/20-AD	COL. DEL NORTE	AMPLIACION EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA) QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, EN CALLE LADRON DE GUEVERA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SEGURIDAD	2020	2020	100%	\$ 23,895,098.00	23,206,334.91	23,206,334.91	23,206,334.91	23,206,334.91	23,206,334.91				
OP-VRIV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 502,524.36		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 502,524.36	\$ 502,524.36	\$ 502,524.36	\$ 502,524.36				
OP-VRIV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRIV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 291,518.59								
							\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 39,708,481.41	\$ 39,708,481.41	\$ 39,708,481.41	\$ 39,708,481.41				


 ING. RAFAEL TÓCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 45,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AFROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FD-01/20-IR	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON CALLE THEMIS EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL	2020	2020	100%	\$ 1,254,750.00	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55	\$ 1,112,674.55				
OP-FD-01/20-IR	COL. LADERAS DEL MIRADOR	REHABILITACIÓN DE CAJA DESARENADORA Y REJILLA PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CÁRDENAS EN LA COL. LADERAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACIÓN DE CAJA DESARENADORA Y REJILLA PLUVIAL	2020	2020	100%	\$ 1,667,300.00	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07	\$ 1,994,958.07				
OP-FD-02/20-IR	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE REGISTRO Y REJILLA PLUVIAL EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN SU CRUCE CON CALLE GEMINIS EN LA COL. CONTRY EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO Y REJILLA PLUVIAL	2020	2020	100%	\$ 2,500,000.00	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28	\$ 1,400,729.28				
OP-FD-03/20-IR	COL. OBISPADO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BAUDELAIRE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DE AV. CONSTITUCIÓN EN LA COL. OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 2,870,476.00	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91	\$ 2,830,488.91				
OP-FD-01/20-CP	COL. NUEVO OBISPADO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE DEGOLLADO SUR EN LA COL. NUEVO OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 6,498,038.00	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13	\$ 5,106,730.13				
OP-FD-02/20-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PADRE MIER ENTRE CALLE DEGOLLADO SUR Y CALLE CAPITÁN AGUILAR EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 5,872,900.00	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89	\$ 5,132,090.89				
OP-FD-03/20-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPITÁN LORENZO DE AGUILAR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 8,382,376.00	\$ 8,265,958.95	\$ 8,265,958.95	\$ 8,265,958.95	\$ 8,265,958.95	\$ 8,265,958.95				

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 45,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FD-04/20-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRO DE PICACHOS ENTRE CALLES BELSARIO DOMÍNGUEZ Y LATERAL DE AV. CONSTITUCIÓN EN LA COL. OBISPO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$ 6,255,020.00	\$ 6,255,018.77	\$ 6,255,018.77	\$ 6,255,018.77	\$ 6,255,018.77	\$ 6,255,018.77				
OP-FDM19 FD20-01/20-CP	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN VIAL EN PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2019	2019	100%	\$7,617,015.00	\$6,710,536.84	\$6,710,536.84	\$6,710,536.84	\$6,710,536.84	\$6,710,536.84				
OP-FD-04/20-IR	ZONA CENTRO	REHABILITACION DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL EN AV. FUNDIDORA ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE ARAMBERRI EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL	2020	2020	100%	\$ 1,882,125.00	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81	\$ 517,085.81				
OP-RI-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%		\$ 54,394.46	\$ 54,394.46	\$ 54,394.46	\$ 54,394.46	\$ 54,394.46				
OP-VRV-01/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 4,671,738.91		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRV-02/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRV-03/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRV-04/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 569,953.55	\$ 569,953.55	\$ 569,953.55	\$ 569,953.55				
OP-VRV-05/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
OP-VRV-06/20-CP	VARIAS VIALIDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%			\$ 4,084,785.36	\$ 4,084,785.36	\$ 4,084,785.36	\$ 4,084,785.36				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23								\$ 926,574.42								
							\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00	\$ 44,073,425.59	\$ 44,073,425.59	\$ 44,073,425.59	\$ 44,073,425.59				

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 60,770,814.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROMI	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FDM-02/20-IR	COL. SAN ANGEL SUR	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLE VALLE HERMOSO Y PRIV. LA SILLA EN LA COL. SAN ANGEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$1,653,835.27	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11	\$1,481,005.11				
OP-FDM-01/20-IR	COL. ALTAMIRA	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLE JON SIN NOMBRE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALFONSO REYES EN LA COL. ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$2,438,000.00	\$2,437,988.64	\$2,437,988.64	\$2,437,988.64	\$2,437,988.64	\$2,437,988.64				
OP-FDM-01/20-CP	COL. LOMAS MODELO	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLES MAGNOLIA, URBOS Y LAUREL ENTRE CAÑON DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COL. LOMAS MODELO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	2020	2020	100%	\$6,788,847.00	\$6,292,443.33	\$6,292,443.33	\$6,292,443.33	\$6,292,443.33	\$6,292,443.33				
OP-FDM-02/20-CP	COL. ALIANZA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS CALLES LA ALIANZA, CALLE LAS CARRETAS Y CALLE BICICLETAS EN LA COL. ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$3,997,180.56	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18	\$3,847,971.18				
OP-FDM-05/20-CP	COL. TOPO CHICO	ESPACIO PÚBLICO BAJO PUENTE BERNARDO REYES A LA ALTURA DE LA CALLE 30 DE ABRIL EN LA COL. TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ESPACIO PÚBLICO	2020	2020	100%	\$4,138,787.00	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04	\$4,099,594.04				
OP-FDM-03/20-CP	COL. CROC	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y SENDERO SEGURO EN CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE ALBA ROJA Y CALLE RAFAEL QUINTERO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$4,527,807.65	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40	\$4,467,708.40				
OP-FDM-08/20-CP	COL. CONTRY	CONSTRUCCION DE VITAPISTA EN PARQUE ESTRELLAS UBICADO EN AV. VÍA LÁCTEA Y CALLE ESTRELLAS EN LA COL. CONTRY, Y CONSTRUCCION DE VITAPISTA EN PARQUE LA CONCHITA, UBICADO ENTRE LA AV. CONSTELACIONES, CALLE LA CONCHITA, SATURNO Y JUPITER EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE VITAPISTA	2020	2021	100%	\$7,505,440.66	\$7,505,440.65	\$7,505,440.65	\$7,505,440.65	\$7,505,440.65	\$7,505,440.65				
OP-FDM-06/20-CP	COL. DEPORTIVO OBISPADO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VIRIDIO GARZA ENTRE CALLE JOSÉ BENÍTEZ Y CALLE FRANCISCO GARZA SADA EN LA COL. DEPORTIVO OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	2020	2020	100%	\$9,501,206.56	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14	\$9,030,265.14				

NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 86,770,814.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	HVERSION						METAS TOTALES				
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS	
	COL. LOS CRISTALES	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA NACIONAL A LA ALTURA DEL DEPORTIVO CAJÓN DE LA SIERRA EN LA COL. LOS CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	2020	2020	0%	\$9,314,907.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OP-FDM-04/20-CP	COL. URBIVILLA BONITA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CALLE JULIO A. ROCA DE CALLE CODORNIZ, CALLE DEL COUBRÍ Y CALLE UREY EN LA COL. URBIVILLA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	2020	2020	100%	\$20,000,000.00	\$ 19,621,094.88	\$ 19,621,094.88	\$ 19,621,094.88	\$ 19,621,094.88	\$ 19,621,094.88					
OP-FDM-07/20-CP	COL. FOMERREY 51	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE TRIÁNGULO Y CALLE PEZ TAMBOR EN LA COL. FOMERREY 51, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS	2020	2020	100%	\$14,000,000.00	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35	\$12,443,572.35					
OP-FDM-03/20-IR	COL. INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN ENTRE CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN Y CALLE SERAFIN PERA EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO	2020	2020	100%	\$2,874,702.00	\$ 2,819,380.46	\$ 2,819,380.46	\$ 2,819,380.46	\$ 2,819,380.46	\$ 2,819,380.46					
OP-RP-01/20-CP	COL. CUMBRES ELITE	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PORENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL	2020	2020	100%	\$	242,024.48	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48	\$ 242,024.48					
OP-VRIV-01/20-CP	VIAS VALDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALDADES REGAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%	\$ 12,216,925.13	\$	\$ 89,080.46	\$ 89,080.46	\$ 89,080.46	\$ 89,080.46					
OP-VRIV-02/20-CP	VIAS VALDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALDADES REGAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$	\$ 93,587.20	\$ 93,587.20	\$ 93,587.20	\$ 93,587.20					
OP-VRIV-03/20-CP	VIAS VALDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALDADES REGAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$	\$ 12,035,430.71	\$ 12,035,430.71	\$ 12,035,430.71	\$ 12,035,430.71					
OP-VRIV-04/20-CP	VIAS VALDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALDADES REGAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$	\$ 1,826.76	\$ 1,826.76	\$ 1,826.76	\$ 1,826.76					
OP-VRIV-05/20-CP	VIAS VALDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALDADES REGAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
OP-VRIV-06/20-CP	VIAS VALDADES	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VALDADES REGAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	2020	2021	100%		\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ECONOMIAS AL 31-MAR-23									\$ 262,390.21								

\$86,770,814.00	\$86,770,814.00	\$86,508,423.79	\$86,508,423.79	\$86,508,423.79	\$86,508,423.79
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


ING. RAFAEL TONCHEZIESCAMILLA

NOMBRE DEL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 20,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FSM20-01/21-AD	COL. DEL NORTE	AMPLIACIÓN DEL SITE NIVEL 3 DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMPUTO "C4" QUE SE UBICA EN EL ÁREA DEL PARQUE ALAMEY, EN CALLE LADRÓN DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	AMPLIACION DE SITE NIVEL 3	2021	2021	100%	\$ 20,000,000.00	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79				
ECONOMÍAS AL 31-MAR-23								\$ 2,606,758.21								
							\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79	\$ 17,393,241.79				



 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DESCENTRALIZADO DE SEGURIDAD ISN 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DESCEN.DE SEGURIDAD ISN 2020
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 8,902,064.55

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-21727-CP SIS-652-2022	DIVERSAS UBICACIONES	REHABILITACION DE VIALIDADES EN INTERSECCIONES PARA CRUCEROS SEGUROS EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE VIALIDADES	2022	2022	100%	\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,107,545.13	\$ 8,107,545.13	\$ 8,107,545.13				
							\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,902,064.55	\$ 8,107,545.13	\$ 8,107,545.13	\$ 8,107,545.13				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE


NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2020
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2020
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 3,231,233.33

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-57/23-CP SIS-135-2022	COL. CENTRO	REHABILITACION DE PARQUE "LA CUCHILLA" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LAS CALLES MIGUEL NIETO E IGNACIO LUIS VALLARTA EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	93%	\$ 3,231,233.33	\$ 3,231,233.33	\$ 3,231,233.33	\$ 3,063,823.08	\$ 3,063,823.08	\$ 3,063,823.08				

\$ 3,231,233.33 | \$ 3,231,233.33 | \$ 3,231,233.33 | \$ 3,063,823.08 | \$ 3,063,823.08 | \$ 3,063,823.08


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 53,326,875.68

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CONPRGM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANIZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
OP-FDM-01/21-CP SOP-017-2021	COL. RINCÓN DE VALLE ALTO	SENDERO PEATONAL EN COLONIA RINCÓN DE VALLE ALTO, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	SENDERO PEATONAL	2021	2021	100%	\$ 5,500,000.00	\$ 5,487,249.84	\$ 5,487,249.84	\$ 5,474,321.60	\$ 5,474,321.60	\$ 5,474,321.60				
OP-FDM-01/21-IR	COL. GENARO VÁZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA GENARO VÁZQUEZ (SENDERO 1 Y 2), EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	2021	2021	100%	\$ 2,400,000.00	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24	\$ 2,369,378.24				
OP-FDM-02/21-IR	COL. CROC	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN VIAL EN COLONIA CROC, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE ADECUACION VIAL	2021	2021	100%	\$ 3,600,000.00	\$ 2,816,255.82	\$ 2,816,255.82	\$ 2,816,255.82	\$ 2,816,255.82	\$ 2,816,255.82				
OP-FDM-02/21-CP	MONTERREY, N.L.	REHABILITACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE JUNTAS EN PUENTES	2021	2021	100%	\$ 4,000,000.00	\$ 3,985,454.54	\$ 3,985,454.54	\$ 3,985,454.54	\$ 3,985,454.54	\$ 3,985,454.54				
OP-FDM-03/21-CP	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO, ZONA CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO	2021	2021	100%	\$ 3,800,000.00	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69	\$ 3,746,711.69				
OP-FDM-04/21-CP	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GUTIÉRREZ, ZONA CENTRO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO	2021	2021	100%	\$ 3,600,000.00	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29	\$ 3,766,461.29				
OP-FDM-05/21-CP	COL. NUEVO OBISPADO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHOLULA, COLONIA NUEVO OBISPADO, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO	2021	2021	100%	\$ 8,600,000.00	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97	\$ 7,742,518.97				
CP-FDM-08/21-CP	COL. LA ALIANZA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS, COLONIA LA ALIANZA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO	2021	2021	100%	\$ 7,000,000.00	\$ 6,803,580.33	\$ 6,803,580.33	\$ 6,803,580.33	\$ 6,803,580.33	\$ 6,803,580.33				
OP-FDM-03/21-IR	COL. DINASTIA	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA DINASTIA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	2021	2021	100%	\$ 1,080,000.00	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15	\$ 959,164.15				
OP-FDM-04/21-IR	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE PARQUE ESTRELLAS EN COLONIA CONTRY, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PARQUE	2021	2021	100%	\$ 2,500,000.00	\$ 2,291,698.38	\$ 2,291,698.38	\$ 2,291,698.38	\$ 2,291,698.38	\$ 2,291,698.38				
OP-FDM-05/21-IR	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE PARQUE LA CONCHITA EN COLONIA CONTRY, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PARQUE	2021	2021	100%	\$ 2,100,000.00	\$ 2,088,815.90	\$ 2,088,815.90	\$ 2,088,815.90	\$ 2,088,815.90	\$ 2,088,815.90				
OP-FDM-06/21-IR	COL. CUMBRES	CONSOLIDACIÓN DE PARQUE EN COLONIA CUMBRES 2DO. SECTOR, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSOLIDACION DE PARQUE	2021	2021	100%	\$ 3,300,000.00	\$ 3,272,574.67	\$ 3,272,574.67	\$ 3,272,574.67	\$ 3,272,574.67	\$ 3,272,574.67				
OP-FDM-07/21-CP	COL. CUMBRES	ESPACIO PÚBLICO EN COL. CUMBRES 2DO SECTOR, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ESPACIO PUBLICO	2021	2021	100%	\$ 5,500,000.00	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61	\$ 5,473,239.61				

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 53,326,875.68

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	CÓMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-FDM21-01/22-R SIS-129-2022	COL. FOMERREY 112	CONSTRUCCION DE BANQUETA COMO CAMELLON CENTRAL DE LA AV. MARCO, ENTRE LAS AV. JULIO A. ROCA Y CABEZADA, COL. FOMERREY 112, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE BANQUETA COMO CAMELLON	2022	2022	100%	\$ 236,875.68	\$ 2,523,572.25	\$ 2,339,612.46	\$ 1,785,500.87	\$ 1,785,500.87	\$ 1,785,500.87				
							\$ 53,326,875.68	\$ 53,326,875.68	\$ 53,142,916.89	\$ 52,575,876.06	\$ 52,575,876.06	\$ 52,575,876.06				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DESCENTRALIZADO DE SEGURIDAD ISN 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DESCEN.DE SEGURIDAD ISN 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 0,097,935.45

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROB.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS RP-27/22-CP	DIVERSAS UBICACIONES	REHABILITACION DE VALIDADES EN INTERSECCIONES PARA CRUCEROS SEGUROS EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VALIDADES	2022	2022	100%	\$ 4,812,504.26	\$ 4,812,504.26	\$ 4,812,504.26	\$ 2,300,939.91	\$ 2,300,939.91	\$ 2,300,939.91				
RESERVA REF-SIS/020/2023							\$ 1,285,431.19	\$ 1,285,431.19								
							\$ 8,097,935.45	\$ 8,097,935.45	\$ 4,812,504.26	\$ 2,300,939.91	\$ 2,300,939.91	\$ 2,300,939.91				



 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2021
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2021
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 10,112,997.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSION						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-FSP-01/22-CP SIS-033-2022	COL. DEL NORTE	REMEDIACION DE GIMNASIO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANA QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, EN LA CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REMEDIACION DE GIMNASIO	2022	2022	89%	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68				
RESERVA REF-SIS/013/2023							\$ 2,164,858.32	\$ 2,164,858.32								
							\$ 18,112,997.00	\$ 18,112,997.00	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68	\$ 15,940,130.68				


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 257,260,817.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-35/22-CP SIS-079-2022	COL. VILLA MITRAS	REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL 11 EN LA AV. NO REELECCION ENTRE LAS CALLES MONTE MUSALA Y SIERRA ALAMITOS, EN LA COL. VILLA MITRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 10,044,903.97	\$ 10,044,903.97	\$ 10,044,903.97	\$ 8,045,507.40	\$ 8,045,507.40	\$ 8,045,507.40				
SIS-RP-36/22-CP SIS-080-2022	COL. CROG	REHABILITACION DE CANCHA FUTBOL 9 EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y JUAN SARABIA, EN LA COL. CROG, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 9,092,123.62	\$ 9,092,123.62	\$ 9,092,123.62	\$ 9,092,123.62	\$ 9,092,123.62	\$ 9,092,123.62				
SIS-RP-18/22-IR SIS-141-2022	COL. LOMA LINDA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 ENTRE LAS CALLES MAR ARABIGO Y OCEANO INDICO, EN LA COL. LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,609,604.13	\$ 2,609,604.13	\$ 2,609,604.13	\$ 2,609,604.13	\$ 2,609,604.13	\$ 2,609,604.13				
SIS-RP-16/22-IR SIS-142-2022	COL. BARRIO DEL PARQUE	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE CALLES CAMINO DEL PASTIZAL, PARQUE TLACOTA Y PARQUE CORA, COL. BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46	\$ 2,515,544.46				
SIS-RP-20/22-IR SIS-143-2022	COL. SAN BERNABE 4TO. SECTOR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 EN CALLE CIRUELAS ENTRE LAS CALLES APIO Y REPOLLO EN LA COL. SAN BERNABE 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	95%	\$ 2,632,513.85	\$ 2,632,513.85	\$ 2,632,513.85	\$ 2,659,123.39	\$ 2,659,123.39	\$ 2,659,123.39				
SIS-RP-21/22-IR SIS-144-2022	COL. FOMERREY 105	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 ENTRE LAS CALLES SALMON Y BALANZA, EN LA COL. FOMERREY 105, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	93%	\$ 1,282,181.63	\$ 1,282,181.63	\$ 1,282,181.63	\$ 1,071,002.01	\$ 1,071,002.01	\$ 1,071,002.01				
SIS-RP-23/22-IR SIS-145-2022	COL. PABLO A. GONZALEZ	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 ENTRE LAS CALLES SALVADOR J. ROMERO Y ZOCALO, EN LA COL. PABLO A. GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,475,099.59	\$ 2,475,099.59	\$ 2,475,099.59	\$ 1,582,600.39	\$ 1,582,600.39	\$ 1,582,600.39				
SIS-RP-04/22-AD	COL. BARRIO LA MODERNA #2	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE LAS CALLES PALMOV, TAKAMINE, RUTHERFORD, LANSTENIER Y EHRLICH EN LA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05	\$ 410,725.05				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 257,266,817.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COM/PROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-59/22-CP SIS-146-2022	COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTIBADORES Y DIVISION DEL SUR, EN LA COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 3,480,888.14	\$ 3,480,888.14	\$ 3,480,888.14	\$ 3,001,260.03	\$ 3,001,260.03	\$ 3,001,260.03				
SIS-RP-60/22-CP SIS-147-2022	COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA AV. LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTIBADORES Y DIVISION DEL SUR, EN LA COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00	\$ 2,127,992.00				
SIS-RP-61/22-CP SIS-148-2022	COL. LA ALIANZA SAN GABRIEL	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA (ALBAÑILERIA, VESTIDORES, ADMINISTRACION Y SNACK) EN LA AV. DE LA ALIANZA ENTRE LAS CALLES ESTIBADORES Y DIVISION DEL SUR, EN LA COL. ALIANZA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA	2022	2022	100%	\$ 3,460,074.29	\$ 3,460,074.29	\$ 3,460,074.29	\$ 3,460,074.29	\$ 3,460,074.29	\$ 3,460,074.29				
SIS-RP-62/22-CP SIS-149-2022	COL. BARRIO ESTRELLA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CALLE CONSTELACION EN SU CRUCE CON CALLE HERCULES EN LA COL. BARRIO ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	CONSTRUCCION DE CANCHA	2022	2022	70%	\$ 3,818,373.37	\$ 3,818,373.37	\$ 3,818,373.37	\$ 3,802,809.01	\$ 3,802,809.01	\$ 3,802,809.01				
SIS-RP-63/22-CP SIS-150-2022	COL. FOMERREY 35	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHAS DE FUTBOL 11 Y CANCHA DE BASKETBOL) UBICADO EN AV. DE LOS PROFESIONISTAS, EN LA COL. FOMERREY 35, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE"	2022	2022	100%	\$ 2,018,517.39	\$ 2,018,517.39	\$ 2,018,517.39	\$ 2,018,517.39	\$ 2,018,517.39	\$ 2,018,517.39				
SIS-RP-64/22-CP SIS-151-2022	COL. FOMERREY 35	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE" (CANCHAS DE FUTBOL 7 Y VARIOS) UBICADA EN AV. DE LOS PROFESIONISTAS, EN LA COL. FOMERREY 35, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL REHILETE"	2022	2022	100%	\$ 2,069,689.79	\$ 2,069,689.79	\$ 2,069,689.79	\$ 2,069,689.79	\$ 2,069,689.79	\$ 2,069,689.79				
SIS-RP-06/22-AD SIS-214-2023	COL. LA ALIANZA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 ENTRE LAS CALLES EBANO, FRESNO, ALAMO Y TRUENO, COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE CANCHA	2022	2022	3%	\$ 414,101.88	\$ 414,101.88	\$ 414,101.88	\$ -	\$ -	\$ -				
RESERVA REF-SIS/047-BIS/2023							\$ 1,222,478.76	\$ 1,337,667.74								

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 287,266,817.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-37/22-CP SIS-091-2022	COL. DEL PASEO	REHABILITACION DE VITAPISTA ENTRE LAS CALLES PASEO DEL LAGO, PASEO DE LAS FUENTES Y PASEO DEL ARROYO, EN LA COL. DEL PASEO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 7,808,317.56	\$ 7,808,317.56	\$ 7,808,317.56	\$ 6,405,850.78	\$ 6,405,850.78	\$ 6,405,850.78				
SIS-RP-38/22-CP SIS-092-2022	COL. LAS TORRES	REHABILITACION DE VITAPISTA ENTRE LAS CALLES LUXEMBURGO, PASEO DE VARSOVIA Y PASEO GRANADA, EN LA COL. LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 5,655,375.16	\$ 5,655,375.16	\$ 5,655,375.16	\$ 5,655,375.16	\$ 5,655,375.16	\$ 4,964,793.83				
SIS-RP-39/22-CP SIS-093-2022	COL. LAGOS DEL BOSQUE	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE LAGO ERIE ENTRE LA AV. LAGO ZURICH Y LAGO DE TEXCOCO, EN LA COL. LAGOS DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 4,648,927.34	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28	\$ 4,571,920.28				
SIS-RP-40/22-CP SIS-094-2022	COL. CO. SATELITE	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE PLAZA MAYOR ENTRE CALLE SALTO DEL AGUA Y PASEO DE LA REFORMA EN LA COL. CO. SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	99%	\$ 4,648,113.93	\$ 4,648,113.93	\$ 4,648,113.93	\$ 4,648,095.46	\$ 4,648,095.46	\$ 4,648,095.46				
SIS-RP-41/22-CP SIS-095-2022	COL. LAS BRISAS	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA AVENIDA GARZA SADA ENTRE BLVD. ACAPULCO Y OZULUAMA EN LA COL. LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 4,789,428.78	\$ 4,789,428.78	\$ 4,789,428.78	\$ 4,789,428.78	\$ 4,789,428.78	\$ 4,789,428.78				
SIS-RP-42/22-CP	COL. VILLA LAS FUENTES	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE PASEO DE LAS FUENTES ENTRE LA AV. PASEO DE LA LUZ Y SENDA PRIMAVERA, EN LA COL. VILLA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06	\$ 4,046,837.06				
SIS-RP-15/22-IR SIS-119-2022	COL. VILLA SOL	REHABILITACION DE VITAPISTA ENTRE LAS CALLES TLATELOLCO, MONTES CLAROS Y PONTENCIYA, EN LA COL. VILLA SOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04	\$ 1,428,342.04				
SIS-RP-16/22-IR SIS-125-2022	COL. HACIENDA LOS ENCINOS	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LAS CALLES COLINA DEL CEDRO, COLINA DEL NOGAL Y COLINA DE LOS PINOS, EN LA COL. HACIENDA LOS ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 3,104,616.83	\$ 3,104,616.83	\$ 3,104,616.83	\$ 931,385.05	\$ 931,385.05	\$ 931,385.05				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 257,266,817.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-RP-48/22-CP SIS-110-2022	COL. VILLA LAS FUENTES	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE SENDA CAPRICHOSA ENTRE CALLES SENDA PERPETUA Y PASEO DE LAS FUENTES, EN LA COL. VILLA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91	\$ 1,974,880.91				
SIS-RP-49/22-CP SIS-111-2022	COL. CD. SATELITE	REHABILITACION DE VITAPISTA ENTRE LAS CALLES TABAQUEROS, PAJARITOS Y PASEO DEL ACUEDUCTO, EN LA COL. CD. SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 1,509,919.24	\$ 1,509,919.24	\$ 1,509,919.24	\$ 579,293.92	\$ 579,293.92	\$ 579,293.92				
SIS-RP-50/22-CP SIS-112-2022	COL. LAGOS DEL BOSQUE	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA CALLE LAGO ERIE ENTRE CALLES LAGO ONTARIO Y LAGO DE PATZCUARO EN LA COL. LAGOS DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 2,238,735.05	\$ 2,238,735.05	\$ 2,238,735.05	\$ 1,914,715.71	\$ 1,914,715.71	\$ 1,914,715.71				
SIS-RP-51/22-CP SIS-113-2022	COL. CORTIJO DEL RIO	REHABILITACION DE VITAPISTA EN LA AV. DEL CORTIJO ENTRE CALLES CAMINO DEL PARQUE Y PASEO DEL AGUA EN LA COL. CORTIJO DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	100%	\$ 2,083,295.05	\$ 2,083,295.05	\$ 2,083,295.05	\$ 2,083,295.05	\$ 2,083,295.05	\$ 2,083,295.05				
SIS-RP-52/22-CP SIS-114-2022	COL. CORTIJO DEL RIO	REHABILITACION DE VITAPISTA ENTRE LAS CALLES CAMINO DEL ARRULLO, CAMINO DE LA MONTAÑA Y CAMINO ESCONDIDO, EN LA COL. CORTIJO DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE VITAPISTA	2022	2022	85%	\$ 3,748,341.72	\$ 3,748,341.72	\$ 3,748,341.72	\$ 2,127,429.24	\$ 2,127,429.24	\$ 2,127,429.24				
RESERVA REF-SIS/02/2023							\$ 2,303,659.32	\$ 2,360,876.39								
SIS-RP-59/22-CP SIS-139-2022	COL. MIRASOL 1° SECTOR	REHABILITACION DE PARQUE MIRASOL UBICADO EN LA CALLE SAUCO ENTRE LAS CALLES NAVO Y COLORIN, EN LA COL. MIRASOL 1° SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 8,657,565.81	\$ 8,657,565.81	\$ 8,657,565.81	\$ 8,557,573.87	\$ 8,557,573.87	\$ 8,557,573.87				
SIS-RP-43/22-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL, EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	85%	\$ 53,485,678.44	\$ 53,485,678.44	\$ 53,485,678.44	\$ 13,850,935.70	\$ 13,850,935.70	\$ 13,850,935.70				
SIS-RP-44/22-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL, EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	100%	\$ 6,585,095.54	\$ 6,585,095.54	\$ 6,585,095.54	\$ 6,585,095.54	\$ 6,585,095.54	\$ 6,585,095.54				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 257,268,817.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACION O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-45/22-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	75%	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92	\$ 28,838,827.92				
SIS-RP-46/22-CP	PARQUE FUNDIDORA Y PARQUE ESPAÑA	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE ESPAÑA AL PARQUE FUNDIDORA EN SU PARTE CENTRAL EN EL RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE PUENTE MULTIMODAL	2022	2022	70%	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42	\$ 15,763,701.42				
SRSIS-RP-06/22-AD	COL. BARRIO TOPO CHICO	MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO PARQUE LAGO UBICADO EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO PARQUE LAGO	2022	2022	NA	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80	\$ 238,907.80				
SRSIS-RP-08/22-AD	COL. BARRIO TOPO CHICO	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LAS OBRAS DE DISEÑO URBANO CORRESPONDIENTES AL "PARQUE LAGO" EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA LAS OBRAS DE DISEÑO URBANO CORRESPONDIENTE	2022	2022	NA	\$ 199,519.97	\$ 199,519.97	\$ 199,519.97	\$ -	\$ -	\$ -				
SIS-RP-53/22-CP SIS-115-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	93%	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26	\$ 981,732.26				
SIS-RP-54/22-CP SIS-116-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	85%	\$ 6,510,003.25	\$ 6,510,003.25	\$ 6,510,003.25	\$ 4,841,184.43	\$ 4,841,184.43	\$ 4,841,184.43				
SIS-RP-55/22-CP SIS-117-2022	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	60%	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60	\$ 3,279,314.60				
SIS-RP-56/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (4a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	66	\$ 4,492,033.02	\$ 4,492,033.02	\$ 4,492,033.02	\$ 4,492,033.02	\$ 4,492,033.02	\$ 4,492,033.02				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 257,266,817.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

Nº DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COM/PROM	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-01/21-CP	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. GARZA SADA Y AV. 2 DE ABRIL EN LA COL. ROMA; 2) EN AV. COLÓN Y CALLE NUEVA ROSITA EN LA COL. MADERO; 3) EN AV. CHAPULTEPEC Y PRIV. AGUSTÍN LARA EN LA COL. BUENOS AIRES; 4) EN AV. COLÓN Y EMILIO CARRANZA EN LA COL. TREVINO; 5) EN AV. COLÓN Y CALLE PLATÓN SÁNCHEZ EN LA COL. TREVINO; 6) EN AV. PEDRO MARTÍNEZ Y CALLE TEPIC EN LA COL. NUEVO PUEBLO; Y 7) EN AV. REFORMA Y CALLE JOAQUÍN LEAL, EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38	\$ 704,679.38				
SIS-RP-02/21-CP	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. COLÓN Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. INDUSTRIAL; 2) EN AV. RÍO NAZAS Y AV. ALFOMBRILLAS EN LA COL. JARDÍN DE LAS TORRES; 3) EN AV. JAYCACA Y CALLE SERAFÍN PÉÑA EN LA ZONA CENTRO; Y 4) EN AV. PADRE MIER Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. MARÍA LUISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84	\$ 250,841.84				
SIS-RP-03/21-CP	DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES PARA CRUCEROS SEGUROS (ETAPA DE OBRA CIVIL) EN DIVERSAS UBICACIONES: 1) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. NO REELECCIÓN EN LAS COLONIAS MIRASOL, CHAPULTEPEC SUR, LAS ESTACIONES Y BARRIO SAN CARLOS; Y 2) EN AV. NO REELECCIÓN Y CALLE NEPENTHA EN LA COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	ADECUACIONES EN INTERSECCIONES VIALES	2021	2022	100%	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27	\$ 140,445.27				
SIS-RP-08/21-CP	ZONA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, EN EL 4º PISO DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL PABELLÓN M, EN EL CRUCE DE LAS CALLES MELCHOR OCAÑO Y BENITO JUÁREZ, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE OFICINAS	2021	2022	100%	\$ 566,582.60	\$ 566,582.60	\$ 566,582.60	\$ 566,582.60	\$ 566,582.60	\$ 566,582.60				

NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 257,260,617.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-RP-53/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	93%	\$ 10,057,565.81	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57	\$ 3,269,949.57				
SIS-RP-54/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	95%		\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39	\$ 2,790,001.39				
SIS-RP-55/22-CP	COL. BARRIO TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	86%		\$ 3,348,965.64	\$ 3,348,965.64	\$ 3,348,965.64	\$ 3,348,965.64	\$ 3,348,965.64				
SIS-RP-56/22-CP	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 1 "CONVIVENCIA FAMILIAR" (4a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	86%		\$ 648,649.21	\$ 648,649.21	\$ 648,649.21	\$ 648,649.21	\$ 648,649.21				
SIS-RP-74/22-CP SIS-174-2022	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (1a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	26	\$ 5,237,425.64	\$ 5,237,425.64	\$ 5,237,425.64	\$ 4,964,398.07	\$ 4,964,398.07	\$ 4,964,398.07				
SIS-RP-76/22-CP	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (2a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	28	\$ 3,609,737.44	\$ 3,609,737.44	\$ 3,609,737.44	\$ 3,609,737.44	\$ 3,609,737.44	\$ 3,609,737.44				
SIS-RP-76/22-CP	COL. BARRIO DEL TOPO CHICO	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE PARQUE LAGO, ZONA No. 2 "ACTIVIDADES DEPORTIVAS" (3a. ETAPA) EN LA COL. BARRIO DEL TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	2022	2022	20	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50	\$ 4,124,363.50				
SIS-RP-25/22-IR SIS-161-2022	PARQUES ESPAÑA Y FUNDIDORA	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE, GESTION DE LIBRANZAS, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, REVISION Y VALIDACION DE LA CONFORMACION DE LA ENTREGA FINAL, ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA OBRA DE MULTIMODAL CONEXION DE PARQUES ESPAÑA Y FUNDIDORA UBICADA EN LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	SUMINISTRO DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DE BASICA Y DETALLE	2022	2022	100%	\$ 424,073.97	\$ 424,073.97	\$ 424,073.97	\$ 337,320.82	\$ 337,320.82	\$ 337,320.82				


NOMBRE DEL FONDO PROVISIONES ECONOMICAS 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: PROVISIONES ECONOMICAS 2022
 SUB-PROGRAMA: _____
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 257,266,817.39

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SRGIS-RP-02/22-CP SIS-176-2022	COL. OBISPADO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SENDERO CERRO DEL OBISPADO ENTRE LAS CALLES VICENTE FERRARA, JOSE BERTIZ Y LOMA LARGA EN LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	2022	2022	NA	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 1,442,893.52	\$ 1,442,893.52	\$ 1,442,893.52				
SRGIS-RP-07/22-IR SIS-166-2022	AV. ACUEDUCTO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL PARA EL PROYECTO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE EN LA AV. ACUEDUCTO, LOCALIZADO AL SUR DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIAL	2022	2022	NA	\$ 1,448,721.01	\$ 1,448,721.01	\$ 1,448,721.01	\$ 481,435.22	\$ 481,435.22	\$ 481,435.22				

\$ 257,266,817.39 \$ 257,266,817.39 \$ 253,548,273.28 \$ 199,944,192.43 \$ 199,944,192.43 \$ 199,253,611.10


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 78,944,151.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS
SIS-FDM-02/22-CP SIS-104-2022	COL. BARRIO SAN CARLOS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE LA SAGRA, ENTRE LAS CALLES CUEVAS DE ALMANZORA Y PALMA DE MALLORCA, COLONIA BARRIO SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 5,629,000.00	\$ 5,387,455.73	\$ 5,387,455.73	\$ 4,135,810.58	\$ 4,135,810.58	\$ 4,135,810.58	\$ 237,544.27			
SIS-FDM-02/22-IR SIS-029-2022	COL. MIRADOR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ALEJANDRO DE HUMBOLDT ENTRE CALLES VALLARTA Y PORFIRIO DIAZ COL. MIRADOR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 2,980,108.00	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59	\$ 2,950,433.59	\$ 29,724.41			
SIS-FDM-03/22-CP SIS-100-2022	COL. LA ALIANZA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SAN BERNABÉ, ENTRE LAS CALLES C.J. FUENTES Y TORNEROS, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	95%	\$ 12,875,000.00	\$ 11,699,989.81	\$ 11,699,989.81	\$ 9,161,642.87	\$ 9,161,642.87	\$ 9,161,642.87	\$ 1,175,011.10			
SIS-FDM-04/22-CP SIS-108-2022	COL. BOSQUES DE SATELITE	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES DE COLONIA BOSQUES DE SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 16,875,000.00	\$ 16,050,003.38	\$ 16,050,003.38	\$ 12,217,017.04	\$ 12,217,017.04	\$ 12,217,017.04	\$ 824,995.62			
SIS-FDM-01/22-IR SIS-127-2022	COL. FIERRO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PROL. MADRERO, ENTRE LA CALLE RIO SANTA CATARINA Y JOSE MARTÍ, COLONIA FIERRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	98%	\$ 2,200,000.00	\$ 2,101,163.39	\$ 2,101,163.39	\$ 1,878,514.66	\$ 1,878,514.66	\$ 1,878,514.66	\$ 98,816.01			
SIS-FDM-05/22-CP SIS-029-2022	COL. TOPO CHICO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENÍTEZ, ENTRE LAS CALLES TERÁN Y CADEREYTA, COLONIA TOPO CHICO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	100%	\$ 4,025,000.00	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25	\$ 3,838,744.25	\$ 166,255.75			
SIS-FDM-06/22-CP SIS-109-2022	COL. COYOACÁN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ANTONIO I. VILLARREAL, DE AVENIDA RUIZ CORTÍNEZ A CALLE DE LOS ANDES, Y CALLE DE LOS ANDES, ENTRE ANTONIO I. VILLARREAL Y J.J. LOZANO, EN COLONIA COYOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PAVIMENTO	2022	2022	66%	\$ 20,863,893.00	\$ 20,133,096.18	\$ 20,133,096.18	\$ 6,394,927.04	\$ 6,394,927.04	\$ 6,394,927.04	\$ 830,856.82			
SIS-FDM-04/22-IR SIS-164-2022	COL. CUMBRES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN COLONIA CUMBRES PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCCION DE CANCHA	2022	2022	100%	\$ 3,200,000.00	\$ 3,084,351.60	\$ 3,084,351.60	\$ 1,521,560.87	\$ 1,521,560.87	\$ 1,521,560.87	\$ 115,648.40			

NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
 PERIODO DE 01-ENE-23 AL 31-MAR-23

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022
 SUB-PROGRAMA:
 MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: \$ 78,944,151.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: MONTERREY
 DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
 FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE MARZO DEL 2023

N° DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN						METAS TOTALES			
							APROBADO	MODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	FACTURADO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIARIOS
SIS-FDM-01/22-CP SIS-107-2022	COL. CONTRY	REHABILITACIÓN DE PARQUE LIBRA UBICADO EN EN CRUCE DE LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA Y LA CALLE LIBRA, COLONIA CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE PARQUE	2022	2022	100%	\$ 8,400,000.00	\$ 3,813,355.85	\$ 3,050,746.66	\$ 3,050,898.85	\$ 3,050,698.85	\$ 3,050,698.85	\$	2,585,844.15		
	COL. AZTLÁN	REHABILITACIÓN DE CENTRO CANINO EN COLONIA AZTLÁN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	REHABILITACION DE CENTRO CANINO	2022	2022	0%	\$ 3,600,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$			
ECONOMÍAS AL 31-MAR-23								\$ 6,085,537.62								
							\$ 78,944,151.00	\$ 78,944,151.00	\$ 88,286,004.19	\$ 45,149,349.55	\$ 45,149,349.55	\$ 45,149,349.55				


 ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE



III - Anexos

j) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de 2023

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

- I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
- II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
- III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de 2023.



III - Anexos

k) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022					
Concepto (c)	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022	Concepto (c)	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 2,281,970,549.52	\$ 1,083,028,003.30	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 247,448,559.66	\$ 224,158,622.74
a1) Efectivo	1,812,761.68	2,010,614.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,345,797.23	127,935.57
a2) Bancos/Tesorería	572,496,170.89	465,251,947.27	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	104,971,443.63	63,684,633.45
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,214,977.79	47,447,789.85
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,078,337,422.49	280,213,309.27	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	629,324,194.46	335,552,132.26	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	11,554,574.90	357,008.40
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,615,457.62	56,997,767.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,153,223.22	15,521,185.70	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-1,903.09	1,175.95
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,748,211.58	55,542,311.75
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,967,272.52	13,346,365.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,368.00	23,500.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	36,671,350.30	35,285,579.67
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,165,582.70	2,151,319.93	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	36,671,350.30	35,285,579.67
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,537,421.89	6,537,421.89	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,537,421.89	6,537,421.89	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	10,996,333.58	10,140,410.59
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,996,333.58	10,140,410.59
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-9,157,879.47	-9,157,879.47	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	32,442,177.38	23,869,838.57
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-9,157,879.47	-9,157,879.47	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	32,442,177.38	23,869,838.57
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	63,850,398.25	16,047,004.96
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	63,850,398.25	16,047,004.96
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 2,299,503,315.16	\$ 1,095,928,731.42	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 391,408,819.17	\$ 309,501,456.53

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022					
Concepto (c)	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022	Concepto (c)	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 219,200,890.24	\$ 145,223,619.14	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,581,312,841.88	1,590,964,380.13
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,397,388,816.83	21,255,612,159.16	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	2,557,732,692.50	2,536,258,791.75	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,860,583.62	7,858,529.71
e. Activos Intangibles	81,685,131.94	81,685,131.94	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,931,552,576.44	-1,857,763,723.85	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	180,481,011.69	173,759,287.06			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 1,589,173,425.50	\$ 1,598,822,909.84
i. Otros Activos no Circulantes	4,665,872,461.60	4,665,872,461.60			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 27,170,808,428.36	\$ 27,000,647,726.80	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 1,980,582,244.67	\$ 1,908,324,366.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 29,470,311,743.52	\$ 28,096,576,458.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 27,489,729,498.85	\$ 26,188,252,091.85
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,421,220,795.55	1,823,080,545.91
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,465,917,769.52	4,765,561,761.37
			c. Revalúos	11,164,141,474.60	11,164,141,474.60
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,438,449,459.18	8,435,468,309.97
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 27,489,729,498.85	\$ 26,188,252,091.85
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 29,470,311,743.52	\$ 28,096,576,458.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	1,626,249,959.80	-	8,265,767.62	-	1,617,984,192.18	47,109,823.88	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	35,285,579.67	-	8,265,767.62	9,651,538.25	36,671,350.30	47,109,823.88	-
a1) Instituciones de Crédito	35,285,579.67	-	8,265,767.62	9,651,538.25	36,671,350.30	47,109,823.88	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,590,964,380.13	-	-	-9,651,538.25	1,581,312,841.88	-	-
b1) Instituciones de Crédito	1,590,964,380.13	-	-	-9,651,538.25	1,581,312,841.88	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	282,074,406.57	-	-	-	362,598,052.49	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,908,324,366.37	-	8,265,767.62	-	1,980,582,244.67	47,109,823.88	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

3. Para efectos de presentación de la Cuenta Pública, se corrige la disposición del periodo de corto a largo plazo.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	Nota: Al 31 de marzo de 2023 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.				
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la Inversión al 31 de marzo de 2023	Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de marzo de 2023	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2023
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	09/06/2014	09/06/2014	05/12/2014	\$104,219,452	120	\$1,834,776	\$868,495	\$76,999,210	\$76,999,210	\$27,220,242
a) APP 1	09/06/2014	09/06/2014	05/12/2014	\$104,219,452	120	\$1,834,776	\$868,495	\$76,999,210	\$76,999,210	\$27,220,242
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	09/06/2014	09/06/2014	05/12/2014	\$104,219,452	120	\$1,834,776	\$868,495	\$76,999,210	\$76,999,210	\$27,220,242

• El Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) incluye amortización, costo financiero e IVA

• Los montos incluidos en la presente tabla están informados a valor nominal.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Balance Presupuestario - LDF Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	6,891,316,437.61	3,041,293,447.70	3,041,293,447.70
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,092,169,453.55	2,690,658,440.89	2,690,658,440.89
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,098,914,851.60	350,635,006.81	350,635,006.81
A3. Financiamiento Neto	- 35,074,634.01	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	6,561,487,045.29	1,939,727,288.57	1,798,589,331.98
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,821,529,784.94	1,724,085,782.85	1,592,951,452.27
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,334,479,886.20	215,641,505.72	205,637,879.71
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	1,091,709,282.23	1,091,709,282.23
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	750,365,241.84	750,365,241.84
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	341,344,040.39	341,344,040.39
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	329,829,392.32	2,193,275,441.36	2,334,413,397.95
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	364,904,026.33	2,193,275,441.36	2,334,413,397.95
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	364,904,026.33	1,101,566,159.13	1,242,704,115.72
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E= E1+E2)	189,326,301.46	47,109,823.88	47,109,823.88
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	46,383,142.37	16,079,279.39	16,079,279.39
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	142,943,159.09	31,030,544.49	31,030,544.49
IV. Balance Primario (IV = III + E)	554,230,327.79	1,148,675,983.01	1,289,813,939.60
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	35,074,634.01	8,265,767.62	8,265,767.62
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,506,494.07	2,770,042.17	2,770,042.17
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	21,568,139.94	5,495,725.45	5,495,725.45
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	- 35,074,634.01	- 8,265,767.62	- 8,265,767.62

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Balance Presupuestario - LDF Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,092,169,453.55	2,690,658,440.89	2,690,658,440.89
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	- 13,506,494.07	- 2,770,042.17	- 2,770,042.17
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,506,494.07	2,770,042.17	2,770,042.17
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,821,529,784.94	1,724,085,782.85	1,592,951,452.27
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	750,365,241.84	750,365,241.84
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	257,133,174.54	1,714,167,857.71	1,845,302,188.29
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	270,639,668.61	1,716,937,899.88	1,848,072,230.46
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,098,914,851.60	350,635,006.81	350,635,006.81
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	- 21,568,139.94	- 5,495,725.45	- 5,495,725.45
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	21,568,139.94	5,495,725.45	5,495,725.45
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,334,479,886.20	215,641,505.72	205,637,879.71
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	341,344,040.39	341,344,040.39
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	- 257,133,174.54	470,841,816.03	480,845,442.04
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	- 235,565,034.60	476,337,541.48	486,341,167.49

El apartado C. Remanentes del Ejercicio Anterior, corresponden a los saldos iniciales.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,339,234,765.18	-	2,339,234,765.18	1,420,838,069.59	1,420,838,069.59	-918,396,695.59
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	353,762,215.49	-	353,762,215.49	131,808,450.23	131,808,450.23	-221,953,765.26
E. Productos	133,710,318.68	-	133,710,318.68	92,447,649.53	92,447,649.53	-41,262,669.15
F. Aprovechamientos	345,559,987.78	-	345,559,987.78	98,264,165.39	98,264,165.39	-247,295,822.39
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	2,536,282,530.76	-	2,536,282,530.76	736,631,640.79	736,631,640.79	-1,799,650,889.97
h1) Fondo General de Participaciones	1,891,195,831.55	-	1,891,195,831.55	549,669,807.73	549,669,807.73	-1,341,526,023.82
h2) Fondo de Fomento Municipal	278,971,234.80	-	278,971,234.80	74,388,207.55	74,388,207.55	-204,583,027.25
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	97,294,315.71	-	97,294,315.71	23,614,068.93	23,614,068.93	-73,680,246.78
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	5,853,187.63	-	5,853,187.63	-	-	-5,853,187.63
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	56,826,311.00	-	56,826,311.00	19,835,335.57	19,835,335.57	-36,990,975.43
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	40,728,896.86	-	40,728,896.86	13,259,243.12	13,259,243.12	-27,469,653.74
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	165,412,753.21	-	165,412,753.21	55,864,977.89	55,864,977.89	-109,547,775.32
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	104,607,623.46	-	104,607,623.46	51,870,276.35	51,870,276.35	-52,737,347.11
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	10,523,266.29	-	10,523,266.29	2,960,956.41	2,960,956.41	-7,562,309.88
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	68,941,824.28	-	68,941,824.28	25,806,849.97	25,806,849.97	-43,134,974.31
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros incentivos Económicos	25,142,532.89	-	25,142,532.89	23,102,469.97	23,102,469.97	-2,040,062.92
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	279,012,012.20	-	279,012,012.20	136,798,189.01	136,798,189.01	-142,213,823.19
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	279,012,012.20	-	279,012,012.20	136,798,189.01	136,798,189.01	-142,213,823.19
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,092,169,453.55	22,000,000.00	6,114,169,453.55	2,690,658,440.89	2,690,658,440.89	-3,401,511,012.66
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (a)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,098,914,851.60	136,278,214.97	1,235,193,066.57	320,412,043.95	320,412,043.95	-778,502,807.65
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170,748,247.22	23,914,587.35	194,662,834.57	58,768,639.35	58,768,639.35	-111,979,607.87
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN	928,166,604.38	112,363,627.62	1,040,530,232.00	261,643,404.60	261,643,404.60	-666,523,199.78
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenio de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenio de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	29,922,849.74	29,922,849.74	30,222,962.86	30,222,962.86	30,222,962.86
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,098,914,851.60	166,201,064.71	1,265,115,916.31	350,635,006.81	350,635,006.81	-748,279,844.79
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,191,084,305.15	188,201,064.71	7,379,285,369.86	3,041,293,447.70	3,041,293,447.70	-4,149,790,857.45
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,835,036,279.01	767,469,237.42	6,602,505,516.43	1,726,855,825.02	1,595,721,494.44	4,875,649,691.41
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,756,612,243.98	14,586,113.21	1,742,026,130.77	604,521,983.76	602,097,641.04	1,137,504,147.01
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	810,764,990.45	25,378,062.69	785,386,927.76	331,149,543.67	330,901,131.88	454,237,384.09
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	83,798,630.31	116,144.76	83,682,485.55	19,277,419.39	19,277,419.39	64,405,066.16
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,545,420.66	32,702,349.52	340,247,770.18	123,773,864.09	122,912,689.27	216,473,906.09
a4) Seguridad Social	30,691,589.06	790,985.18	31,482,574.24	10,714,361.82	10,714,361.82	20,768,212.42
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	493,583,066.34	14,234,712.04	479,348,354.30	118,057,068.73	116,742,312.62	361,291,285.57
a6) Previsiones	10,389,783.44	7,874,470.91	2,515,312.53	-	-	2,515,312.53
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	19,838,763.72	476,057.51	19,362,706.21	1,549,726.06	1,549,726.06	17,812,980.15
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	863,357,829.93	15,125,483.83	878,483,309.76	170,146,584.75	148,798,751.31	708,336,725.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,677,884.30	363,132.88	32,314,751.42	2,771,722.56	2,592,928.86	29,543,028.86
b2) Alimentos y Utensilios	35,913,061.31	5,785,015.61	41,698,076.92	5,764,309.57	4,797,409.29	35,933,767.35
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	222,726,772.96	21,082,525.79	201,644,247.17	25,653,457.05	23,677,340.55	175,990,790.12
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	301,475,474.64	528,121.67	300,947,352.97	73,945,932.24	63,569,131.52	227,001,420.73
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	193,714,249.50	7,572,551.11	201,286,800.61	28,992,146.11	28,992,146.11	172,294,654.50
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,022,836.04	4,734,728.36	23,288,107.68	250,408.07	125,151.27	23,037,699.61
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,867,954.41	1,887,472.54	980,481.87	-	-	980,481.87
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,959,592.77	30,363,898.35	76,323,491.12	32,768,609.15	25,044,643.71	43,554,881.97
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,784,017,764.74	16,502,236.26	1,767,515,528.48	441,899,139.64	396,797,287.07	1,325,616,388.84
c1) Servicios Básicos	153,159,878.41	9,329,085.63	162,488,964.04	95,009,586.24	67,669,042.26	67,479,377.80
c2) Servicios de Arrendamiento	219,627,535.09	13,091,615.36	206,535,919.73	48,080,707.78	46,954,465.40	158,455,211.95
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	506,362,854.65	1,421,421.92	508,184,276.57	167,016,123.97	157,552,533.00	341,168,152.60
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,333,550.13	5,563,208.65	113,896,758.78	18,745,755.89	18,725,060.33	95,151,002.89
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	408,254,506.46	6,271,349.54	401,983,156.92	78,226,944.61	75,246,321.83	323,756,212.31
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	133,687,275.48	271,853.02	133,959,128.50	3,296,846.43	1,696,853.11	130,662,282.07
c7) Servicios de Traslado y Váticos	959,872.21	1,573,472.05	2,533,344.26	345,512.75	334,984.75	2,187,831.51
c8) Servicios Oficiales	111,758,188.34	16,962,155.41	94,796,032.93	4,461,435.37	2,067,807.85	90,334,597.56
c9) Otros Servicios Generales	141,874,103.97	1,263,842.78	143,137,946.75	26,716,226.60	26,550,218.54	116,421,720.15
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	805,492,184.25	10,852,932.81	816,345,117.06	171,330,087.21	159,815,566.58	645,015,029.85
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	57,000,000.00	6,250,000.00	63,250,000.00	16,580,340.00	16,580,340.00	46,669,660.00
d3) Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	3,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	3,000,000.00	-
d4) Ayudas Sociales	175,632,037.82	1,558,235.15	174,073,802.67	417,637.41	157,373.41	173,656,165.26
d5) Pensiones y Jubilaciones	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	141,332,109.80	140,077,853.17	413,689,204.59
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	-	11,000,000.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	67,203,897.27	12,516,101.50	79,719,998.77	26,140,841.18	18,759,874.38	53,579,157.59
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	17,655,861.27	15,651,451.39	33,307,312.66	18,713,775.98	18,671,830.38	14,593,536.68
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,386,870.74	1,902,910.70	18,483,960.04	-	-	18,483,960.04
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,810,705.60	739,256.73	2,071,448.87	36,656.00	-	2,034,792.87
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	7,000,000.00	4,696,600.70	11,696,600.70	7,283,840.00	-	4,412,760.70
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	407,551.27	-	407,551.27	-	-	407,551.27
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,568,725.99	5,410,952.25	12,157,773.74	106,569.20	88,044.00	12,051,204.54
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	1,374,182.40	221,169.09	1,595,351.49	-	-	1,595,351.49

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (e)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	469,477,378.98	724,280,077.23	1,193,757,456.21	258,995,535.40	239,738,342.70	934,761,920.81
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	436,947,961.41	724,280,077.23	1,161,228,038.64	252,132,542.81	232,875,350.11	909,095,495.83
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,759,680.60	0.00	1,759,680.60	141,267.96	141,267.96	1,618,412.64
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	30,769,736.97	0.00	30,769,736.97	6,721,724.63	6,721,724.63	24,048,012.34
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	-	-	29,345,347.42
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	28,985,347.42	360,000.00	29,345,347.42	-	-	29,345,347.42
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	59,889,636.44	35,422,991.52	95,312,627.96	53,821,653.08	29,714,031.36	41,490,974.88
i1) Amortización de la Deuda Pública	13,506,494.07	726,681.51	12,779,812.56	2,770,042.17	2,770,042.17	10,009,770.39
i2) Intereses de la Deuda Pública	46,383,142.37	726,681.51	47,109,823.88	16,079,279.39	16,079,279.39	31,030,544.49
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	35,422,991.52	35,422,991.52	34,972,331.52	10,864,709.80	450,660.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,356,048,026.14	490,441,109.52	1,846,489,135.66	221,137,231.17	211,133,605.16	1,625,351,904.49
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	346,749,124.42	16,801,028.17	363,550,152.59	27,864,089.21	27,864,089.21	335,686,063.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	307,263,359.16	5,623,620.03	312,886,979.19	21,422,803.75	21,422,803.75	291,464,175.44
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,817,602.98	614,204.36	4,431,807.34	1,286,819.20	1,286,819.20	3,144,988.14
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,094,752.07	10,461,587.36	41,556,339.43	4,639,736.70	4,639,736.70	36,916,602.73
a4) Seguridad Social	1,266,560.17	-	1,266,560.17	-	-	1,266,560.17
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,953,674.04	128,642.02	3,082,316.06	497,059.56	497,059.56	2,585,256.50
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	353,176.00	27,025.60	326,150.40	17,670.00	17,670.00	308,480.40
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	17,387,281.66	22,978,844.88	40,366,126.54	6,583,439.55	4,817,001.83	33,782,686.99
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,588,800.67	869,432.05	719,368.62	7,553.30	5,097.00	711,815.32
b2) Alimentos y Utensilios	7,663,892.69	2,671,806.64	4,992,086.05	1,935,525.93	171,544.51	3,056,560.12
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	386,843.64	9,116,260.07	9,503,103.71	4,614,854.56	4,614,854.56	4,888,249.15
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,482,105.63	3,373,944.96	108,160.67	8,052.57	8,052.57	100,108.10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,278,897.09	60,342.84	1,218,554.25	1,053.96	1,053.96	1,217,500.29
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	144,435.80	3,624,831.08	3,769,266.88	1,193.00	1,193.00	3,768,073.88
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,807,400.34	17,299,114.60	19,106,514.94	-	-	19,106,514.94
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,034,905.80	85,834.38	949,071.42	15,206.23	15,206.23	933,865.19
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	553,000,348.72	102,644,106.40	655,644,455.12	44,549,529.33	42,405,079.67	611,094,925.79
c1) Servicios Básicos	226,937,828.90	2,723,569.98	229,661,398.88	349.47	229,661,049.41	229,661,049.41
c2) Servicios de Arrendamiento	2,286,813.25	24,065,020.80	26,351,834.05	10,300.80	10,300.80	26,341,533.25

Continúa en la página siguiente...



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (e)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,487,491.29	18,280,043.76	41,767,535.05	6,612,212.71	6,032,838.49	35,155,322.34
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	27,739,914.54	27,739,914.54	139,284.00	139,284.00	27,600,630.54
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	298,482,705.48	25,878,046.29	324,360,751.77	35,958,162.58	34,393,087.14	288,402,589.19
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	101,427.71	30,118.08	131,545.79	240.00	240.00	131,305.79
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	1,704,082.09	3,927,392.95	5,631,475.04	1,828,979.77	1,828,979.77	3,802,495.27
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	3,405.06	3,405.06	-	-	3,405.06
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	3,405.06	3,405.06	-	-	3,405.06
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	103,651,725.09	155,754,036.99	259,405,762.08	-	-	259,405,762.08
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	20,466,942.72	9,611,835.38	30,078,778.10	-	-	30,078,778.10
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,156,389.95	30,535,840.00	35,692,229.95	-	-	35,692,229.95
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	201,860.97	115,633.41	86,227.56	-	-	86,227.56
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	76,943,849.92	114,248,190.86	191,192,040.78	-	-	191,192,040.78
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	882,681.53	1,473,804.16	2,356,485.69	-	-	2,356,485.69
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	170,748,247.22	115,681,508.82	286,429,756.04	29,035,723.94	27,136,070.07	257,394,032.10
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	170,748,247.22	115,681,508.82	286,429,756.04	29,035,723.94	27,136,070.07	257,394,032.10
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	164,511,299.03	76,578,179.20	241,089,478.23	113,104,449.14	108,911,364.38	127,985,029.09
i1) Amortización de la Deuda Pública	21,568,139.94	5,495,725.45	27,063,865.39	5,495,725.45	5,495,725.45	21,568,139.94
i2) Intereses de la Deuda Pública	142,943,159.09	5,495,725.45	137,447,433.64	31,030,544.49	31,030,544.49	106,416,889.15
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	76,578,179.20	76,578,179.20	76,578,179.20	72,385,094.44	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,835,036,279.01	767,469,237.42	6,602,505,516.43	1,726,855,825.02	1,595,721,494.44	4,875,649,691.41
AYUNTAMIENTO	56,215,887.78	2,811,116.69	53,404,771.09	15,413,928.09	13,605,858.85	37,990,843.00
SECRETARÍA EJECUTIVA	263,554,963.61	3,491,947.76	267,046,911.37	50,929,511.54	36,363,279.36	216,117,399.83
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	146,143,585.42	3,337,696.13	142,805,889.29	37,811,114.99	37,535,434.46	104,994,774.30
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,423,889,535.03	53,129,645.12	1,370,759,889.91	365,017,502.46	328,648,232.71	1,005,742,387.45
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	65,216,435.17	1,054,696.47	64,161,738.70	13,606,750.07	12,510,184.40	50,554,988.63
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE	569,401,366.47	698,439,088.97	1,267,840,455.44	272,279,471.11	252,288,312.21	995,560,984.33
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	96,793,781.93	12,992,412.58	109,786,194.51	29,104,029.02	28,465,282.29	80,682,165.49
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD SUSTANTIVA	284,254,562.74	12,084,382.54	296,338,945.28	56,046,703.42	54,090,266.08	240,292,241.86
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO	144,229,742.00	25,004,241.21	169,233,983.21	45,508,242.36	45,099,106.65	123,725,740.85
PROGRAMA DE PREVISIÓN SOCIAL	551,860,146.43	3,161,167.96	555,021,314.39	141,332,109.80	140,077,853.17	413,689,204.59
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA	604,722,920.57	8,402,311.69	613,125,232.26	199,275,359.26	190,199,357.43	413,849,873.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	175,031,236.45	9,850,086.13	184,881,322.58	37,252,903.16	32,864,278.90	147,628,419.42
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	61,504,837.63	3,057,385.45	64,562,223.08	22,438,115.88	12,017,634.38	42,124,107.20
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,392,217,277.78	51,319,367.54	1,443,536,645.32	440,840,083.86	411,956,413.55	1,002,696,561.46
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,356,048,026.14	490,441,109.52	1,846,489,135.66	221,137,231.17	211,133,605.16	1,625,351,904.49
AYUNTAMIENTO	-	-	-	-	-	-
SECRETARÍA EJECUTIVA	1,111,053.70	-	1,111,053.70	-	-	1,111,053.70
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	988,154.54	0.00	988,154.54	-	-	988,154.54
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	165,032,747.76	3,595,862.52	168,628,610.28	37,036,613.59	37,036,613.59	131,591,996.69
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	252,410.31	-	252,410.31	-	-	252,410.31
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE	175,097,302.51	160,666,848.20	335,764,150.71	73,732,399.39	71,130,280.56	262,031,751.32
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	2,567,691.58	272,776.06	2,840,467.64	295,376.06	295,376.06	2,545,091.58
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD SUSTANTIVA	4,247,625.99	1,087.92	4,248,713.91	-	-	4,248,713.91
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO	710,501.55	0.00	710,501.55	-	-	710,501.55
PROGRAMA DE PREVISIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA	578,862,091.19	275,893,945.84	854,756,037.03	80,332,020.52	73,224,767.93	774,424,016.51
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	453,833.03	6,932.92	460,765.95	-	-	460,765.95
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	64,675.63	-	64,675.63	-	-	64,675.63
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	426,659,938.35	50,003,656.06	476,663,594.41	29,740,821.61	29,446,567.02	446,922,772.80
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,835,036,279.01	767,469,237.42	6,602,505,516.43	1,726,855,825.02	1,595,721,494.44	4,875,649,691.41
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,212,206,168.20	66,997,746.67	2,145,208,421.53	614,377,093.91	561,178,932.39	1,530,831,327.62
a1) Legislación	56,215,887.78	4,619,185.93	51,596,701.85	13,605,858.85	37,990,843.00	37,990,843.00
a2) Justicia	83,242,786.64	1,729,256.21	84,972,042.85	22,463,844.27	22,458,793.33	62,508,198.58
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	139,374,025.03	5,548,553.30	133,825,471.73	43,458,984.61	31,109,279.05	90,366,487.12
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	399,636,659.15	25,508,657.21	374,128,001.94	102,226,256.18	89,889,287.70	271,901,745.76
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	556,149,963.95	5,513,331.71	561,663,295.66	191,710,002.70	183,209,844.48	369,953,292.96
a8) Otros Servicios Generales	977,586,845.65	38,563,938.15	939,022,907.50	240,912,147.30	220,905,868.98	698,110,760.20
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,114,497,541.14	758,215,283.63	3,872,712,824.77	936,516,949.62	895,276,989.98	2,936,195,875.15
b1) Protección Ambiental	10,878,915.62	5,802,556.65	16,681,472.27	3,901,393.91	3,795,335.11	12,780,078.36
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,999,191,600.87	726,843,723.58	2,726,035,324.45	695,266,948.31	660,419,898.43	2,030,768,376.14
b3) Salud	39,209,122.17	8,116,324.08	47,325,446.25	12,016,924.91	11,398,252.50	35,308,521.34
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	171,542,263.92	7,783,752.93	179,326,016.85	41,094,974.76	39,986,832.31	138,231,042.09
b5) Educación	16,919,917.92	1,050,211.79	17,970,129.71	3,283,107.60	3,203,899.32	14,687,022.11
b6) Protección Social	676,568,417.19	10,502,687.19	687,071,104.38	167,156,751.42	163,066,714.30	519,914,352.96
b7) Otros Asuntos Sociales	200,187,303.45	1,883,972.59	198,303,330.86	13,796,848.71	13,406,058.01	184,506,482.15
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	380,442,933.23	34,578,708.94	415,021,642.17	105,559,788.41	92,971,200.71	309,461,853.76
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	45,531,932.64	5,811,874.61	51,343,807.25	20,337,458.18	9,935,163.78	31,006,349.07
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	70,014,775.64	4,504,140.20	74,518,915.84	18,876,830.42	18,590,531.86	55,642,085.42
c6) Comunicaciones	165,229,912.95	1,101,233.26	166,331,146.21	13,165,570.00	11,494,343.88	150,963,109.69
c7) Turismo	15,972,904.99	2,768,639.46	18,741,544.45	2,086,507.40	2,082,470.60	11,117,758.13
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	44,542,049.68	24,479,995.55	69,022,045.23	38,297,520.05	38,292,809.29	30,724,525.18
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	39,151,357.33	3,652,571.30	42,803,928.63	12,795,902.36	12,575,881.30	30,008,026.27
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	127,889,636.44	41,672,991.52	169,562,627.96	70,401,993.08	46,294,371.36	99,160,634.88
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	59,889,636.44	-	59,889,636.44	18,849,321.56	18,849,321.56	41,040,314.88
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	68,000,000.00	6,250,000.00	74,250,000.00	16,580,340.00	16,580,340.00	57,669,660.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	35,422,991.52	35,422,991.52	34,972,331.52	10,864,709.80	450,660.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,356,048,026.14	490,441,109.52	1,846,489,135.66	221,137,231.17	211,133,605.16	1,625,351,904.49

Continúa en la página siguiente...

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (p)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	570,462,438.48	212,346,855.52	782,809,294.00	42,045,545.27	38,589,936.14	740,763,748.73
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	668,134.67	-	668,134.67	-	-	668,134.67
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,983,459.99	-	2,983,459.99	-	-	2,983,459.99
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	26,786.55	3,483,583.89	3,510,370.44	510,343.65	510,343.65	3,000,026.79
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	566,276,011.36	208,754,398.06	775,030,409.42	41,535,201.62	38,079,592.49	733,495,207.80
a8) Otros Servicios Generales	508,045.91	108,873.57	616,919.48	-	-	616,919.48
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	619,316,276.97	201,373,469.74	820,689,746.71	65,848,036.76	63,493,104.64	754,841,709.95
b1) Protección Ambiental	269,239.01	133,576.06	402,815.07	156,176.06	156,176.06	246,639.01
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	614,343,320.69	201,231,872.84	815,575,193.53	65,691,860.70	63,336,928.58	749,883,332.83
b3) Salud	244,183.90	-	244,183.90	-	-	244,183.90
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,111,100.89	-	4,111,100.89	-	-	4,111,100.89
b5) Educación	2,445.62	-	2,445.62	-	-	2,445.62
b6) Protección Social	223,602.93	6,932.92	230,535.85	-	-	230,535.85
b7) Otros Asuntos Sociales	122,383.93	1,087.92	123,471.85	-	-	123,471.85
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,758,011.66	139,200.00	1,897,211.66	139,200.00	139,200.00	1,758,011.66
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	50,633.14	-	50,633.14	-	-	50,633.14
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	494,296.08	139,200.00	633,496.08	139,200.00	139,200.00	494,296.08
c6) Comunicaciones	183,890.55	-	183,890.55	-	-	183,890.55
c7) Turismo	14,042.49	-	14,042.49	-	-	14,042.49
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	695,129.53	-	695,129.53	-	-	695,129.53
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	320,019.87	-	320,019.87	-	-	320,019.87
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	164,511,299.03	76,581,584.26	241,092,883.29	113,104,449.14	108,911,364.38	127,988,434.15
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	164,511,299.03	-	164,511,299.03	36,526,269.94	36,526,269.94	127,985,029.09
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	3,405.06	3,405.06	-	-	3,405.06
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	76,578,179.20	76,578,179.20	76,578,179.20	72,385,094.44	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,191,084,305.15	1,257,910,346.94	8,448,994,652.09	1,947,993,056.19	1,806,855,099.60	6,501,001,595.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,756,612,243.98	- 623,046.05	1,755,989,197.93	618,485,050.92	616,060,708.20	1,137,504,147.01
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,406,050,941.84	- 37,378,359.41	1,368,672,582.43	435,654,089.14	433,813,110.93	933,018,493.29
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	350,561,302.14	22,792,246.20	373,353,548.34	168,867,894.62	168,284,530.11	204,485,653.72
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	13,963,067.16	13,963,067.16	13,963,067.16	13,963,067.16	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	346,749,124.42	16,801,028.17	363,550,152.59	27,864,089.21	27,864,089.21	335,686,063.38
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,134,523.83	133,576.06	5,268,099.89	156,176.06	156,176.06	5,111,923.83
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	341,614,600.59	16,667,452.11	358,282,052.70	27,707,913.15	27,707,913.15	330,574,139.55
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,103,361,368.40	16,177,982.12	2,119,539,350.52	646,349,140.13	643,924,797.41	1,473,190,210.39

El Municipio no cuenta con personal dedicado al Servicio de la Salud Pública ni Magisterio.

El costo de Servicios Personales asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas es considerado dentro de la misma percepción que reciben los empleados de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.

El concepto F. Sentencias Laborales Definitivas contempla los finiquitos pagados por juicio.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



III - Anexos

I) Indicadores de desempeño y sus parámetros de medición

A fin de dar cumplimiento al artículo 104 último párrafo de la Ley de Gobierno Municipal que menciona: “Los indicadores de desempeño y sus parámetros de medición, así como el comportamiento de los mismos se integraran en los informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública que se remitan al Congreso del Estado” se incluye en este anexo lo siguiente:

- I. Informe de Avance de los Programas Presupuestarios 2023. Corte: 31 de marzo 2023
- II. Informe de Avance de los Programas Operativos Anuales 2023. Corte: 31 de marzo 2023.
- III. Presentación de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Corte: 31 de marzo 2023.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de los indicadores de desempeño y sus parámetros de medición al 31 de marzo de 2023



Gobierno
de
—
Monterrey

Ciudad Heroica de Monterrey, Nuevo León

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Oficina de la Secretaría

28 de abril de 2023

No. de Oficio: **SAY/392/2023**

ASUNTO: Primer Informe Trimestral 2023.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por instrucciones del C. Luis Donaldo Colosio Riojas, Presidente Municipal de Monterrey, comunico a usted que en la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2023, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó **enviar al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2023**, a fin de dar cumplimiento al artículo 33, fracción III, inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y su correlativo artículo 2, fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Asimismo, me permito acompañar el cuadernillo que contiene dicho Informe, igualmente se acompaña este documento en formato electrónico, así como copia del dictamen y la certificación de la constancia de la aprobación dentro de la sesión antes mencionada.

Sin otro asunto en particular, agradezco las atenciones brindadas al presente y quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente



40X A.C.F./2023

LIC. AGUSTÍN CARLOS BASAVE ALANÍS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

= Anexa Extracto de Acta
= de cabildo, C.D. Sa =
= recibe 1-un engarg. toda

c.c.p. Archivo
REGE/FJGE

Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000
T. (81) 8130 6565
monterrey.gob.mx



Gobierno
de
—
Monterrey

Ciudad Heroica de Monterrey, Nuevo León

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Oficina de la Secretaría

28 de abril de 2023

No. de Oficio: **SAY/393/2023**

ASUNTO: Primer Informe Trimestral 2023.


C.P. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presente.-

Por instrucciones del C. Luis Donaldo Colosio Riojas, Presidente Municipal de Monterrey, comunico a usted que en la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2023, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó **enviar al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2023**, a fin de dar cumplimiento al artículo 33, fracción III, inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y su correlativo artículo 2, fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Asimismo, me permito acompañar el cuadernillo que contiene dicho Informe, igualmente se acompaña este documento en formato electrónico, así como copia del dictamen y la certificación de la constancia de la aprobación dentro de la sesión antes mencionada.

Sin otro asunto en particular, agradezco las atenciones brindadas al presente y quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente


LIC. AGUSTÍN CARLOS BASAVE ALANÍS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

c.c.p. Archivo
REGE/FJGE

Palacio Municipal de Monterrey
Zaragoza Sur S/N, Centro,
Monterrey, N.L./C.P. 64000
T. (81) 8130 6565
monterrey.gob.mx

ASENL
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
Anexo: Nota: 10/22 Fecha: 28/04/2023

Certificados	_____	fojas
Ejemplares	_____	fojas
Formatos	_____	

(1) Cajas
(1) Carpeta

Se anexa informe de Avance de Gestión Financiera

RECIBIDO
Por: Osvaldo López