



Gobierno
de Monterrey

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN



Secretaría de
Obras Públicas

ANTICIPO: \$ 59,905.52
FECHA DE INICIO:

CONCURSO : SOP-MTY-RP-04/25-AD

REPARACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL CRUCE DE LAS AV. PROL RUIZ CORTINEZ Y AV. AV. PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

No.	PRELIMINARES	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		DEDUCTIVAS		ADITIVA 1		1 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
							CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE DALA DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES DE 0.60 CM DE ALTURA INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	6.15	\$	2,457.73	\$ 15,115.04									6.15	\$ 15,115.04
2	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 12 cm. ESP. PROM. POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	5.33	\$	345.51	\$ 1,841.57									5.33	\$ 1,841.57
3	DEMOLICION DE CONCRETO EN CANAL. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	8.25	\$	345.51	\$ 2,850.46									8.25	\$ 2,850.46
4	EXCAVACION DE ZAPATAS Y ZANJA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.76	\$	849.61	\$ 2,344.92									2.76	\$ 2,344.92
5	MANIOBRA PARA DESINSTALAR Y REINSTALAR PUENTE PEATONAL DE 6.50 X 1.08. CAIDO CON GRUA TITAN.	PZA	1.00	\$	63,656.81	\$ 63,656.81									1.00	\$ 63,656.81
6	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	12.10	\$	688.06	\$ 8,325.53									12.10	\$ 8,325.53
7	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO N°4 FY=4200. PARA MURO DE CONTENCIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPRES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	326.27	\$	87.53	\$ 28,558.41									326.27	\$ 28,558.41
8	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN MURO, CON TRIPLAY Y MARINO DE 3/4" DE ESP O MADERA DE PINO DE SEGUNDA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	11.15	\$	600.23	\$ 6,692.56									11.15	\$ 6,692.56
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA 200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCIÓN DE 0.15 ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	2.22	\$	8,303.00	\$ 18,432.66										
10	CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA 150 KG/CM2. EN CANAL.	M3	3.30	\$	5,176.77	\$ 17,083.34									2.22	\$ 18,432.66
11	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, JUNTAS DE CONTROL REALIZADA CON DISCO DE DIAMANTE EN AMBOS SENTIDOS.	M2	5.73	\$	772.93	\$ 4,428.89									3.30	\$ 17,083.34
12	FABRICACION DE DALA HECHO EN OBRA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 30 CMS, INCLUYE: PERFORACION DE BARRENOS PARA ANCLAJE DE VARILLA A FIRME EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.50	\$	511.29	\$ 2,812.10									5.73	\$ 4,428.89
							5.50	\$ 2,812.10							5.50	\$ 2,812.10
							SUBTOTAL	\$ 172,142.29	SUBTOTAL	\$ -	SUBTOTAL	\$ -	SUBTOTAL	\$ -	SUBTOTAL	\$ 172,142.29
							I.V.A.	\$ 27,542.77	I.V.A.	\$ 51,642.69	I.V.A.	\$ -	I.V.A.	\$ -	I.V.A.	\$ 51,642.69
							TOTAL	\$ 199,685.06	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 120,499.60
								\$ 19,279.94		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 19,279.94
								\$ 139,779.54		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 139,779.54

RESUMEN

REPARACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL CRUCE DE LAS AV. PROL RUIZ CORTINEZ Y AV. AV. PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

ESTIMACION 1

\$

172,142.29

FECHA REAL DE INICIO: 1 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA REAL DE TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1 DE OCTUBRE DE 2025

12-13



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN



**Secretaría de
Obras Públicas**

ANTICIPO: \$ 59,905.52

CONCURSO : SOP-MTY-RP-04/25-AD

OBRA: REPARACIÓN DE CANAL PLU
MONTERREY, NUEVO LEON


PLUVIAL EN EL CRUCE DE LAS AV. PROL RUIZ CORTINEZ Y AV. AV. PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P . U .	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1			DEDUCTIVAS			ADITIVA 1			1 EXTRA			ACUMULADO TOTAL			
						CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
REPARACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL CRUCE DE LAS AV. PROL RUIZ CORTINEZ Y AV. AV. PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN																			FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2025		
	1 ADITIVA			\$	-																
	1 EXTRA			\$	-																
			SUBTOTAL	\$	172,142.29																
			IVA	\$	27,542.77																
			TOTAL	\$	199,685.06																
	ADITIVAS			\$	-																
	EXTRAS			\$	-																
	DEDUCTIVAS			\$	-																
	MONTO DE CONVENIO			\$	199,685.06																
	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO			\$	199,685.06																
	MONTO ACTUAL DEL CONTRATO			\$	\$0.00																
	SALDO MONTO DE CONTRATO			\$	59,905.52																
	TOTAL AMORTIZADO			\$	-																
	SALDO POR AMORTIZAR			\$	-																

C.P. RAÚL GARCÍA TORRES
CONTRATISTA



ING. Carlos Osvaldo Villegas Rodríguez
Supervisor S.O.P. Monterrey



ING. Carlos Osvaldo Villegas Rodriguez
Supervisor S.O.P. Monterrey

C.P. RAUL CEREZO TORRES
CONTRATISTA

13-13