

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: No. SIS-RP-05/23-IR  
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (2a ETAPA) EN CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
CONTRATISTA: PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO C/IVA 2,050,385.93  
ANTICIPO: 530,272.22

FECHA DE INICIO: 27-mar-23  
FECHA DE TERMINO: 24-jul-23  
MONTO DEL CONVENIO: 0.00

| CLAVE                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | P.U.        | CANTIDAD | IMPORTE      | NORMAL 1 |              | NORMAL 2 |               | NORMAL 3 |              | DEDUCTIVAS |               | ADITIVA 1 |             | ADITIVA 2 |               | ADITIVA 3 |              | EXTRA 1  |         | ACUMULADO TOTAL |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|--------------|------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|--------------|----------|---------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD   | IMPORTE       | CANTIDAD  | IMPORTE     | CANTIDAD  | IMPORTE       | CANTIDAD  | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD        | IMPORTE       |
| PRELIMINARES               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              |          |              |          |               |          |              |            |               |           |             |           |               |           |              |          |         |                 |               |
| 1.00                       | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACIÓN DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRÁFICA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2    | \$24.79     | 613.75   | \$15,214.66  |          |              |          |               |          |              |            |               |           |             |           |               |           |              |          |         |                 |               |
| 2.00                       | DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILADO Y/O BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO EXISTENTE DE 12 cm. ESP. PROM. POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: CORTE CON DISCO, TRASPALEO DE MATERIAL PARA SU CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA ( TIRO LIBRE ), EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2    | \$280.92    | 417.25   | \$117,213.87 | 200.47   | \$ 6,457.05  |          | \$ -          |          | \$ -         | 353.28     | \$ 8,757.81   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          |         | 200.47          | \$ 6,457.05   |
| 3.00                       | RETIRO CON RECUPERACIÓN DE DE TENDIDO DE CAMA DE PIEDRITA DE REYNOSA DE 5 cm. DE ESP. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2    | \$139.90    | 195.50   | \$27,502.14  | 1.22     | \$ 342.72    |          | \$ -          |          | \$ -         | 416.03     | \$ 116,871.15 |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 1.22            | \$ 342.72     |
| 4.00                       | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | \$369.74    | 59.90    | \$23,345.43  | 196.90   | \$ 27,502.14 |          | \$ -          |          | \$ -         | 0.00       | \$ -          | 18.93     | \$ 2,649.44 |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 215.43          | \$ 30,151.58  |
| BANQUETAS Y PISOS          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              |          |              |          |               |          |              |            |               |           |             |           |               |           |              |          |         |                 |               |
| 5.00                       | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN REQUIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2    | \$34.77     | 417.25   | \$14,507.78  | 10.77    | \$ 4,197.50  |          | \$ -          |          | \$ -         | 49.13      | \$ 19,147.93  |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 10.77           | \$ 4,197.50   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 6.00                       | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO. PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 12 CMS DE ESPESOR CON JUNTAS DE EXPANSION @ 1.20 M ACABADO FLOTADO. INCLUYE: CORTE DE 30 CMS, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ALOJAR LAS BANQUETAS, RELLENO DE 10 CMS. CON MATERIAL DE BANCO,CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO EN TIRADERO OFICIAL, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2    | \$1,008.92  | 417.25   | \$420,971.87 | 235.16   | \$ 8,178.51  |          | \$ -          |          | \$ -         | 162.09     | \$ 6,331.27   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 235.16          | \$ 8,178.51   |
| AREAS DE JUEGOS INFANTILES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              |          |              |          |               |          |              |            |               |           |             |           |               |           |              |          |         |                 |               |
| 7.00                       | CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3    | \$171.54    | 23.60    | \$4,048.34   | 10.85    | \$ 10,946.78 |          | \$ -          |          | \$ -         | 409.40     | \$ 410,025.09 |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 10.85           | \$ 10,946.78  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 8.00                       | COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 95% CON EQUIPO MAYOR INCLUYE: ESCARIFICACION SI MEJORA MIENTO DE , AGUA NECESARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2    | \$74.77     | 199.50   | \$14,892.31  |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 23.60      | \$ 4,048.34   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 109.50     | \$ 14,692.31  |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 9.00                       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA A BASE DE UNA MEZCLA DE ARENA Y GRAVILLA CON UNA GRANULOMETRIA DE 0/5 I 0/8 mm. LA CUAL DEBE DE SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | \$1,919.91  | 4.65     | \$8,927.58   |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 4.65       | \$ 8,927.58   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 10.00                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN MOD. ECO-PASTO, MCA. MEXSTONE, COLOR ROJO RUBI ADOQUIN QUE POR SU DISEÑO ES TOTALMENTE TRANSITABLE, PERMEABLE PERMITE EL CRECIMIENTO DE PASTO EN MEDIDAS largo: 44 cm, ancho: 29.30 cm, alto: 9 cm, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2    | \$1,044.73  | 46.50    | \$48,579.95  |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 46.50      | \$ 48,579.95  |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 46.50      | \$ 48,579.95  |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 11.00                      | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA CON 20% DE GALINAZA Y/O MATERIA ORGANICA ACEPTABLE PARA COLOCARSE ENTRE LOS HUECOS DEL ADOQUIN ECOLOGICO CON ESPESOR DE 9 cm, INCLUYE: ACARREO HASTA DONDE LO SOLICITE EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2    | \$159.90    | 46.50    | \$7,439.07   |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 46.50      | \$ 7,439.07   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 46.50      | \$ 7,439.07   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 12.00                      | GUARNICION PARA DELIMITAR AREA DE PISO SINTETICO F'c= 200 kg/cm2 DE 0.15 X 0.20 m DE SECCION, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO TIPO COMUN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML    | \$655.39    | 89.60    | \$58,887.85  |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 89.60      | \$ 58,887.85  |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 13.00                      | SUPERFICIE DE PISO SINTETICO VERSATIL, ANTIDERRAPANTE Y RESISTENTE A LA HUMEDAD, COMPUESTO POR UNA CAPA DE 10mm DE HULE SBR Y POLIURETANO APLICADO IN-SITU, TERMINADO CON UNA CAPA DE TRACCION DE 10mm DE HULE EPDM EN DIFERENTES COLORES APLICADO SOBRE FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 12 CMS DE ESPESOR CON JUNTAS DE EXPANSION @ 1.20 M ACABADO PARA RECIBIR PISO SINTETICO. INCLUYE: CORTE DE 30 CMS, CIMBRA, DESCIMBRA, COMPENSACION Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ALOJAR ESPACIO DE ZONA DEL JUEGO INFANTIL, RELLENO DE 10 CMS. CON MATERIAL DE BANCO,CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO EN TIRADERO OFICIAL, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 95% DE SU PVSM, CURADO CON MEMBRANA, ARMADA CON MALLA 6X6 10/10, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (entre el firme de concreto y la guarnición se deja una altura de 1" para que el piso sintetico ocupe ese espacio y al final quede a nivel) | M2    | \$3,478.11  | 150.00   | \$521,716.50 |          | \$ -         | 150.00   | \$ 521,716.50 |          | \$ -         | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        | 65.43     | \$ 227,572.74 |           | \$ -         |          | \$ -    | 215.43          | \$ 749,289.24 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -          |          | \$ -         | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        | \$ -      | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         |          | \$ -          | 67.75    | \$ 18,784.37 | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        |           | \$ -          | 27.18     | \$ 7,535.93  |          | \$ -    | 94.93           | \$ 26,320.30  |
| 14.00                      | EXCAVACION DE ZANJA Y TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE: SUMINISTRO, EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML    | \$277.26    | 67.75    | \$18,784.37  |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 90.75      | \$ 7,989.63   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 15.00                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO FSD, CAL 8, 600V 2+1 VIANON O EQUIVALENTE. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML    | \$88.04     | 90.75    | \$7,989.63   |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 90.75      | \$ 7,989.63   |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 16.00                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML    | \$50.00     | 181.50   | \$9,085.88   |          | \$ -         |          | \$ -          | 101.50   | \$ 9,065.89  | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        |           | \$ -          | 22.09     | \$ 1,104.32  |          | \$ -    | 203.56          | \$ 10,190.21  |
| 17.00                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO CIRCULAR CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O EQUIVALENTE, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA   | \$1,669.49  | 5.00     | \$8,347.45   |          | \$ -         |          | \$ -          | 5.00     | \$ 8,347.45  | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        |           | \$ -          | 7.00      | \$ 11,686.43 |          | \$ -    | 12.00           | \$ 20,033.88  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |          |              | \$ -     | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        |           | \$ -          | \$ -      | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 18.00                      | BASE PARA TORRE DE REFLECTORES A BASE DE PIEDRAL DE 40 X 40 X 1.20 CMS, ARMADO CON 8 VRS DEL No 3 Y ESTRIOS DEL No 2 @ 10 CMS, Y ZAPATA DE 80 X 80 X 25 CMS CON VRS DEL No 3 @ 12 CMS AMBOS FABRICADOS CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAS ROSCADAS DE 3/4" DIAMETRO X 90 CMS. DE LONGITUD CON PATA, TUERCAS Y ARANDELAS, PLOMEADAS, NIVELADAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA   | \$8,448.00  | 2.00     | \$16,896.00  |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 2.00       | \$ 16,896.00  |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 19.00                      | BASE PARA POSTE DE LUMINARIA 0.40X0.40X0.90M DE CONCRETO F'c= 200KG/CM2 H.O. CON SALIDA ELECTRICA DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO Y SCM DE LARGO PARA CONEXION Y CANALIZACION CON CABLEADO INCLUYE: EXCAVACIÓN, MADERA PARA CIMBRA, JUEGO DE ANCLAS CON ROSCA, ARANDELA Y TUERCA DE 3/4" DE DIAMETRO Y 0.92M DE LONGITUD, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZA   | \$3,727.45  | 3.00     | \$11,182.35  |          | \$ -         | 3.00     | \$ 11,182.35  |          | \$ -         | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        | 4.00      | \$ 14,909.80  |           | \$ -         |          | \$ -    | 7.00            | \$ 26,092.15  |
| 20.00                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 7 MTS DE ALTURA FABRICADO EN LAMINA CAL 11, INCLUYE: CRUCETA PARA 2 PROYECTORES, ESCALONES DE REDONDO LISO DE 1/2", PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, PLOMEADOS, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PZA   | \$11,990.22 | 2.00     | \$22,792.44  |          | \$ -         |          | \$ -          |          | \$ -         | 2.00       | \$ 22,792.44  |           | \$ -        |           | \$ -          |           | \$ -         |          | \$ -    | 0.00            | \$ -          |
| 21.00                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO ORIENTABLE PARA SOBREPONER MOD. LUMINTHOR SERIE LIGHTING ECOLOGY CUERPO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR NEGRO PANTALLA DE CRISTAL TEMPLADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, LUMINARIO EQUIPADO CON TECNOLOGIA LED DE ALTO BRILLO DE 200 W DE POTENCIA 13,600 LUMENES, OPTICA EXTENSIVA T.C. 4000°K BLANCO NEUTRO 50,000 HRS. DE VIDA PROMEDIO Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTIAJE 85V - 265V WIDEGRADO, GRADO DE PROTECCION IP65 LUMINARIO HERMETICO SELADO A PRUEBA DE POLVO, SMOG, HOLLIN, INSECTOS, HUMEDAD Y AGUA, 3 AÑOS DE GARANTIA, DIMENSIONES LARGO: 41.3 cm. ANCHO: 12.5 cm. ALTURA: 58.4 cm. CAT#OHL051500H/200H/44/MV MCA. ASTROLIGHTINGSYSTEM                                                                                                                                                                                                                                               | PZA   | \$12,366.54 | 4.00     | \$49,466.16  |          | \$ -         |          | \$ -          | 4.00     | \$ 49,466.16 | 0.00       | \$ -          |           | \$ -        |           | \$ -          | 4.00      | \$ 49,466.16 |          | \$ -    | 8.00            | \$ 98,932.32  |

31-38

## FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: No. SIS-RP-05/23-IR  
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (2a ETAPA) EN CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON

CONTRATISTA: PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| MONTO DEL CONTRATO C/IVA | <u>2,050,385.93</u> |
| ANTICIPO:                | <u>530,272.22</u>   |

FECHA DE INICIO: 27-mar-23  
FECHA DE TERMINO: 24-jul-23  
MONTO DEL CONVENIO: 0.00

| CLAVE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNID. | P.U.        | CANTIDAD | IMPORTE     | NORMAL 1 |         | NORMAL 2 |         | NORMAL 3 |         | DEDUCTIVAS |         | ADITIVA 1 |         | ADITIVA 2 |         | ADITIVA 3 |         | EXTRA 1  |         | ACUMULADO TOTAL |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |          |             | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD   | IMPORTE | CANTIDAD  | IMPORTE | CANTIDAD  | IMPORTE | CANTIDAD  | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD        | IMPORTE |
| 22.00 | CONJUNTO PUNTA DE POSTE MODELO PAC3.5-3/5BPA-GP-AST-GP100W-3K-CV MARCA FUMMA O SUPERIOR EN CALIDAD COMPUESTA POR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, MODELO ASTURIA 40 AST-GP-40-100W-3K-CV, LÍNEA ACTUAL CON CARCASA DE ALUMINIO Y PREPARADA PARA RECIBIR MÓDULO DE LEDS TIPO M-HIP-IP DE ALTA EFICIENCIA CON ÓPTICA INTEGRADA, CUMPLE CON LA NOM-031-ENER-2012, EQUIPO ELECTRÓNICO A LOS LEDS PARA LUMINARIA, TIPO M-HIP-IP COMPUESTO POR 2 MÓDULOS DE LEDS Y DRIVER OPERANDO A UNA POTENCIA NOMINAL DE 100W, A UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K Y UN IRC DE 70. CUMPLE CON LA NOM-058-SECI-2017, INCLUYE ÓPTICA CON UNA CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO V DE LAS LES. INCLUYE SUPRESOR DE PICOS Y POSTE DE ACERO RECTO CIRCULAR CONFORMADO POR PLACA DE ANCLAJE, Y TUBO DE ACERO DE 3" CEDIULA 30 - 3 1/2" DIÁMETRO EXTERIOR. ALTURA 3 MTS.; BASE DESLIZABLE CUBREANCLAS DE ALUMINIO S8PA, VACIADA EN UNA SOLA PIEZA PARA POSTE CON CAÑA DE DIÁMETRO DE 3.5". PLACA DE PERSONALIZACIÓN LUMINARIO Y POSTE RECUBIERO CON PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER POR TRATAMIENTO RESISTENTE A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA EVITAR DECOLORACIÓN PREMATURA Y FORMULADA CON ADITIVOS DE SACRIFICIO RETARDANDO AL MÁXIMO LA CORROSIÓN DEL SUSTRATO APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICA Y HORNEADA A ALTA TEMPERATURA MANTENIENDO UN ESPESOR PROMEDIO DE 100 MICRAS, Y CON RESULTADOS A LA PRUEBA DE ADHESIÓN DE 5B, 0% DE DESPRENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO POR EL MÉTODO DE TRAMA/CORTE CRUZADO. | PZA   | \$32,608.11 | 3.00     | \$98,424.33 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | BODEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |          |             |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 23.00 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACIÓN DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRÁFICA A DISPOSICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.4  | \$24.79     | 11.40    | \$282.81    |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 24.00 | DESPLAZAR Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO CON ESPESOR DE 10 cm. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPLAZAR PARA SU RETIRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.4  | \$54.59     | 11.40    | \$622.33    |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 25.00 | EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES A MANO Y/O MAQUINA EN TODO TIPO DE MATERIAL, DE 0 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EL ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TAL DISTANCIA QUE NO INTERFERA EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCCION NI AL MOVIMIENTO PEATONAL Y/O VEHICULAR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.2   | \$540.62    | 7.20     | \$3,891.74  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 26.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN A MANO Y/O EQUIPO NEUMÁTICO, EN ÁREA DE CIMENTACIÓN, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CMS. DE ESPESOR, HASTA NIVEL DE DESPLANTE DEL FIRME, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2   | \$466.32    | 1.20     | \$559.58    |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 27.00 | RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO DE BAICO COMPACTADO CON EQUIPO NEUMÁTICO EN ÁREA BAJO FIRME, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.45  | \$1,218.35  | 9.45     | \$11,522.86 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 28.00 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRIO, CORTES, DEMOLUCIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     | \$369.74    | 6.00     | \$2,338.44  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 29.00 | CIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO CON 40% DE PIEDRA BOLA TAMAÑO MÁXIMO DE 40 mm. Y 60% DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, SECCIÓN DE 0.50 X 0.80 m. INCLUYE: CURADO, COLADO, VIBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.25  | \$4,511.69  | 5.25     | \$23,687.42 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 30.00 | VIGA DE CIMENTACION VC-1 DE CONCRETO ARMADO CON 4 VRS. No.4 Y ESTRIBOS No.2 A CADA 15 CMS. SECCION 20 X 30 CMS; CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, ACERO Fy= 4200, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO PORE DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRA, DE CIMBRA, COLADO,EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (cálculo a cargo del contratista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.1  | \$1,367.82  | 13.10    | \$17,918.44 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 31.00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN @ 4.0 MTS, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, CIMBRA, TRAZO, MATERIAL, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.4  | \$690.02    | 11.40    | \$10,146.23 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 32.00 | LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 PREMEZCLADO Y BOMBEO DE 15 CM. DE ESPESOR, ALIGERADA CON BARRO BLOCK DE 10 X 20 X 30 cm. ARMADA CON ACERO Fy= 4200 KG/CM2, COLADA Y CIMBRADA INCLUYE: VIGAS INTERCONSTRUIDAS, ACOMODO DE AUGERANTE, HABILITADO Y ARMADO SEGÚN CÁLCULO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA Y DE CIMBRA, BOMBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (cálculo a cargo del contratista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.4  | \$3,132.86  | 11.40    | \$35,714.60 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 33.00 | COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1-4, HASTA 4.0 MTS DE ALTURA, A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.45 | \$933.76    | 31.45    | \$29,366.75 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 34.00 | FABRICACIÓN DE CASTILLOS K-1 HECHOS A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 30 CMS, ARMADO CON 4 VRS. DEL No. 4 Y EST. DEL No. 2 @ 15 CMS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (cálculo a cargo del contratista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6   | \$1,099.68  | 9.60     | \$10,556.93 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 35.00 | FABRICACIÓN DE CASTILLOS K-2 HECHOS A BASE DE RELLENO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EN UNA DE LAS CELDAS DEL BLOCK DEL No. 6, ARMADO CON 1 VRS. DEL No. 4 INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4   | \$418.54    | 2.40     | \$1,004.50  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 36.00 | FABRICACIÓN DE CERRAMIENTO C1-1 HECHO A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 15 X 30 CMS, ARMADO CON 1 VRS. DEL No. 1 Y ESTRIBOS DEL No. 1 @ 30 CMS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DE CIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (cálculo a cargo del contratista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.1  | \$1,099.68  | 13.10    | \$14,405.81 |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 37.00 | EMPASTADO EN LOSA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-5, DE HASTA 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO PARA DAR PENDIENTES, INCLUYE: PICADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES, NIVEL, REGLA, DESPERDICIOS, RECORTES, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.45  | \$492.86    | 9.45     | \$4,657.53  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 38.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE CONCRETO STANDARD EMPOTRADAS EN PRETEL DE BLOCK PARA DESAGÜES PLUVIALES, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | \$919.83    | 1.00     | \$919.83    |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 39.00 | PRETEL DE BLOCK DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, A MEZCLA CORTADA, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 1 HILADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.7  | \$393.40    | 13.70    | \$5,399.58  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 40.00 | FABRICACION DE CHAPLAN DE 10 X 10 cm. EN ARISTAS DE LOSA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-5, INCLUYE: PICADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES, NIVEL, REGLA, DESPERDICIOS, RECORTES, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.5  | \$155.92    | 12.50    | \$1,949.00  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 41.00 | SAIDA ELECTRICA DE CIELO A BASE DE TUBERIA POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1/2", CODOs, CONECTORES, CAJAS, REGISTROS,ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | \$1,293.26  | 1.00     | \$1,293.26  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 42.00 | PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SALIDAS DE CONTACTOS 110 DOBLES Y/O SENCILLOS POLARIZADOS CON TUBERIA DE PVC VERDE DE 1/2" EN MURO , PISO Y CIELO INCLUYE: MATERIALES, CAJAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | \$1,293.26  | 1.00     | \$1,293.26  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 43.00 | PREPARACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA Y SALIDA PARA APAGADORES SENCILLOS CON TUBERIA DE PVC VERDE 1/2", INCLUYE MATERIALES, CAJAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | \$1,293.26  | 1.00     | \$1,293.26  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 44.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA DE 15 AMP. 127 V.CON CORRIENTE NORMAL, MARCA VERSALUITA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO; INCLUYE: TAPA ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | \$513.08    | 1.00     | \$479.22    |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 45.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR. SENCILLO MARCA VERSALUITA O EQUIVALENTE , COLOR BLANCO, INCLUYE: TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | \$479.22    | 1.00     | \$479.22    |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 46.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC VERDE ELECTRICO DE 1/2" y/o 3/4" MCA DURIMAN O EQUIVALENTE, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, CORTES, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6     | \$320.84    | 6.00     | \$1,925.04  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 47.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG, TIPO THW-LS 90° MARCA CONDUCTORES MONTERREY, VIANON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20    | \$88.96     | 20.00    | \$1,779.20  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 48.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° TIPO VIANON, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15    | \$101.99    | 15.00    | \$1,529.85  |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
| 49.00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA CERAMICA, CON FOCO AHORRADOR INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | \$319.90    | 1.00     | \$319.90    |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |

32/35

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: No. SIS-RP-05/23-IR  
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (2a ETAPA) EN CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
CONTRATISTA: PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO C/IVA: 2,050,385.93  
ANTICIPO: 530,272.22  
FECHA DE INICIO: 27-mar-23  
FECHA DE TERMINO: 24-Jul-23  
MONTO DEL CONVENIO: 0.00

| CLAVE | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | P.U.        | CANTIDAD | IMPORTE     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|
| 50.00 | FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA SENCILLA A BASE DE PERFIL PROLANSA, MARCO SENCILLO Y CHAPA PAVAL, ACABADO CON CAPA ANTICORROSION Y A MANO DE PINTURA DE ESMALTE SEGUN MUESTRA INCLUYE: ADJUSTAMIENTO PARA COLOCAR CAJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 0.90 X 2.13 MTS                                                                                  | 1     | \$10,808.38 | 1.00     | \$10,808.38 |
| 51.00 | ZARPEO Y APINE EN MUROS Y CIELOS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO ARENA CEMENTO HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACABREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                        | 34    | \$437.59    | 34.00    | \$14,878.06 |
| 52.00 | APLANADO DE YESO ACABADO MUESTREADO EN MUROS INTERIORES. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACABREOS Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                   | 39.45 | \$457.52    | 39.45    | \$18,049.19 |
| 53.00 | EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 5cm. DE ESPESOR, ACABADO PUUDO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6   | \$429.49    | 9.60     | \$4,123.10  |
| 54.00 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, TIPO MULTITONO BEREL O SIMILAR, CUALQUIER TONO. SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELADOR VINILICO. PREPARACION DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACION MANUAL O MECANICA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO                                                                                                                   | 29.2  | \$121.93    | 29.20    | \$3,560.36  |
| 55.00 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN FRIO MCA. TERMO THEX 5 AÑOS O EQUIVALENTE INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, RASPADO DE LA SUPERFICIE, RETIRO DEL MATERIAL SUELTO, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, UNA CAPA DE SELADOR, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE TELA PUNTER, SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE Y LIMPIEZA DEL AREA AL TERMINAR LOS TRABAJOS | 13.85 | \$469.43    | 13.85    | \$6,778.61  |

|           |              |
|-----------|--------------|
| SUB-TOTAL | 1,767,574.00 |
| I.V.A.    | 282,811.84   |
| TOTAL     | 2,050,385.93 |

| NORMAL 1 |              | NORMAL 2 |         | NORMAL 3 |         |
|----------|--------------|----------|---------|----------|---------|
| CANTIDAD | IMPORTE      | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |
|          | \$ -         |          | \$ -    |          | \$ -    |
| 34.00    | \$ 14,878.06 |          | \$ -    |          | \$ -    |
|          | \$ -         |          | \$ -    |          | \$ -    |
|          | \$ -         |          | \$ -    |          | \$ -    |
| 29.20    | \$ 3,560.36  |          | \$ -    |          | \$ -    |
| 13.85    | \$ 6,778.61  |          | \$ -    |          | \$ -    |

|             |            |
|-------------|------------|
| SUB-TOTAL 1 | 233,925.84 |
| AMORTIZ     | 70,177.78  |
| SUB-TOTAL 1 | 163,748.16 |
| I.V.A.      | 26,199.71  |
| TOTAL       | 189,947.87 |

| DEDUCTIVAS |              |
|------------|--------------|
| CANTIDAD   | IMPORTE      |
| 1.00       | \$ 10,808.38 |
| 0.00       | \$ -         |
| 39.45      | \$ 18,049.19 |
| 9.60       | \$ 4,123.10  |
| 0.00       | \$ -         |
| 0.00       | \$ -         |

|             |            |
|-------------|------------|
| SUB-TOTAL 1 | 814,861.83 |
| AMORTIZ     | 0.00       |
| SUB-TOTAL 1 | 814,861.83 |
| I.V.A.      | 130,377.90 |
| TOTAL       | 945,239.73 |

| ADITIVA 1 |              | ADITIVA 2 |         | ADITIVA 3 |         |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|
| CANTIDAD  | IMPORTE      | CANTIDAD  | IMPORTE | CANTIDAD  | IMPORTE |
|           | \$ -         |           | \$ -    |           | \$ -    |
| 45.07     | \$ 20,159.77 |           | \$ -    |           | \$ -    |
|           | \$ -         |           | \$ -    |           | \$ -    |
|           | \$ -         |           | \$ -    |           | \$ -    |
| 71.95     | \$ 8,772.99  |           | \$ -    |           | \$ -    |
| 7.45      | \$ 3,646.25  |           | \$ -    |           | \$ -    |

|             |           |
|-------------|-----------|
| SUB-TOTAL 1 | 47,930.43 |
| AMORTIZ     | 14,348.14 |
| SUB-TOTAL 1 | 62,278.57 |
| I.V.A.      | 10,366.42 |
| TOTAL       | 72,645.00 |

| EXTRA 1  |         |
|----------|---------|
| CANTIDAD | IMPORTE |
|          | \$ -    |
|          | \$ -    |
|          | \$ -    |
|          | \$ -    |
|          | \$ -    |
|          | \$ -    |
|          | \$ -    |

|             |            |
|-------------|------------|
| SUB-TOTAL 1 | 208,898.24 |
| AMORTIZ     | 62,669.47  |
| SUB-TOTAL 1 | 146,228.77 |
| I.V.A.      | 23,396.60  |
| TOTAL       | 169,625.37 |

| ACUMULADO TOTAL |              |
|-----------------|--------------|
| CANTIDAD        | IMPORTE      |
| 0.00            | \$ -         |
| 80.07           | \$ 35,037.83 |
| 0.00            | \$ -         |
| 0.00            | \$ -         |
| 101.15          | \$ 12,333.22 |
| 21.30           | \$ 19,424.86 |

|             |              |
|-------------|--------------|
| SUB-TOTAL 1 | 1,451,923.47 |
| AMORTIZ     | 435,577.03   |
| SUB-TOTAL 1 | 1,016,346.42 |
| I.V.A.      | 182,615.42   |
| TOTAL       | 1,198,961.84 |

| EXTRAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| CLAVE  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | P.U.         | IMPORTE   |
| E1     | ELABORACION DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.00 X 1.00 MTS Y 0.20 MTS DE PERALTE, ARMADAS CON UNA PARRILLA DE VRS DEL No 4 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'C-150 KGS/CM2 ECHO EN OBRA, PEDESTAL DE 0.20 X 0.20 MTS Y 1.00 MTS DE ALTURA, ARMADO CON 4 VRS DEL No 4 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 20 CMS, CONCRETO F'C-150 KGS/CM2 ECHO EN OBRA, INCLUYE: BASTONES DE 0.30 CMS DE VRS DEL No 4, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA   | \$ 6,876.58  | 27,506.32 |
| E2     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3.5" PARA DREN DE AGUA BAJO BANQUETA, INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML    | \$ 402.62    | 1,127.34  |
| E3     | ENCOFERADO DE TUBERIA ELECTRICA (POLIDUCTOS) EXISTENTE, BAJO AREA DE BODEGA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML    | \$ 284.03    | 792.09    |
| E4     | REUBICACION TUBERIA DE AGUA DE 3/4" DE PVC HIDRAULICO BAJO Y A UN LADO DE AREA DE BODEGA, INCLUYE: PEGAMENTO, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                              | ML    | \$ 256.78    | 2,888.78  |
| E5     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE PVC HIDRAULICO PARA ALTA PRECION DE LINEA PRINCIPAL DE BOMBA DE AGUA, POR INTERFERIR CON LA CIMENTACION DE LA BODEGA, INCLUYE: EXCAVACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CAMBIO POR FLUGA.                                                                                                                                                        | ML    | \$ 517.72    | 3,106.32  |
| E6     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS QDZF 40 A SQUARE D, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A SQUARE D, ALIMENTADO CON CABLE CAL 10 EN POLIDUCTO METALICO FLEXIBLE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                | PZA   | \$ 2,897.39  | 2,897.39  |
| E7     | DEMOLICION DE DALA PERIMETRAL A AREA DE JUEGOS INFANTILES DE 0.15 X 0.20 MTS ARMADA CON 1 VRS DEL No 3, INCLUYE: TRASPALO PARA SACARLA DEL AREA DE JUEGOS, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION (TIRO LIBRE), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                                            | ML    | \$ 154.88    | 8,458.50  |
| E8     | ELABORACION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN AREA DE JUEGOS INFANTILES A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 6", CON UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE 0.50 A 1.30 MTS PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: CAXA, ACOSTILADO Y ACOCHONADO CON ARENA No 5, PEGAMENTO, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                           | ML    | \$ 1,588.07  | 76,862.59 |
| E9     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESUMIDORES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA CONEXION DE TUBERIA DE 4" A 6", INCLUYE: PEGAMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                     | PZA   | \$ 1,337.49  | 10,699.92 |
| E10    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA REFORZADA DE 1.70 X 2.00 MTS CON PLACA Y PTR CAL 14, PINTURA AUTOMOTRIZ PIVOTEADA Y CHAPA DE SEGURIDAD, INCLUYE: INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                           | PZA   | \$ 34,955.29 | 34,955.29 |
| E11    | RETIRO DE BANCAS EXISTENTES EN AREA DE JUEGOS INFANTILES, DEMOLIENDO LA BASE EXISTENTE DE 1.00 X 1.70 MTS DE 12 CM DE ESPESOR ARMADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: TRASLADO, RESGUARDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRASPALO DE ESCOMBRO PARA                                                                                                                                                          | PZA   | \$ 1,332.37  | 6,661.85  |
| E12    | REINSTALACION DE BANCAS METALICAS EXISTENTES, EN BANQUETA DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 1.70 X .80 MTS ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, 6-6/10-10, Y CONCRETO F'C-200 KGS/CM2 ECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                  | PZA   | \$ 2,211.00  | 11,055.00 |
| E13    | RETIRO DE JUEGO INFANTIL DE MADERA DE AREA DE TRABAJO, DESARMANDOLO, RESGUARDANDOLO Y PROTEGIENDOLO PARA SU REINSTALACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA   | \$ 3,525.34  | 7,050.68  |
| E14    | RETIRO DE JUEGO INFANTIL METALICO COLUMPIO DE 3 PZA, DEMOLIENDO LAS 4 BASES DE CONCRETO ARMADO CON ANCLAS DE 3/8" EN DIMENSIONES DE 0.25 X 0.25 MTS Y CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 MTS, INCLUYE: TRASLADO, RESGUARDO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                       | PZA   | \$ 2,389.20  | 2,389.20  |
| E15    | INSTALACION DE JUEGO INFANTIL METALICO COLUMPIO DE 3 PZA ENBEBIDO EN DADO DE CONCRETO DE 0.25 X 0.25 X 0.40 MTS CON CONCRETO F'C-200 KGS/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                 | PZA   | \$ 2,255.21  | 2,255.21  |
| E16    | ELABORACION DE DALA DE 0.15 X 0.30 MTS ARMADA CON 2 VRS LONGITUDINALES DEL No 3 Y VRS TRANSVERSALES DE 30 CMS @ 50 CMS, CONCRETO F'C-200 KGS/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                               | ML    | \$ 1,077.83  | 44,945.51 |
| E17    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERA MOBILES CON DIMENSIONES DE 2.40 Y 1.80 MTS DE ALTO BRAZO SUPERIOR HACIA ATRAS DE 0.30 MTS Y BASE DE 1.00 MTS DE LARGO EN COLOR BLANCO ESMALTE CON RED DE HILO EMBRADO DE 4 MM CON REFUERZO PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                     | PZA   | \$ 20,143.92 | 40,287.84 |
| E18    | INSTALACION DE JUEGO INFANTIL METALICO COLUMPIO PARA BEBE ENBEBIDO EN DADO DE CONCRETO DE 0.25 X 0.25 X 0.40 MTS CON CONCRETO F'C-200 KGS/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                | PZA   | \$ 2,255.21  | 2,255.21  |
| E19    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIA METALICA REFORZADA EN BODEGA PARA HERRAMIENTA, INCLUYE: REJE, ESTANTERIA, ARMADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA   | \$ 11,794.64 | 23,589.68 |
| E20    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PARA EXTERIOR EN PUERTAS DE BAÑOS EXISTENTES, RETIRANDO LA CHAPA EXISTENTE Y AJUSTANDO LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA CHAPA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                   | PZA   | \$ 1,484.60  | 2,969.20  |
| E21    | REPARACION DE VENTANA DE BAÑO CONSISTENTE EN MONTAJE DE VENTANA COLOCANDOLA SOBRE MARCO EXISTENTE CON CAMBIO DE BISAGRAS, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                  | PZA   | \$ 4,896.71  | 4,896.71  |

|           |            |
|-----------|------------|
| SUB-TOTAL | 315,650.63 |
| I.V.A.    | 50,904.10  |
| TOTAL     | 366,554.73 |

| EXTRA 1  |           |
|----------|-----------|
| CANTIDAD | IMPORTE   |
| 4.00     | 27,506.32 |
| 2.80     | 1,127.34  |
| 3.00     | 792.09    |
| 11.25    | 2,888.78  |
| 6.00     | 3,106.32  |
| 1.00     | 2,897.39  |
| 41.70    | 6,458.50  |
| 48.40    | 76,862.59 |
| 8.00     | 10,699.92 |
| 1.00     | 34,955.29 |
| 5.00     | 6,661.85  |
| 5.00     | 11,055.00 |
| 2.00     | 7,050.68  |
| 1.00     | 2,389.20  |
| 1.00     | 2,255.21  |
| 41.70    | 44,945.51 |
| 2.00     | 40,287.84 |
| 1.00     | 2,255.21  |
| 2.00     | 23,589.68 |
| 2.00     | 2,969.20  |
| 1.00     | 4,896.71  |

|             |            |
|-------------|------------|
| SUB-TOTAL 1 | 315,650.63 |
| AMORTIZ     | 94,695.19  |
| SUB-TOTAL 1 | 220,955.44 |
| I.V.A.      | 35,352.87  |
| TOTAL       | 256,308.31 |

33/35

FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO: No. SIS-RP-05/23-IR  
OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (2a ETAPA) EN CALLES BRISA DEL CAMPO Y BRISA DEL CIELO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
CONTRATISTA: PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MONTO DEL CONTRATO C/IVA 2,050,385.93  
ANTICIPO: 530,272.22  
FECHA DE INICIO: 27-mar-23  
FECHA DE TERMINO: 24-jul-23  
MONTO DEL CONVENIO: 0.00

| CLAVE | DESCRIPCION                 | UNID. | P.U. | CANTIDAD     | IMPORTE | NORMAL 1 |         | NORMAL 2 |         | NORMAL 3 |         | DEDUCTIVAS |         | ADITIVA 1 |         | ADITIVA 2 |         | ADITIVA 3 |         | EXTRA 1  |         | ACUMULADO TOTAL |         |
|-------|-----------------------------|-------|------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
|       |                             |       |      |              |         | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD   | IMPORTE | CANTIDAD  | IMPORTE | CANTIDAD  | IMPORTE | CANTIDAD  | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD        | IMPORTE |
|       | RESUMEN                     |       |      |              |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | ESTIMACION 1                |       |      | 233,925.94   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | ESTIMACION 2                |       |      | 532,898.85   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | ESTIMACION 3                |       |      | 185,887.40   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | ADITIVA 1                   |       |      | 47,830.48    |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | ADITIVA 2                   |       |      | 242,482.54   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | ADITIVA 3                   |       |      | 208,898.24   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | EXTRA 1                     |       |      | 315,650.63   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | SUB-TOTAL                   |       |      | 1,767,574.08 |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | I.V.A.                      |       |      | 282,811.85   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | TOTAL                       |       |      | 2,050,385.93 |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | ADITIVAS                    |       |      | 579,085.06   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | EXTRAS                      |       |      | 366,154.73   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | DEDUCTIVAS                  |       |      | 945,239.79   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | MONTO DE CONVENIO           |       |      | 0.00         |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO |       |      | 2,050,385.93 |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | MONTO ACTUAL DEL CONTRATO   |       |      | 2,050,385.93 |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | TOTAL AMORTIZADO C/IVA      |       |      | 615,115.78   |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |
|       | SALDO POR AMORTIZAR         |       |      | 0.00         |         |          |         |          |         |          |         |            |         |           |         |           |         |           |         |          |         |                 |         |

FECHA REAL DE INICIO: 27/03/23  
FECHA REAL DE TERMINO: 10/09/23  
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 27/03/23  
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 24/07/23

  
PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

FINIQUITO FIRMADO EL DIA:  
EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.

DATOS DE FIANZA VICIOS OCULTOS  
COMPAÑIA:  
NUMERO Y FECHA:  
IMPORTE:  
VIGENCIA:

\_\_\_\_\_  
ARQ. EDER ALEJANDRO SANTOS CAMACHO  
SUPERVISOR

2,050,385.93