

[illegible]

26.00	SUMINISTRO Y TENDIDO EN LÁMINA DE POLIDUCTO VARANNA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO, INCLUYE EMPATE, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO 1 Y 2, MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAGAPES, PUNTAZ, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	153.95	\$ 172.01	\$ 26,480.94	\$ 147.80	\$ 25,368.68	6.35	\$ 1,092.26	147.60	\$ 25,368.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
27.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL. 4, 400V 2HI VÍNCULO 0 SIMILAR, INCLUYE EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRAGAPES, PUNTAZ, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	259.60	\$ 225.57	\$ 58,557.97	\$ -	\$ -	259.60	\$ 58,557.97	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
28.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL. 4, 400V 2HI VÍNCULO 0 SIMILAR, INCLUYE EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRAGAPES, PUNTAZ, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	259.60	\$ 172.48	\$ 44,775.81	\$ -	\$ -	259.60	\$ 44,775.81	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
29.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THWLS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR, INCLUYE EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRAGAPES, PUNTAZ, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	259.60	\$ 160.82	\$ 41,748.67	\$ 187.20	\$ 30,105.50	72.46	\$ 11,643.37	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	187.20	\$ 30,105.50	\$ -
30.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THWLS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR, INCLUYE EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRAGAPES, PUNTAZ, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	259.60	\$ 122.23	\$ 31,730.81	\$ 162.10	\$ 19,813.48	97.50	\$ 11,917.43	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	162.10	\$ 19,813.48	\$ -
31.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO CON TAPA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PISA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMÉRICO, MARCA ANAREZ O SIMILAR, DE 40 DE DIAMETRO Y 40 CM DE FRECUENCIA, INCLUYE EXCAVACIONES, RILACIÓN O INCORPORADO CON CONCRETO FORTÉ, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PIA	4.00	\$ 3,426.07	\$ 13,704.28	\$ 6.00	\$ 20,556.42	-2.00	\$ 6,852.14	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 13,704.28	2.00 \$ 6,852.14
32.00	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL MODELO 81106 RESISTENCIA PC 200 kg/cm2 DIMENSIONES AFILAS INFERIOR 75.0 CM DE LARGO, 75.0 CM DE ANCHO, AREA SUPERIOR 40.3 CM DE LARGO, 40.3 CM DE ANCHO Y 180.0 CM DE ALTURA EQUIPADA CON ANCLAJES REJAS DE 1" Y TUBERÍA GALVANIZADA (VER DETALLE); INCLUYE: TUBERÍAS Y ANCLAJES, PLOMADAS, REJAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CHAMPAZO, DESMORRADO, COLADO CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIA	4.00	\$ 7,978.06	\$ 31,812.24	\$ 4.00	\$ 31,912.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	4.00	\$ 31,912.24	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
33.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 12.0 MTS DE ALTURA, ACABADO GALVANIZADO, EQUIPADO CON ADITAMENTO EN PUNTA DE POSTE, PREPARADO PARA RECIBIR 3 LUMINARIOS INCLUYE: CRUCETA PARA 3 PROYECTORES, ESCALONES DE REDONDO USO DE 1/2", PUNTA DE ENMATE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, PLOMADOS, PRESEAL, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PIA	4.00	\$ 31,729.17	\$ 126,916.68	\$ 4.00	\$ 126,916.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	4.00	\$ 126,916.68	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
34.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LIGHTING SPORT ECOLOGY CONFORMADO POR 3 LUMINARIOS MODELO FLOOD LIGHT HIGH MAST (MÁSTRIL LED SPORT STADIUM CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PUNTA DE POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO DIFUSOR DE BOROSILICATO TRANSPARENTE, HERRAJES DE SUCCIÓN Y ADITAMENTO INTEGRADO, EQUIPADO CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTI-VOLTAJE 100V-277V FRECUENCIA 50/60HZ PROTECCIÓN CONTRA PROCS 10 1V, LED DE ALTA EFICIENCIA DE 150 A LUMENES POR WATT CON UNA POTENCIA DE 220W ÓPTICA II CON 40° DE APERTURA, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000K BLANCO FRÍO, 100,000 HORAS DE VIDA PROMEDIO, 10 AÑOS DE GARANTÍA, GRADO DE PROTECCIÓN CERTIFICADO IP64 DE HERMETICIDAD, 100% ANTI-IMPACTOS, MONTADOS EN UN POSTE CONICO CIRCULAR DE 12.0 M DE ALTURA, ACABADO GALVANIZADO EQUIPADO CON UN ADITAMENTO EN PUNTA DE POSTE PREPARADO PARA RECIBIR 3 LUMINARIOS FLOOD LIGHT 150W MAST, CAT# 08BH425030N13325H03E/MVP1200 MARCA JUNGCE LIGHTING, EQUIVALENTE O DE CALIDAD SUPERIOR.	PIA	12.00	\$ 19,787.74	\$ 237,452.88	\$ 12.00	\$ 237,452.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	12.00	\$ 237,452.88	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
35.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEBL O SIMILAR, CUALQUIER TONO, EN BASE PARA APOYANTE, 2 CAPAS SOBRE CAPA DE ISOLADOR VINILICO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REANDE, LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIA	4.00	\$ 961.95	\$ 3,847.80	\$ 4.00	\$ 3,847.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 3,847.80	\$ -
36.00	CONSTRUCCIÓN DE BANGUETA DE CONCRETO, PREMECLADO F=500 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 12 CMG DE ESPESOR CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN @ 1.20 M Y JUNTAS DE EXPANSION CON FERPAN 13 MM, ACABADO PULIDO, INCLUYE CORTE DE 20 CMG, COMBIA, DESCRIBIA, COMPOSICIÓN Y REVELACIÓN DEL TERREÑO PARA ALOJAR LAS BANGUETAS, RELLENO DE 10 CMG, CON MATERIAL DE BANCO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA SU RENDIO EN TRABAJO OFICIAL, COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DESPUÉS AL 10% DE SU P.V.M. CURADO CON MEMBRANA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA @#16-10, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	51.80	\$ 730.29	\$ 37,829.02	\$ -	\$ -	51.80	\$ 37,829.02	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TIPO MULTITONO BEBL O EQUIVALENTE, CUALQUIER TONO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, 2 CAPAS, SOBRE CAPA DE SELADOR VINILICO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE LIMPIEZA, APLICACIÓN MANUAL O MECÁNICA, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO.	M2	58.00	\$ 145.44	\$ 8,435.52	\$ -	\$ -	58.00	\$ 8,435.52	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1 EX	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PAVIMENTO CON MOTOPISO ASFALTICO PREPARADO CON MATERIAL TRIPURADO DE CALIZA DE 3/8" A FINOS CON EMULSION ASFALTICA, PREPARADO Y ENTENDIDO MANUALMENTE, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,367.95	\$ 149.42	\$ 204,399.09	\$ 1,367.95	\$ 204,399.09	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,367.95	\$ 204,399.09	\$ -