ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Ejercidos	Avance Físico: Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	19-NUEVO LEÓN RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS																							
	FAIS												**79,695,679**	**79,695,679**	**79,695,679**	**68,379,904**	**85.8%**	**1,145,889**	**0**		**57,681.00**	**53,931.00**	**93.5%**	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	TOMA DOMICILIARIA																							
	INSTALACIÓN																							
183655	**AGUA POTABLE COL. AMPLIACIÓN SAN BERNABÉ PARTE ALTA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-01-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		2,169,866	2,169,866	2,169,866	2,169,866	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	35.00	35.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183656	**AGUA POTABLE COL. PIO X CALLE PRIV. LIBERTAD**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-20-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		184,927	184,927	184,927	184,927	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	11.00	11.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183657	**AGUA POTABLE COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-02-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		155,068	155,068	155,068	155,068	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCIÓN																							
183658	**DRENAJE PLUVIAL COL. FOMERREY 115 CALLE OROSERA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-31-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		6,500,274	6,500,274	6,500,274	3,976,605	61.2%	0	0	METROS CÚBICOS	354.00	214.00	60.5%	OBRA EN PROCESO. EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
183659	**DRENAJE PLUVIAL COL. INDUSTRIAL, CALLE AMADO NERVO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-18-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		3,135,854	3,135,854	3,135,854	3,135,854	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	141.00	141.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183660	**DRENAJE PLUVIAL COL. MARTÍNEZ, CALLES EMILIANO ZAPATA Y JUAN DE LA BARRERA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-17-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		995,106	995,106	995,106	995,106	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	50.00	50.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183661	**DRENAJE PLUVIAL COL. PORTAL DE LOS VALLES DE SAN BERNABÉ Y SAN JUAN DE GUADALUPE CALLE 13 DE MAYO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-16-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		6,260,702	6,260,702	6,260,702	6,260,702	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	420.00	420.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183662	**DRENAJE PLUVIAL COL. SAN BERNABÉ (4 SECOR CALLE CLAVICORDIO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-32-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		1,578,151	1,578,151	1,578,151	448,928	28.4%	0	0	METROS CÚBICOS	57.00	18.00	31.6%	OBRA EN PROCESO. EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
183663	**DRENAJE PLUVIAL COL. TRAZO MARCO, CALLE CRIMINOLOGOS ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y HIERRO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-15-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		2,768,761	2,768,761	2,768,761	2,768,761	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	240.00	240.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183664	**DRENAJE PLUVIAL COL.FOMERREY 21, CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y VALLE DEL MIRADOR (DUCTOPENTAGONAL)**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRE-PLU 39-19-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		3,867,537	3,867,537	3,867,537	3,867,537	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	557.00	557.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
183665	**DRENAJE SANITARIO COL. LOS NOGALES (TOPO CHICO) CALLES PRIV. ARBOLEDA Y PRIV. CEDROS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DENAJE SAN. 39-22-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		448,725	448,725	448,725	448,725	100.0%	0	0	COLECTOR	37.00	37.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183666	**DRENAJE SANITARIO COL. PIO X CALLE PRIV. LIBERTAD**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DENAJE SAN. 39-21-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		294,149	294,149	294,149	294,149	100.0%	0	0	COLECTOR	11.00	11.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183667	**DRENAJE SANITARIO COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. ABRAHAM LINCOLN CRUZ CON BANCO CENTRAL**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DENAJE SAN. 39-03-SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		79,702	79,702	79,702	79,702	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
183668	**PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. ALFONSO REYES CALLE HILARIO MTZ.**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. HID. 39-27-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		1,258,051	1,258,051	1,258,051	1,258,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269.00	1,269.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183669	**PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LOMAS MODELO NTE. CALLE PRIV ADELINA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. HID. 39-26-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		746,684	746,684	746,684	588,537	78.8%	0	0	METROS CUADRADOS	370.00	288.00	77.8%	OBRA EN PROCESO
183670	**PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LOS REMATES**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV. HID. 39-07-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		2,406,933	2,406,933	2,406,933	1,494,338	62.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,712.00	1,027.00	60.0%	OBRA EN PROCESO
183671	**PROYECTOS POR DEFINIR 2012**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PROY. POR DEFINIR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		3,319,344	3,319,344	3,319,344	0	0.0%	1,145,889	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER APROBADO POR CABILDO, POR LO QUE UNA VEZ DEFINIDO SERÁ CUANTIFICADA LA UNIDAD DE MEDIDA.(SE INCLUYERON REMANENTES DE OBRAS CONCLUIDAS)
	MEJORAMIENTO																							
183672	**REHABILITACIÓN DE PAV. ASF. Y/O HID. COL. INDUSTRIAL, CALLE NVA. INDEPENDENCIA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH P AS-HI 39-28-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		2,856,182	2,856,182	2,856,182	1,298,541	45.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,394.00	1,077.00	45.0%	OBRA EN PROCESO
183673	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. EL PORVENIR CALLE APOLO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV ASF 39-30-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		3,749,856	3,749,856	3,749,856	3,749,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,923.00	3,923.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183674	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. FOMERREY 112, AV. AZTLÁN**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV ASF 39-08-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		3,425,711	3,425,711	3,425,711	3,425,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,187.00	5,187.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183675	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. FOMERREY 112, CALLE APOLO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV ASF 39-09-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		3,782,515	3,782,515	3,782,515	3,782,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,311.00	6,311.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183676	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. FOMERREY 35, CALLE DE LOS PROFESIONISTAS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV HID 39-13-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		751,539	751,539	751,539	617,077	82.1%	0	0	METROS CUADRADOS	626.00	500.00	79.9%	OBRA EN PROCESO
183677	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. FOMERREY 35, CALLE 3A.**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV HID 39-12-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		825,473	825,473	825,473	825,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	767.00	767.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183678	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD ENTRE GUANAJUATO Y COLIMA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV HID 39-14-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		6,883,156	6,883,156	6,883,156	6,883,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,669.00	5,669.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183679	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. INDEPENDENCIA CALLE NUEVA INDEPENDENCIA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV HID 39-29-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		1,701,130	1,701,130	1,701,130	1,462,805	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	1,170.00	86.0%	OBRA EN PROCESO
183680	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. SIERRA VENTANA, CALLE SIERRA DE LAMPAZOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV HID 39-11-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		4,285,320	4,285,320	4,285,320	4,285,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,256.00	4,256.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183681	**REHABILITACIÓN PAV. ASF. Y/O HID. COL. INDUSTRIAL, CALLE JULIÁN VILLAGRÁN**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH P AS-HI 39-10-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		8,945,710	8,945,710	8,945,710	8,945,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,235.00	15,235.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
183682	**CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS COL. GLORIA MENDIOLA CALLE BUENAVENTURA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	BANQUETAS 39-25-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		999,928	999,928	999,928	999,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,613.00	2,613.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183683	**CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS COL. LOS REMATES**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	BANQUETAS 39-06-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		1,744,353	1,744,353	1,744,353	1,198,035	68.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,967.00	2,017.00	68.0%	OBRA EN PROCESO
183684	**ESCALINATAS COL. GLORIA MENDIOLA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 39-05-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		392,448	392,448	392,448	392,448	100.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	271.00	271.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183685	**ESCALINATAS COL. GLORIA MENDIOLA CALLE PROF. ANTONIA GZZ.**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 39-24-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		625,740	625,740	625,740	179,774	28.7%	0	0	METROS, ESCALINATA	320.00	100.00	31.3%	OBRA EN PROCESO
183686	**ESCALINATAS COL. LÁZARO CÁRDENAS CALLE MONTEMORELOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 39-23-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		338,630	338,630	338,630	338,630	100.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	137.00	137.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
183687	**ESCALINATAS COL. SIERRA VENTANA (18 DE MARZO)**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALINATAS 39-04-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		550,033	550,033	550,033	550,033	100.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	346.00	346.00	100.0%	OBRA CERRADA SE REASIGNARON ECONOMIAS
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																							
183688	**GASTOS INDIRECTOS 2012**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	GASTOS INDIRECTOS	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-		1,668,121	1,668,121	1,668,121	1,318,036	79.0%	0	0	OBRA	32.00	32.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS OBRAS QUE SERÁN SUPERVISADAS MEDIANTE GASTOS INDIRECTOS DE ESTE FONDO