Total: 8

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
NLE131401000311214	Construcción De Gimnasio De Box, Calle Jalisco Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe.	FOMEDEP13-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas.	Educación	En Ejecución	2013	$1,405,826	$1,405,826	$1,405,826	$1,404,720	$1,404,720	$1,404,720	$1,404,720	99.92	$0	Unidad	2,500	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de cierre financiero / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE131401000311219	Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polideportivo) Calle Jalisco Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe.	FOMEDEP13-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	$1,594,174	$1,594,174	$1,594,174	$1,586,867	$1,175,627	$476,060	$476,060	29.86	$0	Cancha	2,500	100.00	51.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE141401000302408	Rehabilitación De Pavimento En Colonia Cumbres Sec. Sector De Monterrey N.L.	FOMEDEP14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	$2,750,000	$2,748,625	$2,748,625	$2,709,680	$816,754	$816,754	$816,754	29.72	$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE141401000302705	Obras De Pavimentación En Varias Calles De Monterrey (Av. Juan Alvarado, Col. Anáhuac Sector 1era. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey)	FOMEDEP14-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	$3,500,000	$3,498,250	$3,498,250	$3,448,367	$1,039,505	$1,039,505	$1,039,505	29.72	$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE141401000302739	Pavimentación De Calles En Monterrey (Av. Juan Alvarado, Col. Anáhuac Del Huajuco 2da. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey)	FOMEDEP14-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$1,039,505	$1,039,505	$1,039,505	29.70	$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE141401000302786	Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Preparatoria Emiliano Zapata, Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Primera Etapa)	FOMEDEP14-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$1,988,265	$596,480	$596,480	$596,480	29.82	$0	Metro Cuadrado	450	100.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE141401000302810	Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa)	FOMEDEP14-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	$2,000,000	$1,999,000	$1,999,000	$1,965,321	$0	$0	$0	0.00	$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE141401000302853	Pavimentaciones En Diversas Calles De Monterrey (Av. Pedro Martínez, Col. La Florida En El Municipio De La Ciudad De Monterrey)	FOMEDEP14-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	2014	$3,500,000	$3,500,000	$3,500,000	$3,459,517	$1,039,505	$1,039,505	$1,039,505	29.70	$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: