FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 19 - NUEVO LEÓN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Físico: Unidad de Medida	Avance Físico: Programado Anual	Avance Físico: Acumulado al Trimestre	Avance Físico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	19-NUEVO LEÓN RECURSO 2008																							
	APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)																							
	FAIS												**58,947,142**	**53,052,428**	**17,373,704**	**17,373,704**	**33%**	**1,121,167**	**0**		**103,477**	**38,926**	**38%**	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	TOMA DOMICILIARIA																							
	INSTALACIÓN																							
63421	**INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 9 AGUA POT 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA, POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	3,819,679	3,437,711	537,168	537,168	16%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	291	32	11%	OBRA EN PROCESO.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
63440	**INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM10 DRE SANI 2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA, POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	4,242,442	3,818,198	613,469	613,469	16%	0	0	COLECTOR	288	42	15%	OBRA EN PROCESO.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
63097	**PAVIMENTACIÓN ASFALTICA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 1 PAV ASF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	34,484,856	31,036,372	12,210,661	12,210,661	39%	1,121,167	0	METROS CUADRADOS	90,981	35,000	38%	OBRA EN PROCESO.
63114	**PAVIMENTACION HIDRÁULICA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 2 PAV HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	4,853,556	4,368,200	1,514,319	1,514,319	35%	0	0	METROS CUADRADOS	6,834	2,392	35%	OBRA EN PROCESO.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
63148	**ANDADORES HIDRAULICOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 3 ANDA HID 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	1,641,506	1,477,356	485,914	485,914	33%	0	0	METROS CUADRADOS	942	283	30%	OBRA EN PROCESO.
63400	**CONSTRUCCIÓN DE BARANDALES**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 7 BARANDAL 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	358,110	322,299	105,539	105,539	33%	0	0	METROS CUADRADOS	346	103	30%	OBRA EN PROCESO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA, ES EN BASE A METROS LINEALES.
63449	**CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM11 PTE PEAT 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	708,414	637,572	209,511	209,511	33%	0	0	METROS CUADRADOS	18	0	0%	OBRA EN PROCESO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS METROS EQUIVALENTES AL PUENTE.
63352	**ESCALINATAS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 5 ESCALIN 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	1,701,991	1,531,792	1,011,796	1,011,796	66%	0	0	METROS CUADRADOS	620	372	60%	OBRA EN PROCESO.
	REHABILITACIÓN																							
63189	**MEJORAMIENTO DE TERRACERIA Y REHAB DE PAVIMENTO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 4 MEJ TERR 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	431,963	388,767	97,691	97,691	25%	0	0	METROS CUADRADOS	2,487	622	25%	OBRA EN PROCESO.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
63408	**INTRODUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 8 ELECTRIF 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	2,980,000	2,682,000	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	495	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O TRÁMITE DE ANTICIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA EN EN BASE A ACOMETIDAS.
	CAMINOS RURALES																							
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
63380	**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM 6 MURO CON 2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	785,681	707,112	80,327	80,327	11%	0	0	METROS CUADRADOS	70	0	0%	OBRA EN PROCESO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES. EN TIPO DE GASTO SE HACE MENCIÓN A CAMINOS RURALES, SIN EMBARGO LAS OBRAS SE REALIZAN EN COLONIAS PARCIALMENTE URBANIZADAS.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																							
63471	**GASTOS INDIRECTOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM13 GTS IND 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	1,760,000	1,584,000	507,311	507,311	32%	0	0	OBRA	104	80	77%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESGLOSE DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																							
63457	**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	FISM12 DES INST 2008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		-	1,178,944	1,061,049	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO, LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO, PODRÁN MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.