FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 19 - NUEVO LEÓN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
	19-NUEVO LEÓN RECURSO 2009																							
	SUBSIDIOS (7 REGISTROS)																							
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												270,361,572	270,361,572	161,082,843	161,082,843	60%	0	0		1,006,930	724,756	72%	
	FIDEM																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
57600	INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL "SOLIDARIDAD" 2A ETAPA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DREN PLU-SOLID 2A ET	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,831,256	39,831,256	39,636,220	39,636,220	100%	0	0	METRO LINEAL	830	830	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO DE REVISIÓN, POR LO QUE LOS PAGOS SE REALIZARON HASTA EL MES DE JULIO DEL PRESENTE. SIN EMBARGO COMO LA OBRA NO ESTABA DETENIDA, EL AVANCE FISICO MUESTRA UN GRADO DE AVANCE MUY IMPORTANTE.
57731	REHAB. VIALIDADES COL. FABRILES, ASARCO, REFORMA, CHURUBUSCO, 10 DE MARZO, SAN JERONIMO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VIALIDAD 6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	SOCIEDAD EN GENERAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	159,361,572	159,361,572	54,377,635	54,377,635	34%	0	0	METROS CUADRADOS	608,300	328,482	54%	OBRA EN PROCESO.
	REHABILITACIÓN																							
57652	REHAB Y MEJ VIALIDADES COL. CIUDAD SATELITE SECT. 1, 2 Y 3	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VIALIDAD 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,082,005	19,082,005	17,255,234	17,255,234	90%	0	0	METRO CUADRADO	115,800	115,800	100%	
57634	REHAB Y MEJ VIALIDADES COL. VICTORIA, JARD. MODERNA, VALLE PRIMAVERA Y CAMP. MEDEROS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VIALIDAD 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,039,996	15,039,996	14,202,052	14,202,052	94%	0	0	METRO CUADRADO	76,800	75,264	98%	
57667	REHAB Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES COL. CIUDAD SATELITE SECT. 4 Y 5	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VIALIDAD 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,721,539	12,721,539	12,458,537	12,458,537	98%	0	0	METROS CUADRADOS	77,200	77,200	100%	
57687	REHAB Y MEJORAMIENTO VIALIDADES COL. LAS BRISAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VIALIDAD 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,441,815	6,441,815	6,273,040	6,273,040	97%	0	0	METROS CUADRADOS	41,000	40,180	98%	
57625	REHAB Y MEJORAMIENTO VIALIDADES, COL. REGINA, ALMAGUER, ACERO, SARABIA Y ESCOBEDO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REHAB VIALIDAD 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL	SOCIEDAD EN GENERAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,883,389	17,883,389	16,880,124	16,880,124	94%	0	0	METRO CUADRADO	87,000	87,000	100%	