ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios: Total Anual	Acumulado al Trimestre: Ministrado	Acumulado al Trimestre: Programado	Acumulado al Trimestre: Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos	Avance Físico: Unidad de Medida	Avance Físico: Programado Anual	Avance Físico: Acumulado al Trimestre	Avance Físico: Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	19-NUEVO LEÓN RECURSO 2010																							
	APORTACIONES FEDERALES 34 REGISTROS																							
	FAIS												**56,993,271**	**51,293,944**	**20,496,850**	**20,496,850**	**40.0%**	**0**	**0**		**89,963.00**	**42,115.00**	**46.8%**	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	TOMA DOMICILIARIA																							
	INSTALACIÓN																							
145204	**AGUA POTABLE COL. LOS ANGELES SECT. LA ALIANZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-16-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	400,000	360,000	242,195	242,195	67.3%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22.00	13.00	59.1%	OBRA EN PROCESO
145205	**AGUA POTABLE EN COL. LOS SANTOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-17-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY	-	-	750,000	675,000	419,481	419,481	62.1%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	38.00	21.00	55.3%	OBRA EN PROCESO
144243	**INSTALACIÓN DE TOMAS PARA AGUA POTABLE COLS. PASO DEL ÁGUILA, LOMAS MODELO Y TOPO CHICO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-29-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	871,379	784,241	0	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	26.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
145206	**DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS SANTOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRENAJE 39-15-DS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	700,000	630,000	628,505	628,505	99.8%	0	0	OBRA	38.00	34.00	89.5%	LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA SE REFIERE A DESCARGAS POR LO TANTO LA META DE ESTE PROYECTO SON 38 DESCARGAS. OBRA EN PROCESO
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
139626	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. ARICETO CURPUS, LAS TORRES SEC. ALIANZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-20-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,881,375	1,693,238	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,416.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
139388	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. IGNACIO ALTAMIRANO SEC. LA ALIANZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-18-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,585,718	1,427,146	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,622.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
145207	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. JOSÉ MARÍA MALDONADO TUZERNA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-05-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	5,040,000	3,686,021	2,844,100	2,844,100	77.2%	0	0	METROS CUADRADOS	11,467.00	6,420.00	56.0%	OBRA EN PROCESO
145208	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. JOSÉ MARÍA MORELOS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-06-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	270,000	264,817	264,817	264,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	515.00	515.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
139759	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LAS FUENTES, VICENTE SUÁREZ Y VALLE DE SAN BERNABÉ SEC. LA ALIANZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-21-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,854,972	1,669,475	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,646.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
145209	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LAS FUENTES VILLA DE SAN BERNABE SECT. LA ALIANZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-03-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	2,565,000	2,518,308	2,518,308	2,518,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,703.00	5,703.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
139826	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LORENZO GARZA VALE DE SAN BERNABÉ III SEC.**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-22-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,752,398	1,577,158	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,555.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
139470	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LOS ANGELES RINCON DE SAN BERNABÉ SEC. ALIANZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-19-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,891,674	1,702,507	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,709.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
145211	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. MIRASOL 1ER. SECTOR**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-11-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA
145212	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. SAN DAVID**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-09-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,170,000	1,053,000	498,077	498,077	47.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,419.00	1,040.00	43.0%	OBRA EN PROCESO
145214	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VALLE DE SAN BERNABÉ I SECTOR**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-08-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,890,000	1,701,000	555,695	555,695	32.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,616.00	1,338.00	29.0%	OBRA EN PROCESO
145215	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VENUSTIANO CARRANZA SECT. A**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-10-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	315,000	293,995	293,995	293,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	668.00	621.00	93.0%	OBRA EN PROCESO
145216	**PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VICENTE SUAREZ**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-04-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	990,000	891,000	707,827	707,827	79.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,978.00	1,424.00	72.0%	OBRA EN PROCESO
145210	**PAVIMENTO ASFALTICO COL. MARA LEIJA BIRIONES**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-02-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	5,085,000	4,576,500	1,511,556	1,511,556	33.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,321.00	3,396.00	30.0%	OBRA EN PROCESO
145213	**PAVIMENTO ASFALTICO COL. SAN JUAN DE GPE, SECT. LA ALIANZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-01-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,845,000	1,660,500	1,700,650	1,700,650	102.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,888.00	3,577.00	92.0%	OBRA EN PROCESO
140050	**PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LÁZARO CÁRDENAS**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-23-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,158,253	1,042,427	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
145217	**PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LOS REMATES SAN ANGEL SUR**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-HID 39-12-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	3,285,000	2,956,500	974,785	974,785	33.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,852.00	1,155.00	30.0%	OBRA EN PROCESO
145218	**PAVIMENTO SAFÁLTICO COL. LORENZO GARZA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-07-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	630,000	608,892	608,892	608,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,295.00	1,256.00	97.0%	OBRA EN PROCESO
	REHABILITACIÓN																							
145219	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. FOMERREY 45 LA ESTANZUELA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH. PAV 39-13-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	3,450,000	3,391,248	3,391,248	3,391,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,252.00	4,167.00	98.0%	OBRA EN PROCESO
142849	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. IGNACIO ALTAMIRANO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH-PAV 39-25-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	2,283,728	2,055,355	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,073.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
143130	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. LOS REMATES**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH-PAV 39-26-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	176,287	158,658	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	471.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
140190	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. SAN ANGEL SUR**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-24-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,529,267	1,376,340	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,576.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
145220	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. SAN BERNABÉ 3ER. SECTOR**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH-PAV 39-14-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	3,300,000	3,249,721	3,249,721	3,249,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,668.00	11,435.00	98.0%	OBRA EN PROCESO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
145221	**PROYECTOS POR DEFINIR 2010**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PROY X DEFINIR 2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
143738	**ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 1ER SECTOR**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-29-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	3,419,466	3,077,519	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,062.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
144093	**ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 2 SECTOR**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-30-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,827,471	2,544,725	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,262.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
144723	**CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS COL. NOGALES DE LA SIERRA**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALIN 39-28-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	612,184	550,966	0	0	0.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	280.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
144650	**CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS COL. PASO DEL ÁGUILA Y LOMAS MODELO**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALIN 39-27-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	664,059	597,689	0	0	0.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	360.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
145222	**GASTOS INDIRECTOS DEL FISM 2010**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	GTS INDIRECTOS 2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,700,000	1,530,000	87,000	87,000	5.7%	0	0	OBRA	17.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS OBRAS A REALIZAR CON ESTE FONDO.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
145223	**PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	D. INSTITICIONAL 2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	-	-	1,100,000	990,000	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA LA APLICACIÓN DE ESTE RECURSO.