**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**

**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

**EJERCICIO FISCAL:** 2007
**PERIODO QUE SE REPORTA:** CUARTO TRIMESTRE
**ENTIDAD FEDERATIVA:** 19 - NUEVO LEÓN

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios: Total Anual | Acumulado al Trimestre: Ministrado | Acumulado al Trimestre: Programado | Acumulado al Trimestre: Ejercido | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Generados | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre: Ejercidos | Meta: Unidad de Medida | Meta: Programada Anual | Meta: Acumulada al Trimestre | Meta: Avance % | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 |
| | 19-NUEVO LEÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **APORTACIONES FEDERALES (Ø REGISTROS)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **FAIS** | | | | | | | | | | | | **48,927,363** | **48,927,363** | **48,927,363** | **28,042,739** | **57%** | **1,398,580** | **0** | | **78,411** | **78,279** | **100%** | |
| | **FISM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47705** | - | 39-MONTERREY | - | | FISM 7 GTS INDIRECTO | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | - | 1,566,987 | 1,566,987 | 1,566,987 | 1,315,348 | 84% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 62 | 62 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS OBRAS SUPERVISADAS, QUE A LA FECHA SE ESTAN SUPERVISANDO LAS 62 PREVISTAS. |
| | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47665** | **AGUA POTABLE** | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM 1 AGUA POTABLE | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 746,000 | 746,000 | 746,000 | 189,087 | 25% | 0 | 0 | FAMILIA | 35 | 35 | 100% | ESTE PROGRAMA INICIÓ POSTERIOR A LOS DEMÁS POR AUTORIZACIONES DE LA INSTITUCION DE AGUA Y DRENAJE, SIN EMBARGO EN LAS METAS ALCANZADAS SE PONEN LAS 35 FAMILIAS YA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN TODAS. |
| **47670** | **DRENAJE SANITARIO** | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM 2 DREN. SANIT | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5,529,638 | 5,529,638 | 5,529,638 | 1,488,359 | 27% | 0 | 0 | FAMILIA | 431 | 314 | 73% | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47712** | **ESCALINATAS** | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM 6 ESCALINATAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1,121,170 | 1,121,170 | 1,121,170 | 437,960 | 39% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100% | ESTE PROYECTO SE REFIERE A ESCALINATAS PARA ACCESO A COLONIAS CON DIFICILES ENTRADAS Y EN CONDICIONES EXTREMAS DE POBREZA. |
| **47760** | **MURO DE CONTENCION** | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM9 MURO CONT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 190,867 | 190,867 | 190,867 | 44,810 | 23% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 64 | 64 | 100% | ESTA OBRA REPRESENTA UNA AYUDA PARA EVITAR DERRUMBE EN TALUD EN COL. ALTAMIRA POR SEGURIDAD DE SUS HABITANTES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR ESA AREA. |
| **47749** | **PAVIMENTACION ASFALTICA** | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM 4 PAV. ASFALTIC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 32,479,457 | 32,479,457 | 32,479,457 | 22,037,628 | 68% | 1,398,580 | 0 | METRO CUADRADO | 70,688 | 70,688 | 100% | |
| **47694** | **PAVIMENTACION HIDRAULICA** | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM 5 PAV. HIDRAULI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4,657,758 | 4,657,758 | 4,657,758 | 1,595,023 | 34% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,425 | 6,425 | 100% | |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47682** | **ELECTRIFICACION** | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM 3 ELECTRIFICACI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | - | 1,886,400 | 1,886,400 | 1,886,400 | 934,516 | 50% | 0 | 0 | FAMILIA | 237 | 237 | 100% | |
| | DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47734** | - | 39-MONTERREY | - | - | FISM 8 DES. INSTITU | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 749,086 | 749,086 | 749,086 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE EQUIPOS, PRINCIPALMENTE DE COMPUTO, QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR CON ESTE FONDO, EL CONVENIO PARA EJERCER ESTE RECURSO ESTA EN FIRMA DE LAS AUTORIDADES DE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |