ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y pueden agregarse sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
	09 GOBIERNO LEÓN RECURSO 2010																							
	APORTACIONES FEDERALES 33 REGISTROS																							
	FAIS																							
	FISM												56,892,271	56,892,271	56,892,271	32,720,210	57.4%	0	0		93,552.00	77,073.00	82.7%	
		AGUA POTABLE																						
		TOMA DOMICILIARIA																						
		INSTALACIÓN																						
154869	AGUA POTABLE COL. LOS ANGELES SECT. LA ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-16-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			600,000	600,000	600,000	242,190	80.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22.00	22.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
154881	AGUA POTABLE EN COL. LOS SANTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-17-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY			750,000	750,000	750,000	741,429	98.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	39.00	39.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
154882	INSTALACIÓN DE TOMAS PARA AGUA POTABLE COLS. PASO DEL ÁGUILA, LOMAS MODELO Y TOPO CHICO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	AGUA 39-28-SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			871,379	871,379	871,379	259,388	29.8%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	29.00	23.00	88.9%	OBRA EN PROCESO
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LATERALES																						
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
		CONSTRUCCIÓN																						
154883	DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS SANTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	DRENAJE 39-15-DS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			700,000	700,000	700,000	671,016	96.0%	0	0	OBRA	39.00	39.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA SE REFIERE A DESCARGAS POR LO TANTO LA META DE ESTE PROYECTO SON 39 DESCARGAS. OBRA EN PROCESO
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
		CALLES																						
154894	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. ANICETO CURPUL, LAS TORRES SEC. ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-20-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,891,375	1,891,375	1,891,375	549,540	29.2%	0	0	METROS CUADRADOS	3,416.00	2,910.00	85.0%	OBRA EN PROCESO
154895	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. IGNACIO ALTAMIRANO SEC. LA ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-18-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,585,718	1,585,718	1,595,718	463,853	29.3%	0	0	METROS CUADRADOS	5,622.00	2,554.00	45.0%	OBRA EN PROCESO
154896	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. JOSÉ MARÍA MALDONADO TIJERINA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-09-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			5,040,000	5,040,000	5,040,000	4,691,399	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	11,497.00	11,497.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154897	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. JOSÉ MARÍA MORELOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-08-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			270,000	270,000	270,000	264,817	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	562.00	562.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154898	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LAS FUENTES, VICENTE SUÁREZ Y VILLA DE SAN BERNABÉ SEC. LA ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-21-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,854,972	1,854,972	1,854,972	537,797	29.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,646.00	3,646.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154899	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LAS FUENTES VILLA DE SAN BERNABÉ SECT. LA ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-02-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			2,565,000	2,565,000	2,565,000	2,538,306	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	6,084.00	6,084.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154900	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LORENZO GARZA VALE DE SAN BERNABÉ U SEC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-22-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,752,398	1,752,398	1,752,398	503,650	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,555.00	2,133.00	60.0%	OBRA EN PROCESO
154901	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LOS ANGELES RINCON DE SAN BERNABÉ SEC. ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-19-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,891,674	1,891,674	1,891,674	560,804	29.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,709.00	1,100.00	29.7%	OBRA EN PROCESO
154904	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. SAN DAVID	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-06-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,137,205	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,450.00	2,450.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154905	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VALLE DE SAN BERNABÉ I SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-08-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,731,739	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,616.00	4,616.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154907	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VENUSTIANO CARRANZA SECT. Á	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-10-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			315,000	315,000	315,000	293,999	93.3%	0	0	METROS CUADRADOS	666.00	666.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154908	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VICENTE SUAREZ	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-04-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			990,000	990,000	990,000	962,316	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,978.00	1,978.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154902	PAVIMENTO ASFALTICO COL. MARIA LILIA BRIONES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-02-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			5,085,000	5,085,000	5,085,000	3,377,716	66.4%	0	0	METROS CUADRADOS	11,321.00	11,321.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154903	PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. SAN JUAN DE OPE, SECT. LA ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-01-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,845,000	1,845,000	1,845,000	1,730,190	92.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,888.00	3,888.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154909	PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LÁZARO CÁRDENAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-23-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,158,253	1,158,253	1,158,253	331,951	28.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147.00	1,147.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154910	PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LOS REMATES SAN ANGEL SUR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-HID 39-12-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			3,295,000	3,295,000	3,295,000	2,936,416	89.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,952.00	3,427.00	89.9%	OBRA EN PROCESO
154911	PAVIMENTO SUPÁLTICO COL. LORENZO GARZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-07-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			630,000	630,000	630,000	609,892	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,427.00	1,427.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
		REHABILITACIÓN																						
154912	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. POMERREY 4S LA ESTRUDILLA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	Rehc. PAV 39-13-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,391,248	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	4,252.00	4,252.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
154913	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. IGNACIO ALTAMIRANO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV 39-25-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			2,293,726	2,293,726	2,293,726	640,297	28.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,073.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
154914	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. LOS REMATES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV 39-26-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			176,267	176,267	176,267	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	471.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
154915	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. SAN ANGEL SUR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	PAV-ASF 39-16-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,529,267	1,529,267	1,529,267	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,576.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
154916	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. SAN BERNABÉ 3ER. SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	REH PAV 39-14-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,249,721	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	11,668.00	11,668.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISCALMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
		RED DE ELECTRICIDAD																						
		OBRA COMPLEMENTARIA																						
154918	ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 16R SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-29-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			3,219,494	3,219,494	3,219,494	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEA DE CONEXIÓN)	1,062.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
154919	ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 2 SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ELECTRIF 39-30-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			2,827,471	2,827,471	2,827,471	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LÍNEA DE CONEXIÓN)	1,247.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
		OTROS																						
154920	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS COL. NOGALES DE LA SIERRA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALIN 39-29-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			612,184	612,184	612,184	0	0.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	293.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
154921	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS COL. PASO DEL ÁGUILA Y LOMAS MODELO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	ESCALIN 39-27-SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			664,099	664,099	664,099	191,560	28.8%	0	0	METROS, ESCALINATA	393.00	332.00	84.0%	OBRA EN PROCESO
		GASTOS INDIRECTOS																						
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																						
154922	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM 2010	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	GTS INDIRECTOS 2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,700,000	1,700,000	1,700,000	261,000	15.4%	0	0	OBRA	17.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS OBRAS A REALIZAR CON ESTE FONDO.
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																						
		OTROS																						
154923	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	D. INSTITCIONAL 2010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY			1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA LA APLICACIÓN DE ESTE RECURSO.